ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
	SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO	PAGINA 1 DE 4	

DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA -

DEPENDENCIA EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** 2020540010057 (BPIN del proyecto)

ACTA No. 6 (Escriba el No. de) **SOLICITUD DE** AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **A CONTRATO DE** INTERVENTORÍA (seleccione el tipo de contrato)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO N° 2128 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-MC-001-2022 (No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROCESO SIM-SAM-011- 2021 CON OBJETO: "CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA SOCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DEL ACCESO Y TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ZONA DEL ESTRIBO MARGEN DERECHO DEL PUENTE MARIANO OSPINA DEL CORREGIMIENTO AGUACLARA, BAJO GUARAMITO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"

MODALIDAD DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA (seleccione el tipo de contrato) **ASOCIADO No.** 2128 DE 2022 (Número de Contrato Asociado) **SECOP II** SIM-MC-001-2022 (No. de proceso)

(Seleccione el tipo de contratista solicitante) **INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S** (Escriba el nombre o razón social del Contratista) **NIT** 890.115.120-1 (Escriba el NIT del Contratista)

(Seleccione el tipo de supervisión) **ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GÓMEZ** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) **NIT** C.C. No 13.503.541 (Escriba el No. de documento del supervisor o interventor)

(Seleccione una opción) **ING. LINA MARIA RODRIGUEZ RAGUA** (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado) **NIT** C.C. No 1.090.495.654 (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOS (02) MESES (Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 11 (Dia) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.700.400 (Escriba en este espacio el valor del contrato en números) **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** CORREGIMIENTO AGUA CLARA (Indique el lugar de ejecución del contrato)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No.	1	**DE FECHA**	11/07/2022	**PLAZO**	30 DIAS
PRORROGA No.	2	**DE FECHA**	9/08/2022	**PLAZO**	UN (01) MES
PRORROGA No.	3	**DE FECHA**	7/10/2022	**PLAZO**	UN (01) MES
PRORROGA No.	N/A	**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.	N/A	**DE FECHA**		**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				**PLAZO**	DOS (02) MESES 30 DIAS

ADICIONES:

Adición No.	1	**DE FECHA**	7/10/2022	**VALOR**	$ 17.350.200
Adición No.	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	$ 17.350.200

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.** N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYORES AJUSTES	**No.** N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.** N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO				**VALOR**	
	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			**VALOR**	$ 52.050.600

SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	1	**DE FECHA**	5/09/2022	**No. DÍAS**	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	N/A	**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.	1	**DE FECHA**	5/10/2022	**No. DÍAS**	CINCO (05) DIAS
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	2	**DE FECHA**	1/11/2022	**No. DÍAS**	QUINCE (15) DIAS
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	N/A	**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.	N/A	**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	N/A	**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	N/A	**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.	N/A	**DE FECHA**		**No. DÍAS**	

SELECCIONE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 1 **DE FECHA** 16/11/2022 **No. DÍAS** DOCE (12) DIAS

FECHA DE REINICIO **28** (Dia) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN **6** (Dia) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. **N/A** de fecha **N/A** el contrato se encuentra en el siguiente avance:

Programado **N/A** Ejecutado **N/A**

Programado **N/A** Ejecutado **N/A**

El valor facturado a la fecha corresponde a **$ 27.913.001** equivalente a 53,63% , del valor actual del contrato.

Anticipo del contrato (si aplica)

Valor Anticipo amortizado **N/A** Valor Anticipo por Amortizar **N/A**

4. OBJETO DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

El objeto de la presente solicitud se debe a **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** al contrato No. 2128 (Número de Contrato)

La ampliación de suspensión al contrato citado por DOCE (12) DIAS (Escriba el plazo en días)

Las partes representadas por: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L CARLOS MARIO ROLON AMAYA (Escriba el nombre del representante legal del Contratista)

Seleccione Interventoría o Supervisor (Seleccione el interventor o supervisor) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ (Escriba el nombre del supervisor asignado)

Seleccione supervisor o apoyo (Seleccione el supervisor o apoyo asignado) LINA MARIA RODRIGUEZ RAGUA (Escriba el nombre del apoyo a la supervisión asignado)

acuerdan, AMPLIAR LA SUSPENSIÓN el contrato citado de conformidad con el oficio de la interventoría con número de radicado institucional No. 2022102000169352 de fecha **11** (Dia) de NOVIEMBRE (Mes) de 2022 (Año)

5. CAUSALES QUE ORIGINARON LA SOLICITUD DE SUSPENSION

Teniendo en cuenta que mediante comunicado CINP-BTA-037-0125-6373 del 11 de Noviembre de 2022, se dio aprobación a la solicitud de ampliar la suspensión No.2 al Contrato de Obra No.1954 de 2022, de acuerdo a las siguientes apreciaciones:

"(…)

La intensa ola invernal que afecta la región y especialmente en las cabeceras del rio pamplonita y tachira no ha disminuido y por el contrario se ha intensificado en los últimos días, lo que hace que el caudal de rio aumente considerablemente y que el área de ejecución de los trabajos este continuamente inundada, impidiendo el acceso de las volquetas que transportan el material de enrocado. …"

Esta interventoría se permite solicitar una ampliación No.1 a la suspensión No.2 al contrato de la referencia, por el mismo plazo, es decir, por doce (12) días o hasta que se superen los motivos que dieron lugar a lo manifestado en este comunicado.

6. CONCEPTO DE VIABILIDAD EMITIDO POR LA INTERVENTORIA

N/A

7. CONCEPTO DE VIABILIDAD EMITIDO POR EL SUPERVISOR

Por medio del presente, se rinde concepto técnico FAVORABLE sobre la solicitud de ampliación No.1 a la suspensión No.2 al contrato de Interventoría No 2128 de 2022, la Ampliación de la Suspensión No 1 es solicitada por el contratista mediante oficio CINP-BTA-037-0126-6375 de fecha 11 de no-viembre de 2022 y radicado No 2022102000169352. El concepto está fundamentado en los siguientes precedentes:

Que, el Municipio de San José de Cúcuta, contrató la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROCESO SIM-SAM-011- 2021 CON OBJETO: "CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA SOCAVACIÓN, CONFOR-MACIÓN DEL ACCESO Y TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ZONA DEL ESTRIBO MARGEN DERECHO DEL PUENTE MARIANO OSPINA DEL CORREGIMIENTO AGUACLARA, BAJO GUARAMITO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA" por medio del contrato de interven-toría No 2128 de 2022, con INGECO Ingeniería y Construcciones S.A.S., el 03 de Mayo de 2022.

1. Que, con fecha 09 de Mayo de 2022, se realizó la aprobación de las pólizas previo al Inicio de las actividades.
2. Que, con fecha 11 de Mayo de 2022, se levantó la correspondiente acta No.001 de inicio de interventoría, a la cual el Contratista dio estricto cumplimiento.
3. Que, con fecha 11 de Julio de 2022, se suscribió la prórroga No 1, a la cual el Contratista dio estricto cumplimiento.
4. Que, con fecha 09 de Agosto de 2022, se suscribió la prórroga No 2, a la cual el Contratista dio estricto cumplimiento.
5. Que, con fecha 05 de Septiembre de 2022 se suscribió el acta de suspensión No 01 por término de Un (01) mes, por las razones expuestas en la misma.
6. Que, con fecha 05 de Octubre de 2022 se suscribió el acta de Reinicio No 01 por haberse superado las causas de la suspensión, siendo la nueva fecha de terminación del contrato 10/10/2022.
7. Que, con fecha 07 de Octubre de 2022 se suscribió la prórroga No 03 y Adicional No 01 siendo la nueva fecha de terminación del contrato 09/11/2022.
8. Que, con fecha 01 de noviembre de 2022 se suscribió el acta de suspensión No 02 por término de Quince (15) días, por las razones expuestas en la misma.

9. Que, mediante oficio CINP-BTA-037-0126-6375 de fecha 11-11-2022 y radicado Orfeo 2022102000169352 la interventoría solicita am-pliación a la suspensión 02 del contrato de interventoría 2128 de 2022, donde expresa:

Teniendo en cuenta que mediante comunicado CINP-BTA-037-0125-6373 del 11 de Noviembre de 2022, se dio aprobación a la so-licitud de ampliar la suspensión No.2 al Contrato de Obra No.1954 de 2022, de acuerdo a las siguientes apreciaciones:

"(…)

La intensa ola invernal que afecta la región y especialmente en las cabeceras del rio pamplonita y Táchira no ha disminuido y por el contrario se ha intensificado en los últimos días, lo que hace que el caudal de rio aumente considerablemente y que el área de ejecución de los trabajos este continuamente inundada, impidiendo el acceso de las volquetas que transportan el material de en-rocado. …"

Esta interventoría se permite solicitar una ampliación No.1 a la suspensión No.2 al contrato de la referencia, por el mismo plazo, es decir, por doce (12) días o hasta que se superen los motivos que dieron lugar a lo manifestado en este comunicado.

10. Que, la supervisión del proyecto encuentra viable la ampliación No.1 a la suspensión No.2, solicitada por el contratista mediante oficio CINP-BTA-037-0126-6375 de fecha 11 de noviembre de 2022 y radicado No 2022102000169352 por un tiempo de Doce (12) días.

11. Que, de acuerdo con lo anterior la nueva fecha de terminación es el 06 de diciembre de 2022.

12. La ampliación No.1 a la suspensión No.2 en ningún momento altera o modifica el objeto del contrato y por el contrario es una herramien-ta técnica que permite ajustar el plazo de la ejecución de la interventoría con el fin de continuar con las labores de seguimiento al contra-to de obra 1954 de 2022, de acuerdo con las necesidades del Proyecto.

13. Que, dadas las circunstancias descritas es necesario realizar la ampliación No.1 a la suspensión No.2 al contrato de Interventoría No 2128 de 2022.

Las anteriores consideraciones, así como los documentos que soportan la presente, permiten dar CONCEPTO FAVORABLE, al trámite de la ampliación No.1 a la suspensión No.2 del contrato 2128 de 2022 por un plazo de Doce (12) días adicionales a los plazos anteriormente pactados en el contrato

El interventor Se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo a las funciones establecidas

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el interventor se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de de Supervisión e Interventoría vigente.

Así mismo, el interventor se compromete a realizar labores de supervisión y vigilancia a las actividades que realice el contratista para asumir durante el periodo de suspensión la vigilancia de las obras ya ejecutadas y el ciudado de la zona del proyecto. Lo anterior para evitar accidentes y el deterioro de obras ya ejecutadas parcialmente, a tomar las acciones de prevención protección y cubrimiento a que haya lugar y a disponer lo necesario en lo correspondiente a seguridad y vigilancia para garantizar el debido cuidado de la zona de las obras, instalaciones y demás elementos propios del proyecto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, al 16 de Noviembre del 2022

(Firma)

(Nombre) (Nombre) INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L CARLOS MARIO ROLON AMAYA

Representante Legal - Interventoría

(Firma)

(Nombre) (Nombre) GUZMÁN EDUARDO PEREZ GÓMEZ

Supervisor del contrato

(Firma)

(Nombre) (Nombre) ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE

(Nombre) ORDENADOR DEL GASTO

Firmado digitalmente por Eliana Medina
Fecha: 2022.11.16 11:25:24 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2022.003.20263

(Firma)

(Nombre) (Nombre) LINA MARIA RODRIGUEZ RAGUA

(Nombre) Apoyo a la supervisión radicado No. 2022119100234643

Los abajo firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.

Elaboró	Ing. LINA MARIA RODRIGUEZ RAGUA - PROFESIONAL CONTRATISTA	Vo.Bo
Revisó	Dra. STHEFANIE NATHALIA ORTEGA MARIÑO - ABOGADA EXTERNA	Vo.Bo
Aprobó	Dra. MARTHA ELENA CADENA DURAN - ASESORA SIM	Vo.Bo