CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS SAMPUES-SUCRE

NUMERO DE CONTRATO:	2220571	PERIODO DEL	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE		
INTERVENTOR:	CONSORCIO VELNEC-BRAIN		

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	Si/Bueno	No/Deficiente	
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS			
Retiro de escombros	NA		Durante la ejecución del proyecto no se tiene contemplado la generación de residuos.
Material Reutilizable	N.A.		Los Materiales utilizados actualmente, no aplican para el proceso de reutilización
Manejo residuos líquidos, combustibles y aceites	N.A.		No se evidencian en el desarrollo del proyecto
Orden y aseo frente de trabajo	X		Se realizan jornadas de orden y aseo al iniciar y finalizar con las actividades de trabajo
Baterías sanitarias o Baños Portátiles		N/A	Debido al alcance del proyecto no se tuvieron en cuenta durante su ejecución
MATERIALES DE OBRA			
Señalización de materiales de obra		X	Se deben mejorar las condiciones de almacenamiento del material acopiado en obra, teniendo en cuenta que debe cubrirse y señalizarse.
Acopio adecuado		X	Se deben mejorar las condiciones de almacenamiento del material acopiado en obra, teniendo en cuenta que debe cubrirse y señalizarse.
MEZCLAS DE CONCRETO			
Protección del suelo durante fundidas concreto	X		Durante la fundida se protege el área con plástico o película PE
Protección del suelo durante mezclas de mortero/concreto insitu	X		
CONTROL RUIDO			
Se realizan actividades por intervalos de tiempo	X		Se mantienen horarios de trabajo en los cuales se encuentran establecidas jornadas de descanso (merienda-almuerzo), también se realizan pausas activas en el intervalo de la jornada laboral. Debido a que la ejecución del proyecto se desarrolla en espacios abiertos no fue necesario tener en cuenta el factor de riesgo de ruido ya que este no supera los 80db permitidos y tampoco es continuo.
Trabajos nocturnos	N.A.		No se han desarrollan trabajos nocturnos durante la ejecución del proyecto.
CONTROL MATERIAL PARTICULADO			
Utiliza medios de mitigación de material particulado	N.A		
Humectación del frente de trabajo	N.A.		
Protección Sistema de drenaje	X		Adecuado Manejo de Aguas y Canales
OBSERVACIONES			
RECOMENDACIONES			
1. Señalizar y proteger los materiales de las viviendas y puntos de acopio.			

Elaboró: Ing. Roberto Méndez-Méndez

Arq. Carlos López Peñaloza
DIRECTOR DE INTERVENTORIA