de seguridad. para el día 04 de octubre a las 9:00 am.

ARQ. NESTOR GALLEGO

ing. residente de Obra.

Viernes 30 de septiembre 2022.

- Se continuan suspendidas actividades de obra, al igual que la entrega de materiales
Se realiza comité de seguimiento N° 23
- Se está a la espera del consejo de seguridad que se realizará el día Martes 04 de Octubre
- Se presentan lluvias en horas de la mañana. de 7:00 am - 9:30 am.

Horas de lluvia : 2.5 horas

ARQ NESTOR GALLEGO.

ing. residente de Obra

Sabado 01 de octubre 2022.

- Continuan suspendidas actividades de obra a espera de consejo de seguridad.

ARQ. NESTOR GALLEGO

ing residente de obra.

Lunes 03 de octubre. 2022.

Continuan suspendidas actividades de obra a espera de Consejo de seguridad programado para el dia Martes 04 de octubre 2022.

ARQ RESIDENTE INTERVENTORIA.

ing. residente de obra.

Martes 04 de octubre 2022.

- Se realiza consejo de seguridad encabezado por la Secretaria de gobierno donde hacen presencia el comandante de policia, Comandante Cuula, Comandante de la Armada Nacional, Alcaldesa Dra Saira Vergara, Personeria Municipal Dra Caroline Mendoza, e invitados profesionales Consorcio conexiones caribe, Interventoria Velnec Brian, Ministerio de Vivienda y ENTerritorio.
- Dentro de los compromisos por parte de la alcaldia municipal queda realizar reunión para el dia Viernes 07 de octubre a la 2:00 pm en el barrio 12 de octubre invitando a la comunidad y haciendo presencia los actores presentes del consejo de seguridad para tratar temas y socializar a la comunidad que apoyen y ayuden a garantizar la seguridad de los trabajadores y colaboradores del Programa de conexiones intradomiciliarias, adicionalmente que la comunidad denuncie los casos de robo de materiales.
- Por parte de la alcaldia y la policia Nacional quedó el compromiso de aumentar el recorrido del cuadrante en las zonas donde se está ejecutando obra, adicionalmente se está a la espera del ascenso de personal de la policia

para asignar (4) cuatro uniformados para recorrido exclusivo en el 12 de Octubre en las zonas donde se esta trabajando. y desarrollando el PC1
- Se definió nuevo punto de atención a la comunidad para que el contratista recepcione PQRS en el IMDER los dias martes y jueves de 8:00 am - 12:00 Pm
- Se solicitó orden de alejamiento para que la persona que ha realizado amenazas hacia el personal, no pueda abordar. a ningun colaborador del programa.
- Se realiza dialogo con los trabajadores que se encuentran Sampues para que no deserten del proyecto donde se les da Parte de tranquilidad y garantias para seguir laborando.
- Continuan actividades de obra suspendidas
- Se realiza recorrido de obra por parte de los inspectores para evaluar el estado de las intervenciones que se encontraban en procesos Constructivos
Se presentan fuertes lluvias, en horas de la tarde, se suspende trabajo de los inspectores
Horas de lluvia: 2:5 horas (2:30 pm - 5:00 pm)

ARQ. RESIDENTE INTERVENTORIA.

Ing. residente de Obra

Miercoles 05 de Octubre 2022

Se presentan lluvias en horas de la mañana desde las 7:15 am hasta las 10:00 am.
Se Continuan con los recorridos de obra por parte de los inspectores de obra por parte del Contratista con el fin de evaluar el estado de las intervenciones
- Se realiza comité interno por parte

EN Territorio, donde tienen como invitados al Consorcio Conexiones Caribe, Interventoría Velnec Brain y ministerio de vivienda, donde se exponen los garantías que solicita el Contratista para culminar el proyecto, al igual que el tiempo de prorroga que se requiere para finalizar el contrato.

Horas de lluvia: 2 horas 45 min.

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Ing. residente de obra

Jueves 06 de octubre 2022.

- Se retoman trabajos de obra a un ritmo muy bajo a causa del poco personal que queda en obra por la masiva desersión que se presentó a causa de las amenazas de muerte recibidas
- Se continua con la entrega de materiales granulares en los codigos que empezaron a ser intervenidos.
- se asigna personal de obra a los codigos que quedaron abandonados por la desersión del personal
- Se esta trabajando en la logistica de traer mas mano de obra calificada y no calificada para realizar las intervenciones que se encuentran pendientes por ejecutar

Ing residente de Obra.

ARQ RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Viernes 07 de Octubre 2022.

- Se continua con la entrega de materiales granulares en los codigos a los cuales se les retomó actividades de proceso constructivo.
- Se realiza entrega de agua en la camioneta para garantizar el proceso constructivo en cada frente de trabajo.
- Se realiza comité de seguimiento Nº 24.
- Se realizan actividades de acabado y pintura.
- A la fecha se realizan actividades con quince (15) trabajadores a causa de la desersión masiva del personal por amenazas recibidas.
- Se trabaja en tema de logistica para reorganizar el equipo de trabajo por parte del contratista en el area administrative y operative.

ARQ. RESIDENTE INTERVENTORIA.

ing. residente de Obra.

Sabado 08 de Octubre 2022.

- Se continua con procesos constructivos a un ritmo muy bajo debido al poco personal con el que se cuenta actualmente en la obra.
- Se realizan actividades de acabado y pintura en unidades finalizadas.
- Se realizan pruebas de presión
- Se continua con la entrega de materiales granulares en codigos activos.

ing. residente de Obra

ARQ. RESIDENTE INTERVENTORIA.

Domingo 09 de Octubre. 2022.

- Se realizan actividades de acabado y pintura en unidades ya finalizadas.
- se realizan pruebas de presión

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Ing. Residente de Obra

Lunes 10 de octubre 2022.

- Se continuan con procesos constructivos a un ritmo muy bajo de trabajo a causa de la desersión del personal de obra por tema de seguridad
- se continua con la entrega de materiales granulares en los codigos de vivienda que se encuentran activos los procesos constructivos.
- Debido a la falta continua de suministro de agua en el barrio 12 de octubre por parte de la Empresa de servicios Publicos, el Contratista continua haciendo entrega de agua en la camioneta a los frentes de trabajo para poder avanzar en los procesos constructivos.
- Se realiza recorrido de obra en acompañamiento del residente de interventoria y residente de obra para validar las unidades e intervenciones finalizadas
- se presenta lluvia en Horas de la tarde sobre las 3:30 PM, la cual hace suspender actividades de obra en las intervenciones y construcciones que se realizan en los patios de las viviendas

Horas de lluvia: 3:30 pm - 4:30 PM (1 hora).

ARQ. RESIDENTE INTERVENTORIA.

Ing. residente de Obra

Martes 11 de octubre 2022.

- Se continuan actividades de proceso constructivo en viviendas intervenidas.
- Se continua con la entrega de materiales granulares es codigos intervenidos, adicionalmente se continua con la entrega de agua en la camioneta para garantizar los procesos de la obra y mitigar el problema de los atrasos a causa de esta novedad.
- Se realizan actividades de acabado y pintura.
- Se realiza auditoria por parte del supervisor del contrato FN Territorio, en donde se realiza recorrido de obra en acompañamiento del residente de interventoria y residente de obra para verificar en la 3 viviendas seleccionadas las intervenciones que se realizaron.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ing. residente de obra

Miercoles 12 de octubre 2022.

- Se presentan lluvias sobre las 6:30 am hasta las 10 am.
Se retoman actividades de obra sobre las 11:00 de la mañana, los avances de Obra son minimos debido al poco personal con el que se cuenta en este momento en obra, adicionalmente a causa de las lluvias se ve afectada la obra debido a que los materiales se encuentran saturados,
Se realizan actividades de acabados y pintura.
se continua con la entrega de materiales granulares

Adicionalmente se realiza entrega de agua en las viviendas que se encuentran activos
Horas de lluvia: 3:30 min.

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ing. residente de obra.

Jueves 13 de octubre 2022.

Se continua con la entrega de materiales granulares en los codigos que se encuentran activos
se realiza comite en oficina de planeación municipal donde asisten secretaria de planeación, gerente de Empasam, contratista e interventoría del proyecto de vias del barrio 12 de octubre y hace presencia residente de obra del consorcio conexiones caribe e interventoria Velnec Brain, con el fin de concertar y validar la construcción de redes domiciliarias del proyecto de conexiones intradomiciliarias. por parte del consorcio conexiones caribe se les explicó el alcance del proyecto y se socializó los sectores a los cuales les falta hacer la intervención de la red de alcantarillado.
se continuan procesos constructivos, a la fecha se tienen 20 trabajadores en obra.

ing. residente de obra

ARQ. NESTOR GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 14 de octubre 2022.

- se realiza comité de seguimiento N° 025
- se continuan con actividades de procesos Constructivos a un ritmo bajo, a causa de los inconvenientes presentados en el barrio por temas de seguridad.
- se continua con la entrega de materiales en los codigos proximos a intervenir.
- se continuo con la entrega de agua en las viviendas que se estan interviniendo.
- Se presentan lluvias sobre las 2:00 pm hasta la 3:30 PM.
- se trabaja en intervenaones de adecuaciones

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

ing residente de obra

Sabado 15 de octubre 2022.

- se continua con la entrega de materiales en las viviendas que se desean intervenir proximamente
- se continuan trabajos de obra a un ritmo muy bajo debido al poco personal con el que se cuenta en obra, se estan reactivando los trabajos donde practicamente ha tocado iniciar de ceros en la actividad de los procesos Constructivos, se espera que apartir del dia Miercoles de la siguiente semana empiecen a llegar mas personal de obra, no se realiza compromiso de personal en el fin de semana debido a las festividades que hay Cerca de Sampues

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ing. residente de obra

Lunes 17 de octubre 2022.

- No se realizaron actividades de obra. dia festivo.

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Ing. residente de obra

Martes 18 de octubre 2022

- Se Continua con la entrega de materiales en viviendas proximas a intervenir, adicionalmente se realiza entrega de materiales granulares en viviendas que se encuentra activo los procesos Constructivos, se realiza entrega de agua en cada uno de los frentes de trabajo.
Se Continuan trabajos en viviendas activas a un ritmo muy bajo a causa de la excasez del personal de obra calificada.
desde el area contratista trabaja constantemente en la busqueda del nuevo personal para el proyecto.

ANA NELSON GALLEGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Ing. residente de Obra

Miercoles 19 de Octubre 2022.

- Se Continua con la entrega de materiales en viviendas proximas a intervenir, adicionalmente se realiza entrega de materiales granulares. en Codigos activos.
Se realiza entrega de agua en viviendas donde se realizan procesos Constructivos.
- se avanzan trabajos a un ritmo muy bajo

debido a la ausencia del personal de mano de Obra.
Se espera la llegada de nuevo personal para el transcurso de la siguiente semana Con un nuevo contratista de mano de Obra.

Ing. residente de Obra.

ARQ. RESIDENTE INTERVENTORIA.

Jueves 20 de octubre 2022

- Se Continuan con entrega de materiales en codigos proximos a intervenir., Se continua con entrega de agua en viviendas donde se esta activo los procesos constructivos.
- Se Continuan trabajos a un ritmo muy bajo. debido a la ausencia del personal de mano de Obra.
- A la fecha no hay garantias de acuerdo a los compromisos que realizó la alcaldía en el consejo de Seguridad
No se cuidencia patrullajes por parte del Cuadrante de la policia
Por parte del consorcio ya está realizando la gestión para traer mas personal de obra calificada y no Calificada, ya se tiene un nuevo Contratista de mano de obra.

ARQ. RESIDENTE INTERVENTORIA

ing. residente de Obra.

Viernes 21 de octubre 2022

- Se continua con la entrega de materiales en codigos proximos a intervenir.
- Se realizan actividades de acabado y pintura en codigos finalizados
- Se continuan actividades de proceso constructivo en codigos que quedaron abandonados por causa de desercion del personal
- Se realiza comité de seguimiento N° 026.
- Se entrega agua en codigos que se encuentran activos

RRD. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing. residente de Obra.

Sabado 22 de Octubre 2022

- Se realiza entrega de agua en codigos que se encuentran activos los procesos constructivos, adicionalmente se continua con la entrega de materiales granulates en estos códigos.
- Se continua con la entrega de materiales en codigos proximos a intervenir.
- Se continuan procesos constructivos en codigos abandonados.
- Se realizan actividades de acabado y pintura.
-

RRD. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ing residente de Obra

Domingo 23 de Octubre 2022

- Se realiza actividades de acabado y pintura

ing. residente de Obra

Lunes 24 de Octubre 2022

- Se continuan con actividades de proceso Constructivo en viviendas abandonadas
- Se realizan actividades de acabado y pintura
- Se inician actividad de diagnosticos del proceso de inclusión.
- Se continva con la entrega de agua en Codigos activos, al igual que materiales granulares.
- Se continva con la entrega de bloque en Codigos Preximos a intervenir.

ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing. Residente de obra.

Martes 25 de Octubre 2022.

- Se Continva con actividades de entrega de material en Codigos que actualmente estan siendo intervenidos, se entregan materiales granulares al igual que agua para las viviendas que estan activos los procesos constructivos.
- Se Continva con la entrega de bloque en Codigos proximos a intervenir
- Se realizan actividades de acabado y pintura en viviendas donde ya se finalizó el proceso Constructivo.
- Llegada de 48 laminas para la elaboración de formaleta nuevas para el personal nuevo.

ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Ing. Residente de obra

Miercoles 26 de octubre 2022.

- Se continua con actividades de proceso constructivo en viviendas que actualmente se encuentran activas
- Se continua con la entrega de material grenerlar en los codigos activos

Por otra parte se continua con entrega de agua para las viviendas donde estan los procesos constructivos activos

a la fecha se tiene 388 viviendas con material de las cuales 213 han sido terminadas.

se cuenta con 35 trabajadores de mano de obra calificada y no calificada.

Ing. Residente de obra

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Jueves 27 de octubre 2022.

- Se realiza actividad de recorrido de obra
- Se Construyen redes domiciliarias de alcantarillado en la Calle 29 A y Calle 29E de las viviendas aprobadas.
- Se realiza actividades de acabado y pintura
- Se Continuan actividades de procesos constructivos en Codigos activos.
- Se Continua con entrega de agua en las viviendas del barrio 12 de octubre para que los procesos constructivos no se detengan, hay un sector del barrio que lleva varios días sin agua a causa de las obras de pavimento que realiza otro contratista, lo cual hace que se vea afectado el avance de las obras del programa de conexiones intradomiciliarias

Ing. Residente de obra

ARQ RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Viernes 28 de octubre 2022

- Se realiza comité de seguimiento N° 27
- se realizan actividades de acabado y pintura
- Por parte del contratista consorcio conexiones Caribe se realiza una jornada masiva de visitar todas las viviendas intervenidas con el proposito de validar las obras ejecutadas y adicionalmente recuperar parte de la formaleta que se ha venido estraviando
- se continuan con procesos constructivos en viviendas intervenidas.
- se continua con la entrega de arena y triturado en viviendas que se encuentran activas.

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing residente de Obra

Sabado 29 de octubre 2022

- se realizan actividades de acabado y pintura.
- se continuan actividades de proceso constructivos en unidades nuevas y en adecuaciones
- se continua con la entrega de materiales granulares en los codigos activos

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

ing residente de Obra

Lunes 31 de octubre 2022.

- Se continua con la entrega de materiales granulares y entrega de agua en las codigos que están siendo intervenidos
- Se continuan con actividades de proceso constructivo en unidades intervenidas, se desarrollan actividades de amarre de Acero, levante de mamposteria, fundida de Pendulos, instalación de enchape y aparatos.
- se redidan actividades de acabado y pintura.
- se realizan diagnosticos del proceso de inclusión
- Se realiza visita del director de obra.

Bm A.
ing, residente de Obra.

ARQ. NESTOR GALLE

Martes 01 de Noviembre 2022.

- Se realiza recorrido de obra en compañia del director de obra para validar los avances del proyecto
- Se atienden intervenciones mas criticas en el avance de obra a causa de la desersión del personal
- se continuan procesos constructivos en intervenciones activas
- Se continua con la entrega de agua y granulares en viviendas intervenidas.
- Se continua con la realización de diagnosticos.
- Se trabaja en el corte de madera y armado de formaleta.

Bm d
ing, residente de Obra

ARQ RESIDENTE DE INT