Compensación de poligonal cerrada - Método de Crandall

PROYECTO : Ajuste de la poligonal de apoyo sede Simon Bolivar CALCULO : O.A.H

Santa Rosa de Cabal - Risaralda

Est.	AZIMUT			D.H.	PM	PP	L	D	LD	CPM	CPP	PMC	PPC	NORTE	ESTE
	Gra.	Min.	Seg.												
GPS 3														1.029.500,782	1.161.722,466
D2	248	54	6	64,71	-23,29	-60,37	0,08	0,56	0,22	0,00	0,00	-23,29	-60,37	1.029.477,490	1.161.662,098
D3	249	35	20	31,92	-11,13	-29,92	0,04	0,28	0,10	0,00	0,00	-11,13	-29,92	1.029.466,357	1.161.632,179
D4	345	38	24	103,00	99,78	-25,54	0,97	0,06	-0,25	0,00	0,00	99,78	-25,54	1.029.566,135	1.161.606,635
D5	76	40	3	91,29	21,05	88,83	0,05	0,86	0,20	0,00	0,00	21,05	88,82	1.029.587,186	1.161.695,459
D6	154	18	35	46,05	-41,50	19,96	0,37	0,09	-0,18	0,00	0,00	-41,50	19,96	1.029.545,690	1.161.715,421
GPS 3	171	5	3	45,46	-44,91	7,05	0,44	0,01	-0,07	0,00	0,00	-44,91	7,05	1.029.500,782	1.161.722,466

0,00 0,00 1,96 1,87 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

A: 0,00
B: 0,00

Perímetro 382,414 metros
Ec. 0,00 metros
Eu.= 1 m. en 93071 metros