	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO HORNILLAS **CONTRATO No. 278 de 2022**	**EMC2 INGENIERÍA SAS**

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **5/09/2022** **AL** **11/09/2022**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO:	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO:**
EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICO,ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBREA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN LP-004-CAM-2022 ,CUYO OBJETO ES " REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION DE HORNILLAS DOMESTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION Y MITIGACION FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO ASI COMO LA CONSERVACION DE AREAS DE INTERES ECOSISTEMICO MEDIANTE LA REDUCCION DE EMISION DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESION EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCION DE LEÑA EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HULA"	**HUILA**	**COLOMBIA-VILLAVIEJA-TELLO-AIPE-CAMPOALEGRE**

INTERVENTOR:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
EMC2 INGENIERIA SAS	**9009072757**	GERMAN SILVA VALDERRAMA

CONTRATISTA OBRA:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	**813006315-1**	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	**FECHA ACTA INICIO:**	**FECHA TERMINACIÓN**	**PLAZO EN MESES:**
$121,348,003.00	**5/09/2022**	**5/02/2023**	**6 MESES**

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA **1**

ITEM	**ACTIVIDAD**	**PORCENTAJE (%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE (%) PROGRAMADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA**	**PORCENTAJE (%) EJECUTADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA**
	CONSTRUCCION DE HORNILLA ECOEFICIENTE			
1	AIPE	1.22%	0.00%	0.00%
2	CAMPOALEGRE	1.22%	0.00%	0.00%
3	COLOMBIA	1.75%	0.00%	0.00%
4	IQUIRA	2.62%	0.00%	0.00%
5	PALERMO	0.35%	0.00%	0.00%
6	RIVERA	0.35%	0.00%	0.00%
7	TELLO	1.92%	0.00%	0.00%
8	VILLAVIEJA	1.75%	0.00%	0.00%
9	LA ARGENTINA	1.75%	0.00%	0.00%
10	PAICOL	1.92%	0.00%	0.00%
11	LA PLATA	5.41%	0.00%	0.00%
12	GARZON	1.75%	0.00%	0.00%
13	GUADALUPE	5.58%	0.00%	0.00%
14	PITAL	1.92%	0.00%	0.00%
15	TARQUI	1.75%	0.00%	0.00%
16	ACEVEDO	5.76%	0.00%	0.00%
17	ISNOS	5.24%	0.00%	0.00%
18	PITALITO	4.71%	0.00%	0.00%
19	PALESTINA	7.16%	0.00%	0.00%
20	SUAZA	5.24%	0.00%	0.00%
21	TIMANA	0.17%	0.00%	0.00%
22	NEIVA	1.92%	0.00%	0.00%
23	PITALITO	3.66%	0.00%	0.00%
24	SALADOBLANCO	10.47%	0.00%	0.00%
25	SAN AGUSTIN	1.92%	0.00%	0.00%
26	AGRADO	4.36%	0.00%	0.00%
27	ALTAMIRA	0.17%	0.00%	0.00%
28	GARZON	2.27%	0.00%	0.00%
29	GIGANTE	3.49%	0.00%	0.00%
30	NATAGA	5.24%	0.00%	0.00%
31	YAGUARA	6.98%	0.00%	0.00%
	AVANCE TOTAL DE LA OBRA	**100.0%**	**0.0%**	**0.00%**

Observaciones:

Se firmo el acta de inicio el dia 5 de octubre, dejando establecido unas condiciones de cumplimiento por parte de la CAM en relacion con los listados. La CAM entrego listado de los beneficiarios por municipio, a los cuales se realizo la respectiva verificacion de los datos de los beneficiarios por parte de la interventoria y el contratista encontrando algunas inconsistencia en los requisitos para la asignacion del recurso y se reportaron a la CAM para su respectivo cambio. Se realizaron las visitas correspondiente a las vivienda de los beneficiarios para verificar y dar instrucciones de adaptacion del sitio para la construccion de la hornilla ecoefiente por parte del contratista. Los Municipios visitados fueron Colombia, Villavieja, Tello, Aipe, Campoalegre.

2. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	**SEMANA**					
	LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.						

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRITICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES AL DESARROLLO DE LA OBRA

BUENA		SUFICIENTE	x	REGULAR		NO CONFORME	

3.2. PERSONAL

PROFESIONAL	4	PERSONAL CALIFICADO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	5

OBSERVACIONES:

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	
1	VISITAS A PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS PARA IDENTIFICAR LA ZONA DE CONTRUCCION Y DAR INSTRUCCIONES DE ADECUACION DEL SITIO

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS A LOS BENEFICIARIOS



MUNICIPIO DE COLOMBIA

1



MUNICIPIO DE COLOMBIA

2



MUNICIPIO DE COLOMBIA

3

		
MUNICIPIO VILLAVIEJA	MUNICIPIO DE VILLAVIEJA	MUNICIPIO DE VILLAVIEJA
4	5	6
		
MUNICIPIO DE AIPE	MUNICIPIO DE AIPE	MUNICIPIO DE AIPE
7	8	9
		
MUNICIPIO DE TELLO	MUNICIPIO DE TELLO	MUNICIPIO TELLO
10	11	12
		
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

LUIS GERMAN SILVA VADERRAMA
RPL EMC2 INGENIERIA SAS