	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO HORNILLAS **CONTRATO No. 278 de 2022**	**EMC2 INGENIERÍA SAS**

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **12/09/2022** **AL** **18/09/2022**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO:	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO:**
EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICO,ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBREA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN LP-004-CAM-2022 ,CUYO OBJETO ES " REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION DE HORNILLAS DOMESTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION Y MITIGACION FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO ASI COMO LA CONSERVACION DE AREAS DE INTERES ECOSISTEMICO MEDIANTE LA REDUCCION DE EMISION DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESION EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCION DE LEÑA EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HULA"	**HUILA**	

INTERVENTOR:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
EMC2 INGENIERIA SAS	**9009072757**	GERMAN SILVA VALDERRAMA
CONTRATISTA OBRA:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	**813006315-1**	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	**FECHA ACTA INICIO:**	**FECHA TERMINACIÓN**	**PLAZO EN MESES:**
$121,348,003.00	**5/09/2022**	**5/02/2023**	**6 MESES**

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA **2**

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE (%) PROGRAMADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA	PORCENTAJE (%) EJECUTADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA
	CONSTRUCCION DE HORNILLA ECOEFICIENTE			
1	AIPE	1.22%	0.00%	0.00%
2	CAMPOALEGRE	1.22%	0.00%	0.00%
3	COLOMBIA	1.75%	0.00%	0.00%
4	IQUIRA	2.62%	0.00%	0.00%
5	PALERMO	0.35%	0.00%	0.35%
6	RIVERA	0.35%	0.00%	0.00%
7	TELLO	1.92%	0.00%	0.00%
8	VILLAVIEJA	1.75%	0.00%	0.00%
9	LA ARGENTINA	1.75%	0.00%	0.00%
10	PAICOL	1.92%	0.00%	0.00%
11	LA PLATA	5.41%	0.00%	0.00%
12	GARZON	1.75%	0.00%	0.00%
13	GUADALUPE	5.58%	0.00%	0.00%
14	PITAL	1.92%	0.00%	0.00%
15	TARQUI	1.75%	0.00%	0.00%
16	ACEVEDO	5.76%	0.00%	0.00%
17	ISNOS	5.24%	0.00%	0.00%
18	PITALITO	4.71%	0.00%	0.00%
19	PALESTINA	7.16%	0.00%	0.00%
20	SUAZA	5.24%	0.00%	0.00%
21	TIMANA	0.17%	0.00%	0.00%
22	NEIVA	1.92%	0.00%	0.00%
23	PITALITO	3.66%	0.00%	0.00%
24	SALADOBLANCO	10.47%	0.00%	0.00%
25	SAN AGUSTIN	1.92%	0.00%	0.00%
26	AGRADO	4.36%	0.00%	0.00%
27	ALTAMIRA	0.17%	0.00%	0.00%
28	GARZON	2.27%	0.00%	0.00%
29	GIGANTE	3.49%	0.00%	0.00%
30	NATAGA	5.24%	0.00%	0.00%
31	YAGUARA	6.98%	0.00%	0.00%
	AVANCE TOTAL DE LA OBRA	**100.0%**	**0.0%**	**0.35%**

Observaciones:

El contratista realizo visitas a predios de los beneficiarios en el Municipio de Rivera para verificar el sitio y sus datos,ademas de dar instrucciones de adecuacion del sitio donde se contruira la hornilla ecoeficiente. Tambien entregaron materiales en los municipios de Colombia, Aipe, Rivera y Campoalegre. Se realizo la contruccion de las hornillas en el Municipio de Palermo.

2. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.						

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRITICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES AL DESARROLLO DE LA OBRA

BUENA		SUFICIENTE	x	REGULAR		NO CONFORME	

3.2. PERSONAL

PROFESIONAL	4	PERSONAL CALIFICADO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	5

OBSERVACIONES:

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	
1	Se realizo visita de predios para verificar el sitio y dar idicacion de adactacion para la consrtruccion.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS A LOS BENEFICIARIOS



MUNICIPIO DE RIVERA

1



MUNICIPIO DE RIVERA

2



MUNICIPIO DE RIVERA

3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA DE MATERIALES

		
MUNICIPIO COLOMBIA	MUNICIPIO DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE COLOMBIA
4	5	6
		
MUNICIPIO DE AIPE	MUNICIPIO DE AIPE	MUNICIPIO DE AIPE
7	8	9
		
MUNICIPIO DE AIPE	MUNICIPIO DE RIVERA	MUNICIPIO RIVERA
10	11	12
		
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
RPL. EMC2 INGENIERIA SAS