	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO HORNILLAS **CONTRATO No. 278 de 2022**	**EMC2 INGENIERÍA SAS**

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **26/09/2022** **AL** **2/10/2022**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO:	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO:**
EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICO,ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBREA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN LP-004-CAM-2022 ,CUYO OBJETO ES " REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION DE HORNILLAS DOMESTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION Y MITIGACION FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO ASI COMO LA CONSERVACION DE AREAS DE INTERES ECOSISTEMICO MEDIANTE LA REDUCCION DE EMISION DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESION EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCION DE LEÑA EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HULA"	**HUILA**	**PAICOL - LA PLATA**

INTERVENTOR:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
EMC2 INGENIERIA SAS	**9009072757**	GERMAN SILVA VALDERRAMA

CONTRATISTA OBRA:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	**813006315-1**	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	**FECHA ACTA INICIO:**	**FECHA TERMINACIÓN**	**PLAZO EN MESES:**
$121,348,003.00	**5/09/2022**	**5/02/2023**	**6 MESES**

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA **4**

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE (%) PROGRAMADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA	PORCENTAJE (%) EJECUTADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA
	CONSTRUCCION DE HORNILLA ECOEFICIENTE			
1	AIPE	1.22%	0.61%	1.22%
2	CAMPOALEGRE	1.22%	0.61%	1.22%
3	COLOMBIA	1.75%	0.58%	1.75%
4	IQUIRA	2.62%	0.87%	2.62%
5	PALERMO	0.35%	0.17%	0.35%
6	RIVERA	0.35%	0.17%	0.35%
7	TELLO	1.92%	0.64%	1.92%
8	VILLAVIEJA	1.75%	0.58%	1.75%
9	LA ARGENTINA	1.75%	0.58%	1.75%
10	PAICOL	1.92%	0.64%	0.00%
11	LA PLATA	5.41%	0.00%	0.00%
12	GARZON	1.75%	0.00%	0.00%
13	GUADALUPE	5.58%	0.00%	0.00%
14	PITAL	1.92%	0.00%	0.00%
15	TARQUI	1.75%	0.00%	0.00%
16	ACEVEDO	5.76%	0.00%	0.00%
17	ISNOS	5.24%	0.00%	0.00%
18	PITALITO	4.71%	0.00%	0.00%
19	PALESTINA	7.16%	0.00%	0.00%
20	SUAZA	5.24%	0.00%	0.00%
21	TIMANA	0.17%	0.00%	0.00%
22	NEIVA	1.92%	0.00%	0.00%
23	PITALITO	3.66%	0.00%	0.00%
24	SALADOBLANCO	10.47%	0.00%	0.00%
25	SAN AGUSTIN	1.92%	0.00%	0.00%
26	AGRADO	4.36%	0.00%	0.00%
27	ALTAMIRA	0.17%	0.00%	0.00%
28	GARZON	2.27%	0.00%	0.00%
29	GIGANTE	3.49%	0.00%	0.00%
30	NATAGA	5.24%	0.00%	0.00%
31	YAGUARA	6.98%	0.00%	0.00%
	AVANCE TOTAL DE LA OBRA	**100.0%**	**5.5%**	**12.91%**

Observaciones:

El contratista realizo visitas en el municipio de la Plata, Paicol indicandoles el acondicionamiento del sitio para la construccion de la hornilla ecoeficiente he hizo entrega del material de construccion. No se presento ninguna situacion o inconveniente en el proceso, ademas se realizo la construccion de la obra en los municipio de Villavieja, Campoalegre, Colombia, Tello.

2. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.						

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRITICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES AL DESARROLLO DE LA OBRA

BUENA		SUFICIENTE	x	REGULAR		NO CONFORME	

3.2. PERSONAL

PROFESIONAL	4	PERSONAL CALIFICADO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	5

OBSERVACIONES:

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTISTA

ITEM	
1	VISITAS DE PREDIOS PARA IDENTIFICAR Y VERIFICAR DATOS DE HUBICACION
2	ENTREGA DE MATERIAL A LOS MUNICIPIOS DE LA PLATA Y PAICOL
3	CONTRUCCION DE 38 HORNILLAS EN LOS CUATRO MUNICIPIOS MENSIONADOS.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS A LOS BENEFICIARIOS



MUNICIPIO DE LA PLATA

1



MUNICIPIO DE LA PLATA

2



MUNICIPIO DE LA PLATA

3

		
MUNICIPIO LA PLATA	MUNICIPIO DE LA PLATA	MUNICIPIO DE LA PLATA
4	5	6
		
MUNICIPIO DE PAICOL	MUNICIPIO DE PAICOL	MUNICIPIO DE PAICOL
7	8	9
		
MUNICIPIO DE PAICOL	MUNICIPIO DE PAICOL	MUNICIPIO PAICOL
10	11	12

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
RPL. EMC2 INGENIERIA SAS