	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO HORNILLAS **CONTRATO No. 278 de 2022**	**EMC2 INGENIERÍA SAS**

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **3/10/2022** **AL** **9/10/2022**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO:	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO:**
EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICO,ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBREA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN LP-004-CAM-2022 ,CUYO OBJETO ES " REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION DE HORNILLAS DOMESTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION Y MITIGACION FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO ASI COMO LA CONSERVACION DE AREAS DE INTERES ECOSISTEMICO MEDIANTE LA REDUCCION DE EMISION DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESION EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCION DE LEÑA EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HULA"	**HUILA**	**GARZON**

INTERVENTOR:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
EMC2 INGENIERIA SAS	**9009072757**	GERMAN SILVA VALDERRAMA
CONTRATISTA OBRA:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	**813006315-1**	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	**FECHA ACTA INICIO:**	**FECHA TERMINACIÓN**	**PLAZO EN MESES:**
$121,348,003.00	**5/09/2022**	**5/02/2023**	**6 MESES**

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA **5**

ITEM	**ACTIVIDAD**	**PORCENTAJE (%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE (%) PROGRAMADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA**	**PORCENTAJE (%) EJECUTADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA**
	CONSTRUCCION DE HORNILLA ECOEFICIENTE			
1	AIPE	1.22%	1.22%	1.22%
2	CAMPOALEGRE	1.22%	1.22%	1.22%
3	COLOMBIA	1.75%	1.16%	1.75%
4	IQUIRA	2.62%	1.75%	2.62%
5	PALERMO	0.35%	0.35%	0.35%
6	RIVERA	0.35%	0.35%	0.35%
7	TELLO	1.92%	1.28%	1.92%
8	VILLAVIEJA	1.75%	1.16%	1.75%
9	LA ARGENTINA	1.75%	1.16%	1.75%
10	PAICOL	1.92%	1.28%	0.00%
11	LA PLATA	5.41%	0.00%	5.41%
12	GARZON	1.75%	0.00%	0.00%
13	GUADALUPE	5.58%	0.00%	0.00%
14	PITAL	1.92%	0.00%	0.00%
15	TARQUI	1.75%	0.00%	0.00%
16	ACEVEDO	5.76%	0.00%	0.00%
17	ISNOS	5.24%	0.00%	0.00%
18	PITALITO	4.71%	0.00%	0.00%
19	PALESTINA	7.16%	0.00%	0.00%
20	SUAZA	5.24%	0.00%	0.00%
21	TIMANA	0.17%	0.00%	0.00%
22	NEIVA	1.92%	0.00%	0.00%
23	PITALITO	3.66%	0.00%	0.00%
24	SALADOBLANCO	10.47%	0.00%	0.00%
25	SAN AGUSTIN	1.92%	0.00%	0.00%
26	AGRADO	4.36%	0.00%	0.00%
27	ALTAMIRA	0.17%	0.00%	0.00%
28	GARZON	2.27%	0.00%	0.00%
29	GIGANTE	3.49%	0.00%	0.00%
30	NATAGA	5.24%	0.00%	0.00%
31	YAGUARA	6.98%	0.00%	0.00%
	AVANCE TOTAL DE LA OBRA	**100.0%**	**10.9%**	**18.32%**

Observaciones:

Se realizo visita predial a los beneficiarios por parte del contratista verificando el sitio y los datos proporcionados por la CAM, ademas de dar idicaciones del la adecuacion del sitio de construccion. Se hizo entrega de los material de la obra en el municipio de Garzon. Tambien construyeron las hornillas ecoeficientes del municipio de la Plata.

2. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.						

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRITICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES AL DESARROLLO DE LA OBRA

BUENA		SUFICIENTE	x	REGULAR		NO CONFORME	

3.2. PERSONAL

PROFESIONAL	4	PERSONAL CALIFICADO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	5

OBSERVACIONES:

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	
1	VISITA PREDIAL PARA VERIFICAR LOS DATOS DE LOS BENEFICIARIOS
2	CONSTRUCCION DE LAS HORNILLAS EN EL MUNICIPIO LA PLATA

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS Y ENTREGA DE MATERIAL A LOS BENEFICIARIOS



MUNICIPIO DE GARZON

1



MUNICIPIO DE GARZON

2



MUNICIPIO DE GARZON

3

		
MUNICIPIO GARZON	MUNICIPIO DE GARON	MUNICIPIO DE GARZON
4	5	6

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
RPL. EMC2 INGENIERIA SAS