EMC2 INGENIERIA SAS	**INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO HORNILLAS** **CONTRATO No. 278 de 2022**	**EMC2 INGENIERÍA SAS**

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **10/10/2022** **AL** **16/10/2022**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO:	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO:**
EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICO,ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBREA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN LP-004-CAM-2022 ,CUYO OBJETO ES " REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION DE HORNILLAS DOMESTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION Y MITIGACION FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO ASI COMO LA CONSERVACION DE AREAS DE INTERES ECOSISTEMICO MEDIANTE LA REDUCCION DE EMISION DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESION EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCION DE LEÑA EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HULA"	**HUILA**	**GUADALUPE - TARQUI**

INTERVENTOR:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
EMC2 INGENIERIA SAS	**9009072757**	GERMAN SILVA VALDERRAMA
CONTRATISTA OBRA:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	**813006315-1**	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	**FECHA ACTA INICIO:**	**FECHA TERMINACIÓN**	**PLAZO EN MESES:**
$121,348,003.00	**5/09/2022**	**5/02/2023**	**6 MESES**

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA **6**

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE (%) PROGRAMADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA	PORCENTAJE (%) EJECUTADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA
	CONSTRUCCION DE HORNILLA ECOEFICIENTE			
1	AIPE	1.22%	1.22%	1.22%
2	CAMPOALEGRE	1.22%	1.22%	1.22%
3	COLOMBIA	1.75%	1.75%	1.75%
4	IQUIRA	2.62%	2.62%	2.62%
5	PALERMO	0.35%	0.35%	0.35%
6	RIVERA	0.35%	0.35%	0.35%
7	TELLO	1.92%	1.92%	1.92%
8	VILLAVIEJA	1.75%	1.75%	1.75%
9	LA ARGENTINA	1.75%	1.75%	1.75%
10	PAICOL	1.92%	1.92%	1.92%
11	LA PLATA	5.41%	1.08%	5.41%
12	GARZON	1.75%	0.44%	0.00%
13	GUADALUPE	5.58%	0.00%	0.00%
14	PITAL	1.92%	0.00%	0.00%
15	TARQUI	1.75%	0.00%	0.00%
16	ACEVEDO	5.76%	0.00%	0.00%
17	ISNOS	5.24%	0.00%	0.00%
18	PITALITO	4.71%	0.00%	0.00%
19	PALESTINA	7.16%	0.00%	0.00%
20	SUAZA	5.24%	0.00%	0.00%
21	TIMANA	0.17%	0.00%	0.00%
22	NEIVA	1.92%	0.00%	0.00%
23	PITALITO	3.66%	0.00%	0.00%
24	SALADOBLANCO	10.47%	0.00%	0.00%
25	SAN AGUSTIN	1.92%	0.00%	0.00%
26	AGRADO	4.36%	0.00%	0.00%
27	ALTAMIRA	0.17%	0.00%	0.00%
28	GARZON	2.27%	0.00%	2.27%
29	GIGANTE	3.49%	0.00%	0.00%
30	NATAGA	5.24%	0.00%	0.00%
31	YAGUARA	6.98%	0.00%	0.00%
	AVANCE TOTAL DE LA OBRA	**100.0%**	**16.4%**	**22.51%**

Observaciones:

El contratista realizo visitas a los municipios de Guadalupe y Tarqui para verificar el sitio de construccion y dar indicaciones de adaptacion del lugar, tambien se entrego materiales de construccion para la obra a estos municipios. El contratista realizo las obras en el municipio de Paicol y Garzon.

2. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.						

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRITICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES AL DESARROLLO DE LA OBRA

BUENA		SUFICIENTE	x	REGULAR		NO CONFORME	

3.2. PERSONAL

PROFESIONAL	4	PERSONAL CALIFICADO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	5

OBSERVACIONES:

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	
1	VISITA PREDIAL A LOS BENEFICIARIOS PARA VERIFICACION DE DATOS
2	CONSTRUCCION DE LAS HORNILLAS ECOEFICIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y GARZON

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS Y ENTREGA DE MATERIAL A LOS BENEFICIARIOS



MUNICIPIO DE GUADALUPE

1



MUNICIPIO DE GUADALUPE

2



MUNICIPIO DE GUADALUPE

3

		
MUNICIPIO DE GUADALUPE	MUNICIPIO DE GUADALUPE	MUNICIPIO DE GUADALUPE
4	5	6
		
MUNICIPIO DE TARQUI	MUNICIPIO DE TARQUI	MUNICIPIO DE TARQUI
7	8	9

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
RPL. EMC2 INGENIERIA SAS