EMC2 INGENIERIA SAS	**INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO HORNILLAS** **CONTRATO No. 278 de 2022**	**EMC2 INGENIERÍA SAS**

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **24/10/2022** **AL** **30/10/2022**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO:	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO:**
EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICO,ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBREA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN LP-004-CAM-2022 ,CUYO OBJETO ES " REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION DE HORNILLAS DOMESTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION Y MITIGACION FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO ASI COMO LA CONSERVACION DE AREAS DE INTERES ECOSISTEMICO MEDIANTE LA REDUCCION DE EMISION DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESION EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCION DE LEÑA EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HULA"	**HUILA**	**PITALITO**

INTERVENTOR:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
EMC2 INGENIERIA SAS	**9009072757**	GERMAN SILVA VALDERRAMA
CONTRATISTA OBRA:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	**813006315-1**	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	**FECHA ACTA INICIO:**	**FECHA TERMINACIÓN**	**PLAZO EN MESES:**
$121,348,003.00	**5/09/2022**	**5/02/2023**	**6 MESES**

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA **8**

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE (%) PROGRAMADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA	PORCENTAJE (%) EJECUTADO ACUMULADO A LA PRESENTE SEMANA
	CONSTRUCCION DE HORNILLA ECOEFICIENTE			
1	AIPE	1.22%	1.22%	1.22%
2	CAMPOALEGRE	1.22%	1.22%	1.22%
3	COLOMBIA	1.75%	1.75%	1.75%
4	IQUIRA	2.62%	2.62%	2.62%
5	PALERMO	0.35%	0.35%	0.35%
6	RIVERA	0.35%	0.35%	0.35%
7	TELLO	1.92%	1.92%	1.92%
8	VILLAVIEJA	1.75%	1.75%	1.75%
9	LA ARGENTINA	1.75%	1.75%	1.75%
10	PAICOL	1.92%	1.92%	1.92%
11	LA PLATA	5.41%	3.25%	5.41%
12	GARZON	1.75%	1.31%	0.00%
13	GUADALUPE	5.58%	2.23%	5.58%
14	PITAL	1.92%	0.64%	1.92%
15	TARQUI	1.75%	0.58%	1.75%
16	ACEVEDO	5.76%	0.00%	0.00%
17	ISNOS	5.24%	0.00%	0.00%
18	PITALITO	4.71%	0.00%	0.00%
19	PALESTINA	7.16%	0.00%	0.00%
20	SUAZA	5.24%	0.00%	0.00%
21	TIMANA	0.17%	0.00%	0.00%
22	NEIVA	1.92%	0.00%	0.00%
23	PITALITO	3.66%	0.00%	0.00%
24	SALADOBLANCO	10.47%	0.00%	0.00%
25	SAN AGUSTIN	1.92%	0.00%	0.00%
26	AGRADO	4.36%	0.00%	0.00%
27	ALTAMIRA	0.17%	0.00%	0.00%
28	GARZON	2.27%	0.00%	2.27%
29	GIGANTE	3.49%	0.00%	0.00%
30	NATAGA	5.24%	0.00%	0.00%
31	YAGUARA	6.98%	0.00%	0.00%
	AVANCE TOTAL DE LA OBRA	**100.0%**	**22.8%**	**31.76%**

Observaciones:

El contratista realizo visitas a los predios de los beneficiarios del municipio de Pitalito, verificandi la informacion proporcionada por la CAM, ademas dio indicaciones para la adecuacion del stio donde se va ha realizar la obra. Durante la semana presente se hizo entrega del material de construccion.

2. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.						

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRITICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES AL DESARROLLO DE LA OBRA

BUENA		SUFICIENTE	x	REGULAR		NO CONFORME	

3.2. PERSONAL

PROFESIONAL	4	PERSONAL CALIFICADO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	5

OBSERVACIONES:

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	
1	VISITA PREDIAL PARA VERIFICACION DE DATOS Y ADECUACION DEL SITIO DE CONSTRUCCION
2	ENTREGA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS Y ENTREGA DE MATERIALES A LOS BENEFICIARIOS



MUNICIPIO DE PITALITO

1



MUNICIPIO DE PITALITO

2



MUNICIPIO DE PITALITO

3

		
MUNICIPIO DE PITALITO	MUNICIPIO DE PITALITO	MUNICIPIO DE PITALITO
4	5	6

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
RPL. EMC2 INGENIERIA SAS