Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X__ | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5186 - 2018 | **FECHA DEL INFORME :** 6/12/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CONSTRUCTORA M & S SAS	NIT O C.C	900.361.854-6	Valor Inicial:	$ 123.060.218,00	Descripcion	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Representante Legal:	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	Cedula Representante	17.649.256	Adición 1:	$ 15.000.000,00	Acta de Inicio:	1/10/2018	Termino inicial 15/11/2018
Objeto del Contrato u orden:	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DE LA USS TINTAL DE LA SISS SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$ -	Adicion 1 Prorroga 1.	16/11/2018	Termino final 25/11/2018
Duración Inicial	UNO Y MEDIO (1,5) MESES	Prorrogas:		Adición 3:	$ -			
Disponibilidades Números		Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal		CODIGO		Valor Total:	$ 138.060.218,00	Fecha Terminación actual:		25/11/2018

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

EL CONTRATO SE DESARROLLÓ EN FORMA CONTINUA BAJO LOS LINEAMIENTOS Y ALCANCES DETERMINADOS POR LA ENTIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGO DE CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL ADICIONAL 1 Y PRORROGA 1.

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	1. SE REALIZARON ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA ADICIOÓN 1 Y LA PRORROGA 1. SE RELAIZARON OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA LAS ACTVIDADES DE DESINFECIÓN DE EQUIPOS, DE CONTENEDORES QUE NO SON DE ESTERILIZACIÓN EN CALOR O BAJA TEMPERATURA. 2. SE INSTALO EL MESON NUEVO CON POCETA PARA EL LAVADO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. SE INSTALARON PUESTAS NUEVAS EN ESPACIO DE DESINFECICÓN.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: N/A: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: N/A	NO: N/A
			X	N/A	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A: X NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: N/A	NO: N/A
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A: X NO:			

Observaciones: Considerando Programación: Ejecutado 89,38%. Programado 85,00%. Se muestra en porcentaje un estado positivo (mayor ejecución) con respeto a lo programado.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FV-00000326	6/12/2018			$ 109.159.800,00	$ 109.159.800,00	$ 28.900.418,00	79,07%	EL VALOR FINAL CORRESPONDE A
2	FV-00000356	2/01/2019			$ 27.673.417,00	$ 136.833.217,00	$ 1.227.001,00	99,11%	LAS ACTVIDADES EJECUTADAS Y
								0,00%	CONTABILIZADAS EN EL PROCESO
	TOTAL				$ 136.833.217,00	$ 136.833.217,00	$ 1.227.001,00	0,00%	DE CUBICACIÓN DE AREAS
								99,11%	INTERVENIDAS.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA - CONSTRUCTORA M & S SAS - SEGÚN EL INFORME DE ESTA SUPERVISIÓN HA EJECUTADO EL 99,11 % DE LAS ACTIVIDADES DETERMINADAS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA MAS LAS ACTIVIDADES D ELA ADICIÓN 1 Y LA PRORROGA , LAS CUALES FUERON EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD A LA FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. SE ANEXA ACTA DE EJECUCIÓN.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/Legal.	$ 136.833.217,00
Saldo por ejecutar	UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL UN PESOS M/Legal.	$ 1.227.001,00
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FV-00000356	2/01/2019
VALOR A PAGAR	VEINTISIETE MILLONES SEISICIETOSN SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/Legal $ 27.673.417,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	EL CONTRATO SE EJECUTO EN SUS TOTALIDAD, ALCANZANDO LOS ESTANDARRS DE CALIDAD NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FREDY ESTRADA RODRIGUEZ
C.C. No.	79514124
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA ASESORA DE DESARROLLO DE SERVICIOS