| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión: 3**<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |

## 1. Datos generales

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | IDIGER-220-022 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 18-ago-22 | |
| **Tipo de contrato** | CONSULTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S | |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 3 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 817001435 | |
| **Periodo del Informe:** | 26 | 9 | 2022 | al | 31 | 10 | 2022 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | LUCY BOHÓRQUEZ RÍOS<br>CC.52047315 | |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA | |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | CAROLINA CASTAÑEDA JIMENEZ, Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños.<br>Desde el 26 de septiembre de 2022. | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA | |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA | |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | | |

**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.

## 2. Información presupuestal y plazo de ejecución

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial del contrato/convenio** | $ 398.391.818 | **Aporte IDIGER** | Valor CDP | $ 398.467.838 | Número CDP | 232-2022 | Fecha CDP | 19/05/2022 | Fuente de Recursos | Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá |
| | | | Valor RP | $ 398.391.818 | Número RP | 401-2022 | Fecha RP | 24/08/2022 | | |
| | | **Aporte FONDIGER** | Valor CDP | | Número CDP | | Fecha CDP | | Fuente de Recursos | |
| | | | Valor RP | | Número RP | | Fecha RP | | | |
| **Plazo Inicial de Ejecución (meses)** | 3 | **Valor Total** | $ 398.391.818 | | | | | | | |
| | | **Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique** | | | **Descripción** | | | | | |
| | | **Valor Total** | $ 398.391.818 | | | | | | | |

### 2.1 Adiciones y Prórrogas

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Adición No. 1 del contrato/convenio** | | **Aporte IDIGER** | Valor CDP | | Número CDP | | Fecha CDP | | Fuente de Recursos | |
| | | | Valor RP | | Número RP | | Fecha RP | | | |
| | | **Aporte FONDIGER** | Valor CDP | | Número CDP | | Fecha CDP | | Fuente de Recursos | |
| **Cantidad de meses de prórroga 1** | | | Valor RP | | Número RP | | Fecha RP | | | |
| | | **Subtotal** | $ 0 | | | | | | | |
| | | **Valor Total (Inicial +** | $ 398.391.818 | | | | | | | |
| | | **Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique** | | | **Descripción** | | | | | |
| **Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)** | 3 | **Valor Total** | $ 398.391.818 | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión: 3**<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |

**1. Datos generales**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | IDIGER-220-022 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 18-ago-22 |
| **Tipo de contrato** | CONSULTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 3 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 817001435 |
| **Periodo del Informe:** | 26 | 9 | 2022 | al | 31 | 10 | 2022 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | LUCY BOHÓRQUEZ RÍOS<br>CC.52047315 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | CAROLINA CASTAÑEDA JIMENEZ, Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños.<br>Desde el 26 de septiembre de 2022. | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |

**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.

*Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias*

**2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Documento Disminución:** | | **Valor disminución :** | |

***Descripción del motivo de la disminución***

***NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL***

**2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cantidad de Adiciones**<br>**(Sume la cantidad de adiciones realizadas)** | | **Valor Total de Contrato/Convenio**<br>**(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)** | $ 398.391.818 | **Plazo Total de Ejecución**<br>**(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)** | 3 |

**2.4. Anticipo ( Si Aplica)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Anticipo**<br>**(Si Aplica)** | NO APLICA | **Porcentaje de Amortización**<br>**(Si Aplica)** | NO APLICA | **Fecha Pago del Anticipo** | dd | mm | aaa |

**3. Información relacionada con la contratación derivada**

*(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)*

***NO APLICA CONTRATACIÓN DERIVADA***

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

**4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor**

| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión: 3**<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |

## 1. Datos generales

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | IDIGER-220-022 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 18-ago-22 |
| **Tipo de contrato** | CONSULTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 3 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 817001435 |
| **Periodo del Informe:** | 26 | 9 | 2022 | al | 31 | 10 | 2022 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | LUCY BOHÓRQUEZ RÍOS<br>CC.52047315 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | CAROLINA CASTAÑEDA JIMENEZ, Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños.<br>Desde el 26 de septiembre de 2022. | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |

**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.

| Periodo certificado | Fecha de certificación | Valor pagado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2022 | **19 septiembre de 2022** | **59.758.773** | **Primera cuenta del contrato, producto Plan de trabajo aprobado el 16 de septiembre de 2022** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 5. Pagos Efectuados

| Número de pago/desembolso | Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA) | Fecha y número de la orden de pago correspondiente | Observaciones<br>(si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) |
|---|---|---|---|
| **Pago No. 1** | **59.758.773** | **OP1710 DEL 21-09-2022** | **Pago primera cuenta correspondiente al producto No. 1 aprobado** |
| | | | |
| | | | |
| **TOTALES** | **59.758.773** | | |
| | | | |

## 6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

| Fecha Descuento/Liberación/Reducción | Valor Descuento/Liberación/Reducción | Concepto Descuento/Liberación/Reducción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | | |

## 7. Reintegros efectuados (si aplica)

| Fecha reintegro | Valor reintegro | Comprobante reintegro | Concepto reintegro |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión: 3**<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |

**1. Datos generales**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | IDIGER-220-022 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 18-ago-22 |
| **Tipo de contrato** | CONSULTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 3 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 817001435 |
| **Periodo del Informe:** | 26 | 9 | 2022 | al | 31 | 10 | 2022 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | LUCY BOHÓRQUEZ RÍOS<br>CC.52047315 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | CAROLINA CASTAÑEDA JIMENEZ, Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños.<br>Desde el 26 de septiembre de 2022. | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |

**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.

**8. Garantías**

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | Vigencia | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde (Día/ mes/ año) | hasta (Día/ mes/ año) | Fecha aprobación (Día/ mes/ año | Valor del amparo |
| **Cumplimiento del contrato** | **SEGUROS MUNDIAL** | **NB-100221382** | **24/08/2022** | **4/12/2023** | **30/08/2022** | **79.678.363,60** |
| **Pago de salarios** | | | **24/08/2022** | **4/12/2025** | **30/08/2022** | **39.839.181,80** |
| **Calidad del servicio** | | | **4/12/2022** | **4/12/2024** | **30/08/2022** | **79.678.363,60** |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | **SEGUROS MUNDIAL** | **NB-100050773** | **24/08/2022** | **4/12/2022** | **30/08/2022** | **200.000.000** |

**MODIFICACIÓN 1**

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | Vigencia | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde (Día/ mes/ año) | hasta (Día/ mes/ año) | Fecha aprobación (Día/ mes/ año | Valor del amparo |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.*

| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión: 3**<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |

**1. Datos generales**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | IDIGER-220-022 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 18-ago-22 |
| **Tipo de contrato** | CONSULTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 3 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 817001435 |
| **Periodo del Informe:** | 26 | 9 | 2022 | al | 31 | 10 | 2022 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | LUCY BOHÓRQUEZ RÍOS<br>CC.52047315 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | CAROLINA CASTAÑEDA JIMENEZ, Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños.<br>Desde el 26 de septiembre de 2022. | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |

**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.

**9. Seguimiento a matriz de riesgos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | Si | X | No | |

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

**Riesgo 18** de la Matriz de identificación y distribución de los riesgos: "Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas asociadas a condiciones hidrometeorológica, que no permitan la ejecución de la totalidad de la captura de información topográfica o exploración geotécnica."

Observaciones adicionales:

La consultoría ha manifestado dificultades en la elaboración de trabajos de campo debido a las condiciones meteorológicas de la zona, lo que ha generado algunos retrasos en el levantamiento de información de campo

*Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Juríd ica .*

**10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).**

**Resumen del desarrollo del contrato**

**Resumen del avance técnico (Se anexa Informe de supervisión que evidencia el detalle del seguimiento realizado al contrato):** El contrato se inició el 31 de agosto de 2021, a la fecha el consultor ha realizado la entrega correspondiente al Producto No. 1 el cual contempla: plan de trabajo, cronograma detallado (Incluir reuniones, entregas de informes parciales, programación de visitas) en formatos físico y editable, las descripciones del personal, especificaciones técnicas de los equipos y metodologías aplicables. correspondiente al 15% de avance del estudio. A la fecha se cuenta con un avance técnico del 24% el cual corresponde al 45% del producto de geotecnia y 5% de productos topobatimétricos del producto No 2 definido por:

Topo batimetría: puntos temporales, levantamientos batimétricos, levantamientos topográficos complementarios, registros fotográficos de todas las actividades, certificados de calibración y especificaciones técnicas de los equipos, realización del 50% del proceso de Captura de información de campo.
Ensayos geotécnicos: descripciones de los trabajos realizados, con los registros de la campaña de exploración del subsuelo ejecutada al 50%.

**Resumen administrativo:** Se realizaron todas las gestiones de seguimiento que han permitido el desarrollo del contrato. No hay radicados pendientes por contestar.
**Resumen Financiero:** Se cuenta con el pago del producto No. 1 , correspondiente al 15% de valor del contrato.
**Resumen jurídico**: Se cumplieron los requisitos precontractuales y de inicio. Con el factor prestacional real se identificaron diferencias frente a la oferta económica, por lo cual se requiere realizar las consultas jurídicas para realizar la modificación contractual.

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión: 3**<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |

**1. Datos generales**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | IDIGER-220-022 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 18-ago-22 |
| **Tipo de contrato** | CONSULTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 3 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 817001435 |
| **Periodo del Informe:** | 26 | 9 | 2022 | al | 31 | 10 | 2022 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | LUCY BOHÓRQUEZ RÍOS<br>CC.52047315 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | CAROLINA CASTAÑEDA JIMENEZ, Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños.<br>Desde el 26 de septiembre de 2022. | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |


**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.

**11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.**

La supervisión verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista para el pao del producto 1, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)"

| **Fecha emisión de Informe** | **1** | **11** | **2022** |
|---|---|---|---|



Firma

**Carolina Castañeda Jimenez**
**Profesional Especializado 222-23**

**Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado): Sin personal Asignado**

# SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

## Informe de Supervisión Contrato de consultoría 225-2021

| | |
|---|---|
| **Fecha de elaboración del informe** | 1 de noviembre de 2022 |
| **Periodo de seguimiento** | 26 de septiembre al 31 de octubre de 2022 |
| **Fecha de inicio** | 31 de agosto de 2022 |
| **Fecha de terminación** | 30 de noviembre de 2022 |
| **Valor del Contrato** | $ 398.391.818 |
| **Objeto** | REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS. |
| **Nombre de contratista** | CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S |
| **Nombre del Supervisor** | Carolina Castañeda Jiménez |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 3 meses |

**Avance**

*(INCLUIR EL PORCENTAJE DE AVANCE TÉNCICO Y FINANCIERO)*

El contrato se inició el 31 de agosto de 2021, a la fecha el consultor ha realizado la entrega correspondiente al Producto No. 1 el cual contempla: plan de trabajo, cronograma detallado (Incluir reuniones, entregas de informes parciales, programación de visitas) en formatos físico y editable, las descripciones del personal, especificaciones técnicas de los equipos y metodologías aplicables. correspondiente al 15% de avance del estudio.

A la fecha se cuenta con un avance técnico del 24% el cual corresponde al 45% del producto de geotecnia y 5% de productos tobo batimétricos del producto No 2 definido por:

**Topo batimetría:** puntos temporales, levantamientos batimétricos, levantamientos topográficos complementarios, registros fotográficos de todas las actividades, certificados de calibración y especificaciones técnicas de los equipos, realización del 50% del proceso de Captura de información de campo.
**Ensayos geotécnicos:** descripciones de los trabajos realizados, con los registros de la campaña de exploración del subsuelo ejecutada al 50%.

| | |
|---|---|
| **Técnicos** | 24% |
| **Financieros** | 15% |

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:**

*(RELACIONAR CORREOS, RESPUESTAS OFICIALES, REUNIONES Y TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO )*


| Fecha | Actividad | Soporte |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| *26/09/2022* | Delegación de supervisión | Comunicación Interna 2022IE3969 |
| *27/09/2022* | Solicitud de información técnica y geográfica Hoya del Ramo | Comunicación 2022EE15654 |
| *27/09/2022* | Respuesta de la empresa EAAB, frente al tema entregado de la información topobatimétrica del La Hoya del Ramo | Correo Electrónico |
| *29/09/2022* | Envío de comentarios al plan de exploración remitido por CI Ambiental | Correo Electrónico |
| *29/09/2022* | Envío por parte de CI Ambiental del polígono de estudio para solicitud de información de Puntos Lidar a la EAAB | Correo Electrónico |
| *5/10/2022* | Remisión de la información solicitada por parte de la EAAB | Correo Electrónico |
| *10/10/2022* | Envío por parte de CI Ambiental de los registros de descripción y del registro fotográfico de los avances tenidos en capo de Apiques, sondeo y muestras de lecho: | Correo Electrónico |
| *11/10/2022* | Reunión de seguimiento | Acta |
| *21/10/2022* | Envío por parte de CI Ambiental del informe correspondiente al producto No. 2 | Correo y Comunicación 2022ER18815 |
| *31/10/2022* | Remisión de observaciones al Informe No. 2 enviado por la consultoría | Correo, acta y Comunicación 2022EE17960 |
| *31/10/2022* | Reunión de seguimiento | Acta |
| *31/10/2022* | Solicitud de apoyo para la gestión de permisos en el Páramo Cruz Verde | Correo Electrónico |

**SEGUIMIENTO TECNICO:**

*(RELACIONAR INFORMES Y/O APORTES TÉCNICOS REALIZADOS N EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO )*

| Producto | Fecha | Actividad | Soporte |
|---|---|---|---|
| Informe No. 2 | *21/10/2022* | A la fecha se cuenta con un avance técnico del 24% el cual corresponde al 45% del producto de geotecnia y 5% de productos tobo batimétricos del producto No 2 acorde a lo entregado el 21 de octubre del 2022 por de CI Ambiental. | Comunicación 2022ER18815 y 2022EE17960 |



**PROFESIONAL RESPONSABLE** Carolina Castañeda Jiménez - Supervisora del contrato