Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA
DIA DE OBRA No 0008 FECHA lunes, 3 de octubre de 2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

TIEMPO SECO **TEMPERATURA** 24°C
PRECIPITACIONES SIN LLUVIAS

Personal presente:

Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO

upervición y/o Supervición : ENCARGADO DE SSGT SENA
INTERVENTORA

Personal de obra **Cantidad** **6** **Horas hombre** 40

No	Cantidad	Tareas realizadas	Personal	Horas-homb
1	1		MAESTRO DE OBRA	8
2	1		OFICIAL DE OBRA	8
3	2		AYUDANTE DE OBRA	8
4	1		SISO	8
5	1		INGENIERO AUXILIAR	8

Breve Resumen de actividades:

Fundición de alistados de piso consultorio 2 - Retiro escombros

Observacion:

El espesor de los alistados son de aproximadamente 7 cm, mas de los que estaba presupuestado 3 cm, esto debido a que el piso exitente, tenia tableta, en algunas partes marmol, así mismo, los espesores del alistado existente era mayor del supuesto instalado, puede ser porque la placa de entrepiso es aligerada y posiblemente quedaron mayores porfundidades en algunos lugares.

Materiales:

Material	cantidad	Unidad	Uso
Cemento	12	Bultos	Alistados
Arena	1.1	m3	Alistados
Agua	270	lts	Alistados
Malla de gallinero	14	m2	Alistados
Polietileno	14	m2	Alistados

Maquinaria:

Equipo, Maquina	Uso	Entrada	Salida	Pausa	Causa pausa
Carretilla	Alistado de pisos	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa

RAIMUR AGUIRRE ZAPATA **Vo Bo Interventoría y/o supervisión**

Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0008 FECHA lunes, 3 de octubre de 2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

Estado de avance de la obra

Se realiza el 100% de Alistados de pisos consultorio 2 - se Retira los escombros de la zona de esterilización.

Registro Fotografico:



Polietileleno - malla de gallinero



Mezcla de mortero maestras



Fundición de mortero de piso, espesor



Espesoor de alistado



Terminado

Raimur Aguirre Zapata

VoBo Interventoría y/o supervisión