Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA
DIA DE OBRA No 0004 FECHA 29/09/(2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

TIEMPO NUBLADO **TEMPERATURA** 18°C
PRECIPITACIONES AGUACERO

Personal presente:

Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO

upervición y/o Supervición : ENCARGADO DE SSGT SENA
INTERVENTORA

Personal de obra **Cantidad** **6** **Horas hombre** 40

No	Cantidad	Tareas realizadas	Personal	Horas-homb
1	1		MAESTRO DE OBRA	8
2	1		OFICIAL DE OBRA	8
3	2		AYUDANTE DE OBRA	8
4	1		SISO	8
5	1		INGENIERO AUXILIAR	8

Breve Resumen de actividades:

Demoliciones de pisos, continua el retiro de escombros a sitio ubicacdo en la zona del parqueadero

Impedimentos:


Se encuentra que la placa aligerada de entre piso presenta muchos problemas de dilataciones y de fracturas. En las zona del vestier la placa esta totalmente averiada y al demoler el alistado, se demuel con la placa, lo cual es un impedimento para dar los iveles

Materiales:

Material	cantidad	Unidad	Uso

Maquinaria:

Equipo, Maquina	Uso	Entrada	Salida	Pausa	Causa pausa
Destornillador	Desmonte de mobiliario	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa
taladro	Desmonte de mobiliario	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa
pulidora	cortes de muros	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa
rotomartillo	Demolición de murios	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa
Carretilla	Retiro de escombros	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa



RAIMUR AGUIRRE ZAPATA **Vo Bo Interventoría y/o supervisión**

Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0004 FECHA 29/09/(2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

Estado de avance de la obra

Se realiza el 100% de demolición de enchapes del consultorios 3, se inicia la demolición de pisos del consultoriO 3

Registro Fotografico:











EL REVOQUE SE REMUEVE CON TODO Y PLACA

Raimur Aguirre Zapata

VoBo Interventoría y/o supervisión