INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Dia) 5 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL N TERRITORIAL: SANTANDER-BOYACA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 3 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 79.111.320,00

PERIODO MES MAYO DE 2021

	Dia	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1	6	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HECTOR PRIETO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	17	6	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	HECTOR PRIETO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Edgar Jesus Rojas	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Edgar Jesus Rojas	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	13	08	21	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jose D Alarcon A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO	17	08	21	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jose D Alarcon A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1628 DE 2020 NIT. 901441184-7

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL

De acuerdo con la facultad otorgada, el _____ (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO MECO VIAL (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ 89.876.467,00 Letras: OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE

Correspondiente al acta No. 3 del periodo MAYO DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	Firma: Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	Firma:	Firma:
Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	Nombre: JOSE DAVID ALARCON	Nombre :DIANA ANGARITA
Matrícula No.68202090549 STD	Matrícula No.68202090549 STD	Gestor Técnico de Proyecto	Matrícula:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	Matrícula No.:25202-101337 CND	ORDENADOR DE PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°:1628 DE 2020_____

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]	_____	ACTA DE OBRA	[X]	3	MAYO DE 2021
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]	_____	_____
			ACTA DE AJUSTE	[ ]	_____	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____	PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]	_____	_____
			OTRO	[ ]	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 281521 RUBRO No. C-2401-0600-95-0-2401008-02 RECURSO No. 54

VALOR AFECTADO	**$85.410.045,00**
TOTAL ACTA	**$85.410.045,00**

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matricula profesional 68202090549 STD
Supervisor del contrato de interventoria

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° __1628 de 2020_____ Contratista_____ CONSORCIO MECO VIAL

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

3 Valor básico $ 79.111.320,00 Período MAYO DE 2021

Valor Incluido Iva $ 89.876.467,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Valor incluido IVA Gestión predial	Gestion social y ambiental	Subtotal
1	6208-6207	TRANSVERSAL DEL CARARE	$ 89.876.467,00			$0,00	$89.876.467,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
		TOTALES	**89.876.467,00**		**$**		**$89.876.467,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890205677-6	MUNICIPIO 1	VELEZ	$ 43.140.704,16	$ 37.973.433,60
890210704-7	MUNICIPIO 2	LANDAZURI	$ 46.735.762,84	$ 41.137.886,40
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 89.876.467,00**	**$ 79.111.320,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
MARCO MENDEZ FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
C.E. 442.663

INTERVENTOR
HECTOR RAUL PRIETO TABARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
M.P No.: 7620222598 VLL

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER-BOYACA **ACTA Nº** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $79.111.320,00 **MES** MAYO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : **1628 DE 2020** PLAZO INICIAL: 16 MESES PLAZO ACUMULADO: **16 MESES**

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29 DE MARZO DE 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TUNJA- BARBOSA- PTO. ARAUJO FECHA DE SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1871 DE 2021** INTERVENTOR: CONSORCIO REGIOCENTRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 81.013.134.790,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 81.013.134.790,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1,0	200.2		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	2,00	$ 1.148.533,00	$ 2.297.066,00						
2	1,0	201.7		Demolición de Estructuras	m3	131,00	$ 113.261,00	$ 14.837.191,00						
3	1,0	201.15		Remoción de alcantarillas	m	10,00	$ 69.289,00	$ 692.890,00						
4	1,0	210.2.1		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	16.000,00	$ 62.829,00	$ 1.005.264.000,00						
5	1,0	210.2.2		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	256.000,00	$ 10.000,00	$ 2.560.000.000,00						
6	1,0	211.1		Remoción de Derrumbes	m3	16.800,00	$ 9.708,00	$ 163.094.400,00			1.365,00	$13.251.420,00	1.629,00	$15.814.332
7	1,0	220.1		Terraplenes	m3	9.000,00	$ 13.091,00	$ 117.819.000,00						
8	1,0	231.1		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	61.539,00	$ 7.462,00	$ 459.204.018,00						
9	1,0	232,1		Geotextil para estabilización de suelos de la subrasante y c	m2	42.121,00	$ 8.177,00	$ 344.423.417,00						
Subtotal								**$ 4.667.631.982,00**		**$ -**		**$ 13.251.420,00**		**$ 15.814.332,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
10	2,0	310.1		Conformación de la calzada existente	m2	61.539,00	$ 925,00	$ 56.923.575,00						
11	2,0	311.1		Afirmado	m3	8.486,00	$ 112.211,00	$ 952.222.546,00						
12	2,0	320.1		Subbase Granular clase A	m3	25.627,00	$ 150.000,00	$ 3.844.050.000,00						
13	2,0	330.1		Base granular clase A	m3	19.220,00	$ 170.000,00	$ 3.267.400.000,00						
14	2,0	330.4		Base granular para bacheo clase A	m3	4.200,00	$ 180.000,00	$ 756.000.000,00						
Subtotal								**$ 8.876.596.121,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
15	8	420.2		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	72.489,00	$ 2.916,00	$ 211.377.924,00						
16	8	421.1		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	72.489,00	$ 1.847,00	$ 133.887.183,00						
17	8	450.2P	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8.329,00	$ 830.000,00	$ 6.913.070.000,00						
18	8	450.9P	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	1.470,00	$ 820.000,00	$ 1.205.400.000,00						
19	8	460.1P	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	7.365,00	$ 83.887,00	$ 617.827.755,00						
20	8	465.1		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	7.365,00	$ 74.000,00	$ 545.010.000,00						
Subtotal								**$ 9.626.572.862,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
21	6	600.1.1	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	117.797,00	$ 32.575,00	$ 3.837.237.275,00						
22	6	600.2.1	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	28.237,00	$ 81.546,00	$ 2.302.614.402,00						
23	6	610.1	610-13	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	25.478,00	$ 43.718,00	$ 1.113.847.204,00						
24	6	610.2	610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	38.217,00	$ 72.124,00	$ 2.756.362.908,00					67,00	$4.832.308
25	6	621.1P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons	m	2.575,00	$ 1.932.272,00	$ 4.975.600.400,00						
26	6	621.1.1P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons	m	933,00	$ 2.305.538,00	$ 2.151.066.954,00						
27	6	621.1.2P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons	m	1.500,00	$ 2.500.000,00	$ 3.750.000.000,00						
28	6	623.1.2	623-13	Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud	m	1.745,00	$ 402.364,00	$ 702.125.180,00						
29	6	630.3	630-13	Concreto clase 28 MPA	m3	8.191,00	$ 800.000,00	$ 6.552.800.000,00						
30	6	630.4	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	8.054,00	$ 650.000,00	$ 5.235.100.000,00						
31	6	630.6	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	271,00	$ 517.145,00	$ 140.146.295,00						
32	6	630.7	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	507,00	$ 364.010,00	$ 184.553.070,00						
33	6	640.1	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	233.394,00	$ 4.891,00	$ 1.141.530.054,00						
34	6	661.1	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	823,00	$ 633.910,00	$ 521.707.930,00						
35	4	663.3P		Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	8.599,00	$ 39.521,00	$ 339.841.079,00						
36	6	670.5P		Disipadores de energia en concreto clase 21	m	900,00	$ 740.602,00	$ 666.541.800,00						
37	6	671.1	671-13	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la	m3	2.529,00	$ 550.000,00	$ 1.390.950.000,00						
38	6	672,1	672-13	Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la	m	7.000,00	$ 71.291,00	$ 499.037.000,00						
39	8	673.1	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	26.404,00	$ 7.689,00	$ 203.020.356,00						
40	6	673.2	673-13	Material granular drenante	m3	5.658,00	$ 138.992,00	$ 786.416.736,00						
41	6	674,2	674-13	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10)	m	2.300,00	$ 236.912,00	$ 544.897.600,00						
42	6	681.1	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	5.672,00	$ 200.000,00	$ 1.134.400.000,00						
Subtotal								**$ 40.929.796.243,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 4.832.308,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3
FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER-BOYACA **ACTA Nº** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $79.111.320,00 **MES** MAYO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : **1628 DE 2020** PLAZO INICIAL: 16 MESES PLAZO ACUMULADO: **16 MESES**

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29 DE MARZO DE 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TUNJA- BARBOSA- PTO. ARAUJO FECHA DE SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1871 DE 2021** INTERVENTOR: CONSORCIO REGIOCENTRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 81.013.134.790,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **81.013.134.790,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
43	8	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura	m	49.200,00	$ 1.886,00	$ 92.791.200,00						
44	8	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura	m2	14.760,00	$ 22.657,00	$ 334.417.320,00						
45	4	701-13		Suministro e instalación de tachas reflectiva	u	1.405,00	$ 8.328,00	$ 11.700.840,00						
46	4	710-13		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr	u	129,00	$ 391.908,00	$ 50.556.132,00						
47	4	700-13		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal	u	66,00	$ 321.630,00	$ 21.227.580,00						
48	4	701-13		Suministro e instalación de Señal vertical de transito	u	7,00	$ 500.968,00	$ 3.506.776,00						
49	4	700-13		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva	m2	14,00	$ 552.120,00	$ 7.729.680,00						
50	4	701-13	730.1	Defensa metalica	m	615,00	$ 200.000,00	$ 123.000.000,00						
51	4	710-13	730.2	Sección final	u	308,00	$ 102.870,00	$ 31.683.960,00						
52	4	730-13	740.1	Captafaros	u	923,00	$ 21.965,00	$ 20.273.695,00						
Subtotal								**$ 696.887.183,00**		$ -		$ -		$ -
OBRAS VARIAS														
53	6	800.1	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	2.300,00	$ 17.353,00	$ 39.911.900,00						
54	6	800.2	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m2	2.500,00	$ 33.469,00	$ 83.672.500,00						
55	6	810.1	810-13	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	91.250,00	$ 15.010,00	$ 1.369.662.500,00						
Subtotal								**$ 1.493.246.900,00**		$ -		$ -		
TRANSPORTES														
56	3	900.2	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.351.360,00	$ 1.100,00	$ 4.786.496.000,00						
57	3	900.3	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	218.400,00	$ 1.100,00	$ 240.240.000,00			8.840,00	$9.724.000,00	11.559,00	$12.714.900
Subtotal								**$ 5.026.736.000,00**		$ -		**$ 9.724.000,00**		**$12.714.900**
Ajuste al peso														
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 71.317.467.291,00**		$ -		**$ 22.975.420**		**$ 33.361.540**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 5.698.817.056,00						$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ 140.598.773,00		$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							**$ 77.156.883.120,00**		**$ -**		**$ 22.975.420**		**$ 33.361.540**
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 563.838.761,00				$ 167.897,00		$ 243.796
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							**$ 77.720.721.881,00**		**$ -**		**$ 23.143.317**		**$ 33.605.336**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ 557.750.000,00				$ 55.775.000	1,00	$ 55.775.000
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ 105.972.500,00				$ 10.597.250		$ 10.597.250
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							**$ 663.722.500,00**		**$ -**		**$ 66.372.250**		**$ 66.372.250**
*	**GESTION SOCIAL AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye IVA 16%) (J)**							**$ 2.304.690.409,00**				**$ -**		**$ -**
	IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19							**$ 324.000.000,00**				**$ 360.900**		**$ 748.343,0**
*														
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 81.013.134.790,00**		**$ -**		**$ 89.876.467**		**$ 100.725.929**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER-BOYACA **ACTA Nº** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $79.111.320,00 **MES** MAYO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : **1628 DE 2020**

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TUNJA- BARBOSA- PTO. ARAUJO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1871 DE 2021** INTERVENTOR: CONSORCIO REGIOCENTRAL

PLAZO INICIAL: 16 MESES PLAZO ACUMULADO: **16 MESES**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29 DE MARZO DE 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 81.013.134.790,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 81.013.134.790,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ 15.000.000.000,00
Valor Amortizado Presenta Acta $ 4.466.422,00 19,44%
Valor Amortizado Acumulado $ 4.466.422,00

Registro Presupuestal No. 281521 de Fecha
Saldo del Registro: $ 43.552.408.861

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 22.975.420,00	$ 167.897,00	$ 23.143.317,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 55.775.000,00	$ 10.597.250,00	$ 66.372.250,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19	$ 360.900,00		$ 360.900,00
ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19, 2.5%			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 79.111.320,00	$ 10.765.147,00	$ 89.876.467,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 13.251.420	$15.814.332
SB		
B		
P		
OA		$4.832.308
SCT		
OV		
T	$ 9.724.000,00	12.714.900

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	13.251.420	15.814.331
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales	9.724.000	12.714.900
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		4.832.308
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Items no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: **MARCO MENDEZ FONSECA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cedúla Extranjeria No.: 442.663

Firma
Nombre: **HECTOR RAUL PRIETO TABARES**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 7620222598 VLL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER-BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 1628 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

SECTOR: TUNJA- BARBOSA- PTO. ARAUJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	281521	2401-0600-095-0-2101008-02	54	NACION	1628 DE 2020	22.498.247.437
2021	281521	2401-0600-095-0-2101020-02	54	NACION	1628 DE 2020	18.759.976.736
2021	281521	2401-0600-095-0-2101023-02	54	NACION	1628 DE 2020	2.394.910.617
			TOTAL			43.653.134.790

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 81.013.134.790,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.281521 De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
2	Acta Obra	abr-21	$10.773.563	$75.899	$10.849.462	$0	$15.000.000.000	$43.642.285.328	$10.849.462	$81.002.285.328				
3	Acta Obra	may-21	$79.111.320	$10.765.147	$89.876.467	$4.466.422	$14.995.533.578	$43.547.942.439	$100.725.929	$80.901.559.399				
					$0	$0	$0							
					$0	$0	$0							
					$0	$0	$0							
					$0	$0	$0							
					$0	$0	$0							
					$0	$0	$0							
TOTALES			**89.884.883**	**10.841.046**	**100.725.929**	**4.466.422**	**14.995.533.578**	**43.547.942.439**	**100.725.929**	**$80.901.559.399**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 33.361.540,00	$ 243.796,00	$ 33.605.336,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 55.775.000,00	$ 10.597.250,00	$ 66.372.250,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19	$ 748.343,00		$ 748.343,00
VALOR TOTAL	$ 89.884.883,00	$ 10.841.046,00	$ 100.725.929,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAURO NARVAEZ ERAZO
Director de Obra
Matrícula No.: 5220275730 NRÑ

Firma
Nombre HECTOR RAUL PRIETO TABARES
Director de Interventoria
Matricula No.: 7620222598 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS - GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: MAYO **CONTRATO No.** 1628 de 202 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL **SECTOR:** Ruta 6207 Puerto Araujo-Landázuri (PR0+0000 al PR61+1380), Ruta 6208 Landázuri-Barbosa (PR0+0000 al PR70+0674), Ruta 6209 Tunja-

(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS CASE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS CASE														A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 VIBROCOMPACTADOR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 VOLQUETA DOBLE TROQUE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 VOLQUETA DOBLE TROQUE														A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 VOLQUETA DOBLE TROQUE														A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 VOLQUETA DOBLE TROQUE														A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 VOLQUETA DOBLE TROQUE														A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA															A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO COMPACTADOR				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre:MIGUEL ANTONIO RINCON AYALA
Residente de Obra
Matrícula No.:60202-61723 STD

Firma
Nombre: JOSÉ EFRAÍN SIERRA SOSA
Residente de Interventoría
Matrícula No. :3520282914 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS - GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: MAYO **CONTRATO DE OBRA No.** 1628 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO

CONTRATISTA: MECO VIAL **SECTOR:** Ruta 6207 Puerto Araujo-Landázuri (PR0+0000 al PR61+1380), Ruta 6208 Landázuri-Barbosa

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1871 DE 2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NARVAEZ ERASO MAURO ROBINSON	DIRECTOR(A) DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TRIANA BARRERA DIANA ALEXANDRA	RESIDENTE DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTINEZ REMOLINA RONALD FABIAN	ADMINISTRADOR DE PROYECTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GONZALEZ GONZALEZ HECTOR YOBANY	RESIDENTE DE CALIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERTUZ DE LEON RITA ISABEL	ABOGADO PREDIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RINCON AYALA MIGUEL ANTONIO	INGENIERO RESIDENTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROJAS VASQUEZ DANIEL GERARDO	JEFE DE PRODUCCIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRADA MORENO MIRYAM YANETH	RESIDENTE SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BUITRAGO GARZON CARLOS IVAN	RESIDENTE SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CENTENO GUALDRON ANDREA YURLEY	GENERALISTA DE RECURSOS HUMANOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MONCALEANO VALENCIA MYRIAM JOHANNA	TÉCNICO PREDIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GONZALEZ ANGULO CRISTIAN JAVIER	ALMACENISTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GALEANO PINZÓN HÉCTOR ALONSO	TOPOGRÁFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMACHO VANEGAS WILSON	CADENERO II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GONZALEZ FONTECHA LUZ HERMINDA	CADENERO I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ZAFRA MARÍN OMAR FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HERNÁNDEZ GALEANO ELIZABETH	AUXILIAR DE TRÁFICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GUIZA PINZÓN KAREN DAYANNA	AUXILIAR DE TRÁFICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RODRIGUEZ FONTECHA NANCY JOHANA	AUXILIAR SERVICIO GENERAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

La Interventoría aclara que bajo Acta de Inicio se protocolizó el inicio de las obras.

Firma
Nombre: MIGUEL ANTONIO RINCÓN AYALA
Residente de Obra
Matricula No.: 60202-61723 STD

Firma
Nombre: JOSÉ EFRAÍN SIERRA SOSA
Residente de Interventoría
Matricula No.: 2520282914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS - GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: MAYO **CONTRATO DE OBRA No.** 1628 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO

CONTRATISTA: MECO VIAL **SECTOR:** Ruta 6207 Puerto Araujo-Landázuri (PR0+0000 al PR61+1380), Ruta 6208 Landázuri-Barbosa

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1871 DE 2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BARRERA NOVA YESICA PAOLA	AUXILIAR DE TRÁFICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CELIS CARDENAS ANGEL ARTURO	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MANTILLA DIAZ LUISA FERNANDA	AUXILIAR DE TRÁFICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CALDERON ROJAS DOLLYS ORIANA	RESIDENTE AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PARDO MATEUS BRAYAN ALBERDY	ING. AUXILIAR			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VANEGAS CARLOS	INSPECTOR DE OBRA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PARDO BARRERA MIGUEL ANGEL	TOPOGRAFO						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PINEDA FLOREZ LEIDY YURANI	ASISTENTE CONTABLE						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CORAL JOSA EDISON ARTURO	OPERADOR MULTIP.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HURTADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	CONDUCT. VEH. Pes. GTY-847												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MATEUS TELLEZ LIBARDO	CONDUCT. VEH. Pes. GTY-849												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PARDO LUIS EDUARDO	CONDUCT. VEH. Pes. GTY-850												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FLOREZ DIAZ LEANDRO	CONDUCT. VEH. Pes. GTY-852.												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JIMENEZ LEON NESTOR GABRIEL	MECANICO														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARIZA REYES JORMAN	CADENERO																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHACON RUSSBEL ARLEY	CADENERO																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HERNANDEZ CUBIDES FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MATEUS SUAREZ CARLOS YAMID	CONDUCT. VEH. PES.																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GUISA ORTIS JAISBER ESNEIDER	CADENERO																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Andrés Vargas Merchan Pinto	RETRO PAJARITA 416b																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

La Interventoría aclara que bajo Acta de Inicio se protocolizó el inicio de las obras.

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO RINCÓN AYALA
Residente de Obra
Matricula No.: 60202-61723 STD

Firma

Nombre: JOSÉ EFRAÍN SIERRA SOSA
Residente de Interventoría
Matricula No.: 2520282914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS - GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1628 de 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO

SECTOR: Ruta 6207 Puerto Araujo-Landázuri (PR0+0000 al PR61+1380), Ruta 6208 Landázuri-Barbosa (PR0+0000 al PR70+0674), Ruta 6209 Tunja-Barbosa

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
NARVAEZ ERASO MAURO ROBINSON	DIRECTOR(A) DE OBR	MAYO	30	98395967	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
TRIANA BARRERA DIANA ALEXANDRA	RESIDENTE DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN	MAYO	30	1019022840	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
MARTINEZ REMOLINA RONALD FABIAN	ADMINISTRADOR DE PROYECTO	MAYO	30	91080409	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30			
GONZALEZ GONZALEZ HECTOR YOBANY	RESIDENTE DE CALIDAD	MAYO	30	79905969	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
PERTUZ DE LEON RITA ISABEL	ABOGADO PREDIAL	MAYO	30	30687767	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
RINCON AYALA MIGUEL ANTONIO	INGENIERO RESIDENT	MAYO	30	91292384	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
ROJAS VASQUEZ DANIEL GERARDO	JEFE DE PRODUCCIÓN	MAYO	30	1.201.961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
PRADA MORENO MIRYAM YANETH	RESIDENTE SOCIAL	MAYO	30	52602581	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
BUITRAGO GARZON CARLOS IVAN	RESIDENTE SST	MAYO	30	93.415.571	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
CENTENO GUALDRON ANDREA YURLEY	GENERALISTA DE RECURSOS HUMANOS	MAYO	30	1.098.748.204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
MONCALEANO VALENCIA MYRIAM JOHANNA	TÉCNICO PREDIAL	MAYO	30	63.540.061	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
GONZALEZ ANGULO CRISTIAN JAVIER	ALMACENISTA	MAYO	30	1.101.757.724	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
GALEANO PINZÓN HÉCTOR ALONSO	TOPOGRÁFO	MAYO	30	13.958.963	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
CAMACHO VANEGAS WILSON	CADENERO II	MAYO	30	13.955.722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
GONZALEZ FONTECHA LUZ HERMINDA	CADENERO I	MAYO	30	30.205.602	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
ZAFRA MARÍN OMAR FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	MAYO	30	1101755631	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
HERNÁNDEZ GALEANO ELIZABETH	AUXILIAR DE TRÁFICO	MAYO	30	1.007.678.743	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
GUIZA PINZÓN KAREN DAYANNA	AUXILIAR DE TRÁFICO	MAYO	30	1.101.760.672	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
RODRIGUEZ FONTECHA NANCY JOHANA	AUXILIAR SERVICIO GENERAL	MAYO	30	63438356	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
BARRERA NOVA YESICA PAOLA	AUXILIAR DE TRÁFICO	MAYO	30	1097993952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
CELIS CARDENAS ANGEL ARTURO	AYUDANTE DE OBRA	MAYO	30	1099543377	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
MANTILLA DIAZ LUISA FERNANDA	AUXILIAR DE TRÁFICO	MAYO	30	63437978	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
CALDERON ROJAS DOLLYS ORIANA	RESIDENTE AMBIENTAL	MAYO	30	37550830	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre :MAURO NARVAEZ ERAZO
Director de Obra
Matricula No.:52202-75730 NRÑ

Firma
Nombre :HÉCTOR RAÚL PRIETO TABARES
Director de Interventoría
Matricula No.76202-22598 VLL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE
		FECHA	31 (Día)	5 (Mes) 202|1 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS - GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1628 de 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO

SECTOR: Ruta 6207 Puerto Araujo-Landázuri (PR0+0000 al PR61+1380), Ruta 6208 Landázuri-Barbosa (PR0+0000 al PR70+0674), Ruta 6209 Tunja-Barbosa

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	
PARDO MATEUS BRAYAN ALBERDY	ING. AUXILIAR	MAYO	29	1.101.759.103			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	29		E	29	E	29	MECO VIAL	
VANEGAS CARLOS	INSPECTOR DE OBRA	MAYO	29	15.274.287			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	29		E	29	E	29	MECO VIAL	
PARDO BARRERA MIGUEL ANGEL	TOPOGRAFO	MAYO	26	1.101.752.935						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	26		E	26	E	26	MECO VIAL	
PINEDA FLOREZ LEIDY YURANI	ASISTENTE CONTABLE	MAYO	26	1.121.211.613						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	26		E	26	E	26	MECO VIAL	
CORAL JOSA EDISON ARTURO	OPERADOR MULTIP.	MAYO	29	1.120.216.273			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	29		E	29	E	29	MECO VIAL	
HURTADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	CONDUCT. VEH. Pes. GTY-847	MAYO	20	1.101.755.356												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	20		E	20	E	20	MECO VIAL	
MATEUS TELLEZ LIBARDO	CONDUCT. VEH. Pes. GTY-849	MAYO	20	5.658.410												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	20		E	20	E	20	MECO VIAL	
PARDO LUIS EDUARDO	CONDUCT. VEH. Pes. GTY-850	MAYO	20	80.539.446												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	20		E	20	E	20	MECO VIAL	
FLOREZ DIAZ LEANDRO	CONDUCT. VEH. Pes. GTY-852.	MAYO	20	1.097.994.143												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	20		E	20	E	20	MECO VIAL	
JIMENEZ LEON NESTOR GABRIEL	MECANICO	MAYO	18	13.959.548														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	18		E	18	E	18	MECO VIAL	
ARIZA REYES JORMAN	CADENERO	MAYO	14	1.101.757.549																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	14		E	14	E	14	MECO VIAL	
CHACON RUSSBEL ARLEY	CADENERO	MAYO	14	1.101.760.788																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	14		E	14	E	14	MECO VIAL	
HERNANDEZ CUBIDES FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	MAYO	13	1.097.991.497																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	13		E	13	E	13	MECO VIAL	
MATEUS SUAREZ CARLOS YAMID	CONDUCT. VEH. PES.	MAYO	13	5.658.927																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	13		E	13	E	13	MECO VIAL	
GUISA ORTIS JAISBER ESNEIDER	CADENERO	MAYO	13	1.005.294.692																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	13		E	13	E	13	MECO VIAL	
Andrés Vargas Merchan Pinto	RETRO PAJARITA 416b	MAYO	13	1.023.867.230																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	13		E	13	E	13	MECO VIAL	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre :MAURO NARVAEZ ERAZO
Director de Obra
Matricula No.:52202-75730 NRÑ

Firma
Nombre :HÉCTOR RAÚL PRIETO TABARES
Director de Interventoría
Matricula No.76202-22598 VLL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER-BOYACA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 **DE** MAYO (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 3 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 79.111.320,00

CONTRATO No: 1628 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERATRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", MÓDULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RN 6207 PTO ARAUJO-LANDAZURI RN 6208 LANDAZURI-BARBOSA RN 6209 BARBOSA-TUNJA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1871 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIOCENTRAL

PLAZO INICIAL: 16 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/03/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 81.013.134.790,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 81.013.134.790,00

PLAZO ACUMULADO: 16 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	
				$ Valor Ejecutado																	
				% Ejecutado																	
EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$4.667.632	6,54%	0,022%	% P	0,02%	0,02%	0,07%	0,37%	0,48%	0,50%	0,60%	0,68%	0,62%	0,60%	0,65%	0,65%	0,64%	0,20%	0,45%	0,00%	100%
		0,00%	$15.814	$ P	11.395,00	12.000,00	50.000,00	263.874,63	342.323,84	356.587,34	427.904,80	484.958,78	442.168,30	427.904,80	463.563,54	463.563,54	456.431,79	144.604,56	320.351,07	-	
				$ E	2.562,91	13.251,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% E	0,004%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items 10,11,12,13,14)	$8.876.596	12,45%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,21%	0,49%	0,95%	1,14%	1,28%	1,28%	0,78%	1,09%	0,91%	1,05%	1,19%	1,09%	0,33%	0,64%	
		0,00%	$0	$ P	-	-	150.000,00	350.000,00	680.000,00	813.174,67	913.174,67	913.174,67	556.587,34	780.000,00	650.000,00	750.000,00	850.000,00	779.783,11	234.269,87	456.431,79	
				$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 15,16,17,18,19,20)	$9.626.573	13,50%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,28%	0,56%	0,96%	0,80%	0,84%	0,77%	0,65%	0,65%	1,26%	1,05%	1,30%	1,40%	1,28%	1,70%	
		0,00%	$0	$ P	-	-	200.000,00	400.000,00	684.492,14	570.539,74	599.222,27	550.000,00	463.563,54	463.563,54	900.000,00	749.222,27	926.627,07	997.944,54	910.167,40	1.211.230,36	
				$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Item21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 ,36,37,38,39,40,41,42)	$40.929.796	57,39%	0,01%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	4,40%	7,21%	8,61%	7,95%	5,23%	4,39%	4,91%	6,31%	3,08%	2,10%	2,66%	0,00%	
		0,00%	$4.832	$ P	-	-	-	350.000,00	3.139.524,02	5.139.524,02	6.139.524,02	5.700.000,00	3.728.873,87	3.133.630,32	3.500.000,00	4.500.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00	1.898.720,51	-	50%
				$ E	4.832,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% E	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (Items 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52)	$696.887	0,98%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,05%	0,05%	0,08%	0,11%	0,09%	0,09%	0,40%	
		0,00%	$0	$ P	-	-	-	-	2.300,00	8.500,00	14.263,49	14.263,49	21.395,24	35.658,73	38.661,72	55.922,23	77.317,47	67.185,72	64.185,72	287.233,36	
				$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
OBRAS VARIAS (Items 53,54,55)	$1.493.247	2,09%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,09%	0,10%	0,07%	0,30%	0,32%	0,36%	0,37%	0,20%	0,20%	0,00%	
		0,00%	$0	$ P	-	-	-	-	-	50.371,00	71.317,47	71.317,47	48.526,99	213.952,40	228.215,00	255.183,42	264.611,14	144.263,49	145.487,63	-	
				$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES Item 56,57)	$5.026.736	7,05%	0,02%	% P	0,01%	0,02%	0,16%	0,39%	0,75%	1,30%	1,28%	1,17%	0,50%	0,26%	0,26%	0,22%	0,40%	0,16%	0,10%	0,07%	
		0,00%	$12.715	$ P	5.000,00	15.000,00	114.107,96	278.138,12	534.884,07	927.749,28	913.330,22	834.725,46	356.587,34	185.269,87	184.958,78	156.587,34	285.269,87	116.130,80	70.000,00	50.000,00	
				$ E	2.990,90	9.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% E	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 71.317.467,29**	100%	0,05%																		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ -	0%	$ 33.361,54																		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje proorramado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provision
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasifica

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,02%	0,04%	0,72%	2,30%	7,55%	11,03%	12,73%	12,03%	7,88%	7,35%	8,30%	9,72%	7,10%	5,26%	5,11%	2,81%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 16.395,00	$ 27.000,00	$ 514.107,96	$ 1.642.012,75	$ 5.383.521,01	$ 7.866.446,02	$ 9.078.736,95	$ 8.578.439,87	$ 5.617.702,10	$ 5.239.979,66	$ 5.965.399,93	$ 6.930.478,79	$ 5.060.257,34	$ 3.748.912,22	$ 3.643.182,20	$ 2.004.895,50		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,02%	0,06%	0,78%	3,08%	10,63%	21,66%	34,39%	46,42%	54,30%	61,65%	70,01%	79,73%	86,82%	92,08%	97,19%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 16.395,00	$ 43.395,00	$ 557.502,95	$ 2.199.515,70	$ 7.583.036,71	$ 15.449.482,73	$ 24.528.219,68	$ 33.106.659,55	$ 38.724.361,65	$ 43.964.341,31	$ 49.929.741,24	$ 56.860.220,03	$ 61.920.477,37	$ 65.669.389,59	$ 69.312.571,79	$ 71.317.467,29		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,01%	0,03%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.386,12	$ 22.975,42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,01%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.386,12	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54	$ 33.361,54		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 5.698.817.056,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 140.598.773,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 557.750.000,00
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 105.972.500,00
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 2.304.690.409,00
PROTOCOLO COVID (Incluye IVA)	$ 324.000.000,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 563.838.761,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$9.131.828.738
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 81.013.134.790,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: Marco Tulio Méndez Fonseca
Representante legal o apoderado del Contratista
C.E.: 442.663

Aprueba Firma:
Nombre:HECTOR RAUL PRIETO TABARES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.:7620222598 VLL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

ACTA Parcial No. 1

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN [ ] **ACTUALIZACIÓN** [ ] **MODIFICACIÓN** [ ] **COMPLEMENTACIÓN** [ ] **AJUSTE** [ ] **REVISIÓN** [X]

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER-BOYACA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:
FASE 1 : REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO DE OBRA No: 1628 **DE** 2020

OBJETO DEL CONTRATO. MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) DE 3 (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 7 (Mes) **DE** 2022 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIOCENTRAL **CONTRATO No.** 1871 **de** 2021

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1628	17/12/2020	16 MESES	$ 81.013.134.790,00	$ 81.013.134.790,00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

CARRETERA	TV CARARE
TRAMO	TUNJA-ARACABUCO-BARBOSA-VELEZ-LANDAZURI-CIMITARRA-PTO.ARAUJO
SECTOR	RN 6207 PTO ARAUJO-LANDAZURI RN 6208 LANDAZURI-BARBOSA RN 6209 BARBOSA-TUNJA

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos

*INFORME REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS

2.Planos

3. Otros.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

QUIEN ENTREGA:

Firma

Nombre: **MARCO MENDEZ FONSECA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cedúla Extranjeria No.: 442.663

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma

Nombre: **HECTOR RAUL PRIETO TABARES**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 76202-22598 VLL

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TECNICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** **PREACTA No.** 3 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** MAYO (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 25 (Día) 5 (Mes) 21 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (indicar con una X) **Resolución N°** _____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO MECO VIAL

OBJETO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

N° CONTRATO 1628 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JULIO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 81.013.134.790,00
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional Final	

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	$ 513.866.962
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Total Provisión Social	$ 513.866.961,60
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	
Vr. Provisión Social por ejecutar	$ 0,00

INTERVENTORIA CONSORCIO REGIOCENTRAL

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2

N° CONTRATO 1871 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29 DE MARZO DE 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JULIO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 5.939.882.904,00
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional Final	

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A				CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° ____ Fecha _____								EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
PGS -6.2-19	Social	PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Cuñas Radiales Informativas		X				300	Und						$ 60.000,00	$ 18.000.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	300	$ 18.000.000,00	Factura	Convocatorias de reuniones e información de interes social para la comunidad
			Diseño e impresión de Volantes de 1 a 100		X				5.000	Und						$ 500,00	$ 2.500.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	5.000	$ 2.500.000,00	Factura	Información de interes para la comunidad
			Diseño e impresión de Volantes de 101 - 200		X				5.000	Und						$ 450,00	$ 2.250.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	5.000	$ 2.250.000,00	Factura	Información de interes para la comunidad
			Diseño e impresión de Volantes de 201 a 2000		X				20.000	Und						$ 120,00	$ 2.400.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	20.000	$ 2.400.000,00	Factura	Información de interes para la comunidad
			Refrigerios Gestión Social		X				2000	Und						$ 1.936,00	$ 3.872.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	2.000	$ 3.872.000,00	Facturas - Registro Fotográfico	Los refrigerios estan distribuidos par reuniones con la comunidad
			Buzones satélitales			X			3	Und						$ 75.000,00	$ 225.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	3	$ 225.000,00	Facturas - Registro Fotográfico	Información de interes para la comunidad
			Carteleras		x				60	Und						$ 15.000,00	$ 900.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	60	$ 900.000,00	Facturas - Registro Fotográfico	Información de interes para la comunidad
			Afiches		X				100	Und						$ 4.000,00	$ 400.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	100	$ 400.000,00	Facturas - Registro Fotográfico	En el marco de la información final del proyecto
			Pendones		x				10	Und						$ 60.000,00	$ 600.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	10	$ 600.000,00	Factura	Información de interes para la comunidad
			Perifoneos Gestión Social		X				50	Horas						$ 25.437,44	$ 1.271.872,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	50	$ 1.271.872,00	Perifoneo factura - certificado - perifoneo	Los perifineos estan relacionados con la información a la comunidad para reuniones, cierres y apeturas viales
			Cartilla Informativa resumiendo lo ejecutado en el proyecto. Incluye Diseño de cartilla, implementación, digitalización y estilo, ejecución de rediseño, desarrollo visual, corrección de color y estilo, diseño final de 2000 ejemplares.			X			2000	Und						$ 7.504,04	$ 15.008.089,60				$ -		$ 0,00	0	$ -	2.000	$ 15.008.089,60	Facturas - Cartillas, asistencia.	En el marco de la información final del proyecto

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TECNICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** **PREACTA No.** 3 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** MAYO (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra) **FECHA:** 25 (Día) 5 (Mes) 21 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ____

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO MECO VIAL

OBJETO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

N° CONTRATO 1628 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JULIO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 81.013.134.790,00
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional Final	

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	$ 513.866.962
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Total Provisión Social	$ 513.866.961,60
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	
Vr. Provisión Social por ejecutar	$ 0,00

INTERVENTORIA CONSORCIO REGIOCENTRAL

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2

N° CONTRATO 1871 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29 DE MARZO DE 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JULIO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 5.939.882.904,00
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional Final	

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° ____ Fecha ____: CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($): OBRA	IVA ($): OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	EJECUTADO MES: CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VALOR CON CARGO A: VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
			Pasacalles			X			15	Und						$ 120.000,00	$ 1.800.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	15	$ 1.800.000,00	Factura	Información de interes para la comunidad
PGS-6.5-22	Social	CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Talleres de sostenibilidad Kits con tapete didáctico (Talleres Cultura vial con población estudiantil AID)		X				500	Und						$ 15.000,00	$ 7.500.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	500	$ 7.500.000,00	Facturas	Información a estudiantes sobre cultura vial
			Talleres de sostenibilidad con cartilla educativa sobre Cultura vial, incluye diseño de cartilla, implimentación, maquetación y estilo, ejecución de rediseño, desarrollo visual, corrección de color y estilo, diseño final, impresión de 250 ejemplares		X				1000	Und						$ 4.000,00	$ 4.000.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	1.000	$ 4.000.000,00	Facturas, cartilla	Información a estudiantes sobre cultura vial y ambiental
			Kit Tematico Taller de Cultura Vial-Colores		X				500	und						$ 4.000,00	$ 2.000.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	500	$ 2.000.000,00	Factura, asistencia	Taller de cultura vial a instituciones del AID
			Refrigerios alumnos capacitados en Talleres de cultura Vial y Comité de participación comunitaria		X				300	und						$ 3.800,00	$ 1.140.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	300	$ 1.140.000,00	Factura, asistencia	Taller de cultura vial a instituciones del AID
	Social	PROYECTOS PRODUCTIVOS	Obras con Participación comunitaria			X			2	Und						$ 150.000.000,00	$ 300.000.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -		$ 300.000.000,00	Factura	Mejoramiento condiciones poblacionales
PGS- 6.8-25	Social	PROYECTO DE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS	Prospección arqueólogica y Plan de Arqueologia Preventiva		X	X			1	GL						$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	1	$ 150.000.000,00	Factura	Cumplimiento requerimientos al Contrato 1628 de 2020.
																			∑ sumatoria	∑ sumato	$ 0,00	∑ sumatoria	$ 0,00		$ 0,00		$ 513.866.961,60		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL	
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL	
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL	

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: MAURO NARVAEZ
Director de obra
Contratista: CONSORCIO MECO VIAL
Matricula No. :5Z20275730 NRÑ

Firma
Nombre:
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. :

Vo. Bo. Firma
Nombre : MIRYAM YANNETH PRADA MORENO
profesional Social
Contratista de Obra CONSORCIO MECO VIAL
Matricula No. : 109136

Vo. Bo. Firma
Nombre : LUZ ADRIANA GÓMEZ PRIETO
Profesional Social
Interventoría CONSORCIO REGIOCENTRAL
Matricula No. : 161103004-1

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TECNICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER - BOYACÁ **PREACTA No.** 3 **PERIODO:** 1/05/2021 -30/05/2021

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3

FECHA:	22	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (Indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO MECO VIAL

OBJETO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

N° CONTRATO 1628 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

Vr. Inicial Contrato Obra	81.013.134.790,00
Vr. Adicional No.	
Vr. Adicional No.	
Vr. Adicional No.	
Vr. Adicional No.	
Vr. Total	81.013.134.790,00

Vr. Provisión Ambiental Inicial	$ 2.304.690.409,00
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Total Provisión Ambiental	
Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado	
Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre	
Vr. Provisión Ambiental por ejecutar	

AIU %:	30%
U %:	5%

INTERVENTORIA CONSORCIO REGIOCENTRAL

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2

N° CONTRATO 1871 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

Vr. Inicial Contrato Interventoría	**$5.939.882.904**
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Total	**$5.939.882.904,00**

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha ____								EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	%IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
																			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0		$ 0,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: **MAURO NARVAEZ**
Director de obra
Contratista: **CONSORCIO MECO VIAL**
Matricula No. : **5220275730 NRN**

Firma
Nombre: **HECTOR RAUL PRIETO TABARES**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. : 76202-22598VLL

Vo. Bo. Firma
Nombre : **DOLLYS ORIANA CALDERON ROJAS**
Residente Ambiental Contratista de Obra
Matricula No. : **68236142605 STD**

Vo. Bo. Firma
Nombre : **GERMAN ALFONSO NIÑO MORENO**
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : **54238142488NTS**

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA G.G.P

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER-BOYACA

PERIODO - MES: 3-may
FECHA ELABORACION: 31/05/2021

CONTRATO DE OBRA No: 1628 DE 2020
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE"
CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TV. CARARE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1871 DE 2020
INTERVENTOR: CONSORCIO REGIOCENTRAL
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA-BARBOSA-PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES". MODULO 2
TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN PREDIAL

PLAZO INICIAL: 16 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 29/03/2021
FECHA DE REANUDACION:
PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2022
VR. DE LA GESTIÓN:

VR. INICIAL (INC IVA): $ 81.013.134.790
VR. ANTICIPO:
VR. ADICION No: NO APLICA
VR. ADICIÓN No: NO APLICA
VR. TOTAL ADICIONES: NO APLICA
VR. TOTAL ACUM:
VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL (Incluye Gestión Social y Ambiental) $ 2.304.690.409

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)

CONCEPTO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	CORRECCIÓN DE FICHA CON TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	CORRECCIÓN DE FICHA SIN TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O DIAGNÓSTICO JURÍDICO (MEJORA)	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL			CORRECCIÓN AVALUO CON TRABAJO DE CAMPO	CORRECCIÓN AVALUO SIN TRABAJO DE CAMPO
							CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)	MEJORAS SIN TERRENO		
Valor Unitario											
Cantidad											
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.1. PROCESO DE ENAJENACION VOLUNTARIA

CONCEPTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC
Valor Unitario									
Cantidad									
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE
Valor Unitario				
Cantidad				
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	TRÁMITE DE PAGO FINAL
Valor Unitario						
Cantidad						
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
Valor Unitario	
Cantidad	
Valor Total	$ 0,00

SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA G.G.P

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER-BOYACA

PERIODO - MES: 3-may
FECHA ELABORACION: 31/05/2021

CONTRATO DE OBRA No:	1628 DE 2020	**PLAZO INICIAL:**	16 MESES	**VR. INICIAL (INC IVA):**	**$ 81.013.134.790**
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE"	**FECHA DE INICIACION:**	29/03/2021	**VR. ANTICIPO:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MECO VIAL	**FECHA DE REANUDACIÓN:**		**VR. ADICIÓN No:**	**NO APLICA**
LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):	TV. CARARE	**PLAZO ACUMULADO:**		**VR. ADICION No:**	**NO APLICA**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1871 DE 2020	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**		**VR. TOTAL ADICIONES:**	**NO APLICA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO REGIOCENTRAL	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/07/2022	**VR. TOTAL ACUM:**	
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA-BARBOSA-PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES". MODULO 2				
TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN PREDIAL	**VR. DE LA GESTIÓN:**		**VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL (Incluye Gestión Social y Ambiental)**	**$ 2.304.690.409**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO (SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO
1						
2						
3						
	TOTAL PAGADO POR ADQUISICION DE LOS PREDIOS (A)				**$ 0,00**	

SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 0,00
OTROS	
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$ 0,00**

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 0,00
IVA PRESENTE PREACTA	$ 0,00
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 0,00**

VR. GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 0,00
OTROS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VR. TOTAL ACUMULADO	**$ 0,00**

SALDO POR EJECUTAR (Incluye Gestión Social y Ambiental)	**$ 2.304.690.409,00**

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Firma

Nombre: **MARCO MENDEZ FONCESA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cedúla Extranjeria No.: 442.663

Firma

Nombre: HECTOR RAUL PRIETO TABARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 7620222598 VLL

Original: Acta de recibo parcial de obra
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.