	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 07-dic-21

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9 ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: $ 8.029.687.911,00 PERIODO MES Noviembre de 2021

	Dia	Mes	Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	11	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Héctor Raul Prieto		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	13	12	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Héctor Raul Prieto		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Gustavo Gamaliel Fernandez	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13	12	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Gustavo Gamaliel Fernandez	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	13	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Victor A. Gutierrez P.		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1628 de 2020 NIT.: 800.186.228-2

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, el DRA. DIANA KARINA ANGARITA CASTRO autoriza el pago a favor del contratista INGENIERIA DE VIAS S.A.S. por valor de: $ 8.088.366.400,00 LETRAS: OCHO MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Correspondiente al acta No. 9 del periodo Noviembre de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

Firma:
Nombre: ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula No. 15219-17469 BOY
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

Firma:
Nombre: ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula No. 15219-17469 BOY
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA

Firma:
Nombre: ING. HECTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
Matricula No. 1720-124682 CLD
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: DRA. DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
TP No. 142786 CSJ
ORDENADOR DEL PAGO
Jefe Unidad Ejecutora
COORDINADOR GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 1628 de 2020

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	9	Noviembre de 2021
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	281521	RUBRO No.	C-2401-0600-95-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ 6.527.395.070,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 6.527.395.070,00

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

Nombre: ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula No. 15219-17469 BOY
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1628 de 2020 **Contratista** INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

Acta No. 9 **Valor basico** 8.029.687.911,00 **Período** Noviembre de 2021

Valor incluido el Iva $ 8.088.366.400,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6207	PUERTO ARAUJO - LANDAZURI	4.017.856.659,00	-	-	**4.017.856.659,00**
2	6208	LANDAZURI - BARBOSA	-	-	-	**0,00**
3	6209	BARBOSA - TUNJA	4.070.509.741,00	-	-	**4.070.509.741,00**
	TOTALES		**8.088.366.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.088.366.400,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**SANTANDER**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	CIMITARRA	-	-
	MUNICIPIO 2	LANDAZURI	4.017.856.659,00	3.988.708.405,00
	MUNICIPIO 3	VELEZ	-	-
	MUNICIPIO 4	BARBOSA	-	-
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**4.017.856.659,00**	**3.988.708.405,00**

	DEPARTAMENTO 2	**BOYACA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	ARCABUCO	2.035.254.870,50	2.020.489.753,00
	MUNICIPIO 2	COMBITA	2.035.254.870,50	2.020.489.753,00
	MUNICIPIO 3	MONIQUIRA	-	-
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**4.070.509.741,00**	**4.040.979.506,00**

PEDRO CONTECHA CARRILLO
Representante Legal
CONTRATISTA

HECTOR RAUL PRIETO TABARES
Representante Legal - Apoderado
INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MINFRA-MN-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	**1 DE 4**

FECHA 7 de diciembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.029.687.911,00 **MES** Noviembre de 2021

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒

CONTRATO No : 1628 de 2020 **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2 **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** 29-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-22

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S. **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 6207 RUTA 6208 RUTA 6209 **FECHA DE SUSPENSION:** N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1871 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $81.013.134.790,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 81.013.134.790,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.3 del 29-11-2021		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	2,00	$ 1.148.533,00	$ 2.297.066,00	2,00	$ 2.297.066,00	-	$ -	-	$ -
2	1	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	131,00	$ 113.261,00	$ 14.837.191,00	131,00	$ 14.837.191,00	-	$ -	-	$ -
3	1	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	10,00	$ 69.289,00	$ 692.890,00	10,00	$ 692.890,00	-	$ -	-	$ -
4	1	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	16.000,00	$ 62.829,00	$ 1.005.264.000,00	16.000,00	$ 1.005.264.000,00	28,50	$ 1.790.627,00	110,13	$ 6.919.358,00
5	1	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	256.000,00	$ 10.000,00	$ 2.560.000.000,00	106.000,00	$ 1.060.000.000,00	611,20	$ 6.112.000,00	611,20	$ 6.112.000,00
6	1	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	16.800,00	$ 9.708,00	$ 163.094.400,00	31.800,00	$ 308.714.400,00	-	$ -	21.111,00	$ 204.945.588,00
7	1	E	220.1		Terraplenes	m3	9.000,00	$ 13.091,00	$ 117.819.000,00	9.000,00	$ 117.819.000,00	-	$ -	-	$ -
8	8	E	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	61.539,00	$ 7.462,00	$ 459.204.018,00	61.539,00	$ 459.204.018,00	-	$ -	-	$ -
9	8	E	232-13		Geotextil para estabilización de suelos de la subrasante y capas granulares	m2	42.121,00	$ 8.177,00	$ 344.423.417,00	42.121,00	$ 344.423.417,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 4.667.631.982,00**		**$ 3.313.251.982,00**		**$ 7.902.627,00**		**$ 217.976.946,00**
10	2	SB	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	61.539,00	$ 925,00	$ 56.923.575,00	129.039,00	$ 119.361.075,00	38.280,00	$ 35.409.000,00	90.620,00	$ 83.823.500,00
11	2	SB	311-13		Afirmado	m3	8.486,00	$ 112.211,00	$ 952.222.546,00	8.486,00	$ 952.222.546,00	1.202,30	$ 134.911.285,00	3.703,35	$ 415.556.607,00
12	2	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	25.627,00	$ 150.000,00	$ 3.844.050.000,00	12.156,20	$ 1.823.430.000,00	888,00	$ 133.200.000,00	888,00	$ 133.200.000,00
13	2	SB	330-13		Base granular clase A	m3	19.220,00	$ 170.000,00	$ 3.267.400.000,00	11.720,00	$ 1.992.400.000,00	-	$ -	-	$ -
14	2	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	4.200,00	$ 180.000,00	$ 756.000.000,00	4.200,00	$ 756.000.000,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 8.876.596.121,00**		**$ 5.643.413.621,00**		**$ 303.520.285,00**		**$ 632.580.107,00**
15	8	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	72.489,00	$ 2.916,00	$ 211.377.924,00	179.860,00	$ 524.471.760,00	36.035,53	$ 105.079.605,00	69.801,74	$ 203.541.874,00
16	8	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	72.489,00	$ 1.847,00	$ 133.887.183,00	72.489,00	$ 133.887.183,00	-	$ -	2.929,74	$ 5.411.230,00
17	8	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8.329,00	$ 830.000,00	$ 6.913.070.000,00	4.329,00	$ 3.593.070.000,00	-	$ -	-	$ -
18	8	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	1.470,00	$ 820.000,00	$ 1.205.400.000,00	15.870,00	$ 13.013.400.000,00	4.355,24	$ 3.571.296.800,00	8.595,26	$ 7.048.113.200,00
19	8	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	7.365,00	$ 83.887,00	$ 617.827.755,00	14.865,00	$ 1.246.980.255,00	4.346,36	$ 364.603.101,00	8.278,03	$ 694.419.103,00
20	8	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	7.365,00	$ 74.000,00	$ 545.010.000,00	7.365,00	$ 545.010.000,00	-	$ -	308,49	$ 22.828.260,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 9.626.572.862,00**		**$ 19.056.819.198,00**		**$ 4.040.979.506,00**		**$ 7.974.313.667,00**
21	6	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	117.797,00	$ 32.575,00	$ 3.837.237.275,00	117.797,00	$ 3.837.237.275,00	-	$ -	226,71	$ 7.385.078,00
22	6	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	28.237,00	$ 81.546,00	$ 2.302.614.402,00	28.237,00	$ 2.302.614.402,00	127,00	$ 10.356.342,00	127,00	$ 10.356.342,00
23	6	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	25.478,00	$ 43.718,00	$ 1.113.847.204,00	24.178,00	$ 1.057.013.804,00	-	$ -	148,51	$ 6.492.560,00
24	6	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	38.217,00	$ 72.124,00	$ 2.756.362.908,00	38.217,00	$ 2.756.362.908,00	-	$ -	67,00	$ 4.832.308,00
25	6	OA		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.575,00	$ 1.932.272,00	$ 4.975.600.400,00	575,00	$ 1.111.056.400,00	-	$ -	-	$ -
26	6	OA		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	933,00	$ 2.305.538,00	$ 2.151.066.954,00	433,00	$ 998.297.954,00	-	$ -	-	$ -
27	6	OA		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	1.500,00	$ 2.500.000,00	$ 3.750.000.000,00	1.500,00	$ 3.750.000.000,00	490,80	$ 1.227.000.000,00	778,80	$ 1.947.000.000,00
28	6	OA	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	1.745,00	$ 402.364,00	$ 702.125.180,00	1.745,00	$ 702.125.180,00	-	$ -	-	$ -
29	6	OA	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	8.191,00	$ 800.000,00	$ 6.552.800.000,00	6.191,00	$ 4.952.800.000,00	-	$ -	-	$ -
30	6	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	8.054,00	$ 650.000,00	$ 5.235.100.000,00	6.054,00	$ 3.935.100.000,00	-	$ -	5,00	$ 3.250.000,00
31	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	271,00	$ 517.145,00	$ 140.146.295,00	271,00	$ 140.146.295,00	-	$ -	4,05	$ 2.094.437,00
32	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	507,00	$ 364.010,00	$ 184.553.070,00	507,00	$ 184.553.070,00	-	$ -	2,00	$ 728.020,00

FECHA: 7 de diciembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA | ACTA No.: 9 | ACTA FINAL: SI ☐ NO ☒ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 8.029.687.911,00 | MES: Noviembre de 2021

CONTRATO No : 1628 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2 | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-22

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S. | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 6207 RUTA 6208 RUTA 6209 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1871 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO REGIOCENTRAL | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $81.013.134.790,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 81.013.134.790,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.3 del 29-11-2021		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
33	4	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	233.394,00	$ 4.891,00	$ 1.141.530.054,00	1.282.835,30	$ 6.274.347.452,00	498.861,00	$ 2.439.929.151,00	740.936,00	$ 3.623.917.976,00
34	6	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	823,00	$ 633.910,00	$ 521.707.930,00	323,00	$ 204.752.930,00	-	$ -	3,00	$ 1.901.730,00
35	6	OA		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	8.599,00	$ 39.521,00	$ 339.841.079,00	8.599,00	$ 339.841.079,00	-	$ -	-	$ -
36	6	OA		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m	900,00	$ 740.602,00	$ 666.541.800,00	900,00	$ 666.541.800,00	-	$ -	-	$ -
37	6	OA	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	2.529,00	$ 550.000,00	$ 1.390.950.000,00	1.529,00	$ 840.950.000,00	-	$ -	-	$ -
38	6	OA	672-13		Bordillos de concreto vaciado in situ, incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m	7.000,00	$ 71.291,00	$ 499.037.000,00	7.000,00	$ 499.037.000,00	-	$ -	-	$ -
39	8	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	26.404,00	$ 7.689,00	$ 203.020.356,00	26.404,00	$ 203.020.356,00	-	$ -	-	$ -
40	6	OA	673-13		Material granular drenante	m3	5.658,00	$ 138.992,00	$ 786.416.736,00	5.658,00	$ 786.416.736,00	-	$ -	-	$ -
41	6	OA	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	2.300,00	$ 236.912,00	$ 544.897.600,00	2.300,00	$ 544.897.600,00	-	$ -	-	$ -
42	4	OA	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	5.672,00	$ 200.000,00	$ 1.134.400.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 40.929.796.243,00**		**$ 36.087.112.241,00**		**$ 3.677.285.493,00**		**$ 5.607.958.451,00**
43	8	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	49.200,00	$ 1.886,00	$ 92.791.200,00	49.200,00	$ 92.791.200,00	-	$ -	-	$ -
44	8	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	14.760,00	$ 22.657,00	$ 334.417.320,00	14.760,00	$ 334.417.320,00	-	$ -	-	$ -
45	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalalación de tachas reflectivas bidireccionales	u	1.405,00	$ 8.328,00	$ 11.700.840,00	1.405,00	$ 11.700.840,00	-	$ -	-	$ -
46	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	129,00	$ 391.908,00	$ 50.556.132,00	129,00	$ 50.556.132,00	-	$ -	-	$ -
47	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	66,00	$ 321.630,00	$ 21.227.580,00	66,00	$ 21.227.580,00	-	$ -	-	$ -
48	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	7,00	$ 500.968,00	$ 3.506.776,00	7,00	$ 3.506.776,00	-	$ -	-	$ -
49	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	14,00	$ 552.120,00	$ 7.729.680,00	14,00	$ 7.729.680,00	-	$ -	-	$ -
50	4	SCT	730-13		Defensa metalica	m	615,00	$ 200.000,00	$ 123.000.000,00	615,00	$ 123.000.000,00	-	$ -	-	$ -
51	4	SCT	730-13		Sección final	u	308,00	$ 102.870,00	$ 31.683.960,00	308,00	$ 31.683.960,00	-	$ -	-	$ -
52	4	SCT	740-13		Captafaros	u	923,00	$ 21.965,00	$ 20.273.695,00	923,00	$ 20.273.695,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 696.887.183,00**		**$ 696.887.183,00**		**$ -**		**$ -**
53	6	OV	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	2.300,00	$ 17.353,00	$ 39.911.900,00	2.300,00	$ 39.911.900,00	-	$ -	-	$ -
54	6	OV	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	2.500,00	$ 33.469,00	$ 83.672.500,00	2.500,00	$ 83.672.500,00	-	$ -	-	$ -
55	6	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	91.250,00	$ 15.010,00	$ 1.369.662.500,00	91.250,00	$ 1.369.662.500,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 1.493.246.900,00**		**$ 1.493.246.900,00**		**$ -**		**$ -**
56	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.351.360,00	$ 1.100,00	$ 4.786.496.000,00	4.351.360,00	$ 4.786.496.000,00	-	$ -	-	$ -
57	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	218.400,00	$ 1.100,00	$ 240.240.000,00	218.400,00	$ 240.240.000,00	-	$ -	155.920,07	$ 171.512.077,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.026.736.000,00**		**$ 5.026.736.000,00**		**$ -**		**$ 171.512.077,00**
					Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**		**$166,00**				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MINFRA-MN-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	**3 DE 4**

FECHA 7 de diciembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.029.687.911,00 **MES** Noviembre de 2021

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒

CONTRATO No : 1628 de 2020 **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2 **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** 29-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-22

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S. **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 6207 RUTA 6208 RUTA 6209 **FECHA DE SUSPENSION:** N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1871 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $81.013.134.790,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 81.013.134.790,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.3 del 29-11-2021		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					SUBTOTAL BASICO DE OBRAS				**$ 71.317.467.291,00**		**$ 71.317.467.291,00**		**$ 8.029.687.911,00**		**$ 14.604.341.247,00**
					PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ 5.698.817.056,00		$ 5.698.817.056,00		$ -		$ 17.053.851,74
					PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				$ 140.598.773,00		$ 140.598.773,00		$ -		$ -
					VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				**$ 77.156.883.120,00**		**$ 77.156.883.120,00**		**$ 8.029.687.911,00**		**$ 14.621.395.098,74**
					VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)				$ 563.838.761,00		$ 563.838.761,00		$ 58.678.489,00		$ 106.848.656,00
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 77.720.721.881,00**		**$ 77.720.721.881,00**		**$ 8.088.366.400,00**		**$ 14.728.243.754,74**
					REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 557.750.000,00		$ 557.750.000,00		$ -		$ 207.657.727,00
					IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 105.972.500,00		$ 105.972.500,00		$ -		$ 39.454.968,00
					TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				**$ 663.722.500,00**		**$ 663.722.500,00**		**$ -**		$ 247.112.695,00
					GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)				**$ 2.304.690.409,00**		**$ 2.304.690.409,00**		**$ -**		**$ -**
					PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)				**$ 324.000.000,00**		**$ 324.000.000,00**		**$ -**		$ 2.105.725,00
					VALOR BASICO DEL CONTRATO				$ 80.343.323.529,00		$ 80.343.323.529,00		$ 8.029.687.911,00		$ 14.831.158.550,74
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 81.013.134.790,00**		**$ 81.013.134.790,00**		**$ 8.088.366.400,00**		**$ 14.977.462.174,74**

AIU% 30%
Utilidad 5%

Valor Anticipo Otorgado $ 15.000.000.000,00
Valor Amortizado Presente Acta $ 1.560.971.330,00 19,44%
Valor Amortizacion Acumulado $ 2.824.724.915,00

Registro Presupuestal No. 281521 de Fecha 26/03/2021
Saldo del Registro: $ 16.500.397.530,26
Registro Presupuestal No. de Fecha
Saldo del Registro:

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	8.029.687.911,00	58.678.489,00	8.088.366.400,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	-	-	-
PROVISION JORDANA 24/7	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTION PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	8.029.687.911,00	58.678.489,00	8.088.366.400,00

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS: OCHO MIL VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MINFRA-MN-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	**4 DE 4**

FECHA 7 de diciembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.029.687.911,00 **MES** Noviembre de 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [x]

CONTRATO No : 1628 de 2020 **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2 **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** 29-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-22

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S. **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 6207 RUTA 6208 RUTA 6209 **FECHA DE SUSPENSION:** N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1871 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $81.013.134.790,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 81.013.134.790,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	7.902.627,00	217.976.946,00
SB	303.520.285,00	632.580.107,00
PA	4.040.979.506,00	7.974.313.666,00
PC	-	-
OA	3.677.285.493,00	5.607.958.451,00
SCT	-	-
OV	-	-
T	-	171.512.077,00
ESTUDIOS	-	207.657.727,00
TOTAL	8.029.687.911,00	14.811.998.974,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	7.902.627,00	217.976.946,00
2 Sub-bases y bases	303.520.285,00	632.580.107,00
3 Transporte de materiales	-	171.512.077,00
4 Aceros y elementos metálicos	2.439.929.151,00	3.623.917.976,00
5 Acero Estructural y cables de acero	-	-
6 Concretos, morteros y obras varias	1.237.356.342,00	1.984.040.475,00
7 Concreto para superestructuras	-	-
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	4.040.979.506,00	7.974.313.666,00
TOTAL	8.029.687.911,00	14.604.341.247,00

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

PEDRO CONTECHA CARRILLO
MAT PROF 1482 STD
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HECTOR RAUL PRIETO TABARES
MAT PROF 76202-22598 VLL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 7-dic-2021 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 1628 de 2020 **CONTRATISTA:** INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: Noviembre de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TRANSVERSAL DEL CARARE

SECTOR: RUTA 6207 RUTA 6208 RUTA 6209

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	281521	C-2401-0600-095-0-2101008-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	22.498.247.437,00
2021	281521	C-2401-0600-095-0-2101020-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	18.759.976.736,00
2021	281521	C-2401-0600-095-0-2101023-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	2.394.910.617,00
						-
			TOTAL			43.653.134.790,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 81.013.134.790,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.281521De (26/03/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
			$ 0,00					$ 43.653.134.790,00	$ 0,00	$ 81.013.134.790,00				Registro No 281521 del 22/03/2021
1	OBRA	28 al 31 de Mar de 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 43.653.134.790,00	$ 0,00	$ 81.013.134.790,00				
2	OBRA	Abril de 2021	$ 10.528.106,00	$76.557	$ 10.604.663,00	$ 0,00		$ 43.642.530.127,00	$ 10.604.663,00	$ 81.002.530.127,00				
Anticipo							$ 15.000.000.000,00	$ 28.642.530.127,00	$ 10.604.663,00	$ 81.002.530.127,00				
3	OBRA	Mayo de 2021	$ 79.111.320,00	$ 10.765.147,00	$ 89.876.467,00	$ 4.466.422,00	$ 14.995.533.578,00	$ 28.557.120.082,00	$ 100.481.130,00	$ 80.912.653.660,00				
4	OBRA	Junio de 2021	$ 145.679.486,00	$ 19.324.176,00	$ 165.003.662,00	$ 8.799.777,00	$ 14.986.733.801,00	$ 28.400.916.197,00	$ 265.484.792,00	$ 80.747.649.998,00				
5	OBRA	Julio de 2021	$ 223.191.820,00	$ 1.627.737,00	$ 224.819.557,00	$ 30.961.277,00	$ 14.955.772.524,00	$ 28.207.057.917,00	$ 490.304.349,00	$ 80.522.830.441,00				
6	OBRA	Agosto de 2021	$ 226.244.116,00	$ 11.137.225,00	$ 237.381.341,00	$ 33.813.842,00	$ 14.921.958.682,00	$ 28.003.490.418,00	$ 727.685.690,00	$ 80.285.449.100,00				
1	AJUSTE	28 al 31 de Mar de 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.921.958.682,00	$ 28.003.490.418,00	$ 727.685.690,00	$ 80.285.449.100,00				
2	AJUSTE	Abril de 2021	$ 159.968,68	$ 1.169,00	$ 161.137,68	$ 0,00	$ 14.921.958.682,00	$ 28.003.329.280,32	$ 727.846.827,68	$ 80.285.287.962,32				
3	AJUSTE	Mayo de 2021	$ 244.551,19	$ 1.787,00	$ 246.338,19	$ 0,00	$ 14.921.958.682,00	$ 28.003.082.942,13	$ 728.093.165,87	$ 80.285.041.624,13				
4	AJUSTE	Junio de 2021	$ 631.347,87	$ 4.614,00	$ 635.961,87	$ 0,00	$ 14.921.958.682,00	$ 28.002.446.980,26	$ 728.729.127,74	$ 80.284.405.662,26				
5	AJUSTE	Julio de 2021	$ 4.862.355,00	$ 35.533,00	$ 4.897.888,00	$ 0,00	$ 14.921.958.682,00	$ 27.997.549.092,26	$ 733.627.015,74	$ 80.279.507.774,26				
6	AJUSTE	Agosto de 2021	$ 2.210.752,00	$ 16.155,00	$ 2.226.907,00	$ 0,00	$ 14.921.958.682,00	$ 27.995.322.185,26	$ 735.853.922,74	$ 80.277.280.867,26				
7	AJUSTE	Septiembre de 2021	$ 8.944.877,00	$ 65.366,00	$ 9.010.243,00	$ 0,00	$ 14.921.958.682,00	$ 27.986.311.942,26	$ 744.864.165,74	$ 80.268.270.624,26				
7	OBRA	Septiembre de 2021	$ 341.022.159,00	$ 2.491.242,00	$ 343.513.401,00	$ 66.233.454,00	$ 14.855.725.228,00	$ 27.709.031.995,26	$ 1.088.377.566,74	$ 79.924.757.223,26				
8	OBRA	Octubre de 2021	$ 5.758.635.869,00	$ 42.082.339,00	$ 5.800.718.208,00	$ 1.119.478.813,00	$ 13.736.246.415,00	$ 23.027.792.600,26	$ 6.889.095.774,74	$ 74.124.039.015,26				
9	OBRA	Noviembre de 2021	$ 8.029.687.911,00	$ 58.678.489,00	$ 8.088.366.400,00	$ 1.560.971.330,00	$ 12.175.275.085,00	$ 16.500.397.530,26	$ 14.977.462.174,74	$ 66.035.672.615,26				
TOTALES			**$ 14.831.154.638,74**	**$ 146.307.536,00**	**$ 14.977.462.174,74**	**$ 2.824.724.915,00**	**$ 12.175.275.085,00**	**$ 16.500.397.530,26**	**$ 14.977.462.174,74**	**$ 66.035.672.615,26**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 14.604.341.247,00	$ 106.724.032,00	$ 14.711.065.279,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 17.053.851,74	$ 124.624,00	$ 17.178.475,74
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AJUSTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 207.657.727,00	$ 39.454.968,00	$ 247.112.695,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19	$ 2.101.813,00	$ 3.912,00	$ 2.105.725,00
VALOR TOTAL	**$ 14.831.154.638,74**	**$ 146.307.536,00**	**$ 14.977.462.174,74**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: GILBERTO RODRIGUEZ GOMEZ
Director de Obra
Matrícula No.: 68202-02821 STD

Firma

Nombre: HECTOR RAUL PRIETO TABARES
Director de Interventoría
Matrícula No.: 76202-22598 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07-dic-21

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRI** BOYACA — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 DE NOVIEMBRE 2021 — SEGUIMIENTO No. 9 — VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 8.029.687.911,00

CONTRATO DE OBRA No :	1628 de 2020	**PLAZO INICIAL:**	18 MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2	**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:**	29-mar-21
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	**FECHA DE SUSPENSION:**	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1871 de 2020	**VALOR INICIAL (incluido IVA)(A):**	$81.013.134.790,00
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	RUTA 6207 RUTA 6208 RUTA 6209	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO REGIOCENTRAL	**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:**	31-jul-22
		FECHA DE REANUDACION:	N/A
		VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):	$0,00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)	$81.013.134.790,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	ACTA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES	29 al 31 Marzo de 2021	Abril de 2021	Mayo de 2021	Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	
EXPLANACIONES	($ 4.667.631,98)	(6,54%)	0,31%	%P		0,00%	0,02%	0,03%	0,10%	0,47%	0,95%	1,45%	0,15%	0,83%	1,45%	2,05%	2,70%	3,35%	108%
				$P		$0,00	$11.395,00	$23.395,00	$73.395,00	$337.269,63	$679.593,47	$1.036.180,81	$109.705,60	$594.664,38	$1.035.832,68	$1.464.737,48	$1.928.301,02	$2.391.864,56	
	$ 3.313.251,98	4,65%	217.976,95	$E		$0,00	$2.562,91	$15.814,33	$37.267,80	$125.789,46	$168.223,15	$210.074,34	$210.074,32	$217.976,95					90%
				%E		0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,18%	0,24%	0,29%	0,29%	0,31%					
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 8.876.596,12)	(12,45%)	0,89%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,70%	1,65%	2,79%	1,22%	2,50%	3,28%	4,37%	5,28%	6,33%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$150.000,00	$500.000,00	$1.180.000,00	$1.993.174,67	$867.161,13	$1.780.355,80	$2.336.923,14	$3.116.923,14	$3.766.923,14	$4.516.923,14	80%
	$ 5.643.413,62	7,91%	632.580,11	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$12.238,68	$15.610,23	$47.479,23	$125.552,77	$329.059,82	$632.580,11					
				%E		0,00%		0,00%	0,02%	0,02%	0,07%	0,18%	0,46%	0,89%					
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 9.626.572,86)	(13,50%)	11,18%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,84%	1,80%	2,60%	0,39%	1,17%	1,82%	4,82%	9,02%	11,67%	70%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$200.000,00	$600.000,00	$1.284.492,14	$1.855.031,88	$281.201,29	$831.201,29	$1.294.764,83	$3.434.288,85	$6.429.622,47	$8.319.535,36	
	$ 19.056.819,20	26,72%	7.974.313,67	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$104.751,19	$104.751,19	$281.201,29	$3.933.334,16	$7.974.313,67					60%
				%E		0,00%		0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	0,39%	5,52%	11,18%					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 40.929.796,24)	(57,39%)	7,86%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	4,89%	12,10%	7,10%	15,09%	20,32%	24,71%	29,62%	35,93%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$350.000,00	$3.469.524,02	$8.629.048,04	$5.063.174,68	$10.763.174,68	$14.492.048,05	$17.625.678,37	$21.125.678,37	$25.625.678,37	50%
	$ 36.087.112,41	50,60%	5.607.958,45	$E		$0,00	$4.832,31	$4.832,31	$4.832,31	$4.832,31	$17.024,65	$27.677,01	$1.930.672,96	$5.607.958,45					
				%E		0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	2,71%	7,86%					
SEÑALIZACION	($ 696.887,18)	(0,98%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,06%	0,11%	0,17%	0,25%	40%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.300,00	$10.800,00	$0,00	$24.263,49	$45.658,73	$81.317,45	$119.979,18	$175.901,41	
	$ 696.887,18	0,98%	0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00					30%
				%E		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
OBRAS VARIAS	($ 1.493.246,90)	(2,09%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,10%	0,27%	0,47%	0,79%	1,15%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$50.371,00	$0,00	$71.317,47	$119.844,46	$333.796,86	$562.012,76	$817.196,18	20%
	$ 1.493.246,90	2,09%	0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00					
				%E		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
TRANSPORTES	($ 5.026.736,00)	(7,05%)	0,24%	%P		0,00%	0,01%	0,03%	0,19%	0,58%	1,33%	2,63%	2,63%	3,80%	4,30%	4,56%	4,82%	5,04%	10%
				$P		$0,00	$5.000,00	$20.000,00	$134.109,95	$412.248,07	$947.129,07	$1.674.878,33	$1.674.878,33	$2.709.603,79	$3.066.191,13	$3.251.461,00	$3.436.419,78	$3.593.007,12	
	$ 5.026.736,00	7,05%	171.512,08	$E		$0,00	$2.990,90	$12.714,90	$24.289,10	$50.387,70	$107.632,20	$171.512,08	$171.512,08	$171.512,08					0%
				%E		0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,06%	0,13%	0,21%	0,21%	0,24%					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 71.317.467,29)	(100,00%)	20,48%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 71.317.467,29	100,00%	14.604.341,25																

ACTA DE MOD. No.1 ACTA DE MOD. No.2 ACTA DE MOD. No.3

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,00%	0,02%	0,04%	0,72%	2,30%	7,55%	11,03%	10,35%	12,03%	7,88%	9,70%	11,30%	11,32%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	16.395,00	27.000,00	514.109,95	1.642.012,75	5.383.521,00	7.866.446,03	7.380.103,54	8.578.439,87	5.617.702,12	6.915.940,14	8.060.733,57	8.071.169,41
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,00%	0,02%	0,06%	0,78%	3,08%	10,63%	21,66%	11,49%	23,52%	31,40%	41,10%	52,40%	63,72%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	16.395,00	43.395,00	557.504,95	2.199.517,70	7.583.038,70	15.449.484,73	8.196.121,03	16.774.560,90	22.392.263,02	29.308.203,16	37.368.936,72	45.440.106,14
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,01%	0,03%	0,06%	0,31%	0,24%	0,48%	8,07%	11,26%				
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	10.386,12	22.975,42	45.266,34	222.743,00	173.939,54	340.707,07	5.758.635,85	8.029.687,91				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,01%	0,05%	0,11%	0,42%	0,67%	1,14%	9,22%	20,48%				
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	10.386,12	33.361,54	78.627,88	301.370,88	475.310,42	816.017,49	6.574.653,34	14.604.341,25				

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$5.698.817,06	$0,00
	$5.698.817,06	$17.053,85
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$140.598,77	$0,00
	$140.598,77	$0,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$563.838,76	$58.678,49
	$563.838,76	$106.848,66
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$557.750,00	$0,00
	$557.750,00	$207.657,73
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$105.972,50	$0,00
	$105.972,50	$39.454,97
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$2.304.690,41	$0,00
	$2.304.690,41	$0,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$324.000,00	$0,00
	$324.000,00	$2.105,73
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$9.695.667,50	$58.678,49
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$9.695.667,50	$165.463,20
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$81.013.134,79	$14.663.019,74
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$81.013.134,79	$14.977.462,17

OBSERVACIONES:

Ing. PEDRO CONTECHA CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 1482 STD


Aprueba:
Ing. HECTOR RAUL PRIETO TABARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - INTERVENTORIA
MAT PROF. 76202-22598 VLL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 — DIRECCIÓN TERRI: BOYACA — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 — DE: NOVIEMBRE 2021 — SEGUIMIENTO No. 9 — VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 8.029.687.911,00

CONTRATO DE OBRA No :	1628 de 2020	PLAZO INICIAL:	18 MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	29-mar-21
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	RUTA 6207 RUTA 6208 RUTA 6209	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31-jul-22
		FECHA DE SUSPENSION:	N/A
		FECHA DE REANUDACION:	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1871 de 2020	VALOR INICIAL (incluido IVA)(A):	$81.013.134.790,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO REGIOCENTRAL	VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):	$0,00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)	$81.013.134.790,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	ACTA Nº	14	15	16	17
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	Julio de 2022
EXPLANACIONES	($ 4.667.631,98)	(6,54%)	0,31%	%P		3,99%	4,20%	4,65%	4,65%
				$P		$2.848.296,35	$2.992.900,91	$3.313.251,98	$3.313.251,98
	$ 3.313.251,98	4,65%	217.976,95	$E					
				%E					
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 8.876.596,12)	(12,45%)	0,89%	%P		7,53%	8,62%	8,95%	7,91%
				$P		$5.366.923,14	$6.146.706,25	$6.380.076,12	$5.643.413,62
	$ 5.643.413,62	7,91%	632.580,11	$E					
				%E					
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 9.626.572,86)	(13,50%)	11,18%	%P		17,22%	19,22%	24,22%	26,72%
				$P		$12.277.654,79	$13.704.704,14	$17.269.977,50	$19.056.819,20
	$ 19.056.819,20	26,72%	7.974.313,67	$E					
				%E					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 40.929.796,24)	(57,39%)	7,86%	%P		39,02%	44,02%	46,68%	50,60%
				$P		$27.825.677,37	$31.391.551,73	$33.290.272,24	$36.087.112,41
	$ 36.087.112,41	50,60%	5.607.958,45	$E					
				%E					
SEÑALIZACION	($ 696.887,18)	(0,98%)	0,00%	%P		0,36%	0,45%	0,54%	0,98%
				$P		$253.218,98	$320.404,60	$384.590,32	$696.887,18
	$ 696.887,18	0,98%	0,00	$E					
				%E					
OBRAS VARIAS	($ 1.493.246,90)	(2,09%)	0,00%	%P		1,52%	1,72%	1,92%	2,09%
				$P		$1.081.807,32	$1.226.070,61	$1.371.558,44	$1.493.246,90
	$ 149.458,32	0,21%	0,00	$E		$0,00	$0,00		
				%E					
TRANSPORTES	($ 5.026.736,00)	(7,05%)	0,24%	%P		5,44%	5,60%	5,70%	7,05%
				$P		$3.878.276,99	$3.993.407,79	$4.063.407,79	$5.026.736,00
	$ 5.026.736,00	7,05%	171.512,08	$E					
				%E					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 71.317.467,29)	(100,00%)	20,48%						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 71.317.467,29	100,00%	14.604.341,25						



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		11,35%	8,75%	8,83%	7,35%										
	VALOR (Miles de Pesos)		8.091.749,70	6.243.190,39	6.298.888,16	5.243.532,89										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		75,06%	83,82%	92,65%	100,00%										
	VALOR (Miles de Pesos)		53.531.855,84	59.775.046,23	66.073.934,40	71.317.467,29										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%															
	VALOR (Miles de Pesos)															
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%															
	VALOR (Miles de Pesos)															

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$5.698.817,06	$0,00
	$5.698.817,06	$17.053,85
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$140.598,77	$0,00
	$140.598,77	$0,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$563.838,76	$58.678,49
	$563.838,76	$106.848,66
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$557.750,00	$0,00
	$557.750,00	$207.657,73
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$105.972,50	$0,00
	$105.972,50	$39.454,97
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$2.304.690,41	$0,00
	$2.304.690,41	$0,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$324.000,00	$0,00
	$324.000,00	$2.105,73
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$9.695.667,50	$58.678,49
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$9.695.667,50	$165.463,20
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$81.013.134,79	$14.663.019,74
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$81.013.134,79	$14.977.462,17

OBSERVACIONES:

Ing. PEDRO CONTECHA CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 1482 STD

Aprueba:
Ing. HECTOR RAUL PRIETO TABARES
REPRESENTANTE LEGALO APODERADO - INTERVENTORIA
MAT PROF. 76202-22598 VLL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2021 **CONTRATO No.** 1628 de 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S. **SECTOR:** Ruta 6207 Puerto Araujo-Landázuri (PR0+0000 al PR61+1380), Ruta 6208 Landázuri-Barbosa (PR0+0000 al PR70+0674), Ruta 6209 Tunja-Barbosa (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 320GC	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350LCB	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EXCAVADORA SOBRE LLANTAS HYUNDAI R210W9S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETROCARGADOR SOBRE LLANTAS JOHN DEERE 410L	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D6NXL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA VOLVO G940 #28	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA VOLVO G940 #29	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO DYNAPAC CA3500D 31	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO DYNAPAC CA3500D 32	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO CATERPILLAR CB434D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR COMBINADO HAMM HD90K	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RECICLADORA DE PAVIMENTO CATERPILLAR RR250	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RECICLADORA DE PAVIMENTO WIRTGEN WR240	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE KENWORTH T800 (SMB699)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600SBA (SZW154)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600SBA (TZR127)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600SBA (TZR130)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600SBA (TZR131)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600 WOY672 110-65	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL WORKSTAR 7600 WOY674 113-6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL 4300 (SRM494)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA INTERNATIONAL (TZR532)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA INTERNATIONAL (WFT569)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMION DE ESTACAS CHEVROLET NNR (USE760)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre:JOSÉ EFRAÍN SIERRA SOSA
Residente de Interventoría
Matrícula No.:2520282914 CND

Firma
Nombre: YESID DIAZ CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202-78422 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	5

FECHA	30	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: NOVIEMBRE 2021 **CONTRATO DE OBRA No.** 1628-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** Contrato 1628 de 2020, Carretera Transversal del Carare

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S. **SECTOR:** Transversal del Carare

CONTRATO DE INTERVEN 1871 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIAZ CASTAÑEDA YESID	RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
QUIROGA GALEANO JOSE JULIAN	RESIDENTE AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EUGENIO BASTO ERIKA YAJAIRA	RESIDENTE SOCIAL												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ALZATE LEON GUILLERMO	RESIDENTE SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PEÑA FUQUENE SOL MILENA	ADMINISTRADOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CHACON CASTILLO JAIRO ANDRES	TOPOGRAFO INSPECTOR - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VARGAS CRISTANCHO SANDY LORENA	TOPOGRAFO INSPECTOR - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PARDO BARRERA MIGUEL ANGEL	TOPOGRAFO INSPECTOR-TRAMO TUNJA-BARBOSA													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MARIN CRISTIAN	CADENERO TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BAEZ TIRADO JESUS	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AMAYA PAMPLONA HUBER ALFONSO	INSPECTOR DE OBRA - TRAMO TUNJA-BARBOSA									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SUAREZ ROJAS JUAN DE DIOS	OFICIOS VARIOS/PARE-SIGA - TRAMO TUNJA-BARBOSA														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RINCON HERNANDEZ NELSON HUMBERTO	OFICIOS VARIOS/PARE-SIGA - TRAMO TUNJA-BARBOSA														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RUBIO PACHECO CRISTIAN STIVEN	OFICIOS VARIOS/PARE-SIGA - TRAMO TUNJA-BARBOSA												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HURTADO HERNANDEZ JUAN CAMILO	OFICIOS VARIOS/PARE-SIGA - TRAMO TUNJA-BARBOSA								x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre:JOSÉ EFRAÍN SIERRA SOSA
Residente de Interventoría
Matrícula No.:2520282914 CND

Firma
Nombre: YESID DIAZ CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202-78422 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: NOVIEMBRE 2021 **CONTRATO DE OBRA No.** 1628-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** Contrato 1628 de 2020, Carretera Transversal del Carare

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S. **SECTOR:** Carretera Transversal del Carare

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1871 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REYES ACOSTA OSCAR MANUEL	OFICIOS VARIOS/TORNILLERO - TRAMO TUNJA-BARBOSA																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CARRILLO PARADA YORDIN DAYAN	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO															x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RIAÑO TORRES HENRY	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ESPALZA DUARTE RAFAEL	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DIAZ PARDO HENRY EDUARDO	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AGUILAR VELASCO ORLAIN	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ARIZA MORENO ANDERSON	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SANTAMARIA VELASCO REINALDO	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO																									X	X	X	X	X	X	
RIOS FAJARDO JAVIER ANDRES	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO																										X	X	X	X	X	
GONZALEZ URREGO MIGUEL OSWALDO	OPERADOR DE BULLDOZER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AGUILERA RODRIGUEZ RODOLFO ALBERTO	OPERADOR DE MOTONIVELADORA								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SERRANO DIAZ JUAN CARLOS	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MARIN JARAMILLO HENRY OTONIEL	OPERADOR MOTONIVELADORA																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LEAL GARZON REINALDO	OPERADOR DE EXCAVADORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CELIS HERNANDEZ EDWAR DAYAN	OPERADOR DE EXCAVADORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre:JOSÉ EFRAÍN SIERRA SOSA
Residente de Interventoría
Matrícula No.:2520282914 CND

Firma
Nombre: YESID DIAZ CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202-78422 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	5

FECHA	30	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: **NOVIEMBRE 2021** **CONTRATO DE OBRA No.** **1628-2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** Contrato 1628 de 2020, Carretera Transversal del Carare

CONTRATISTA: **INGENIERIA DE VIAS S.A.S.** **SECTOR:** Carretera Transversal del Carare

CONTRATO DE INTERVEN 1871 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GALEANO VARGAS CRISTIAN ANDRES	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
BAREÑO ARIZA DIEGO HERNANDO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VARGAS MERCHAN NELSON ANDRES	OPERADOR RETROCARGADOR							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VARGAS MONTES JAIME ALBERTO	OPERADOR FRESADORA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AVILA HERNANDEZ LUIS HENRY	OPERADOR FRESADORA																											x	x	x	x	
VILLEGAS CANO EDGAR ALEXANDER	OPERADOR DE RECICLADORA																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	
JAIMES VILLAMIZAR ELKIN ORLANDO	OPERADOR DE RECICLADORA														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GALLARDO CARVAJAL JAVIER	CONDUCTOR TRACTOMULA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GUIZA GALEANO EDGAR	CONDUCTOR CARROTANQUE							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
DIAZ ROMER ARNULFO	CONDUCTOR CARROTANQUE																										x	x	x	x	x	
LICH PARDO LUIS EDUARDO	CONDUCTOR VOLQUETA D.T.														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
CASTRILLON VARGAS DUBAN ANDREY	CONDUCTOR VOLQUETA D.T.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
JAIMES RIVERA JEISSON ALFONSO	CONDUCTOR VOLQUETA D.T.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GUIZA GALEANO JUAN CARLOS	CONDUCTOR VOLQUETA SENCILLA							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre:JOSÉ EFRAÍN SIERRA SOSA
Residente de Interventoría
Matrícula No.:2520282914 CND

Firma
Nombre: YESID DIAZ CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202-78422 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	5

FECHA	30	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: NOVIEMBRE 2021 **CONTRATO DE OBRA No.** 1628-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** Contrato 1628 de 2020, Carretera Transversal del Carare

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S. **SECTOR:** Carretera Transversal del Carare

CONTRATO DE INTERVEN 1871 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIAFFI ESCOBAR ZAIDY JOHANA	RESIDENTE DE CALIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ROMERO ARIAS WILLIAM HERNAN	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE TOPOGRAFIA TRAMO TUNJA-BARBOSA										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DIAZ DIAZ CESAR AUGUSTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OBRA																									X	X	X	X	X	X	
TRASLAVIÑA BERNAL REINALDO	OFICIOS VARIOS-AYUDANTE ANCLAJES																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PINZON VARGAS EDWIN HELI	OFICIOS VARIOS-AYUDANTE ANCLAJES																							X	X	X	X	X	X	X	X	
QUIROGA VELASCO CAMPO ANIBAL	OFICIOS VARIOS-AYUDANTE ANCLAJES																							X	X	X	X	X	X	X	X	
VELASCO FONTECHA DANIEL ALFREDO	OFICIOS VARIOS-AYUDANTE ANCLAJES																									X	X	X	X	X	X	
OVALLE CUBIDES JHOAN URIEL	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RINCON RUIZ JEAN CARLOS	OFICIOS VARIOS - AYUDANTE VIA										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BARRETO MACETO CRISTIAN JAVIER	OPERADOR DE FINISHER	><	><	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SUAREZ SUAREZ ADELFIN MANUEL	OP. VIBROCOMPACTADOR	><	><	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
OLARTE LONDOÑO VICTOR MANUEL	INSPECTOR DE OBRA										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CAMACHO MARIN SERAFIN DE JESUS	OFICIOS VARIOS-RASTRILLERO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MURIEL CAMACHO FREDY LEONARDO	OFICIOS VARIOS-RASTRILLERO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PALACIOS LAVERDE VICTOR ALFONSO	OFICIOS VARIOS-RASTRILLERO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre:JOSÉ EFRAÍN SIERRA SOSA
Residente de Interventoría
Matrícula No.:2520282914 CND

Firma
Nombre: YESID DIAZ CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202-78422 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	5

FECHA	30	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: **NOVIEMBRE 2021** **CONTRATO DE OBRA No.** **1628-2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** Contrato 1628 de 2020, Carretera Transversal del Carare

CONTRATISTA: **INGENIERIA DE VIAS S.A.S.** **SECTOR:** Carretera Transversal del Carare

CONTRATO DE INTERVEN 1871 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AVENDAÑO PORTELA EDGAR DAVID	OFICIOS VARIOS - LIGUERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RODRIGUEZ GOMEZ ANDRES	CONDUCTOR VOLQUETA D.T.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MATEUS TELLEZ NOLBERTO	CONDUCTOR VOLQUETA D.T.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GARCIA CASTRO CARLOS MARIO	CONDUCTOR VOLQUETA D.T.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FERNANDEZ JUAN FERNANDO	CONDUCTOR VOLQUETA SENCILLA SRM-494 TRAMO BARBOSA-PTO ARAUJO																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VELASCO FONTECHA DANIEL ALFREDO	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE ANCLAJES TRAMO BARBOSA-PTO ARAUJO																									X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre:JOSÉ EFRAÍN SIERRA SOSA
Residente de Interventoría
Matrícula No.:2520282914 CND

Firma
Nombre: YESID DIAZ CASTAÑEDA
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202-78422 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

30	11	2021
(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 1628/2020

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VÍAS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: Contrato 1628 de 2020 "Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Carretera Transversal del Carare, Tunja-Barbosa-Puerto Araujo, en los Departamentos de Boyacá y Santander, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones". Módulo 2".

SECTOR: Transversal del Carare

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados	Planilla	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
DIAZ CASTAÑEDA YESID	RESIDENTE DE OBRA	NOVIEMBRE	30	13.955.371	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
QUIROGA GALEANO JOSE JULIAN	RESIDENTE AMBIENTAL	NOVIEMBRE	30	13.743.206	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
EUGENIO BASTO ERIKA YAJAIRA	RESIDENTE SOCIAL	NOVIEMBRE	30	37.294.233	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
ALZATE LEON GUILLERMO	RESIDENTE SST	NOVIEMBRE	30	1.105.781.163	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
PEÑA FUQUENE SOL MILENA	ADMINISTRADOR	NOVIEMBRE	30	53.048.005	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
CHACON CASTILLO JAIRO ANDRES	TOPOGRAFO INSPECTOR - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	NOVIEMBRE	30	1.099.204.330	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
VARGAS CRISTANCHO SANDY LORENA	TOPOGRAFO INSPECTOR - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	NOVIEMBRE	30	1.105.611.361	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
PARDO BARRERA MIGUEL ANGEL	TOPOGRAFO INSPECTOR-TRAMO TUNJA-BARBOSA	NOVIEMBRE	30	1.101.752.935	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
MARIN CRISTIAN	CADENERO TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	NOVIEMBRE	30	1.097.994.335	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
BAEZ TIRADO JESUS	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	NOVIEMBRE	30	88.275.105	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
AMAYA PAMPLONA HUBER ALFONSO	INSPECTOR DE OBRA - TRAMO TUNJA-BARBOSA	NOVIEMBRE	30	74.323.559	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
SUAREZ ROJAS JUAN DE DIOS	OFICIOS VARIOS/PARE-SIGA - TRAMO TUNJA-BARBOSA	NOVIEMBRE	30	1.051.955.033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
RINCON HERNANDEZ NELSON HUMBERTO	OFICIOS VARIOS/PARE-SIGA - TRAMO TUNJA-BARBOSA	NOVIEMBRE	30	1.010.193.513	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
RUBIO PACHECO CRISTIAN STIVEN	OFICIOS VARIOS/PARE-SIGA - TRAMO TUNJA-BARBOSA	NOVIEMBRE	30	1.051.954.989	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
HURTADO HERNANDEZ JUAN CAMILO	OFICIOS VARIOS/PARE-SIGA - TRAMO TUNJA-BARBOSA	NOVIEMBRE	30	1.049.643.470	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
REYES ACOSTA OSCAR MANUEL	OFICIOS VARIOS/TORNILLERO - TRAMO TUNJA-BARBOSA	NOVIEMBRE	30	1.055.690.504	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
CARRILLO PARADA YORDIN DAYAN	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	NOVIEMBRE	30	1.099.214.373	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
RIAÑO TORRES HENRY	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	NOVIEMBRE	30	91.363.954	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
ESPALZA DUARTE RAFAEL	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	NOVIEMBRE	30	1.115.911.860	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
DIAZ PARDO HENRY EDUARDO	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	NOVIEMBRE	30	1.097.993.343	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
AGUILAR VELASCO ORLAIN	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	NOVIEMBRE	30	91.363.359	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
ARIZA MORENO ANDERSON	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	NOVIEMBRE	30	1.097.993.925	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
SANTAMARIA VELASCO REINALDO	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	NOVIEMBRE	30	91.363.518	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
RIOS FAJARDO JAVIER ANDRES	OFICIOS VARIOS/AYUDANTE DE VIA - TRAMO BARBOSA-PUERTO ARAUJO	NOVIEMBRE	30	1.099.554.844	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
GONZALEZ URREGO MIGUEL OSWALDO	OPERADOR DE BULLDOZER	NOVIEMBRE	30	80.378.533	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
AGUILERA RODRIGUEZ RODOLFO ALBERTO	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	NOVIEMBRE	30	5.117.523	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
SERRANO DIAZ JUAN CARLOS	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	NOVIEMBRE	30	91.364.034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
MARIN JARAMILLO HENRY OTONIEL	OPERADOR MOTONIVELADORA	NOVIEMBRE	30	79.865.528	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
LEAL GARZON REINALDO	OPERADOR DE EXCAVADORA	NOVIEMBRE	30	6.597.615	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
CELIS HERNANDEZ EDWAR DAYAN	OPERADOR DE EXCAVADORA	NOVIEMBRE	30	91.363.431	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
GALEANO VARGAS CRISTIAN ANDRES	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	NOVIEMBRE	30	1.097.994.441	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna
BAREÑO ARIZA DIEGO HERNANDO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	NOVIEMBRE	30	1.096.484.314	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1041994532	30	1041994532	1041994532	30	1041994532	30	INGENIERIA DE VIAS	Ninguna

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACÁ **PREACTA No.** 9 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** NOVIEMBRE 2021 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 21 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X) **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** x (Indicar con una X)

CONTRATISTA INGENIERIA DE VIAS S.A.S

INTERVENTORIA CONSORCIO REGIOCENTRAL

OBJETO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA – PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 2

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA – PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 2

N° CONTRATO 1628 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JUUO DE 2022

N° CONTRATO 1871 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29 DE MARZO DE 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JULIO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 81.013.134.790,00
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional Final	

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	$ 571.700.000
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Total Provisión Social	$ 571.700.000,00
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	
Vr. Provisión Social por ejecutar	$ 0,00

VALOR DEL CONTRATO	$ 5.939.882.904,00
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional Final	

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° ____ Fecha: CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	%IVA	IVA ($): OBRA	IVA ($): OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	EJECUTADO MES: CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VALOR CON CARGO A: VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
PGS -6.2-19	Social	PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Cuñas Radiales Informativas		X				3.000	Und	$ 10.084,03	$ 10.084,03	19%	$ 1.915,97	$ 40,34	$ 12.000,00	$ 36.000.000,00				$ 0,00			0	$ -	3.000	$ 36.000.000,00	Emisión de pautas por anuncio,en las emisoras locales para convocatorias de reuniones e información de interes social para la comunidad. Cobro a realizarse a través de facturas y certificado	
			Diseño e impresión de Volantes de 14 x 21,5		X				30.000	Und	$ 130,25	$ 130,25	19%	$ 24,75	$ 0,52	$ 155,00	$ 4.650.000,00				$ 0,00			0	$ -	30.000	$ 4.650.000,00	Elaboración de volantes tamaño media carte en papel propalcote a full color con información de interes para la comunidad. Cobro a realizarse mediante factura, lista de entrega de volantes y registro fotográfico.	
			Refrigerios Gestión Social		X				2000	Und	$ 2.521,01	$ 2.521,01	19%	$ 478,99	$ 10,08	$ 3.000,00	$ 6.000.000,00				$ 0,00			0	$ -	2.000	$ 6.000.000,00	Los refrigerios estan distribuidos para reuniones con la comunidad en socializaciones de inicio, avance, finalización y extraordinaria de ser necesario. Se presentaran factura. Listas de asistencia y soporte fotográfico.	
			Afiches		X				100	Und	$ 5.462,18	$ 5.462,18	19%	$ 1.037,82	$ 21,85	$ 6.500,00	$ 650.000,00				$ 0,00			0	$ -	100	$ 650.000,00	Se presentara información y divulgación mediante este medio en lugares públicos. Se presentaran facturas y registro fotografico.	
			Pendones		x				10	Und	$ 50.420,17	$ 50.420,17	19%	$ 9.579,83	$ 201,68	$ 60.000,00	$ 600.000,00				$ 0,00			0	$ -	10	$ 600.000,00	Información de interes para la comunidad. Se presentara facturas y registro fotográfico.	
			Perifoneos Gestión Social		X				50	Horas	$ 33.613,45	$ 33.613,45	19%	$ 6.386,55	$ 134,45	$ 40.000,00	$ 2.000.000,00				$ 0,00			0	$ -	50	$ 2.000.000,00	Los perifineos estan relacionados con la información a la comunidad para reuniones, cierres y aperturas viales. Se presentara factura, certificado y registro fotografico.	
			Cartilla Informativa resumiendo lo ejecutado en el proyecto. Incluye Diseño de cartilla, implementación, digitalización y estilo, ejecución de rediseño, desarrollo visual, corrección de color y estilo, diseño final de 2000 ejemplares. Full color (4*4 tintas) portada en propalcote plastificada mate, cocidas con grapa.			X			2000	Und	$ 10.924,37	$ 10.924,37	19%	$ 2.075,63	$ 43,70	$ 13.000,00	$ 26.000.000,00				$ 0,00			0	$ -	2.000	$ 26.000.000,00	En el marco de la información final del proyecto, se presentara inbrme final, en cartilla en papel propalcote, full color. Cobro a realizarse a través de factura, lista de asistencia y registro fotográfico.	
			Pasacalles			X			15	Und	$ 184.873,95	$ 184.873,95	19%	$ 35.126,05	$ 739,50	$ 220.000,00	$ 3.300.000,00				$ 0,00			0	$ -	15	$ 3.300.000,00	Mecanismo para Información de interes para la comunidad. Cobro a realizarse a traves de factura	
			Juego didactico 3x 3 Banner, alta densidad, impresios						1	Und	$ 420.168,07	$ 420.168,07	19%	$ 79.831,93	$ 1.680,67	$ 500.000,00	$ 500.000,00				$ 0,00			0	$ -	1	$ 500.000,00	Información a estudiantes sobre cultura vial. Listas de asistencia y soporte fotográfico.	
			Talleres de sostenibilidad Kits y tapete didactico (Talleres Cultura vial con población estudiantil AID)		X				500	Und	$ 33.613,45	$ 33.613,45	19%	$ 6.386,55	$ 134,45	$ 40.000,00	$ 20.000.000,00				$ 0,00			0	$ -	500	$ 20.000.000,00	Información a estudiantes sobre cultura vial. Listas de asistencia y soporte fotográfico.	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACÁ **PREACTA No.** 9 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** NOVIEMBRE 2021 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra) **FECHA:** 30 (Día) 11 (Mes) 21 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X) **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** x (Indicar con una X)

CONTRATISTA INGENIERIA DE VIAS S.A.S **INTERVENTORIA** CONSORCIO REGIOCENTRAL

OBJETO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA – PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 2

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA – PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 2

N° CONTRATO 1628 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JUUO DE 2022

N° CONTRATO 1871 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29 DE MARZO DE 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JULIO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 81.013.134.790,00
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional Final	

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	$ 571.700.000
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Total Provisión Social	$ 571.700.000,00
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	
Vr. Provisión Social por ejecutar	$ 0,00

VALOR DEL CONTRATO	$ 5.939.882.904,00
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional Final	

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° ____ Fecha: CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	%IVA	IVA ($): OBRA	IVA ($): OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	EJECUTADO MES: CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VALOR CON CARGO A: VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
PGS-6.5-22	Social	CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Talleres de sostenibilidad con cartilla educativa sobre Cultura vial, incluye diseño de cartilla, implimentación, a un solo color papel bond blanco 75gr portada en propalcote, mate cocidas con grapa.		X				1000	Und	$ 0,00	$ 0,00	19%	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ -				$ 0,00			0	$ -	1.000	$ -	Cartilla elaborada en papel propalcote y papel bond que permita dibujar y realizar trazos con información a estudiantes sobre cultura vial y ambiental. Cobro a realizarse a través de factura. Listas de asistencia y soporte fotográfico.	
			Kit Tematico Taller de Cultura Vial- Colores		X				500	und	$ 33.613,45	$ 33.613,45	19%	$ 6.386,55	$ 134,45	$ 40.000,00	$ 20.000.000,00				$ 0,00			0	$ -	500	$ 20.000.000,00	Entrega de colores, para diligenciamietno taller de cultura vial a instituciones del AID. Cobro a realizarse a través de factura Listas de asistencia y soporte fotográfico.	
			Refrigerios alumnos capacitados en Talleres de cultura Vial y Comité de participación comunitaria		X				500	und	$ 3.361,34	$ 3.361,34	19%	$ 638,66	$ 13,45	$ 4.000,00	$ 2.000.000,00				$ 0,00			0	$ -	500	$ 2.000.000,00	Refrigerios niños participantes en taller de cultura vial a instituciones del AID. Cobro a realizarse a través de factura. Listas de asistencia y soporte fotográfico.	
PGS- 6.7-24	Social	PROYECTOS PRODUCTIVOS	Obras con Participación comunitaria			X			2	Und	$ 126.050.420,17	############	19%	$ 23.949.579,83	$ 504.201,68	$ 150.000.000,00	$ 300.000.000,00				$ 0,00			0	$ -	2	$ 300.000.000,00	Mejoramiento condiciones poblacionales. Cobro a realizarse a través de factura. Listas de asistencia y soporte fotográfico.	
PGS- 6.8-25	Social	PROYECTO DE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS	Prospección arqueológica y Plan de Arqueología Preventiva		X	X			1	GL	$ 126.050.420,17	############	19%	$ 23.949.579,83	$ 504.201,68	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00				$ 0,00			0	$ -	1	$ 150.000.000,00	Cumplimiento requerimientos al Contrato 1628 de 2020. Cobro a realizarse a través de factura en caso de requerirse.	
																			∑ sumatoria	∑ sumatoria	$ 0,00	∑ sumatoria	$ 0,00			$ 0,00		$ 571.700.000,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL:	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL:	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL:	$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: GILBERTO RODRIGUEZ GOMEZ
Director de obra
Contratista: INGENIERIA DE VIAS
Matricula No. 68202-02821 STD

Firma
Nombre: HECTOR RAUL PRIETO TABARES
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula No. : 76202-22598 VLL

Vo. Bo. Firma
Nombre :
profesional Social
Contratista de Obra
Matricula No. :
ERIKA YAJAIRA EUGENIO BASTO
INGENIERIA DE VIAS
3729423-1

Vo. Bo. Firma
Nombre :
Profesional Social
Interventoría
Matricula No. :
SANDRA VIVIANA LOAIZA CAMPIÑO
CONSORCIO REGIOCENTRAL
2565210041

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACÁ **PREACTA No.** 9 **PERIODO:** 1/11/2021 -30/11/2021

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9

FECHA: 5 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (Indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

OBJETO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

N° CONTRATO 1628 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

Vr. Inicial Contrato Obra	81.013.134.790,00
Vr. Adicional No.	
Vr. Adicional No.	
Vr. Adicional No.	
Vr. Total	81.013.134.790,00

Vr. Provisión Ambiental Inicial	$ 2.304.690.409,00
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Total Provisión Ambiental	
Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado	
Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre	
Vr. Provisión Ambiental por ejecutar	

AIU %:	30%
U %:	5%

INTERVENTORIA CONSORCIO REGIOCENTRAL

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2

N° CONTRATO 1871 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

Vr. Inicial Contrato Interventoría	**$5.939.882.904**
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Total	**$5.939.882.904,00**

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A				CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha ____								EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
																			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0		$ 0,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: GILBERTO RODRIGUEZ GOMEZ
Director de obra
Contratista
Matrícula No. : 68202-02821 STD

Firma
Nombre: HECTOR RAUL PRIETO TABARES
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. : 76202-22598VLL

Vo. Bo. Firma
Nombre : JOSE JULIAN QUIROGA GALEANO
Residente Ambiental Contratista de Obra
Matrícula No. : 6823610864 8STD

Vo. Bo. Firma
Nombre : GERMAN ALFONSO NIÑO MORENO
Profesional Ambiental
Interventoría
Matrícula No. : 5423814248 8NTS

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORAL:** BOYACÁ PERIODO - MES: nov-21 FECHA ELABORACION: 05/12/2021

CONTRATO DE OBRA No:	1628 DE 2020	**PLAZO INICIAL:**	18 MESES	**VR. INICIAL (INC IVA):**	81.013.134.790.00
OBJETO:	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.	**FECHA DE INICIACIÓN:**	29/03/2020	**VR. ANTICIPO:**	
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	**FECHA DE REANUDACIÓN:**		**VR. ADICIÓN No:**	
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, RUTAS 6207-6208-6209	**PLAZO ACUMULADO:**		**VR. ADICIÓN No:**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**		**VR. TOTAL ADICIONES:**	
INTERVENTOR:	CONSORCIO REGIOCENTRAL	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/07/2022	**VR. TOTAL ACUM:**	
TIPO DE GESTIÓN:		**VR. DE LA GESTIÓN:**		**VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL**	$ 2.304.690.409,00

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)

CONCEPTO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	CORRECCIÓN DE FICHA CON TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	CORRECCIÓN DE FICHA SIN TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O DIAGNÓSTICO JURÍDICO (MEJORA)	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL			CORRECCIÓN AVALUO CON TRABAJO DE CAMPO	CORRECCIÓN AVALUO SIN TRABAJO DE CAMPO
							CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)	MEJORAS SIN TERRENO		
Valor Unitario											
Cantidad											
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC
Valor Unitario									
Cantidad									
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE
Valor Unitario				
Cantidad				
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	TRÁMITE DE PAGO FINAL
Valor Unitario						
Cantidad						
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
Valor Unitario	
Cantidad	
Valor Total	$ 0,00

SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4	
		VERSIÓN	2	
		PÁGINA	2 DE 2	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORAL:** BOYACÁ PERIODO - MES: nov-21
FECHA ELABORACION: 05/12/2021

CONTRATO DE OBRA No:	1628 DE 2020	**PLAZO INICIAL:**	18 MESES	**VR. INICIAL (INC IVA):**	81.013.134.790.00
OBJETO:	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.	**FECHA DE INICIACIÓN:**	29/03/2020	**VR. ANTICIPO:**	
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	**FECHA DE REANUDACIÓN:**		**VR. ADICIÓN No:**	
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, RUTAS 6207-6208-6209	**PLAZO ACUMULADO:**		**VR. ADICIÓN No:**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**		**VR. TOTAL ADICIONES:**	
INTERVENTOR:	CONSORCIO REGIOCENTRAL	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/07/2022	**VR. TOTAL ACUM:**	
TIPO DE GESTIÓN:		**VR. DE LA GESTIÓN:**		**VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL**	$ 2.304.690.409,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO (SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO
1						
2						
3						
	TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS (A)				$ 0,00	

SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 0,00
OTROS	
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$ 0,00**

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 0,00
IVA PRESENTE PREACTA	$ 0,00
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 0,00**

VR. GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 0,00
OTROS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VR. TOTAL ACUMULADO	**$ 0,00**

SALDO POR EJECUTAR	**$ 0,00**

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Firma
Nombre: PEDRO CONTECHA CARRILLO
Representante Legal o Apoderado Contratista
Matrícula No: 1482 STD

Firma
Nombre: HECTOR RAUL PRIETO TABARES
Director de Interventoría
Matrícula No.: 76202-22598 VLL

Original: Acta de recibo parcial de obra
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.