PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Información del cliente
Nombre del cliente CENTRO DE MEMORIA - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #333231
Fecha/Hora 26/10/2022 às 11:06
Descripción Mantenimiento correctivo cambio de baterías UPS 20KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	TITAN
2) CAPACIDAD:	20KVA
3) SERIE	I123014407
4) MODELO	HT3320KLS
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-N:	117 VAC
20) ENTRADA B-N:	121 VAC
21) ENTRADA C-N:	120 VAC
22) ENTRADA N-T:	

	0V
23) SALIDA A-B:	209 VAC
24) SALIDA B-C:	297 VAC
25) SALIDA C-A:	208 VAC
26) SALIDA A-N:	122 VAC
27) SALIDA B-N:	120 VAC
28) SALIDA C-N:	120 VAC
29) SALIDA N-T:	0 V
30) SALIDA HZ	60Hz
31) ENTRADA A(AMPERIOS):	4.4 A
32) ENTRADA B(AMPERIOS):	6.4 A
33) ENTRADA C(AMPERIOS):	5.1 A
34) SALIDA A(AMPERIOS):	4.4 A
35) SALIDA B(AMPERIOS):	6.9 A
36) SALIDA C(AMPERIOS):	3.0 A
37) AMPERIOS N:	0
38) AMPERIOS T:	0
39) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento correctivo cambiando el banco de baterías externas marca FULLIBATTERY 12V 18Ah. La UPS asume de forma satisfactoria la carga hacia el banco de baterías. La UPS queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
40) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V 18Ah
41) NUMERO DE BATERIAS:	20 unidades

42) REGISTRO FOTOGRAFICO:












































































43) FIRMA DEL SUPERVISOR:	Firmado por: Ana Mercedes Rico Pinto, Documento: 51863954

44) FIRMA DEL TECNICO	 Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941