PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Informacion del cliente
Nombre del cliente CADE KENNEDY -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #334718
Fecha/Hora 27/10/2022 às 13:02
Descripción Mantenimiento correctivo - Cambio de baterías UPS 15KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	EATON
2) CAPACIDAD:	15KVA
3) SERIE	BF481FBB03
4) MODELO	9155 15
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	211 VAC
20) ENTRADA B-C:	N/A
21) ENTRADA C-A:	N/A
22) ENTRADA A-N:	121 VAC
23) ENTRADA B-N:	123 VAC

24) ENTRADA C-N:	N/A
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	208 VAC
27) SALIDA B-C:	N/A
28) SALIDA C-A:	N/A
29) SALIDA A-N:	120 VAC
30) SALIDA B-N:	119 VAC
31) SALIDA C-N:	N/A
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60 Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	5.9A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	6.5A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	N/A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	7.2 A
38) SALIDA B(AMPERIOS):	7.1 A
39) SALIDA C(AMPERIOS):	N/A
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento correctivo desinstalando baterías antiguas e instalado baterías nuevas cambiando el banco de baterías internas marca FULLIBATTERY 12V 9Ah. La UPS asume de forma satisfactoria la carga hacia el banco de baterías. La UPS queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V 9Ah
44) NUMERO DE BATERIAS:	32 unidades
45) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	El cambio del banco de baterías es realizado de forma satisfactoria.a
46) REGISTRO FOTOGRAFICO:	








Voltaje de salida L-L V
207


Corriente de salida A
7.1 0.0


Freq. de salida Hz
60.0


Voltaje de batería V
210



Volt. de entrada L-N V
121 124


Volt. de entrada L-L V
214


Corr. de entrada A
5.3 5.6

































47) FIRMA DEL SUPERVISOR:



Firmado por: Edinson Alexander Solano, Documento: 1030577066

48) FIRMA DEL TECNICO	 **Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**