PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informacion del cliente
Nombre del cliente CADE YOMASA -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.


Tarea #335570
Fecha/Hora 28/10/2022 às 13:34
Descripcion Mantenimiento correctivo cambio de baterías UPS 15KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	EATON
2) CAPACIDAD:	15KVA
3) SERIE	BF401FBB05-1
4) MODELO	9155 15
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	212 VAC
20) ENTRADA B-C:	N/A
21) ENTRADA C-A:	N/A
22) ENTRADA A-N:	121 VAC
23) ENTRADA B-N:	122 VAC


24) ENTRADA C-N:	N/A
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	209VAC
27) SALIDA B-C:	N/A
28) SALIDA C-A:	N/A
29) SALIDA A-N:	122VAC
30) SALIDA B-N:	119 VAC
31) SALIDA C-N:	N/A
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	5.5A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	5.8 A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	N/A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	8.8A
38) SALIDA B(AMPERIOS):	5.8 A
39) SALIDA C(AMPERIOS):	N/A
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento correctivo cambiando el banco de baterías internas marca FULLIBATTERY 12V 9Ah. La UPS asume de forma satisfactoria la carga hacia el banco de baterías. Baterías en flotación. La UPS queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V9Ah
44) NUMERO DE BATERIAS:	32 unidades
45) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Se realiza de forma satisfactoria el cambio de 32 unidades de baterías FL 12V 9Ah.

46) REGISTRO FOTOGRAFICO:





























































Voltaje de bateria
204


Corr. de bateria A
4.0




Corriente de salida A
5.2 5.9











47) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Hector Evans Rodriguez Pinzon, Documento: 80061657**
48) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**