PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial:901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Información del cliente	**Tarea #344591**
Nombre del cliente CE BOSA - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	

Fecha/Hora
10/11/2022 às 10:28

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA

1) MARCA:	TITAN
2) CAPACIDAD:	6 KVA
3) SERIE	131108-18050008
4) MODELO	TITAN 6K
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	215VAC
20) ENTRADA B-C:	N/A
21) ENTRADA C-A:	N/A
22) ENTRADA A-N:	123VAC
23) ENTRADA B-N:	122VAC
24) ENTRADA C-N:	N/A

25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	208VAC
27) SALIDA B-C:	208VAC
28) SALIDA C-A:	208VAC
29) SALIDA A-N:	120VAC
30) SALIDA B-N:	120VAC
31) SALIDA C-N:	120VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	4.5A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	4.3A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	N/A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	11%
38) SALIDA B(AMPERIOS):	11%
39) SALIDA C(AMPERIOS):	11%
40) AMPERIOS N:	0A
41) AMPERIOS T:	0A
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento correctivo desinstalando baterías antiguas e instalado baterías nuevas cambiando el banco de baterías internas marca FULLIBATTERY 12V 9Ah. La UPS asume de forma satisfactoria la carga hacia el banco de baterías. La UPS queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V9Ah
44) NUMERO DE BATERIAS:	20 unidades


45) REGISTRO FOTOGRAFICO:










TITAN


MODELO.: TITAN 6K
ENTRADA: 240VAC; 25A
60HZ/BIFASICA
SALIDA: 6000VA/6400W
120X2/240 VAC/60HZ
22.6A XFASE/BIFASICA
CIDET
RETIE
AUTION:


































Input
209 V
60Hz
Output
104 V
60Hz







46) FIRMA DEL SUPERVISOR:	 **Firmado por: Duvier Alfonso, Documento: 1121199813**
47) FIRMA DEL TECNICO	 **Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**