PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Informacion del cliente
Nombre del cliente CADE KENNEDY -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #334718	
Fecha/Hora 27/10/2022 às 13:02	
Descripción Mantenimiento Preventivo UPS 15KVA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	EATON
2) CAPACIDAD:	15KAV
3) SERIE	BF481FBB03
4) MODELO	9155 15
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	212VAC
20) ENTRADA B-C:	N/A
21) ENTRADA C-A:	N/A
22) ENTRADA A-N:	121VAC
23) ENTRADA B-N:	124VAC

24) ENTRADA C-N:	N/A
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	208VAC
27) SALIDA B-C:	N/A
28) SALIDA C-A:	N/A
29) SALIDA A-N:	120 VAC
30) SALIDA B-N:	119 VAC
31) SALIDA C-N:	N/A
32) SALIDA N-T:	0
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	5.1 A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	5.1A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	N/A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	7.3 A
38) SALIDA B(AMPERIOS):	6.1 A
39) SALIDA C(AMPERIOS):	N/A
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Eaton 9155 de 15 KVA limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. Se verifica su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas con baterías nuevas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V 9Ah
44) NUMERO DE BATERIAS:	32 unidades
45) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Se recomienda revisar el respaldo de cargas térmicas. El aire acondicionado presenta fuga en su desagüe.
46) REGISTRO FOTOGRAFICO:	








Voltaje de salida L-L V
207


Corriente de salida A
7.1 0.0


Freq. de salida Hz
60.0


Voltaje de bateria V
210


Volt. de entrada L-N V
121 124


Volt. de entrada L-L V
214


Corr. de entrada A
5.3 5.6









47) FIRMA DEL SUPERVISOR:	 **Firmado por: Edinson Alexander Solano, Documento: 1030577066**
48) FIRMA DEL TECNICO	 **Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**