PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Información del cliente
Nombre del cliente CADE PLAZA DE LAS AMERICAS- Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #334126
Fecha/Hora 27/10/2022 às 09:39
Descripción Mantenimiento preventivo UPS 15KVA Segunda rutina

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	POWERWERE
2) CAPACIDAD:	3 KVA
3) SERIE	05147360-5501
4) MODELO	PW9120 3000
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	MALO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	N/A
20) ENTRADA B-C:	N/A
21) ENTRADA C-A:	N/A
22) ENTRADA A-N:	120VAC
23) ENTRADA B-N:	N/A

24) ENTRADA C-N:	N/A
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	N/A
27) SALIDA B-C:	N/A
28) SALIDA C-A:	N/A
29) SALIDA A-N:	120VAC
30) SALIDA B-N:	N/A
31) SALIDA C-N:	N/A
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	-
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	-
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	-
37) SALIDA A(AMPERIOS):	-
38) SALIDA B(AMPERIOS):	-
39) SALIDA C(AMPERIOS):	-
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups powerwere 9120 de 3 KVA limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. Se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. Se evidencia que las baterías son del año 2016 y se encuentran inflada, sulfaltadas y con un voltaje de 0 voltios. La ups queda en modo bypass alimentando y las cargas que le corresponda. Todo el rack de comunicación se encuentra energízando con tensión comercial no regulada.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V 7.5Ah
44) NUMERO DE BATERIAS:	8 unidades
45) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Debe ser sustituidas las baterías internas para poder normalizar la UPS.

46) REGISTRO FOTOGRAFICO:





















































47) FIRMA DEL SUPERVISOR:	Firmado por: Reina Isabel Diaz Castro, Documento: 51771764
48) FIRMA DEL TECNICO	Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941