PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Información del cliente
Nombre del cliente CADE SANTA LUCIA - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #340127
Fecha/Hora 04/11/2022 às 07:54
Descripcion Mantenimiento preventivo Segunda rutina UPS 20KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	POWEST
2) CAPACIDAD:	20KVA
3) SERIE	110027860913829500010
4) MODELO	Powest EA9920
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	210VAC
20) ENTRADA B-C:	210VAC
21) ENTRADA C-A:	210VAC

22) ENTRADA A-N:	121VAC
23) ENTRADA B-N:	119VAC
24) ENTRADA C-N:	119VAC
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	208VAC
27) SALIDA B-C:	208VAC
28) SALIDA C-A:	208VAC
29) SALIDA A-N:	120VAC
30) SALIDA B-N:	120VAC
31) SALIDA C-N:	120VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	5.8A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	5.0A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	5.1A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	5.4A
38) SALIDA B(AMPERIOS):	6.5A
39) SALIDA C(AMPERIOS):	0A
40) AMPERIOS N:	0A
41) AMPERIOS T:	0A
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Powest de 20 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. la ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V9Ah
44) NUMERO DE BATERIAS:	60 unidades. Fecha de instalación: Junio de 2019

45) REGISTRO FOTOGRAFICO:




POWEST









POWEST
Parallel 2
Parallel 1
REPO

















POWEST





















46) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Edinson Alexander Solano, Documento: 1030577066**
47) FIRMA DEL TECNICO	



Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941