PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial:901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Información del cliente
Nombre del cliente CADE SERVITÁ- Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #329578
Fecha/Hora 21/10/2022 às 08:30
Descripción Mantenimiento segunda fase UPS 20KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	TRIPPLITE
2) CAPACIDAD:	20KVA
3) SERIE	20936
4) MODELO	SU20K3/3
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-N:	113 VAC
20) ENTRADA B-N:	118 VAC
21) ENTRADA C-N:	117 VAC

22) ENTRADA N-T:	0V
23) SALIDA A-B:	208VAC
24) SALIDA B-C:	208VAC
25) SALIDA C-A:	208VAC
26) SALIDA A-N:	120VAC
27) SALIDA B-N:	120VAC
28) SALIDA C-N:	120VAC
29) SALIDA N-T:	0V
30) SALIDA HZ	60Hz
31) SALIDA A(AMPERIOS):	18%
32) SALIDA B(AMPERIOS):	2%
33) SALIDA C(AMPERIOS):	4%
34) AMPERIOS N:	0
35) AMPERIOS T:	0
36) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups tripp lite de 20 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. la ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
37) REFERENCIA DE BATERIAS:	12V7.5Ah
38) NUMERO DE BATERIAS:	20

39) REGISTRO FOTOGRAFICO:



















40) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Ericka Del Pilar Moreno Escobar, Documento: 1071168673**
41) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**