PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar


Informacion del cliente
Nombre del cliente CADE YOMASA - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #335570
Fecha/Hora 28/10/2022 às 13:34
Descripcion Mantenimiento preventivo UPS 15KVA


MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	EATON
2) CAPACIDAD:	15KVA
3) SERIE	BF401FBB05-1
4) MODELO	9155 15
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	212 VAC
20) ENTRADA B-C:	N/A
21) ENTRADA C-A:	N/A
22) ENTRADA A-N:	121 VAC
23) ENTRADA B-N:	122 VAC

24) ENTRADA C-N:	N/A
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	209VAC
27) SALIDA B-C:	N/A
28) SALIDA C-A:	N/A
29) SALIDA A-N:	122VAC
30) SALIDA B-N:	119 VAC
31) SALIDA C-N:	N/A
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	5.5A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	5.8 A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	N/A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	8.8A
38) SALIDA B(AMPERIOS):	5.8 A
39) SALIDA C(AMPERIOS):	N/A
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la UPS EATON POWERWERE 9166 de 15kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando las cargas activas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V9Ah
45) REGISTRO FOTOGRAFICO:	



































46)FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Hector Evans Rodriguez Pinzon, Documento: 80061657**
47) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**