PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION
REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Información del cliente
Nombre del cliente CENTRO DE MEMORIA -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #333660
Fecha/Hora 26/10/2022 às 15:33
Descripción Mantenimiento Preventivo Segunda rutina UPS 3KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	TITAN
2) CAPACIDAD:	3 KVA
3) SERIE	120807-39320051
4) MODELO	TITAN 3K
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	REGULAR
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	N/A
20) ENTRADA B-C:	N/A
21) ENTRADA C-A:	N/A
22) ENTRADA A-N:	117 VAC
23) ENTRADA B-N:	N/A

24) ENTRADA C-N:	N/A
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	N/A
27) SALIDA B-C:	N/A
28) SALIDA C-A:	N/A
29) SALIDA A-N:	117 VAC
30) SALIDA B-N:	N/A
31) SALIDA C-N:	N/A
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Titan de 3 KVA limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. Se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía evidenciando que el inversor presenta falla. La UPS queda en modo BYPASS alimentando las cargas activas sin presencia de alarmas.
35) REFERENCIA DE BATERIAS:	12V 9Ah
36) NUMERO DE BATERIAS:	6 unidades
37) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	La UPS debe ser intervenido para aplicar el correspondiente correctivo en la etapa inversora.

38) REGISTRO FOTOGRAFICO:




















39) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Ana Mercedes Rico Pinto, Documento: 51863954**
40) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**