PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

MANZANA LIEVANO - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. **Tarea348925**

Información de las actividades

Fecha 15/11/2022 as 19:00	**Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA**
MARCA:	EATON
CAPACIDAD:	12KVA
SERIE	Be075P0003
MODELO	BladeUPS12
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	220VAC
ENTRADA B-C:	220VAC
ENTRADA C-A:	220VAC
ENTRADA A-N:	127VAC
ENTRADA B-N:	127VAC
ENTRADA C-N:	128VAC
ENTRADA N-T:	0V
SALIDA A-B:	220VAC
SALIDA B-C:	220VAC
SALIDA C-A:	220VAC
SALIDA A-N:	127VAC
SALIDA B-N:	127VAC
SALIDA C-N:	127VAC
SALIDA N-T:	0V
SALIDA HZ	60Hz
ENTRADA A(AMPERIOS):	3.0A
ENTRADA B(AMPERIOS):	3.1A
ENTRADA C(AMPERIOS):	3.0A
SALIDA A(AMPERIOS):	6.1A
SALIDA B(AMPERIOS):	5.0A

SALIDA C(AMPERIOS):	0A
AMPERIOS N:	0
AMPERIOS T:	0
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la UPS EATON BLADE de 12 KVA limpiando sus tapas externas sin realizar apagado. se verifica su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía haciendo toma de mediciones. Se evidencia que el paralelo de las UPSs funcionan correctamente. La ups queda en modo ON LINE alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas
REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V5Ah
NUMERO DE BATERIAS:	40*2
REGISTRO FOTOGRAFICO:	





















MEDIDAS DE
SISTEMA PARALELO
ESC


Voltaje de salida V
127 127 127
ESC


Voltaje de salida V
219 220 219
ESC


Corriente de salida A
0.0 0.0 0.0
ESC


Freq. de salida Hz
60.0
ESC


Potencia de salida kW
0.0 0.4 0.0
ESC


Potencia de salida kVA
0.5 0.4 0.4
ESC


Potencia de salida pf
0.51
ESC


Voltaje de batería V
275
ESC


Corr. de batería A
0.0
ESC


Capacidad de bat. min
68
ESC



Voltaje de entrada V
127 126 128
ESC













FIRMA DEL SUPERVISOR:

Firmado por: Alexander Leon, Documento: 79578165

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941