PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION
REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar


Información del cliente
MANZANA LIEVANO - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #337495
Fecha/Hora 31/10/2022 às 15:38
Descripcion Mantenimiento preventivo segunda rutina UPS1 30 KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	EATON
2) CAPACIDAD:	30KVA
3) SERIE	BE214KXX12-1
4) MODELO	9355
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	218VAC
20) ENTRADA B-C:	217 VAC
21) ENTRADA C-A:	219VAC
22) ENTRADA A-N:	125VAC

23) ENTRADA B-N:	124VAC
24) ENTRADA C-N:	126VAC
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	211VAC
27) SALIDA B-C:	211VAC
28) SALIDA C-A:	211VAC
29) SALIDA A-N:	122VAC
30) SALIDA B-N:	122VAC
31) SALIDA C-N:	122VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	14.4A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	12.9A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	12.9A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	0A
38) SALIDA B(AMPERIOS):	0A
39) SALIDA C(AMPERIOS):	0A
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la UPS-1 Eaton 9355 de 30 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. Se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V9Ah
44) NUMERO DE BATERIAS:	108 unidades de baterías.

45) REGISTRO FOTOGRAFICO:












Volt. de entrada L-N U
126 124 126


Volt. de entrada L-L U
218 218 219


Corr. de entrada A
14.4 13.0 12.9


Voltaje de salida L-N U
122 122 122


Voltaje de salida L-L U
211 211 211


Corriente de salida A
0.0 0.0 0.0


Frecs. de salida Hz
60.0


Voltaje de batería U
235








ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA GENERAL
55823
TP
2022







46) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802**
47) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**