PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION
REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informacion del cliente
Nombre del cliente PATIO BONITO -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #337005
Fecha/Hora 31/10/2022 às 10:03
Descripcion Mantenimiento preventivo Segunda Rutina UPS 10KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	NEW LINE POWER BACK
2) CAPACIDAD:	10KVA
3) SERIE	3483
4) MODELO	Power Back - ON LINE
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	204VAC
20) ENTRADA B-C:	204VAC
21) ENTRADA C-A:	203VAC

22) ENTRADA A-N:	118VAC
23) ENTRADA B-N:	117VAC
24) ENTRADA C-N:	115VAC
25) ENTRADA N-T:	0
26) SALIDA A-B:	202 VAC
27) SALIDA B-C:	N/A
28) SALIDA C-A:	N/A
29) SALIDA A-N:	118 VAC
30) SALIDA B-N:	118 VAC
31) SALIDA C-N:	N/A
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	3.6A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	4.1
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	2.7A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	3A
38) SALIDA B(AMPERIOS):	3A
39) SALIDA C(AMPERIOS):	0
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups New Line Power Back de 10 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V18AH
44) NUMERO DE BATERIAS:	16 unidades

45) REGISTRO FOTOGRAFICO:


























46) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Yudy Andrea Gamba Herrera, Documento: 52465121**
47) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**