PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

# ENTREGA A SATISFACCION

## REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

**Teléfono:** 3166270378
**Número de identificación empresarial**: 901.210.128
**Email:** prosermansas18@gmail.com
**Dirección:** Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

| **Informacion del cliente** | **Tarea #347041** |
|---|---|
| **SCADE 20 DE JULIO** -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | |

Fecha 14/11/2022 a las 8:00

| **MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA** | |
|---|---|
| **1) MARCA:** | Gamatronic |
| **2) CAPACIDAD:** | 30KVA |
| **3) SERIE** | 101300336.SP |
| **4) MODELO** | uPS |
| **5) REALIZADO POR:** | Hector Ricardo Rodriguez |
| **6) TIPO DE MANTENIMIENTO** | CORRECTIVO |
| **7) INSTALACIONES ELECTRICAS** | BUENO |
| **8) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):** | BUENO |
| **9) TABLEROS ELECTRICOS:** | BUENO |
| **10) TRABAJOS REALIZADOS:** | Se realiza mantenimiento correctivo desinstalando baterías antiguas e instalado baterías nuevas marca FULLIBATTERY 12V 55Ah. |
| **11) REFERENCIA DE BATERIAS:** | FL 12V 55Ah |
| **12) NUMERO DE BATERIAS:** | 16 unidades |
| **13) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES** | Debe ser verificada e intervenida la etapa de control de la UPS. Se realizan pruebas operacionales y se verifica que el rectificador. |

**14) REGISTRO FOTOGRAFICO:**





































| | |
|---|---|
| **15) FIRMA DEL SUPERVISOR:** | **Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802** |
| **16) FIRMA DEL TECNICO** | **Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941** |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA**

| | |
|---|---|
| **1) MARCA:** | Gamatronic |
| **2) CAPACIDAD:** | 30KVA |
| **3) SERIE** | 101300336.SP |
| **4) MODELO** | uPS |
| **5) REALIZADO POR:** | Hector Ricardo Rodriguez |
| **6) TIPO DE MANTENIMIENTO** | PREVENTIVO |
| **7) TRABAJOS REALIZADOS:** | Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Gamatronic de 30 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. |
| **8) REFERENCIA DE BATERIAS:** | 12V55Ah |
| **9) NUMERO DE BATERIAS:** | 16 unidades |
| **10) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES** | Se realiza pruebas operacionales evidenciando que la etapa rectificadora se encuentra operando de forma correcta. El control hacia el panel de comando y señalización no responde. El inversor no es energízando por falta de control. Se debe intervenir circuito interno para así normalizar el sistema de respaldo de energía. |

**11) REGISTRO FOTOGRAFICO:**



































| | |
|---|---|
| **12) FIRMA DEL SUPERVISOR:** | **Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802** |
| **13) FIRMA DEL TECNICO** | **Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941** |