PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informaciones del cliente	**Tarea #349098**
Nombre del cliente SCADE SUBA- Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	

Fecha 16/11/2022 às 08:00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	GAMATRONIC
2) CAPACIDAD:	40KVA
3) SERIE	0402-472147
4) MODELO	UPS 40KVA3/3
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	210VAC
20) ENTRADA B-C:	210VAC
21) ENTRADA C-A:	211VAC
22) ENTRADA A-N:	123VAC
23) ENTRADA B-N:	121VAC
24) ENTRADA C-N:	124VAC
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	208VAC

27) SALIDA B-C:	208VAC
28) SALIDA C-A:	208VAC
29) SALIDA A-N:	122VAC
30) SALIDA B-N:	121VAC
31) SALIDA C-N:	121VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	-
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	-
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	-
37) SALIDA A(AMPERIOS):	33A
38) SALIDA B(AMPERIOS):	8A
39) SALIDA C(AMPERIOS):	25A
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la UPS Gamatronic de 40KVA limpiando sus tapas externas sin realizar apagago. Se verifica su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía haciendo toma de mediciones y parámetros. Se realiza test de baterías evidenciando una optima respuesta del banco de baterías. La UPS queda en modo ON LINE alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V40Ah
44) NUMERO DE BATERIAS:	32 unidades

45) REGISTRO FOTOGRAFICO:











CHARGER
ST.SW
OUTPUT


SERIES


SERIES


SERIES


SERIES


SERIES


SERIES


SERIES


SERIES


SERIES






SERIES




SERIES













46) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Sergio Esteban Valcarcel Usaquen, Documento: 1015435679**
47) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**