	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/04/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 988 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de marzo de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1013 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	424421	C-2401-0600-72-0-2401008-02	54	Nacion	988 de 2021	$ 2,203,692,612.00	$ -
2021	424421	C-2401-0600-72-0-2401023-02	54	Nacion	988 de 2021	$ 245,789,596.00	$ -
2021	1055421	C-2401-0600-72-0-2401008-02	54	Nacion	988 de 2021	$ 5,839,076,356.00	$ -
2021	1071921	C-2401-0600-72-0-2401008-02	54	Nacion	989 de 2021	$ 16,201,586,243.00	$ -
2022	136222	C-2401-0600-72-0-2401008-02	13	Nacion	988 de 2021	$ 9,061,457,765.22	$ 8,270,536,989.22
2022	136222	C-2401-0600-72-0-2401023-02	13	Nacion	988 de 2021	$ 157,631,454.78	
			TOTAL			**$ 33,709,234,027**	**$ -**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 384,174,563,414.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	julio 2021	$ 104,318,800.00	$ 762,330.00	$ 105,081,130.00				424421 (24/05/2021)	$ 2,098,611,482.00	$ 362,028,819,685.00	90869 (30/09/2021)	X		PAGADO
2	OBRA	agosto 2021	$ 386,438,357.00	$ 2,823,973.00	$ 389,262,330.00				424421 (24/05/2021)	$ 1,709,349,152.00	$ 361,639,557,355.00	100299 (26/10/2021)	X		PAGADO
3	OBRA	septiembre 2021	$ 401,826,037.00	$ 2,936,421.00	$ 404,762,458.00				424421 (24/05/2021)	$ 1,304,586,694.00	$ 361,234,794,897.00	111922 (24/11/2021)	X		PAGADO
1	AJUSTE	julio 2021	$ 907,870.00	$ 6,634.00	$ 914,504.00				424421 (24/05/2021)	$ 1,303,672,190.00	$ 361,233,880,393.00	111911 (21/11/2021)	X		PAGADO
2	AJUSTE	agosto 2021	$ 3,353,636.00	$ 24,507.00	$ 3,378,143.00				424421 (24/05/2021)	$ 1,300,294,047.00	$ 361,230,502,250.00	125713 (23/12/2021)	X		PAGADO
3	AJUSTE	septiembre 2021	$ 7,792,715.00	$ 56,947.00	$ 7,849,662.00				424421 (24/05/2021)	$ 1,292,444,385.00	$ 361,222,652,588.00	125690 (23/12/2021)	X		PAGADO
4	OBRA	octubre 2021	$ 1,311,051,125.00	$ 9,580,758.00	$ 1,292,444,385.00				424421 (24/05/2021)	$ -	$ 359,930,208,203.00	121190 (15/12/2021)	X		PAGADO
					$ 28,187,498.00				424421 (24/05/2021)	$ 217,602,098.00	$ 359,902,020,705.00	-			
5	OBRA	noviembre 2021	$ 184,728,592.00	$ 1,349,940.00	$ 186,078,532.00				424421 (24/05/2021)	$ 31,523,566.00	$ 359,715,942,173.00	121179 (15/12/2021)	X		PAGADO
4	AJUSTE	octubre 2021	$ 24,246,162.00	$ 177,183.00	$ 24,423,345.00				424421 (24/05/2021)		$ 359,691,518,828.00	125699 (23/12/2021)	X		PAGADO
5	AJUSTE	noviembre 2021	$ 3,418,424.00	$ 24,981.00	$ 3,443,405.00				424421 (24/05/2021)	$ 3,656,816.00	$ 359,688,075,423.00	125784 (23/12/2021)	X		PAGADO
6	OBRA	diciembre 2021	$ 2,149,120,516.00	$ 15,705,111.00	$ 3,656,816.00				424421 (24/05/2021)	$ -	$ 359,684,418,607.00	126761 (28/12/2021)	X		PAGADO
					$ 2,161,168,811.00				1055421 (22/12/2021)	$ 3,677,907,545.00	$ 357,523,249,796.00	126761 (28/12/2021)	X		PAGADO
6	AJUSTE	diciembre 2021	$ 39,651,274.00	$ 289,759.00	$ 39,941,033.00				1055421 (22/12/2021)	$ 3,637,966,512.00	$ 379,523,971,362.00	126774 (28/12/2021)	X		PAGADO
7	OBRA	enero 2022	$ 613,379,000.00	$ 4,482,385.00	$ 617,861,385.00				136222 (28/01/2022)	$ 8,443,596,380.22	$ 378,906,109,977.00	304018(28/03/2022)		X	PAGADO
8	OBRA	febrero 2022	$ 181,296,605.00	$ 1,324,860.00	$ 182,621,465.00	$ 9,562,074.00	$ 173,059,391.00	$ 19,829,990,681.00	136222 (28/01/2022)	$ 8,270,536,989.22	$ 378,723,488,512.00			X	EN TRAMITE
9	OBRA	marzo 2022	$ 241,400,894.00	$ 2,117,226.00	$ 243,518,120.00	$ 12,750,627.00	$ 230,767,493.00	$ 19,817,240,054.00	136222 (28/01/2022)	$ 8,039,769,496.22	$ 378,479,970,392.00			X	EN TRAMITE
TOTALES			**$ 5,652,930,007.00**	**$ 41,663,015.00**	**$ 5,694,593,022.00**	**$ 22,312,701.00**	**$ 230,767,493.00**	**$ 19,817,240,054.00**		**$ 8,039,769,496.22**	**$ 378,479,970,392.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 5,571,626,935.00	$ 40,715,736.00	**$ 5,612,342,671.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			**$ -**
AJUSTES	$ 79,370,081.00	$ 580,011.00	**$ 79,950,092.00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS			**$ -**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			**$ -**
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 1,932,991.00	$ 367,268.00	**$ 2,300,259.00**
VALOR TOTAL	**$ 5,652,930,007.00**	**$ 41,663,015.00**	**$ 5,694,593,022.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
ROCIO DEL PILAR CIRO BASTO
Directora de Obra
Matrícula No.: 25202-122652CND
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

Firma
CARLOS ARTURO LOPEZ DIAZ
Director de Interventoria
Matrícula No.: 25202-18377CND
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.