	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/09/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 988 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de agosto de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1013 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	424421	C-2401-0600-72-0-2401008-02	54	Nacion	988 de 2021	$ 2,203,692,612.00	$ -
2021	424421	C-2401-0600-72-0-2401023-02	54	Nacion	988 de 2021	$ 245,789,596.00	$ -
2021	1055421	C-2401-0600-72-0-2401008-02	54	Nacion	988 de 2021	$ 5,839,076,356.00	$ -
2021	1071921	C-2401-0600-72-0-2401008-02	54	Nacion	989 de 2021	$ 16,201,586,243.00	$ -
2022	136222	C-2401-0600-72-0-2401008-02	13	Nacion	988 de 2021	$ 9,061,457,765.22	$ 5,324,627,679.22
2022	136222	C-2401-0600-72-0-2401023-02	13	Nacion	988 de 2021	$ 157,631,454.78	$ 157,631,454.78
TOTAL						**$ 33,709,234,027**	**$ 5,482,259,134.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 384,174,563,414.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	julio 2021	$ 104,318,800.00	$ 762,330.00	$ 105,081,130.00		$ 105,081,130		424421 (24/05/2021)	$ 2,098,611,482.00	$ 362,028,819,685.00	90869 (30/09/2021)	X		PAGADO
2	OBRA	agosto 2021	$ 386,438,357.00	$ 2,823,973.00	$ 389,262,330.00		$ 389,262,330		424421 (24/05/2021)	$ 1,709,349,152.00	$ 361,639,557,355.00	100299 (26/10/2021)	X		PAGADO
3	OBRA	septiembre 2021	$ 401,826,037.00	$ 2,936,421.00	$ 404,762,458.00		$ 404,762,458		424421 (24/05/2021)	$ 1,304,586,694.00	$ 361,234,794,897.00	111922 (24/11/2021)	X		PAGADO
1	AJUSTE	julio 2021	$ 907,870.00	$ 6,634.00	$ 914,504.00		$ 914,504		424421 (24/05/2021)	$ 1,303,672,190.00	$ 361,233,880,393.00	111911 (21/11/2021)	X		PAGADO
2	AJUSTE	agosto 2021	$ 3,353,636.00	$ 24,507.00	$ 3,378,143.00		$ 3,378,143		424421 (24/05/2021)	$ 1,300,294,047.00	$ 361,230,502,250.00	125713 (23/12/2021)	X		PAGADO
3	AJUSTE	septiembre 2021	$ 7,792,715.00	$ 56,947.00	$ 7,849,662.00		$ 7,849,662		424421 (24/05/2021)	$ 1,292,444,385.00	$ 361,222,652,588.00	125690 (23/12/2021)	X		PAGADO
4	OBRA	octubre 2021	$ 1,311,051,125.00	$ 9,580,758.00	$ 1,292,444,385.00		$ 1,292,444,385		424421 (24/05/2021)	$ -	$ 359,930,208,203.00	121190 (15/12/2021)	X		PAGADO
					$ 28,187,498.00		$ 28,187,498		424421 (24/05/2021)	$ 217,602,098.00	$ 359,902,020,705.00	-			
5	OBRA	noviembre 2021	$ 184,728,592.00	$ 1,349,940.00	$ 186,078,532.00		$ 186,078,532		424421 (24/05/2021)	$ 31,523,566.00	$ 359,715,942,173.00	121179 (15/12/2021)	X		PAGADO
4	AJUSTE	octubre 2021	$ 24,246,162.00	$ 177,183.00	$ 24,423,345.00		$ 24,423,345		424421 (24/05/2021)		$ 359,691,518,828.00	125699 (23/12/2021)	X		PAGADO
5	AJUSTE	noviembre 2021	$ 3,418,424.00	$ 24,981.00	$ 3,443,405.00		$ 3,443,405		424421 (24/05/2021)	$ 3,656,816.00	$ 359,688,075,423.00	125784 (23/12/2021)	X		PAGADO
6	OBRA	diciembre 2021	$ 2,149,120,516.00	$ 15,705,111.00	$ 3,656,816.00		$ 3,656,816		424421 (24/05/2021)	$ -	$ 359,684,418,607.00	126761 (28/12/2021)	X		PAGADO
					$ 2,161,168,811.00		$ 2,161,168,811		1055421 (22/12/2021)	$ 3,677,907,545.00	$ 357,523,249,796.00	126761 (28/12/2021)	X		PAGADO
6	AJUSTE	diciembre 2021	$ 39,651,274.00	$ 289,759.00	$ 39,941,033.00		$ 39,941,033		1055421 (22/12/2021)	$ 3,637,966,512.00	$ 379,523,971,362.00	126774 (28/12/2021)	X		PAGADO
7	OBRA	enero 2022	$ 613,379,000.00	$ 4,482,385.00	$ 617,861,385.00		$ 617,861,385		136222 (28/01/2022)	$ 8,601,227,835.00	$ 378,906,109,977.00	304018(28/03/2022)	X		PAGADO
8	OBRA	febrero 2022	$ 181,296,605.00	$ 1,324,860.00	$ 182,621,465.00	$ 9,562,074.00	$ 173,059,391.00	$ 19,829,990,681.00	136222 (28/01/2022)	$ 8,428,168,444.00	$ 378,723,488,512.00	36107 (08/04/2022)	X		PAGADO
9	OBRA	marzo 2022	$ 241,400,894.00	$ 2,117,226.00	$ 243,518,120.00	$ 12,750,627.00	$ 230,767,493.00	$ 19,817,240,054.00	136222 (28/01/2022)	$ 8,197,400,951.00	$ 378,479,970,392.00	36099 (08/04/2022)	X		PAGADO
10	OBRA	abril 2022	$ 271,877,166.00	$ 5,761,354.00	$ 277,638,520.00	$ 19,434,696.00	$ 258,203,824.00	$ 19,797,805,358.00	136222 (28/01/2022)	$ 7,939,197,127.00	$ 378,202,331,872.00	62598 (14/06/2022)	X		PAGADO
11	OBRA	mayo 2022	$ 357,285,660.00	$ 2,800,842.00	$ 360,086,502.00	$ 25,206,055.00	$ 334,880,447.00	$ 19,772,599,303.00	136222 (28/01/2022)	$ 7,604,316,680.00	$ 377,842,245,370.00	67468 (29/06/2022)	X		PAGADO
12	OBRA	junio 2022	$ 472,693,865.00	$ 35,036,067.00	$ 507,729,932.00	$ 35,541,095.00	$ 472,188,837.00	$ 19,737,058,208.00	136222 (28/01/2022)	$ 7,132,127,843.00	$ 377,334,515,438.00	77498 (25/07/2022)	X		PAGADO
13	OBRA	julio 2022	$ 493,420,086.00	$ 3,605,762.00	$ 497,025,848.00	$ 34,791,809.00	$ 462,234,039.00	$ 19,702,266,399.00	136222 (28/01/2022)	$ 6,669,893,804.00	$ 376,837,489,590.00	87484 (17/08/2022)	X		PAGADO
5D	AJUSTE	noviembre 2021	$ (353,028.00)	$ (2,580.00)	$ (355,608.00)	$ -	$ (355,608.00)	$ 19,702,266,399.00	136222 (28/01/2022)	$ 6,670,249,412.00	$ 376,837,845,198.00			X	EN TRAMITE
6D	AJUSTE	diciembre 2021	$ (4,040,347.00)	$ (29,525.00)	$ (4,069,872.00)	$ -	$ (4,069,872.00)	$ 19,702,266,399.00	136222 (28/01/2022)	$ 6,674,319,284.00	$ 376,841,915,070.00			X	EN TRAMITE
14	OBRA	agosto 2022	$ 1,235,515,349.00	$ 46,269,759.00	$ 1,281,785,108.00	$ 89,724,958.00	$ 1,192,060,150.00	$ 19,612,541,441.00	136222 (28/01/2022)	$ 5,482,259,134.00	$ 375,560,129,962.00			X	EN TRAMITE
TOTALES			**$ 8,479,328,758.00**	**$ 135,104,694.00**	**$ 8,614,433,452.00**	**$ 227,011,314.00**	**$ 8,387,422,138.00**	**$ 19,612,541,441.00**		**$ 5,482,259,134.00**	**$ 375,560,129,962.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 8,004,004,764.00	$ 58,490,804.00	**$ 8,062,495,568.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			**$ -**
AJUSTES	$ 74,976,706.00	$ 547,906.00	**$ 75,524,612.00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 392,870,297.00	$ 74,645,356.00	**$ 467,515,653.00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 5,544,000.00	$ 1,053,360.00	**$ 6,597,360.00**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			**$ -**
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 1,932,991.00	$ 367,268.00	**$ 2,300,259.00**
VALOR TOTAL	**$ 8,479,328,758.00**	**$ 135,104,694.00**	**$ 8,614,433,452.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
ROCIO DEL PILAR CIRO BASTO
Directora de Obra
Matrícula No.: 25202-122652CND
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

Firma
CARLOS ARTURO LOPEZ DIAZ
Director de Interventoria
Matrícula No.: 25202-18377CND
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14 DE 1 al 31 de agosto de 2022 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 14

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,235,515,349.00

CONTRATO No: 988 de 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1013 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 362,133,900,815.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 384,174,563,414.00

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 22,040,662,599.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jul-21	2 ago-21	3 sep-21	4 oct-21	5 nov-21	6 dic-21	7 ene-22	8 feb-22	9 mar-22	10 abr-22	11 may-22	12 jun-22	13 jul-22	14 ago-22
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 67)	$ 32,450,435.97	10.81%	0.54%	% P	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.5%	0.7%	1.0%	1.0%	1.0%	0.6%	0.6%
				$ P	$668	$191,116	$295,011	$352,147	$352,147	$375,366	$915,938	$1,511,925	$2,151,098	$3,043,204	$3,080,473	$3,127,047	$1,733,305	$1,904,311
	$ 27,185,894.86	8.50%	$ 1,739,209.78	$ E	$43,890	$154,461	$265,921	$356,825	$372,985	$372,984	$1,382,657	$1,419,930	$1,556,320	$1,584,013	$1,635,818	$1,674,932	$1,727,560	$1,739,210
				% E	0.01%	0.05%	0.09%	0.12%	0.12%	0.12%	0.43%	0.44%	0.49%	0.49%	0.51%	0.52%	0.54%	0.54%
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 8, 10, 11, 12)	$ 24,664,107.51	8.22%	0.36%	% P			0.06%	0.10%	0.10%	0.77%	0.77%	0.77%	0.86%	0.86%	0.86%	0.87%	0.79%	0.79%
				$ P			$188,513	$316,483	$316,483	$2,465,604	$2,465,604	$2,465,604	$2,741,406	$2,741,406	$2,741,406	$2,774,906	$2,512,604	$2,526,104
	$ 30,006,401.51	9.38%	$ 1,152,656.52	$ E			$149,568	$1,377,026	$1,509,538	$3,658,659	$960,090	$1,050,075	$1,050,075	$1,050,075	$1,050,075	$1,101,571	$1,152,657	$1,152,657
				% E			0.05%	0.46%	0.50%	1.14%	0.30%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.34%	0.36%	0.36%
BASES (Items 13, 14)	$ 18,958,110.00	6.31%	0.10%	% P			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01%	0.01%	0.02%
				$ P												$33,005	$46,010	$59,015
	$ 19,019,190.00	5.94%	$ 325,560.00	$ E													$317,280	$325,560
				% E													0.10%	0.10%
PAVIMENTOS (Items 15, 16, 17, 18, 19)	$ 88,422,506.32	29.45%	0.26%	% P			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07%	0.08%	0.08%
				$ P												$228,397	$246,497	$264,597
	$ 88,709,334.52	27.72%	$ 819,818.96	$ E													$25,779	$819,819
				% E													0.01%	0.26%
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 62, 63, 64, 64, 68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 93, 94)	$ 101,261,580.52	33.73%	0.29%	% P							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.18%	0.34%
				$ P							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$81,096	$1,075,920
	$ 116,195,088.52	36.31%	$ 930,296.22	$ E		$12,487	$12,487	$12,487	$12,487	$12,487		$12,487	$40,125	$163,652	$140,066	$122,729	$713,179	$930,296
				% E		0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.004%	0.000%	0.004%	0.013%	0.05%	0.04%	0.04%	0.22%	0.29%
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$ 3,180,523.99	1.06%	0.00%	% P												0.000%	0.00%	0.00%
				$ P												$0	$5,321	$10,957
	$ 3,439,895.92	1.07%	$ -	$ E													$0	$0
				% E													0.00%	0.00%
OBRAS VARIAS (Items 9, 55, 56, 60, 61, 66, 87, 88, 89, 90, 91, 92)	$ 6,510,280.50	2.17%	0.13%	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.15%	0.28%	0.30%	0.32%	0.02%	0.02%
				$ P	$36,731	$36,731	$36,731	$36,731	$36,731	$36,731	$36,731	$36,733	$478,344	$885,171	$965,179	$1,009,821	$54,567	$54,567
	$ 10,299,371.06	3.22%	$ 421,410.00	$ E		$20,863	$161,661	$154,350	$190,407	$190,407	$151,757	$192,182	$205,869	$303,628	$761,063	$987,615	$420,827	$421,410
				% E		0.007%	0.054%	0.051%	0.063%	0.059%	0.047%	0.06%	0.06%	0.09%	0.24%	0.31%	0.13%	0.13%
TRANSPORTES (Items 57, 58, 59, 95)	$ 24,775,972.00	8.25%	0.82%	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.19%	0.38%	0.50%	0.66%	0.71%	0.74%	0.57%	0.58%
				$ P	$22,696	$45,392	$45,392	$45,392	$45,392	$45,392	$596,868	$1,203,760	$1,595,656	$2,123,994	$2,256,720	$2,356,399	$1,838,869	$1,869,020
	$ 25,163,616.77	7.86%	$ 2,615,053.28	$ E	$60,429	$302,947	$302,947	$302,947	$302,947	$302,947	$2,656,360	$2,657,486	$2,719,239	$2,721,472	$2,592,069	$2,592,069	$2,615,053	$2,615,053
				% E	0.02%	0.101%	0.101%	0.101%	0.101%	0.095%	0.830%	0.83%	0.85%	0.85%	0.81%	0.81%	0.82%	0.82%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0.00%	0.00%	% P														
				$ P														
	$ 0.36	0.00%	$ -	$ E														
				% E														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 300,223,516.809	100%	2.50%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 320,018,793.514	100%	$ 8,004,004.764															

GPP		15 sep-22	16 oct-22	17 nov-22	18 dic-22	19 ene-23	20 feb-23	21 mar-23	22 abr-23	23 may-23	24 jun-23	25 jul-23	26 ago-23	27 sep-23	28 oct-23
EXPLANACIONES	% P	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%	0.8%	0.8%	0.8%	0.9%	1.0%	1.1%	1.1%
	$ P	$1,929,882	$1,964,449	$1,999,016	$2,024,587	$2,115,152	$2,266,914	$2,357,479	$2,456,650	$2,555,821	$2,646,386	$2,924,671	$3,168,047	$3,411,424	$3,628,435
SUBBASES Y AFIRMADOS	% P	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	0.80%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.83%	0.84%	0.85%	0.87%	0.88%
	$ P	$2,539,604	$2,539,604	$2,539,604	$2,539,604	$2,557,159	$2,580,886	$2,604,613	$2,604,613	$2,604,613	$2,646,414	$2,688,214	$2,730,015	$2,771,815	$2,829,533
BASES	% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.05%	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
	$ P	$72,021	$72,021	$72,021	$72,021	$72,021	$72,021	$122,503	$172,985	$213,467	$253,949	$253,949	$253,949	$253,949	$253,949
PAVIMENTOS	% P	0.09%	0.09%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.18%	0.23%	0.33%	0.33%	0.39%	0.41%	0.41%
	$ P	$282,697	$300,797	$339,002	$379,967	$379,967	$379,967	$379,967	$563,803	$747,638	$1,045,352	$1,045,352	$1,259,972	$1,306,272	$1,306,272
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	% P	0.65%	1.12%	1.55%	1.89%	2.34%	2.83%	3.28%	3.78%	4.28%	4.78%	5.13%	5.54%	5.97%	6.40%
	$ P	$2,083,211	$3,592,101	$4,955,310	$6,056,141	$7,488,140	$9,055,842	$10,491,040	$12,101,948	$13,699,523	$15,302,616	$16,414,917	$17,724,481	$19,098,136	$20,477,554
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO	% P	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
	$ P	$10,957	$10,957	$26,721	$42,485	$42,485	$42,485	$42,485	$42,485	$42,485	$207,359	$207,359	$207,359	$207,359	$207,359
OBRAS VARIAS	% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.05%	0.13%	0.21%	0.29%	0.37%	0.45%	0.60%	0.70%	0.80%	0.90%
	$ P	$54,567	$54,567	$54,567	$54,567	$168,836	$421,356	$673,875	$941,344	$1,193,864	$1,446,383	$1,930,171	$2,251,374	$2,572,577	$2,893,780
TRANSPORTES	% P	0.59%	0.60%	0.61%	0.62%	0.63%	0.66%	0.71%	0.76%	0.79%	0.83%	0.86%	0.89%	0.91%	0.91%
	$ P	$1,899,171	$1,929,322	$1,959,472	$1,989,623	$2,001,840	$2,114,901	$2,272,963	$2,431,025	$2,544,087	$2,657,149	$2,763,562	$2,849,975	$2,906,388	$2,911,955



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.02%	0.07%	0.09%	0.06%	0.05%	0.67%	0.34%	0.38%	0.55%	0.57%	0.08%	0.10%	0.13%	0.19%
	VALOR (Miles de Pesos)	$60,139.83	$225,701.17	$299,257.24	$188,874.60	$173,296.53	$2,149,120.52	$1,092,047.35	$1,202,879.34	$1,748,469.11	$1,827,258.46	$250,000.00	$312,500.00	$428,426.47	$602,586.66
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.02%	0.09%	0.18%	0.24%	0.30%	0.97%	1.31%	1.68%	2.23%	1.93%	2.01%	2.10%	2.24%	2.43%
	VALOR (Miles de Pesos)	$60,139.83	$285,841.00	$585,098.24	$773,972.84	$947,269.37	$4,537,483.43	$5,629,530.78	$6,832,410.12	$8,580,879.23	$6,170,978.71	$6,420,978.71	$6,733,478.71	$7,161,905.19	$7,764,491.85
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.03%	0.13%	0.13%	0.44%	0.062%	0.67%	0.19%	0.06%	0.07%	0.08%	0.11%	0.09%	0.15%	0.32%
	VALOR (Miles de Pesos)	$104,318.80	$386,438.36	$401,826.04	$1,311,051.13	$184,728.59	$2,149,120.52	$613,379.00	$181,296.60	$239,467.90	$251,216.42	$356,246.160	$299,825.26	$493,420.09	$1,031,669.91
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.03%	0.16%	0.30%	0.73%	0.80%	1.42%	1.61%	1.67%	1.74%	1.82%	1.93%	2.02%	2.18%	2.50%
	VALOR (Miles de Pesos)	$104,318.8	$490,757.2	$892,583.2	$2,203,634.3	$2,388,362.9	$4,537,483.43	$5,150,862.4	$5,332,159.0	$5,571,626.9	$5,822,843.4	$6,179,089.5	$6,478,914.8	$6,972,334.85	$8,004,004.8

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.35%	0.50%	0.46%	0.38%	0.52%	0.66%	0.63%	0.74%	0.71%	0.81%	0.63%	0.69%	0.65%	0.62%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,107,617.56	$1,591,708.27	$1,481,894.84	$1,213,282.00	$1,666,604.85	$2,108,772.28	$2,010,555.05	$2,369,926.87	$2,286,644.54	$2,604,108.82	$2,022,587.58	$2,216,976.70	$2,082,748.59	$1,980,916.19
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	2.77%	3.27%	3.73%	4.11%	4.63%	5.29%	5.92%	6.66%	7.38%	8.19%	8.82%	9.51%	10.16%	10.78%
	VALOR (Miles de Pesos)	$8,872,109.40	$10,463,817.67	$11,945,712.51	$13,158,994.51	$14,825,599.36	$16,934,371.64	$18,944,926.69	$21,314,853.56	$23,601,498.10	$26,205,606.92	$28,228,194.49	$30,445,171.19	$32,527,919.78	$34,508,835.97

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*		VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$	31,704,542.709	$ 74,976.71	0.117%
	$	33,790,030.707		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$	1,150,000.00	$ -	0.000%
	$	1,150,000.00		
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$	2,434,031.973	$ 59,038.71	0.092%
	$	2,593,929.869		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$	1,500,000.00	$ 392,870.30	0.612%
	$	1,500,000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	285,000.00	$ 74,645.36	0.116%
	$	285,000.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (J)	$	24,428,809.32	$ 6,597.36	0.010%
	$	24,428,809.32		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$	408,000.00	$ 2,300.26	0.004%
	$	408,000.00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$	61,910,384.01	$ 610,428.69	0.951%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$	64,155,769.90		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$	362,133,900.82	$ 8,614,433.452	3.45%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$	384,174,563.41		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CONVENCIONES					
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO	Reprogramación 1	Reprogramación 2	Reprogramación 3
BARRAS	$ 300,223,516.809	$6,972,334.853	$ 320,028,793.514	$ 320,018,793.514	$ 320,018,793.514
CURVAS					

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 215422 CSJ

Aprueba Firma:

Nombre: OSCAR JIMÉNEZ CELY

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-34513 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTATO NACIONAL DE VIAS
PROCESO NACIONAL E EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MINISAL DE INFRAESTRUCTURA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27
1.2%	1.7%	1.3%	1.2%	1.4%	1.5%	3.5%	3.5%	3.9%	1.9%	2.2%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	3.0%	3.5%	3.7%	3.9%	4.1%	4.1%	4.1%	4.1%	4.6%	4.1%	4.6%	4.1%	3.5%	5.1%	3.7%	5.3%
$3,634,350	$3,901,350	$3,984,351	$3,954,351	$4,338,557	$4,783,059	$4,955,630	$4,818,240	$5,048,139	$6,233,025	$7,187,281	$7,884,022	$7,761,119	$7,837,717	$7,837,717	$7,837,717	$7,837,717	$7,837,717	$7,837,717	$7,850,302	$7,861,105	$8,533,026	$9,498,007	$10,037,238	$10,614,299	$11,293,546	$11,972,697	$12,555,224	$13,037,751	$13,037,751	$13,037,751	$13,037,751	$13,045,556	$13,552,882	$13,918,633	$14,538,586	$15,992,457	$16,459,512	$16,973,844	$16,693,177
0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.15%	1.15%	1.15%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
$2,653,798	$2,968,030	$2,968,030	$2,968,030	$2,968,030	$2,968,030	$3,090,181	$3,090,181	$3,502,100	$3,502,100	$3,502,100	$3,502,100	$3,602,111	$3,902,111	$4,160,790	$4,698,245	$5,498,580	$6,564,829	$6,687,922	$6,687,922	$6,856,745	$6,856,745	$6,856,745	$6,856,745	$7,262,839	$7,358,506	$7,357,791	$8,492,642	$8,492,642	$8,492,642	$8,656,735	$11,157,897	$12,679,879	$13,501,891	$15,134,022	$16,826,195	$17,212,293	$17,212,293	$19,401,951	$21,478,498
2.00%	2.00%	2.30%	2.56%	2.81%	3.07%	3.07%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.42%	3.49%	3.49%	3.49%	3.49%	3.49%	3.49%	3.49%	3.49%	3.49%	3.50%	3.76%	3.76%	3.76%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
$153,549	$153,549	$955,677	$1,760,228	$2,564,579	$3,428,930	$3,428,930	$3,428,930	$3,428,930	$4,141,316	$4,141,316	$4,141,316	$4,141,316	$4,141,316	$4,141,316	$4,219,092	$4,236,438	$4,453,283	$4,570,129	$4,688,974	$4,688,974	$4,743,197	$4,743,197	$4,743,197	$4,743,197	$4,743,197	$4,743,197	$4,743,197	$4,750,420	$5,019,771	$5,644,122	$5,644,122	$6,468,565	$6,552,568	$6,926,821	$6,981,045	$6,981,045	$6,981,045	$6,723,712	$6,891,390
0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.44%	0.86%	0.91%	1.01%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.31%	3.33%	3.20%	5.40%	5.00%	8.59%	6.97%	7.49%	8.01%	8.39%	8.66%
$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993	$1,314,993
8.82%	7.21%	7.53%	7.70%	7.64%	7.64%	7.64%	7.95%	8.21%	8.47%	8.77%	9.05%	9.42%	9.82%	10.10%	10.36%	10.63%	10.92%	11.04%	11.16%	11.37%	11.92%	11.95%	12.54%	13.21%	13.73%	14.25%	14.48%	14.92%	15.05%	15.17%	15.58%	16.25%	15.78%	17.35%	17.92%	18.48%	19.13%	19.34%	19.49%
$15,818,414	$23,064,915	$24,064,874	$24,652,454	$25,089,880	$25,089,880	$25,089,880	$25,456,395	$26,295,621	$27,095,558	$28,053,595	$28,949,290	$30,181,442	$31,417,762	$32,086,292	$33,184,683	$34,010,203	$34,950,639	$35,318,964	$35,687,300	$36,050,666	$37,184,716	$38,233,922	$40,117,677	$42,342,638	$43,949,505	$45,611,656	$46,340,798	$47,750,496	$48,197,183	$48,545,706	$50,181,647	$51,994,171	$53,745,178	$55,342,320	$57,358,516	$59,127,517	$61,254,865	$61,901,374	$62,386,193
0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%
$207,359	$207,359	$207,359	$207,359	$207,359	$207,359	$207,359	$579,531	$579,531	$579,531	$579,531	$579,531	$579,531	$579,531	$579,531	$579,531	$579,531	$579,531	$951,704	$951,704	$951,704	$951,704	$951,704	$951,704	$951,704	$951,704	$951,704	$951,704	$951,704	$951,704	$951,704	$1,323,876	$1,323,876	$1,323,876	$1,323,876	$1,323,876	$1,323,876	$1,323,876	$1,323,876	$1,323,876
1.01%	1.11%	1.13%	1.15%	1.15%	1.18%	1.21%	1.22%	1.24%	1.26%	1.28%	1.30%	1.32%	1.35%	1.37%	1.39%	1.41%	1.43%	1.45%	1.47%	1.49%	1.50%	1.52%	1.54%	1.56%	1.58%	1.60%	1.62%	1.64%	1.66%	1.68%	1.71%	1.74%	1.76%	1.78%	1.80%	1.82%	1.84%	1.86%	1.88%
$1,552,218	$3,550,519	$3,684,435	$3,684,435	$3,684,435	$3,727,238	$3,727,238	$3,789,142	$3,817,281	$3,817,281	$4,036,598	$4,036,598	$4,205,277	$4,205,277	$4,387,982	$4,445,888	$4,520,744	$4,564,890	$4,837,939	$4,896,843	$4,955,750	$4,814,405	$4,873,581	$4,932,457	$5,107,455	$5,166,362	$5,225,268	$5,284,175	$5,167,443	$5,226,349	$5,285,256	$5,344,162	$5,403,069	$5,580,220	$5,639,126	$5,698,033	$5,756,939	$5,815,846	$5,874,752	$5,933,659	$5,992,565
2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%	2.31%
$2,917,523	$2,920,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090	$2,923,090

0.82%	0.50%	0.50%	0.45%	0.52%	0.89%	0.47%	0.37%	0.88%	0.90%	0.90%	0.50%	0.83%	0.51%	0.44%	0.92%	0.54%	0.67%	0.77%	0.89%	0.79%	0.70%	0.96%	0.87%	1.09%	0.91%	0.83%	1.33%	1.57%	1.40%	1.63%	1.51%	1.82%	1.67%	1.67%	2.09%	1.61%	1.29%	1.24%	1.14%
$1,981,771.46	$1,773,932.97	$1,803,109.32	$1,441,028.91	$1,682,829.17	$2,217,769.27	$1,509,507.59	$1,180,171.20	$2,776,452.26	$2,717,015.12	$2,295,623.65	$1,750,338.18	$2,991,506.26	$1,634,321.31	$1,393,810.59	$2,997,291.87	$2,026,107.28	$2,192,101.14	$2,457,710.41	$2,896,727.75	$2,557,734.37	$2,233,524.54	$2,191,460.84	$2,762,497.85	$3,478,831.78	$2,981,721.84	$2,838,929.90	$2,249,578.20	$5,033,109.07	$4,499,898.87	$5,142,229.00	$4,952,541.76	$5,183,030.33	$5,340,192.59	$5,359,727.81	$6,808,641.85	$5,145,029.83	$4,130,828.85	$3,994,125.97	$3,959,965.55
11.40%	11.93%	12.52%	12.97%	13.46%	14.18%	14.65%	15.02%	15.70%	16.51%	17.17%	17.71%	18.14%	18.51%	18.74%	19.61%	20.55%	21.22%	21.99%	22.57%	23.30%	24.00%	24.96%	25.53%	26.62%	27.43%	28.26%	29.58%	31.15%	32.55%	34.19%	35.70%	37.39%	39.07%	40.74%	42.84%	44.45%	45.74%	46.73%	47.91%
$36,490,607.44	$38,264,540.40	$40,067,716.73	$41,508,775.63	$43,171,603.81	$45,389,389.08	$46,894,878.67	$48,075,047.87	$50,253,480.13	$52,826,495.25	$54,936,318.90	$56,686,657.08	$58,688,163.44	$60,322,484.75	$61,716,303.34	$63,713,655.01	$65,739,762.29	$67,890,863.43	$70,356,573.84	$72,242,301.58	$74,679,356.55	$76,912,581.09	$79,914,041.74	$81,706,529.58	$85,185,141.36	$87,796,863.21	$90,409,393.10	$94,654,969.41	$99,688,304.48	$104,193,173.35	$109,211,398.35	$113,873,940.10	$119,056,970.43	$124,403,133.03	$129,759,670.84	$136,458,512.69	$141,603,539.43	$145,734,368.27	$149,698,494.24	$153,658,460.79

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/09/2022 (Día / Mes / Año)

69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28
5.3%	5.5%	5.8%	6.0%	6.3%	6.5%	6.7%	6.9%	6.9%	7.0%	7.1%	7.2%	7.3%	7.3%
$16,848,225	$17,654,682	$18,461,139	$19,267,596	$20,074,053	$20,883,116	$21,358,376	$21,977,130	$22,191,183	$22,405,236	$22,846,568	$23,160,545	$23,237,143	$23,237,143
7.36%	7.36%	7.48%	7.48%	7.68%	7.68%	7.76%	7.85%	8.06%	8.15%	8.30%	8.38%	8.38%	8.46%
$23,551,045	$23,551,045	$23,934,138	$23,934,138	$24,565,331	$24,565,331	$24,845,676	$25,126,020	$25,789,459	$26,069,803	$26,575,746	$26,828,371	$26,828,371	$27,075,075
2.13%	2.37%	2.64%	2.64%	2.64%	2.68%	2.68%	2.68%	2.68%	2.68%	2.68%	2.95%	3.16%	3.37%
$6,801,990	$7,570,667	$8,439,344	$8,439,344	$8,439,344	$8,581,921	$8,581,921	$8,581,921	$8,581,921	$8,581,921	$8,581,921	$9,431,486	$10,102,556	$10,774,355
9.28%	9.68%	10.45%	11.19%	11.91%	12.48%	13.01%	13.54%	14.19%	14.81%	15.39%	16.07%	16.88%	17.92%
$29,703,393	$30,979,741	$33,437,076	$35,794,348	$38,106,957	$39,932,867	$41,644,556	$43,336,246	$45,419,677	$47,401,910	$49,235,283	$51,432,814	$54,016,269	$57,349,760
19.65%	19.83%	20.00%	20.16%	20.79%	21.49%	22.00%	22.70%	23.37%	23.82%	24.26%	24.79%	25.30%	25.71%
$62,871,163	$63,468,559	$63,998,987	[illegible]	$66,525,159	$68,756,632	$70,411,682	$72,630,571	$74,773,943	$76,213,744	$77,642,719	$79,338,703	$80,961,684	$82,286,480
0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%
$1,323,876	$1,323,876	$1,323,876	$1,323,876	$1,706,048	$1,706,048	$1,706,048	$1,706,048	$1,706,048	$1,706,048	$1,706,048	$1,706,048	$1,706,048	$1,706,048
1.90%	1.92%	1.94%	1.97%	2.09%	2.20%	2.32%	2.44%	2.56%	2.68%	2.70%	2.72%	2.73%	2.75%
$6,078,788	$6,137,693	$6,220,905	$6,294,727	$6,681,740	$7,054,809	$7,427,878	$7,800,947	$8,188,350	$8,561,419	$8,634,013	$8,692,918	$8,751,824	$8,810,730
3.55%	3.69%	3.82%	3.96%	4.20%	4.65%	5.03%	5.35%	5.74%	6.06%	6.14%	6.21%	6.28%	6.36%
$11,370,318	$11,801,209	$12,232,100	$12,662,991	$13,443,795	$14,867,846	$16,091,897	$17,114,948	$18,383,520	$19,407,571	$19,652,128	$19,881,704	$20,111,280	$20,340,896

83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29
7.3%	7.3%	7.3%	7.3%	7.3%	7.3%	7.5%	7.6%	7.7%	7.7%	7.8%	7.9%	7.9%	8.0%
$23,237,143	$23,237,143	$23,237,143	$23,237,143	$23,239,748	$23,421,839	$23,919,582	$24,413,635	$24,748,428	$24,782,936	$25,003,055	$25,315,742	$25,438,814	$25,561,876
8.53%	8.59%	8.61%	8.61%	8.61%	8.61%	8.73%	8.73%	8.73%	8.76%	8.81%	8.89%	8.95%	8.95%
$27,283,228	$27,491,381	$27,539,383	$27,539,383	$27,539,383	$27,539,383	$27,922,477	$27,922,477	$27,922,477	$28,024,589	$28,203,695	$28,436,789	$28,640,183	$28,640,183
3.61%	3.85%	3.85%	3.90%	3.90%	3.90%	3.90%	3.90%	3.90%	4.14%	4.38%	4.62%	4.86%	5.10%
$11,543,032	$12,311,709	$12,311,709	$12,489,987	$12,489,987	$12,489,987	$12,489,987	$12,489,987	$12,489,987	$13,258,664	$14,027,341	$14,796,018	$15,564,695	$16,333,372
18.34%	19.07%	20.12%	20.97%	21.96%	22.87%	23.78%	24.29%	24.29%	24.29%	24.29%	24.29%	24.85%	25.41%
$58,683,156	$61,041,263	$64,395,417	$67,093,472	$70,260,288	$73,177,093	$76,093,897	$77,747,295	$77,747,295	$77,747,295	$77,747,295	$77,747,295	$79,523,074	$81,305,717
26.10%	26.20%	26.40%	26.56%	26.70%	26.83%	27.20%	27.75%	27.97%	28.24%	28.48%	28.85%	29.60%	30.15%
$83,538,147	$83,831,854	$84,486,377	$85,008,398	$85,441,754	$85,875,110	$87,056,097	$88,792,716	$89,497,706	$90,364,097	$91,150,329	$92,321,278	$94,733,740	$96,483,405
0.53%	0.53%	0.53%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%
$1,706,048	$1,706,048	$1,706,048	$2,288,221	$2,288,221	$2,288,221	$2,288,221	$2,288,221	$2,288,221	$2,288,221	$2,288,221	$2,288,221	$2,288,221	$2,288,221
2.78%	2.79%	2.81%	2.87%	2.93%	2.99%	3.03%	3.04%	3.04%	3.04%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%
$8,883,969	$8,942,875	$9,001,780	$9,180,686	$9,372,652	$9,564,617	$9,698,951	$9,713,285	$9,727,618	$9,741,952	$9,756,286	$9,756,286	$9,770,620	$9,770,620
6.43%	6.50%	6.64%	6.78%	6.92%	6.99%	7.06%	7.13%	7.20%	7.27%	7.35%	7.42%	7.55%	7.69%
$20,570,372	$20,799,848	$21,243,740	$21,687,631	$22,131,523	$22,360,999	$22,590,475	$22,819,952	$23,049,428	$23,278,904	$23,508,380	$23,737,856	$24,167,032	$24,596,209

97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
8.0%	8.1%	8.2%	8.4%	8.4%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%
$25,699,231	$26,060,337	$26,325,797	$26,785,887	$26,785,887	$27,185,895	$27,185,895	$27,185,895	$27,185,895	$27,185,895	$27,185,895	$27,185,895	$27,185,895	$27,185,895
8.95%	9.04%	9.19%	9.19%	9.35%	9.38%	9.38%	9.38%	9.38%	9.38%	9.38%	9.38%	9.38%	9.38%
$28,640,183	$28,940,843	$29,403,622	$29,403,622	$29,906,402	$30,006,402	$30,006,402	$30,006,402	$30,006,402	$30,006,402	$30,006,402	$30,006,402	$30,006,402	$30,006,402
5.34%	5.34%	5.34%	5.46%	5.70%	5.94%	5.94%	5.94%	5.94%	5.94%	5.94%	5.94%	5.94%	5.94%
$17,102,049	$17,102,049	$17,102,049	$17,469,141	$18,237,818	$19,019,190	$19,019,190	$19,019,190	$19,019,190	$19,019,190	$19,019,190	$19,019,190	$19,019,190	$19,019,190
25.94%	26.49%	26.49%	26.49%	27.22%	27.72%	27.72%	27.72%	27.72%	27.72%	27.72%	27.72%	27.72%	27.72%
$83,002,346	$84,761,202	$84,761,202	$84,785,914	$87,120,437	$88,709,335	$88,709,335	$88,709,335	$88,709,335	$88,709,335	$88,709,335	$88,709,335	$88,709,335	$88,709,335
30.54%	31.01%	31.97%	32.92%	33.35%	34.11%	34.32%	34.53%	34.78%	35.20%	35.63%	36.03%	36.17%	36.31%
$97,740,996	$99,224,297	$102,300,562	$105,346,911	$106,722,851	$109,171,488	$109,820,568	$110,489,673	$111,312,453	$112,659,776	$114,027,145	$115,288,026	$115,743,063	$116,195,089
0.72%	0.72%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%	0.95%	1.07%
$2,288,221	$2,288,221	$2,688,772	$2,688,772	$2,688,772	$2,688,772	$2,688,772	$2,688,772	$2,688,772	$2,688,772	$2,688,772	$2,688,772	$3,032,820	$3,439,896
3.06%	3.06%	3.06%	3.06%	3.06%	3.06%	3.09%	3.11%	3.13%	3.16%	3.19%	3.22%	3.22%	3.22%
$9,784,658	$9,784,658	$9,784,658	$9,805,698	$9,805,698	$9,805,698	$9,874,237	$9,943,176	$10,013,092	$10,106,337	$10,199,581	$10,299,371	$10,299,371	$10,299,371
7.79%	7.86%	7.86%	7.86%	7.86%	7.86%	7.86%	7.86%	7.86%	7.86%	7.86%	7.86%	7.86%	7.86%
$24,934,166	$25,163,617	$25,163,617	$25,163,617	$25,163,617	$25,163,617	$25,163,617	$25,163,617	$25,163,617	$25,163,617	$25,163,617	$25,163,617	$25,163,617	$25,163,617

1.62%	1.23%	1.74%	1.31%	2.28%	2.13%	1.79%	1.94%	2.11%	1.66%	1.41%	1.75%	1.64%	1.83%
$5,190,317.93	$3,938,674.38	$5,560,093.50	$4,183,151.82	$7,311,711.17	$6,806,142.70	$5,719,463.21	$6,205,797.32	$6,760,270.18	$5,313,551.42	$4,526,772.47	$5,598,163.53	$5,242,585.78	$5,865,311.62
49.54%	50.77%	52.51%	53.82%	56.10%	58.23%	60.02%	61.96%	64.07%	65.73%	67.14%	68.89%	70.53%	72.36%
$158,548,797.72	$162,487,472.09	$168,047,565.59	$172,230,717.41	$179,542,428.58	$186,348,571.28	$192,068,034.49	$198,273,831.80	$205,034,101.98	$210,347,653.40	$214,874,425.87	$220,472,589.40	$225,715,175.18	$231,580,486.80

1.21%	1.22%	1.42%	1.44%	1.32%	1.24%	1.67%	1.29%	0.40%	0.63%	0.69%	0.85%	1.79%	1.52%
$3,864,608.84	$3,917,025.01	$4,559,476.97	$4,603,322.73	$4,238,635.14	$3,953,693.50	$5,342,437.16	$4,127,880.15	$1,283,592.94	$2,015,498.01	$2,197,943.48	$2,714,883.80	$5,726,893.93	$4,853,223.28
73.57%	74.80%	76.22%	77.66%	78.98%	80.22%	81.89%	83.18%	83.58%	84.21%	84.90%	85.74%	87.53%	89.05%
$235,445,095.64	$239,362,120.65	$243,921,597.62	$248,524,920.35	$252,763,555.49	$256,717,248.99	$262,059,686.15	$266,187,566.30	$267,471,159.25	$269,486,657.25	$271,684,600.73	$274,399,484.53	$280,126,378.46	$284,979,601.74

1.32%	1.29%	1.31%	1.22%	1.56%	1.66%	0.22%	0.23%	0.28%	0.45%	0.46%	0.43%	0.25%	0.27%
$4,212,248.77	$4,133,373.02	$4,205,055.77	$3,919,282.10	$4,981,920.04	$5,318,914.67	$717,619.04	$738,044.25	$892,695.57	$1,440,567.92	$1,460,613.36	$1,360,671.35	$799,085.01	$859,100.91
90.37%	91.66%	92.97%	94.20%	95.75%	97.42%	97.64%	97.87%	98.15%	98.60%	99.06%	99.48%	99.73%	100.00%
$289,191,850.50	$293,325,223.53	$297,530,279.30	$301,449,561.40	$306,431,481.45	$311,750,396.11	$312,468,015.16	$313,206,059.41	$314,098,754.98	$315,539,322.90	$316,999,936.25	$318,360,607.60	$319,159,692.61	$320,018,793.51

Consorcio Vías Colombia 063 — CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188	988 de 2021	VR INICIAL:	$ 362,133,900,815.00	PLAZO INICIAL:	110 MESES
	Adición No. 1 (21/12/2021) Adición No. 2 (28/12/2021)	VR ACUMULADO:	$ 384,174,563,414.00	PLAZO ACUMULADO:	110 MESES
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2	**ACTA No. 14**	**FECHA DE CORTE:**		**31-ago-22**	
	PREACTA No. 14	**PERIODO DE MEDICION**		**1-ago**	**31-ago**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA VALOR TOTAL
EXPLANACIONES								**$ 11,650,000.00**
1	1	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	$ 1,187,325.00	0.00	$ -
2	5	201-13		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	$ 113,989.00	0.00	$ -
3	5	201-13		REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	$ 69,636.00	0.00	$ -
4	1	210-13		EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	$ 53,000.00	4.00	$ 212,000.00
5	1	210-13		EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	$ 10,000.00	0.00	$ -
6	1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	$ 9,500.00	1204.00	$ 11,438,000.00
7	1	220.1		TERRAPLENES	M3	$ 12,000.00	0.00	$ -
8	2		230.1P	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	$ 10,393.00	0.00	$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								**$ 8,280,000.00**
9	2	310-13		CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 927.00	0.00	$ -
10	2	311-13		AFIRMADO	M3	$ 82,000.00	0.00	$ -
11	2	320-13		SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	$ 115,000.00	0.00	$ -
12	2	320-13		SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	M3	$ 135,000.00	0.00	$ -
13	2	330-13		BASE GRANULAR CLASE A	M3	$ 120,000.00	69.00	$ 8,280,000.00
14	2	330-13		BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	M3	$ 142,000.00	0.00	$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS								**$ 794,039,976.00**
15	7	420-13		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	M2	$ 2,918.00	14931.00	$ 43,568,658.00
16	7		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	$ 720,000.00	1005.00	$ 723,600,000.00
17	7		450.9P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS	M3	$ 730,000.00	0.00	$ -
18	7		460.1P	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	$ 72,822.00	369.00	$ 26,871,318.00
19	7	466-13		SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO	M	$ 4,342.00	0.00	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**$ 195,561,343.00**
20	5	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 32,667.00	910.10	$ 29,730,237.00
21	5	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	$ 75,000.00	0.00	$ -
22	5	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	$ 25,958.00	0.00	$ -
23	5	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	$ 65,247.00	0.00	$ -
24	5	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	$ 44,832.00	28.60	$ 1,282,195.00
25	5	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	$ 113,723.00	0.00	$ -
26	5	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON GRANULAR TIPO SBG	M3	$ 139,073.00	0.00	$ -
27	6		621.1.2P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE f`c=28 Mpa DE DIAMETRO 1.5 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	$ 2,859,000.00	0.00	$ -
28	6		630.1.2P	CONCRETO CLASE 35 Mpa, PARA PILAS DE PUENTES	M3	$ 1,150,000.00	0.00	$ -
29	6		630.1.3P	CONCRETO CLASE 35 Mpa, PARA VIGA CAJON DE PUENTES	M3	$ 1,500,000.00	0.00	$ -
30	6		630.3.1P	CONCRETO CLASE 28 Mpa, PARA ZAPATAS, ESTRIBOS, ALETAS Y PLACAS	M3	$ 988,400.00	75.60	$ 74,723,040.00
31	5	630-13		CONCRETO CLASE 21 Mpa	M3	$ 650,000.00	3.90	$ 2,535,000.00
32	5	630-13		CONCRETO CLASE 14 Mpa	M3	$ 460,000.00	10.00	$ 4,600,000.00
33	4		632.1P	BARANDA METALICA	M	$ 545,130.00	0.00	$ -
34	4	640.13		ACERO DE REFUERZO F`y=420 Mpa	KG	$ 5,378.00	13543.80	$ 72,838,556.00
35	4	640.13		MALLA DE REFUERZO F`y=459,2 Mpa	KG	$ 5,483.00	0.00	$ -
36	4	641-13		ACERO DE PREESFUERZO	TF-M	$ 2,237.00	0.00	$ -
37	5	642-13		APOYO ELASTOMERICO (35cm x 45cm x 3,9cm con 4 de 1/8")	UND	$ 811,076.00	0.00	$ -
38	5	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	$ 652,477.00	15.00	$ 9,787,155.00
39	5		663.1P	TUBERIA PARA FILTRO PVC 6"	M	$ 66,621.00	0.00	$ -
40	5		670.5P	DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 Mpa Lmax=30m	M3	$ 730,000.00	0.00	$ -
41	5	671-13		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	$ 640,000.00	0.00	$ -
42	5		671.1.1P	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO (CONCRETO F´c 21 Mpa)	M3	$ 610,000.00	0.00	$ -
43	7	673-13		GEOTEXTIL TIPO II NO TEJIDO	M2	$ 7,300.00	4.20	$ 30,660.00
44	5	673-13		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	$ 115,000.00	0.30	$ 34,500.00
45	5	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	$ 220,000.00	0.00	$ -
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD							0.00	$ -
46	7	Manual de Señalizacion Vial 2015		SUMINISTRO Y APLIACION DE PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA PARA LINEAS DE DEMARCACION DE PAVIMENTOS	M	$ 1,794.00	0.00	$ -
47	7	Manual de Señalizacion Vial 2015		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA PARA MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	$ 22,076.00	0.00	$ -
48	5	Manual de Señalizacion Vial 2015		SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES	U	$ 8,346.00	0.00	$ -
49	4	Manual de Señalizacion Vial 2015		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI (75cm*75cm) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROFLECTIVA	U	$ 397,388.00	0.00	$ -
50	4	Manual de Señalizacion Vial 2015		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DELINEADOR HORIZONTAL CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA 60x75cm	U	$ 325,413.00	0.00	$ -
51	4	720-13		POSTE DE REFERENCIA	U	$ 254,546.00	0.00	$ -
52	4	730-13		DEFENSA METALICA	M	$ 230,532.00	0.00	$ -
53	4	730-13		SECCION FINAL	U	$ 103,189.00	0.00	$ -
54	5	740-13		CAPTAFAROS	U	$ 22,031.00	0.00	$ -
OBRAS VARIAS								**$ 583,011.00**
55	5			LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 o 900 mm	M	$ 29,898.00	19.50	$ 583,011.00
56	5	810-13		PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED	M2	$ 18,000.00	0.00	$ -
TRANSPORTES								**$ -**
57	3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m)	M3-KM	$ 1,000.00	0.00	$ -

Consorcio Vías Colombia 063 — CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188	988 de 2021	VR INICIAL:	$ 362,133,900,815.00	PLAZO INICIAL:	110 MESES
	Adición No. 1 (21/12/2021)	VR ACUMULADO:	$ 384,174,563,414.00	PLAZO ACUMULADO:	110 MESES
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2	Adición No. 2 (28/12/2021)				
	ACTA No. 14	FECHA DE CORTE:		31-ago-22	
	PREACTA No. 14	PERIODO DE MEDICION		1-ago	31-ago

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
		GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR TOTAL
58	3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m)	M3-KM	$ 1,000.00	0.00	$ -
ITEMS NO PREVISTOS								$ 21,555,581.00
59	3	650.3P		TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA (IDA Y REGRESO) ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL PUENTE Y NARIZ DE LANZAMIENTO INCLUYE CARGUES Y DESCARGUES	KG	$ 549.00	0.00	$ -
60	4	650.4P		MONTAJE DE ESTRCUTURA METALICA, PUENTE BOJABA, CARRETERA CUBARA - SARAVENA	KG	$ 3,461.00	0.00	$ -
61			223.4P	SACO RECEBO CEMENTO PARA CONFINAMIENTO TERRAPLENES DE ACCESO A PUENTE	M3	$ 180,495.00	0.00	$ -
62			640.2.1P	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA REF. Q7.1 DE 8MMØ HUECO DE 15X15CM. PANEL DE 6.00X2,35MT (PUESTO EN OBRA)	KG	$ 12,168.00	0.00	$ -
63			663.1.1P	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PLASTICA DE DIAMETRO 3" PERFORADA EN SITIO, POR 0,80 M PARA LLORADEROS, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 O SIMILAR.	UN	$ 14,717.00	0.00	$ -
64			681.1.1P	GAVIONES CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO (CAL. 13) RECUBIERTAS CON PVC (CAL. 10) PARA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL PUENTE BOJABA	M3	$ 298,664.00	0.00	$ -
65			682.1P	COLCHOGAVIÓN CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 13 RECUBIERTAS CON PVC PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	M3	$ 474,409.00	0.00	$ -
66			830.1P	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENROCADO DE PROTECCION DE LA BANCA DIAMETRO MAYOR A 0.7M PARA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL RIO BOJABA, INCLUYE TRANSPORTE	M3	$ 250,532.00	0.00	$ -
67		221-13		PEDRAPLEN COMPACTO	M3	$ 131,332.00	0.00	$ -
68			621.1.3P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO CLASE C = 28 MPA DE DIAMETRO 1.8 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO).	ML	$ 4,715,111.00	0.00	$ -
69			623.1P	ANCLAJES PASIVOS CON BARRA DE ACERO CORRUGADA Ø =1/2" Y LONGITUD VARIABLE	ML	$ 211,092.00	0.00	$ -
70			623.2P	ANCLAJES PASIVOS CON BARRA DE ACERO CORRUGADA Ø =1" Y LONGITUD VARIABLE	ML	$ 219,721.00	0.00	$ -
71			623.3P	ANCLAJES PASIVOS CON BARRA DE ACERO CORRUGADA Ø = 1 1/4" Y LONGITUD VARIABLE	ML	$ 240,887.00	0.00	$ -
72			623.4P	ANCLAJES ACTIVOS DE 4 TORONES DE Ø 1/2", TENSIONAMIENTO DE 40 TON (LONGITUD VARIABLE)	ML	$ 551,454.00	0.00	$ -
73			623.5P	ANCLAJES ACTIVOS DE 4 TORONES DE Ø 1/2", TENSIONAMIENTO DE 21 TON (LONGITUD VARIABLE)	ML	$ 540,262.00	0.00	$ -
74			623.6P	ANCLAJES ACTIVOS DE 4 TORONES DE Ø 1/2", TENSIONAMIENTO DE 7 TON (LONGITUD VARIABLE)	ML	$ 532,706.00	0.00	$ -
75			630.3.2P	CONCRETO LANZADO DE 28 MPA	M3	$ 1,130,451.00	0.00	$ -
76		630-13		CONCRETO CLASE 17.5 MPA CICLÓPEO	M3	$ 481,769.00	0.00	$ -
77			632.2P	BARRERA DE CONCRETO DE 28 MPA NEW JERSEY (NO INCLUYE ACERO).	ML	$ 240,610.00	0.00	$ -
78			640.2.2P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA REF. Q3. DE 6 MMØ HUECO DE 15 X 15 CM. PANEL DE 6.0 X 2.35 M	KG	$ 14,538.00	0.00	$ -
79			642.2.1P	SELLO PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN EN MUROS DE CONTENCIÓN	ML	$ 50,570.00	18.20	$ 920,374.00
80			642.2.2P	SELLO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN EN MUROS DE CONTENCIÓN	ML	$ 51,222.00	0.00	$ -
81			663.2P	TUBERÍA PVC PARA FILTRO DIÁMETRO DE 100MM (Ø= 4")	ML	$ 28,940.00	3.50	$ 101,290.00
82			663.3P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEODREN PLANAR H=2M	ML	$ 105,348.00	0.00	$ -
83			663.4P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEODREN VIAL TUB. 100 MM H=2M	ML	$ 113,022.00	0.00	$ -
84			671.1.2P	BIOCUNETA B=0.75 M H=0.60M	ML	$ 259,923.00	79.00	$ 20,533,917.00
85			671.1.3P	BIOCUNETA B=1.0M H=1.0M	ML	$ 363,156.00	0.00	$ -
86		674-13		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A (10) METROS	ML	$ 146,520.00	0.00	$ -
87		800-13		CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO (TRES HILADAS)	ML	$ 47,353.00	0.00	$ -
88		810-13		PROTECCIÓN DE TALUDES CON TIERRA ORGANICA	M2	$ 41,379.00	0.00	$ -
89			810.2P	EXTENDIDO Y CONFORMACIÓN DE TIERRA ORGANICA PARA TALUDES (NO INCLUYE SEMILLA)	M2	$ 20,997.00	0.00	$ -
90		810-13		HIDROSIEMBRA CONTROLADA	M2	$ 25,081.00	0.00	$ -

Consorcio Vías Colombia 063 — CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188	988 de 2021	VR INICIAL:	$ 362,133,900,815.00	PLAZO INICIAL:	110 MESES
	Adición No. 1 (21/12/2021) Adición No. 2 (28/12/2021)	VR ACUMULADO:	$ 384,174,563,414.00	PLAZO ACUMULADO:	110 MESES
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2	**ACTA No. 14**	**FECHA DE CORTE:**		**31-ago-22**	
	PREACTA No. 14	**PERIODO DE MEDICION**		**1-ago**	**31-ago**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
		GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR TOTAL
91		811-13		PROTECCIÓN DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE (TRM-550)	M2	$ 50,969.00	0.00	$ -
92		811-13		PROTECCIÓN DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM-15	M2	$ 87,419.00	0.00	$ -
93			812.2.1P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA TRIPLE TORSIÓN CAL. 12 HUECO DE 8X10 CM	M2	$ 57,717.00	0.00	$ -
94			812.2.2P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ALAMBRE DE ALTA RESISTENCIA Ø=2" 120KN/M	M2	$ 357,183.00	0.00	$ -
95		900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA	M3-E	$ 1,318.00	0.00	$ -
		900.2		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	$ 1,000.00	0.00	$ -
SUBTOTAL OBRAS								**$ 1,031,669,911.00**

PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	NO MODIFICAR	$ 33,790,030,707	0.00	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	NO MODIFICAR	$ 1,150,000,000	0.00	$ -
VALOR BASICA DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES		$ 354,968,751,674	0.00	$ 1,031,669,911.00
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 2,594,002,416	0.00	$ 7,539,126.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		$ 357,552,754,090	0.00	$ 1,039,209,037.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	NO MODIFICAR	$ 1,500,000,000	0.00	$ 203,498,938.00
IVA-REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		$ 285,000,000	0.00	$ 38,664,798.00
TOTAL REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	NO MODIFICAR	$ 1,785,000,000	0.00	$ 242,163,736.00
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	NO MODIFICAR	$ 24,428,809,324	0.00	$ 412,335.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (INCLUYE IVA)	NO MODIFICAR	$ 408,000,000	0.00	$ -
VALOR TOTAL		**$ 384,174,563,414.00**		**$ 1,281,785,108.00**

Firma

CARLOS ARTURO LOPEZ DIAZ
Director de Interventoria
Matrícula No.: 25202-18377CND
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

ROCIO DEL PILAR CIRO BASTO
Directora de Obra
Matrícula No.: 25202-122652CND
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS**	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
		PERIODO:	1 A 30 DE AGOSTO DE 2022	
		FECHA:	01 / 09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: EXPLANACIONES

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
4	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	**4.0**

ABSCISA	DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR9+861	PIEDRA	2.00	2.00	1.00	4.00	*Demolición Rocas provenientes excavacion del Muro 7 Modulo 5*
				VOLUMEN TOTAL	4.00	
				TOTAL REDONDEADO	**4.00**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR9+898 - 9+920

Firma
ALEXANDER CUARTAS TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 05202-129828ANT
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma
MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022	
	SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	FECHA:	01 / 09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: EXPLANACIONES

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
6	211.10	Remoción de Derrumbes	M3	**1204.0**

ABSCISA	FECHA	PLACA VOLQUETA	CAPACIDAD (M3)	No. DE VIAJES	VOLUMEN TOTAL (M3)	OBSERVACIONES
PR117+000	6/08/2022	----	14.0	18.00	252.00	*Atención emergencia PR117+000*
PR113+000	3/08/2022 Y 9/08/2022	----	14.0	30.00	420.00	*Atención emergencia PR113+000*
PR41+000	4/08/2022 - 8708/2022	----	14.0	38.00	532.00	*Atención emergencia PR41+000 (Sector peña Blanca)*
				VOLUMEN REMOCIÓN DE DERRUMBES	1,204.00	
				TOTAL REDONDEADO	**1,204.00**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR107+000



PR41+000



PR113+000

Firma

MARCELINO MALDONADO TRIGOS
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 54202-21225 NDS
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS		PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
			PERIODO:	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	
			FECHA:	01 / 09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
13	330.1	BASE GRANULAR CLASE A	M3	**69.0**

ABSCISA	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR148+660	132.73	0.25	33.18	*Base Acceso 1 lado Izquierdo*
PR148+825	142.65	0.25	35.66	*Base Acceso 2 lado Izquierdo*
			VOLUMEN TOTAL INSTALADO	68.85
			SUBTOTAL REDONDEADO	**69.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR148+670



PR148+650

Firma
MARCELINO MALDONADO TRIGOS
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 54202-21225 NDS
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma
MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
		PERIODO:	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	
		FECHA:	01 / 09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: PAVIMENTOS ASFALTICOS

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
15	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	**14931.0**

ABSCISA INICIAL	ABSCISA INICIAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	OBSERVACIONES
PR148+660				132.73	*Imprimación Acceso 1 lado Izquierdo*
PR148+825				142.65	*Imprimación Acceso 2 lado Izquierdo*
PR148+141	PR148+267	126.30	3.95	498.88	*Imprimación lado derecho Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR148+285	PR148+879	594.30	3.95	2347.48	*Imprimación lado derecho Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR149+055	PR149+239	184.90	3.95	730.35	*Imprimación lado derecho Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR149+255	PR149+300	45.00	3.95	177.75	*Imprimación lado derecho Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR148+143	PR148+261	118.00	3.95	466.10	*Imprimación lado izquierdo Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR148+296	PR148+889	593.80	3.95	2345.51	*Imprimación lado izquierdo Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR149+055	PR149+239	184.90	3.95	730.35	*Imprimación lado izquierdo Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR149+255	PR149+300	45.00	3.95	177.75	*Imprimación lado izquierdo Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR148+660				132.73	*Riego de liga Acceso 1 lado Izquierdo*
PR148+825				142.65	*Riego de liga Acceso 2 lado Izquierdo*
PR148+141	PR148+267	126.30	3.65	460.99	*Riego de liga lado derecho Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR148+285	PR148+879	594.30	3.65	2169.19	*Riego de liga lado derecho Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR149+055	PR149+239	184.90	3.65	674.88	*Riego de liga lado derecho Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR149+255	PR149+300	45.00	3.65	164.25	*Riego de liga lado derecho Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR148+143	PR148+261	118.00	3.65	430.70	*Riego de liga lado izquierdo Tramo PR148+141 - Pr149+300*

PR148+296	PR148+889	593.80	3.65	2167.37	*Riego de liga lado izquierdo Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR149+055	PR149+239	184.90	3.65	674.88	*Riego de liga lado izquierdo Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR149+255	PR149+300	45.00	3.65	164.25	*Riego de liga lado izquierdo Tramo PR148+141 - Pr149+300*
				VOLUMEN TOTAL INSTALADO	14,931.48
				SUBTOTAL REDONDEADO	**14,931.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR149+239



PR148+900

Firma

MARCELINO MALDONADO TRIGOS
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 54202-21225 NDS
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
		PERIODO:	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	
		FECHA:	01 / 09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: PAVIMENTOS ASFALTICOS

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
16	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	**1005.0**

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (m)	ESPESOR (m)	ANCHO PROMEDIO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR148+141	PR148+267	126.30	0.14	3.65	64.54	*MDC-19 lado derecho Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR148+285	PR148+879	594.30	0.14	3.65	303.69	*MDC-19 lado derecho Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR149+055	PR149+239	184.90	0.14	3.65	94.48	*MDC-19 lado derecho Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR149+255	PR149+300	45.00	0.14	3.65	23.00	*MDC-19 lado derecho Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR148+143	PR148+261	118.00	0.14	3.65	60.30	*MDC-19 lado izquierdo Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR148+296	PR148+889	593.80	0.14	3.65	303.43	*MDC-19 lado izquierdo Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR149+055	PR149+239	184.90	0.14	3.65	94.48	*MDC-19 lado izquierdo Tramo PR148+141 - Pr149+300*
PR149+255	PR149+300	45.00	0.14	3.65	23.00	*MDC-19 lado izquierdo Tramo PR148+141 - Pr149+300*

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR148+660			0.14	132.73	18.58	*MDC-19 Acceso 1 lado Izquierdo*
PR148+825			0.14	142.65	19.97	*MDC-19 Acceso 2 lado Izquierdo*
					VOLUMEN TOTAL INSTALADO	1,005.47
					SUBTOTAL REDONDEADO	**1,005.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR148+660



PR148+140



PR148+140

Firma

MARCELINO MALDONADO TRIGOS
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 54202-21225 NDS
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
		PERIODO:	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	
		FECHA:	01 / 09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: PAVIMENTOS ASFALTICOS

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
18	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	**369.0**

ABSCISA	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR148+660	132.73	0.05	6.64	*Fresado Acceso 1 lado Izquierdo*
PR148+825	142.65	0.06	8.56	*Fresado Acceso 2 lado Izquierdo*

ABSCISA	LONGITUD (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR149+350		0.462		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.75	
PR149+360		0.487		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.79	
PR149+370		0.472		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.00	
PR149+380		0.329		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		3.81	
PR149+390		0.433		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.33	
PR149+400		0.433		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.40	
PR149+410		0.448		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.34	
PR149+420		0.421		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.51	
PR149+430		0.482		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.82	
PR149+440		0.482		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.99	
PR149+450		0.516		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.23	
PR149+460		0.530		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.24	
PR149+470		0.518		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		6.53	

PR149+480		0.788		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		6.64	
PR149+490		0.540		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.21	
PR149+500		0.501		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.28	
PR149+510		0.555		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.39	
PR149+520		0.523		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.34	
PR149+530		0.545		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.37	
PR149+540		0.528		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.21	
PR149+550		0.513		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.04	
PR149+560		0.494		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		3.97	
PR149+570		0.301		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.05	
PR149+580		0.508		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.21	
PR149+590		0.534		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.33	
PR149+600		0.532		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.68	
PR149+610		0.603		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.92	
PR149+620		0.581		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.82	
PR149+630		0.582		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.94	
PR149+640		0.606		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.72	
PR149+650		0.538		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.26	
PR149+660		0.514		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.87	
PR149+670		0.459		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.90	
PR149+680		0.521		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.07	
PR149+690		0.493		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.86	
PR149+700		0.480		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.06	
PR149+710		0.531		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.42	
PR149+720		0.552		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.11	
PR149+730		0.470		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*

	10.00		5.18	
PR149+740		0.566		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.26	
PR149+750		0.486		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.99	
PR149+760		0.512		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.18	
PR149+770		0.524		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		4.04	
PR149+780		0.284		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		3.80	
PR149+790		0.476		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.17	
PR149+800		0.558		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.35	
PR149+810		0.512		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		5.06	
PR149+820		0.499		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		6.20	
PR149+830		0.741		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		7.49	
PR149+840		0.757		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		8.10	
PR149+850		0.862		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		8.75	
PR149+860		0.887		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		11.77	
PR149+870		1.467		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		12.61	
PR149+880		1.054		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		10.07	
PR149+890		0.960		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		11.14	
PR149+900		1.267		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		11.78	
PR149+910		1.088		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		8.83	
PR149+920		0.679		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		6.88	
PR149+930		0.697		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	10.00		7.46	
PR149+940		0.795		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
	7.00		5.54	
PR149+947		0.788		*Fresado tramo PR149+350 - PR149+947*
			VOLUMEN TOTAL INSTALADO	369.24
			SUBTOTAL REDONDEADO	**369.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR148+660



PR148+825

Firma

MARCELINO MALDONADO TRIGOS
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 54202-21225 NDS
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022		
	SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	FECHA:	01	09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y DRENAJES

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
20	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	**910.1**

LOCALIZACIÓN	ABSCISA	LONGITUD (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR8+665	PR8+665.39		37.74		*Excavación Muro No. 3 Mod. 3*
		2.00		76.84	
PR8+665	PR8+667.39		39.10		*Excavación Muro No. 3 Mod. 3*
		2.00		74.54	
PR8+665	PR8+669.39		35.44		*Excavación Muro No. 3 Mod. 3*
		2.00		67.73	
PR8+665	PR8+671.39		32.29		*Excavación Muro No. 3 Mod. 3*
		2.00		59.89	
PR8+665	PR8+673.39		27.60		*Excavación Muro No. 3 Mod. 3*
		1.73		26.28	
PR8+665	PR8+675.39		2.78		*Excavación Muro No. 3 Mod. 3*
PR9+862	PR9+862		14.38		*Excavación Muro No. 7 Mod. 4*
		3.00		38.06	
PR9+862	PR9+865		10.99		*Excavación Muro No. 7 Mod. 4*
		3.00		32.33	
PR9+862	PR9+868		10.56		*Excavación Muro No. 7 Mod. 4*
		3.00		33.60	
PR9+862	PR9+871		11.84		*Excavación Muro No. 7 Mod. 4*
PR9+862	PR9+862		16.50		*Excavación Muro No. 7 Mod. 5*
		3.00		48.18	
PR9+862	PR9+865		15.62		*Excavación Muro No. 7 Mod. 5*
		3.00		42.60	
PR9+862	PR9+868		12.78		*Excavación Muro No. 7 Mod. 5*
		3.00		24.42	
PR9+862	PR9+871		3.50		*Excavación Muro No. 7 Mod. 5*
PR9+862	PR9+862		4.87		*Excavación Muro No. 7 Mod. 6*
		3.00		16.29	
PR9+862	PR9+865		5.99		*Excavación Muro No. 7 Mod. 6*
		3.00		18.12	
PR9+862	PR9+868		6.09		*Excavación Muro No. 7 Mod. 6*
		3.00		21.72	
PR9+862	PR9+871		8.39		*Excavación Muro No. 7 Mod. 6*
PR8+116	PR8+116		21.72		*Excavación Muro No. 2 Mod. 6*
		2.70		58.31	
PR8+116	PR8+119		21.47		*Excavación Muro No. 2 Mod. 6*
		2.70		55.97	
PR8+116	PR8+121		19.99		*Excavación Muro No. 2 Mod. 6*
		2.70		52.38	
PR8+116	PR8+125		18.81		*Excavación Muro No. 2 Mod. 6*
		2.70		47.74	

PR8+116	PR8+127		16.55		*Excavación Muro No. 2 Mod. 6*
PR8+116	PR8+116		18.05		*Excavación Muro No. 2 Mod. 8*
		2.70		50.26	
PR8+116	PR8+119		19.18		*Excavación Muro No. 2 Mod. 8*
		2.70		48.78	
PR8+116	PR8+121		16.95		*Excavación Muro No. 2 Mod. 8*
		2.70		42.81	
PR8+116	PR8+125		14.76		*Excavación Muro No. 2 Mod. 8*
		2.70		36.17	
PR8+116	PR8+127		12.03		*Excavación Muro No. 2 Mod. 8*
PR8+116	PR8+116		9.87		*Excavación Muro No. 2 Mod. 10*
		2.70		28.53	
PR8+116	PR8+119		11.26		*Excavación Muro No. 2 Mod. 10*
		2.70		28.03	
PR8+116	PR8+121		9.50		*Excavación Muro No. 2 Mod. 10*
		2.70		23.99	
PR8+116	PR8+125		8.27		*Excavación Muro No. 2 Mod. 10*
		2.70		23.06	
PR8+116	PR8+127		8.81		*Excavación Muro No. 2 Mod. 10*
PR85+000		17.00	0.25	4.25	*Excavación zanja de coronación No. 1 PR85+000*
PR85+000		7.50	0.25	1.88	*Excavación zanja de coronación No. 2 PR85+000*
PR85+000		19.30	0.25	4.83	*Excavación zanja de coronación No. 3 PR85+000*
PR85+000		15.70	0.25	3.93	*Excavación zanja de coronación No. 1 PR85+000*
PR148+590	PR148+590	1.80	20.07	36.13	*Excavación Alantarilla PR148+590*
PR148+910	PR148+910	4.45	3.47	15.44	*Excavación Alantarilla PR148+910*

VOLUMEN TOTAL EXCAVACIONES VARIAS ZANJAS	1,143.03
MENOS 75% MURO 3 MOD No. 3 COBRADO EN ACTA No. 13	228.96
MENOS VOLUMEN ROCA MURO No.7 MOD 5	4.00
TOTAL REDONDEADO	**910.10**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR8+665



PR9+908



PR85+000

Firma

ALEXANDER CUARTAS TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 05202-129828ANT
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
		PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022	
		FECHA:	01 / 09 / 2022	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y DRENAJES

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
24	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	**28.6**

ABSCISA	ESTRUCTURA	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR8+116	Muro NO. 2 Mod 18	9.10	1.90	0.40	6.92	*Relleno con suelo Muro 2 Mod. 18, 19, 20, 21, 22, 24,24*
PR8+116	Muro NO. 2 Mod 19	9.10	1.85	0.37	6.23	*Relleno con suelo Muro 2 Mod. 18, 19, 20, 21, 22, 24,24*
PR8+116	Muro NO. 2 Mod 20	9.00	1.78	0.26	4.20	*Relleno con suelo Muro 2 Mod. 18, 19, 20, 21, 22, 24,24*
PR8+116	Muro NO. 2 Mod 21	9.10	2.01	0.22	4.07	*Relleno con suelo Muro 2 Mod. 18, 19, 20, 21, 22, 24,24*
PR8+116	Muro NO. 2 Mod 22	9.10	2.11	0.15	2.88	*Relleno con suelo Muro 2 Mod. 18, 19, 20, 21, 22, 24,24*
PR8+116	Muro NO. 2 Mod 23	9.10	2.02	0.16	2.86	*Relleno con suelo Muro 2 Mod. 18, 19, 20, 21, 22, 24,24*
PR8+116	Muro NO. 2 Mod 24	9.10	1.60	0.26	3.83	*Relleno con suelo Muro 2 Mod. 18, 19, 20, 21, 22, 24,24*
PR8+665	Muro NO. 3 Mod 1	9.10	1.98	0.22	3.96	*Relleno con suelo Muro 3 Mod. 1, 2*
PR8+665	Muro NO. 3 Mod 2	9.10	2.04	0.47	8.76	*Relleno con suelo Muro 3 Mod. 1, 2*
PR8+033	Muro No. 1 Mod 1	9.10	1.63	0.39	5.78	*Relleno con suelo Muro 1 Mod 1*
PR8+033	Muro No. 1 Mod 2	9.10	1.76	0.39	6.25	*Relleno con suelo Muro 1 Mod 2*
PR8+033	Muro No. 1 Mod 3	9.10	1.73	0.39	6.14	*Relleno con suelo Muro 1 Mod 2*
PR9+907	Muro No. 7 Mod 4	5.00	3.50	1.15	20.13	*Mejoramiento cimentación Muro No. 7 Mod 4*
PR9+907	Muro No. 7 Mod 5	5.00	3.50	0.80	14.00	*Mejoramiento cimentación Muro No. 7 Mod 5*
PR8+683	Muro No. 3 Mod 3	5.00	3.50	0.40	7.00	*Mejoramiento cimentación Muro No. 3 Mod 3*
PR148+590	ODT - Alcantarilla	11.09	2.00	0.80	17.74	*Relleno con crudo de rio alcantarilla Pr48+590*

VOLUMEN TOTAL	61.89
MENOS MATERIAL UTILIZADO (30.1%)	27.11
RELLENO MEJORAMIENTO MUROS	41.13
MNOS 60% COBRADO EN ACTA No. 13	10.84
VOLUMEN ALCANTARILLA PR148+590	17.74
TOTAL REDONDEADO	**28.60**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR8+300



PR8+033



PR8+300

Firma

ALEXANDER CUARTAS TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 05202-129828ANT
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS**	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
		PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022	
		FECHA:	01 / 09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y DRENAJES

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
26	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	**12.9**

ABSCISA	ESTRUCTURA	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR148+590	ODT - Alcantarilla	11.09	1.91	0.61	12.92	*Relleno con base granular alcantarilla PR148+590*
				VOLUMEN TOTAL	12.92	
				TOTAL REDONDEADO	**12.90**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR148+590

Firma

ALEXANDER CUARTAS TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 05202-129828ANT
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14			
		PERIODO:	1 A 30 DE AGOSTO DE 2022		
		FECHA:	01	09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y DRENAJES

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
30	630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	**75.6**

ABSCISA	TIPO DE ESTRUCTURA	DIMENCIONES			VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		
PR8+683	Muro #3 Mod. 3	9.10	5.00	0.70	31.85	*Concreto zarpa Muro No. 3 - Mod. 3*
PR8+683	Muro #3 Mod. 5	9.10	5.00	0.70	31.85	*Concreto zarpa Muro No. 3 - Mod. 5*
PR8+955	Muro #4 Mod. 12	9.10	0.94	0.35	2.98	*Concreto elevación Muro No. 4 - Mod. 12*
PR8+955	Muro #4 Mod. 13	9.10	0.94	0.35	2.98	*Concreto elevación Muro No. 4 - Mod. 13*
PR8+955	Muro #4 Mod. 14	9.10	0.94	0.35	2.98	*Concreto elevación Muro No. 4 - Mod. 14*
PR8+955	Muro #4 Mod. 15	9.10	0.94	0.35	2.98	*Concreto elevación Muro No. 4 - Mod. 15*

VOLUMENT TOTAL	75.61
TOTAL REDONDEADO	**75.60**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR8+955



PR8+955



PR8+955

Firma

ALEXANDER CUARTAS TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 05202-129828ANT
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
		PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022	
		FECHA:	01 / 09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y DRENAJES

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
630.4	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	**3.9**

ABSCISA	TIPO DE ESTRUCTURA	DIMENCIONES		VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
		LARGO (m)	AREA (m)		
PR148+590	ODT - Alcantarilla	11.09	0.260	2.88	*Atraque en concreto de 21 MPA alcantarilla PR148+590*
PR148+910	ODT - Alcantarilla	4.00	0.260	1.04	*Atraque en concreto de 21 MPA alcantarilla PR148+910*
VOLUMEN TOTAL CONCRETO INSTALADO					3.92
TOTAL REDONDEADO					**3.90**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR148+910

Firma
MARCELINO MALDONADO TRIGOS
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 54202-21225 NDS
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma
MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
		PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022	
		FECHA:	01 / 09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y DRENAJES

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
32	630.60	Concreto clase 14 MPA	M3	**10.0**

ABSCISA	TIPO DE ESTRUCTURA	DIMENCIONES			VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)		
PR9+898	Muro #7 - Mod 4 (T5)	9.10	5.20	0.05	2.37	*Concreto de limpieza desnivel muro No.7 - modulo 4*
PR9+908	Muro #7 - Mod 5 (T5)	9.10	5.20	0.05	2.37	*Concreto de limpieza desnivel muro No.7 - modulo 5*
PR9+920	Muro #7 - Mod 6 (T5)	9.10	5.20	0.05	2.37	*Concreto de limpieza desnivel muro No.7 - modulo 6*
PR8+683	Muro #3 - Mod 3 (T5)	9.10	5.20	0.05	2.37	*Concreto de limpieza desnivel muro No.3 - modulo 3*
PR148+590	ODT (alcantarilla)	11.09	1.80	0.07	0.28	*Concreto de limpieza alcantarilla PR148+590*
PR148+910	ODT (alcantarilla)	4.45	1.80	0.07	0.28	*Concreto de limpieza alcantarilla PR148+910*
				VOLUMEN TOTAL DE CONCRETO INSTALADO	10.03	
				TOTAL REDONDEADO	**10.00**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR9+898 - PR9+920



PR8+683

Firma

ALEXANDER CUARTAS TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 05202-129828ANT
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14			
	PERIODO:	1 A 30 DE AGOSTO DE 2022		
	FECHA:	01	09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y DRENAJES

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
34	640.10	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	KG	**13543.8**

ABSCISA	ESTRUCTURA	ESQUEMA REFUERZO	DIAMETRO	No. DE PIEZAS	LONGITUD (m)	PESO PARCIAL (kg/ml)	6	OBSERVACIONES
PR8+683	Muro #3 (Margen Derecho)	0.23 / 4.85 / 0.23	Ø 5/8"	91	5.31	1.55	748.98	*Zarpa correspondiente al Muro Superficial #3 - Modulo 3*
PR8+683	Muro #3 (Margen Derecho)	0.35 / 4.85 / 0.35	Ø 1"	91	5.55	3.97	2005.05	*Zarpa correspondiente al Muro Superficial #3 - Modulo 3*
PR8+683	Muro #3 (Margen Derecho)	9.0	Ø 5/8"	66	9.00	1.55	920.70	*Zarpa correspondiente al Muro Superficial #3 - Modulo 3*
PR8+683	Muro #3 (Margen Derecho)	0.23 / 5.36 / 0.23	Ø 5/8"	91	5.82	1.55	820.91	*Zarpa correspondiente al Muro Superficial #3 - Modulo 3*
PR8+683	Muro #3 (Margen Derecho)	0.28 / 5.36 / 0.28	Ø 1"	91	5.92	3.97	2138.72	*Zarpa correspondiente al Muro Superficial #3 - Modulo 3*
PR8+683	Muro #3 (Margen Derecho)	0.18 / 1.92 / 0.18	Ø 1/2"	46	2.28	1.00	104.88	*Zarpa correspondiente al Muro Superficial #3 - Modulo 3*
PR8+701	Muro #3 (Margen Derecho)	0.23 / 4.85 / 0.23	Ø 5/8"	91	5.31	1.55	748.98	*Zarpa correspondiente al Muro Superficial #3 - Modulo 5*
PR8+701	Muro #3 (Margen Derecho)	0.35 / 4.85 / 0.35	Ø 1"	91	5.55	3.97	2005.05	*Zarpa correspondiente al Muro Superficial #3 - Modulo 5*
PR8+701	Muro #3 (Margen Derecho)	9.0	Ø 5/8"	66	9.00	1.55	920.70	*Zarpa correspondiente al Muro Superficial #3 - Modulo 5*
PR8+701	Muro #3 (Margen Derecho)	0.23 / 5.49 / 0.23	Ø 5/8"	91	5.95	1.55	839.25	*Zarpa correspondiente al Muro Superficial #3 - Modulo 5*
PR8+701	Muro #3 (Margen Derecho)	0.28 / 5.49 / 0.28	Ø 1"	91	6.05	3.97	2185.68	*Zarpa correspondiente al Muro Superficial #3 - Modulo 5*
PR8+701	Muro #3 (Margen Derecho)	0.18 / 1.92 / 0.18	Ø 1/2"	46	2.28	1.00	104.88	*Zarpa correspondiente al Muro Superficial #3 - Modulo 5*

TOTAL ACERO INSTALADO	13,543.77
TOTAL REDONDEADO	**13,543.80**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR8+683



PR8+701



PR8+701

Firma

ALEXANDER CUARTAS TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 05202-129828ANT
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS**	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
		PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022	
		FECHA:	01 / 09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ITEMS NO PREVISTOS

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
85	671.1.2p	BIOCUNETA B=0.75 M H=0.60M	ml	**79.0**

ABSCISA	TIPO DE ESTRUCTURA	SECCIÓN	LONGITUD (m)	OBSERVACIONES
PR8+150	Zanja de coronacion	TERRAZA	50.00	*Zanja de coronación PR8+150*
PR85+000	Zanja de coronacion	TERRAZA 1	35.00	Zanja de coronación PR85+000
PR85+000	Zanja de coronacion	TERRAZA 2	24.50	*Zanja de coronación PR85+000*
			TOTAL	109.50
			MENOS 20% VALOR MANTO TRM - 500	30.94
			TOTAL REDONDEADO	**79.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR8+150



PR85+000



PR85+000

Firma

MARCELINO MALDONADO TRIGOS
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 54202-21225 NDS
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS**	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
		PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022	
		FECHA:	01 / 07	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y DRENAJES

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
38	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	**15.0**

ABSCISA	TIPO DE ESTRUCTURA	LONGITUD DE TUBO (m)	No. DE TUBOS INSTALADOS	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
PR148+590	ODT - Alcantarilla	1.00	11.00	11.00	*Tuberia instalada para ODT del PR148+590*
PR148+910	ODT - Alcantarilla	1.00	4.00	4.00	*Tuberia instalada para ODT del PR148+910*
LONGITUD TOTAL DE TUBERIA INSTALADA ALCANTARILLAS VARIANTE PR105+200					15.00
				TOTAL REDONDEADO	**15.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR148+910



PR148+590

Firma

MARCELINO MALDONADO TRIGOS
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 54202-21225 NDS
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14			
		PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022		
		FECHA:	01	09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ITEMS NO PREVISTOS

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
79	642.2.1P	SELLO PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN EN MUROS DE CONTENCIÓN	ML	**18.2**

ABSCISA	ESTRUCTURA	DIMENSIONES		LONGITUD TOTAL (m)	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ALTURA (m)		
PR8+683	Muro #3 - Mod. 3	9.1		9.10	*Sello cinta PVC entre zarpa y vastago*
PR8+701	Muro #3 - Mod. 5	9.1		9.10	*Sello cinta PVC entre zarpa y vastago*
			LONGITUD TOTAL INSTALADO	18.20	
			TOTAL REDONDEADO	**18.20**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR8+701



PR8+701

Firma

ALEXANDER CUARTAS TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 05202-129828ANT
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022	
	SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	FECHA:	01 / 09 / 2022	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ITEMS NO PREVISTOS

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
81	663.2P	TUBERÍA PVC PARA FILTRO DIÁMETRO DE 100MM (Ø= 4")	ML	**3.5**

ABSCISA	ESTRUCTURA	DIMENSIONES		CANTIDAD DE TUBOS (und)	LONGITUD TOTAL (m)	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)			
PR8+683	Muro No. 3 Mod 3	3.5		1.00	3.5	*Filtro en cimentacion muro 3 Modulo 3*
LONGITUD TOTAL DE TUBERIA INSTALADA					3.50	
TOTAL REDONDEADO					**3.50**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR8+670



PR8+033



PR8+116

Firma

ALEXANDER CUARTAS TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 05202-129828ANT
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS**	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
		PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022	
		FECHA:	01 / 09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y DRENAJES

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
43	673.10	Geotextil Tipo II no tejido	M2	**4.2**

ABSCISA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	PERIMETRO (m)	AREA (m2)	
PR8+683	PR8+692	0.30	0.30	1.20	4.20	*Filtro en cimentacion muro 3 Modulo 3 aprobado por interventoria*
				TOTAL	4.20	
				TOTAL REDONDEADO	**4.20**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR8+665

Firma

ALEXANDER CUARTAS TORRES
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 05202-129828ANT
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14			
		PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022		
		FECHA:	01	09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: ESTRUCTURAS Y DRENAJES

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
44	673.20	Material granular drenante	M3	**0.3**

ABSCISA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR8+683	3.50	0.30	0.30	0.32	*Filtro en cimentacion muro 3 Modulo 3 aprobado por interventc*
				VOLUMEN TOTAL	0.32
				TOTAL REDONDEADO	**0.30**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma	Firma
ALEXANDER CUARTAS TORRES	**MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA**
Residente de Interventoria	Residente de Obra
Matrícula No.: 05202-129828ANT	Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188	CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS**	PREACTA MENSUAL DE OBRA No. 14		
		PERIODO:	1 A 31 DE AGOSTO DE 2022	
		FECHA:	01 / 09	2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No :	988 DE 2021	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1013 DE 2021	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

MEMORIAS DE CALCULO

RUTA 66 - TRAMO 04 (LA LEJIA - SARAVENA)

CAPITULO: OBRAS VARIAS

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRPCIÓN	UNID	CANTIDAD
55	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	**19.5**

ABSCISA	ESTRUCTURA	LONGITUD	OBSERVACIONES
PR86+900	Alcantarilla	11.50	*Limpieza alcantarilla de 36" en el PR86+900*
PR87+000	Alcantarilla	8.00	*Limpieza alcantarilla en el PR87+000*
		TOTAL	**19.50**
		TOTAL REDONDEADO	**19.50**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PR86+900



PR87+000



PR87+000

Firma

MARCELINO MALDONADO TRIGOS
Residente de Interventoria
Matrícula No.: 54202-21225 NDS
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

Firma

MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-123543CAU
CONSORICIO VIAS COLOMBIA 063

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1 de 2
		PÁGINA	

FECHA: 01/09/2022 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 4

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Realizar la totalidad de los Estudios y Diseños, Revisión, Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Diseños y/o Elaboración del cálculo de la estructura de pavimen y/o Cálculos estructurales y/o de Obras requeridas para garantizar la Estabilidad de la Infraestructura vial

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

De acuerdo con los comunicados CIV188-846-2022, de 27/08/2022 y CIV188-695-2022, del 07/07/2022, la Interventoría avala el costo de $34´594.819,40 por Km de vía para Estudios y Diseños en fase III, para los 47 Km de vía contemplados para mejoramiento en el Anexo Técnico del contrato de obra No. 988 de 2021.

CONTRATO DE OBRA No: 988 DE 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA - SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACÁ Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIAMTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 1 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2030 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188 **CONTRATO No.** 1013 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
988	21/05/2021	110 MESES	$ 362,133,900,815	$ 362,133,900,815
Adición No. 1	21/12/2021	110 MESES	$ 5,839,076,356	$ 367,972,977,171
Adición No. 2	28/12/2021	110 MESES	$ 16,201,586,243	$ 384,174,563,414

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO PR 21+000 A PR 26+000. (80%)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	2 de 2
		PÁGINA	

FECHA: 01/09/2022 (Día / Mes / Año)

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

A continuación se relacionan los volúmenes con concepto favorable, para el tramo PR 21+000 a PR 26+000:
- Volumen II (Estudio, trazado y Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial)
- Volumen III (Geología para Ingeniería y Geotecnia)
- Volumen IV (Estudios de suelos para el diseño de Fundaciones)
- Volumen V (Estudios de Estabilidad y Estabilización de Taludes)
- Volumen VI (Estudio Geotécnico para el diseño de Pavimento)
- Volumen VIII (Estudio de Estructuras)

2. Planos.

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 138,379,278.00

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRÍGUEZ
Representante legal o apoderado.
Contratista. CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
Matrícula Profesional No.: 215422 CSJ

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
Nombre: OSCAR JIMÉNEZ CELY
Representante legal o apoderado.
Interventoría. CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188
Matrícula Profesional No.: 25202-34513 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1 de 2
		PÁGINA	

FECHA: 01/09/2022 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 3

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Realizar la totalidad de los Estudios y Diseños, Revisión, Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Diseños y/o Elaboración del cálculo de la estructura de pavimen y/o Cálculos estructurales y/o de Obras requeridas para garantizar la Estabilidad de la Infraestructura vial

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

De acuerdo con los comunicados CIV188-846-2022, de 27/08/2022 y CIV188-695-2022, del 07/07/2022, la Interventoría avala el costo de $34´594.819,40 por Km de vía para Estudios y Diseños en fase III, para los 47 Km de vía contemplados para mejoramiento en el Anexo técnico del contrato de obra No. 988 de 2021.

CONTRATO DE OBRA No: 988 DE 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA - SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACÁ Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIAMTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 1 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2030 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188 **CONTRATO No.** 1013 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
988	21/05/2021	110 MESES	$ 362,133,900,815	$ 362,133,900,815
Adición No. 1	21/12/2021	110 MESES	$ 5,839,076,356	$ 367,972,977,171
Adición No. 2	28/12/2021	110 MESES	$ 16,201,586,243	$ 384,174,563,414

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO PR 8+200 A PR 11+200.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	2 de 2
		PÁGINA	

FECHA: 01/09/2022 (Día / Mes / Año)

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

A continuación se relacionan los volúmenes entregados para el tramo PR 8+200 a PR 11+200:
- Volumen I (Estudio de tránsito)
- Volumen II (Estudio, trazado y Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial)
- Volumen III (Geología para Ingeniería y Geotecnia)
- Volumen IV (Estudios de suelos para el diseño de Fundaciones)
- Volumen V (Estudios de Estabilidad y Estabilización de Taludes)
- Volumen VI (Estudio Geotécnico para el diseño de Pavimento)
- Volumen VII (Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación)
- Volumen VIII (Estudio de Estructuras)
- Volumen X (Presupuesto)

2. Planos.

Cada volumen o área de Ingeniería, cuenta con los planos respectivos, debidamente avalados, aprobados y firmados por las partes.

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 103,784,458.00

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRÍGUEZ
Representante legal o apoderado.
Contratista. CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063
Matrícula Profesional No.: 215422 CSJ

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
Nombre: OSCAR JIMÉNEZ CELY
Representante legal o apoderado.
Interventoría. CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188
Matrícula Profesional No.: 25202-34513 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Bancolombia

Bogotá D. C., 19/01/2022

Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063** Identificada con el **Nit. 901476429** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **CORRIENTE No. 30400001203** desde el **4/21/21 (M/D/A)** la cual se denomina **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **CRISTINA JIMENEZ GAUNA**.

Atentamente,



Héctor Pastor Bautista
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá
*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901476429-7	CONSORCIO VIAS COLOMBIA CERO SESENTA Y TRES	AV EL DORADO 69 B 45 OF 605	7450912	coordinadornomina@hehcol.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E		61335704	$76.660.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.196.100	0		0		0	0	0	0	3.196.100	28
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	355.800	0		0		0	0	0	0	355.800	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	278.200	0		0		0	0	0	0	278.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	544.900	0		0		0	0	0	0	544.900	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.233.400	0		0		0	0	0	0	4.233.400	68
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.353.900	0		0		0	0	0	0	1.353.900	31
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	132.000	0		0		0	0	0	0	132.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	61.600	0		0		0	0	0	0	61.600	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	569.400	0		0		0	0	0	0	569.400	15
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	48.600	0		0		0	0	0	0	48.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.490.400	0	0	20.000	20.000	0	0		4.530.400	16
230301	Porvenir	800224808-8	27.596.600	0	0	165.500	165.500	0	0		27.927.600	118
231001	Colfondos	800227940-6	488.400	0	0	0	0	0	0		488.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.256.100	0	0	32.500	32.500	0	0		6.321.100	21

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.309.200				16.309.200	0	0	16.309.200			163.092	16.309.200	160

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	9.710.000	0	0	9.710.000	160

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901476429-7	CONSORCIO VIAS COLOMBIA CERO SESENTA Y TRES	AV EL DORADO 69 B 45 OF 605	7450912	coordinadornomina@hehcol.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E		61335704	$76.660.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
240.000	0	0	240.000	1
ICBF				
360.000	0	0	360.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	10.773.900	10.773.900
Pensión	4	39.267.500	39.267.500
Riesgos Laborales	1	16.309.200	16.309.200
CCF	1	9.710.000	9.710.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	360.000	360.000
MEN	0	0	0
SENA	1	240.000	240.000
TOTALES	18	76.660.600	76.660.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901476429-7	CONSORCIO VIAS COLOMBIA CERO SESENTA Y TRES		AV EL DORADO 69 B 45 OF 605	7450912	coordinadornomina@hehcol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E		61335704	$76.660.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002300120	CARRILLO LOZANO YIMER ANDERSON	1	0			S								X								230301	1.078.131	172.600	0	0	0	0	ESSC24	1.078.131	43.200	14-23	1.078.131	5	75.100	CCF37	1.078.131	43.200	0	0	0	0	0
2	CC	1005060485	LIZCANO JAIMES KAREN RAQUEL	1	0			S								X								230201	1.167.722	186.900	0	0	0	0	EPS037	1.167.722	46.800	14-23	1.167.722	5	81.300	CCF37	1.167.722	46.800	0	0	0	0	0
3	CC	1005060576	VILLAMIZAR BASTO JOHN ALBERTO	1	0			S								X								230201	1.208.350	193.400	0	0	0	0	EPS008	1.208.350	48.400	14-23	1.208.350	5	84.200	CCF37	1.208.350	48.400	0	0	0	0	0
4	CC	1005061812	JAIMES VERGARA ANDERSON MAURICIO	1	0			S			X													230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	1005062136	SARMIENTO VILLAMIZAR GUSTAVO	1	0			S								X								230301	1.261.480	201.900	0	0	0	0	EPS008	1.261.480	50.500	14-23	1.261.480	5	87.800	CCF37	1.261.480	50.500	0	0	0	0	0
6	CC	1005062277	CARREÑO YANTIL HAROL JESSID	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF37	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1005062704	PARADA BASTO YOIMAR ARLEY	1	0			S								X								230301	1.239.603	198.400	0	0	0	0	EPS005	1.239.603	49.600	14-23	1.239.603	5	86.300	CCF37	1.239.603	49.600	0	0	0	0	0
8	CC	1005062707	VILLAMIZAR MONTAÑEZ BRAYAN ORLEY	1	0			S								X								230301	1.160.430	185.700	0	0	0	0	EPS008	1.160.430	46.500	14-23	1.160.430	5	80.800	CCF37	1.160.430	46.500	0	0	0	0	0
9	CC	1005065055	GARCIA CONTRERAS JEFERSON DANIEL	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
10	CC	1005065693	CAÑAS VALENCIA CARLOS YESID	1	0			S								X								230301	1.093.758	175.100	0	0	0	0	ESSC24	1.093.758	43.800	14-23	1.093.758	5	76.200	CCF37	1.093.758	43.800	0	0	0	0	0
11	CC	1005066078	TORRES OCHOA DIANA MARITZA	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
12	CC	1005077827	VERA FERNANDEZ CRISTHIAN ESNEIDER	1	0			S								X								230301	1.213.559	194.200	0	0	0	0	EPS005	1.213.559	48.600	14-23	1.213.559	5	84.500	CCF37	1.213.559	48.600	0	0	0	0	0
13	CC	1006407998	RAMIREZ RAMIREZ EILER EDUARDO	1	0			S	X							X								230301	1.354.170	216.700	0	0	0	0	EPS037	1.354.170	54.200	14-23	1.354.170	5	94.300	CCF37	1.354.170	54.200	0	0	0	0	0
14	CC	1006809076	LADINO GALINDO HECTOR ANDRES	1	0			S								X								230301	1.539.063	246.300	0	0	0	0	EPSC34	1.539.063	61.600	14-23	1.539.063	5	107.200	CCF37	1.539.063	61.600	0	0	0	0	0
15	CC	1007575363	VILLAMIZAR OCHOA CIRO JAVIER	1	0			S	X															230301	466.667	74.700	0	0	0	0	ESSC24	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
16	CC	1010142917	CABALLERO BARROSO DARWIN JEAN PIERRE	1	0			S			X					X								230301	1.218.768	195.100	0	0	0	0	EPS041	1.218.768	48.800	14-23	1.218.768	5	84.900	CCF37	1.218.768	48.800	0	0	0	0	0
17	CC	1023927705	PONGUTA CALCETERO JOSE IVAN	1	0			S																230301	1.456.667	233.100	0	0	0	0	EPS017	1.456.667	58.300	14-23	1.456.667	5	101.400	CCF37	1.456.667	58.300	0	0	0	0	0
18	CC	1023927705	PONGUTA CALCETERO JOSE IVAN	1	0			S												L				230301	443.331	71.000	0	0	0	0	EPS017	443.331	17.800	14-23	443.331	5	0	CCF37	443.331	17.800	0	0	0	0	0
19	CC	1026261147	QUINTERO ROMERO CESAR ADOLFO	1	0			S								X								230301	1.564.079	250.300	0	0	0	0	EPS037	1.564.079	62.600	14-23	1.564.079	5	108.900	CCF37	1.564.079	62.600	0	0	0	0	0
20	CC	1049395024	JAIMES LEON JESUS DAVID	1	0			S	X															230301	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS037	563.334	22.600	14-23	563.334	5	39.300	CCF37	563.334	22.600	0	0	0	0	0
21	CC	1049398367	GELVEZ CRISTANCHO GLORIA AMPARO	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
22	CC	1057918664	MORA JAIME ANDRES	1	0			S								X								230201	1.897.750	303.700	0	0	0	0	EPS017	1.897.750	76.000	14-23	1.897.750	5	132.100	CCF37	1.897.750	76.000	0	0	0	0	0
23	CC	1069722944	HERNANDEZ DIAZ CHRISTIAN ANDRES	1	0			S																230301	3.143.334	503.000	0	0	15.800	15.800	EPS037	3.143.334	125.800	14-23	3.143.334	5	218.800	CCF37	3.143.334	125.800	0	0	0	0	0
24	CC	1069722944	HERNANDEZ DIAZ CHRISTIAN ANDRES	1	0			S													L			230301	956.669	153.100	0	0	4.800	4.800	EPS037	956.669	38.300	14-23	956.669	5	0	CCF37	956.669	38.300	0	0	0	0	0
25	CC	1090364690	CASADIEGO RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA	1	0			S																230301	1.210.000	193.600	0	0	0	0	EPS037	1.210.000	48.400	14-23	1.210.000	5	84.300	CCF37	1.210.000	48.400	0	0	0	0	0
26	CC	1090400852	GOMEZ ARIZA MIGUEL ANGEL	1	0			S	X															230301	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS041	400.000	16.000	14-23	400.000	5	27.900	CCF37	400.000	16.000	0	0	0	0	0
27	CC	1090423856	PRIETO PEREZ JESUS LORENZO	1	0			S																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF37	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
28	CC	1090470518	CASTILLA CARRILLO LEIDY JOHANA	1	0			S																230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	5	83.600	CCF37	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
29	CC	1090470518	CASTILLA CARRILLO LEIDY JOHANA	1	0			S													L			230301	420.000	67.200	0	0	0	0	EPS037	420.000	16.800	14-23	420.000	5	0	CCF37	420.000	16.800	0	0	0	0	0
30	CC	1090470518	CASTILLA CARRILLO LEIDY JOHANA	1	0			S										X						230301	159.996	25.600	0	0	0	0	EPS037	159.996	6.400	14-23	159.996	5	0	CCF37	159.996	0	0	0	0	0	0
31	CC	1093140986	GARCIA PARADA JOSE DAVID	1	0			S								X								230301	1.415.111	226.500	0	0	0	0	EPS037	1.415.111	56.700	14-23	1.415.111	5	98.500	CCF37	1.415.111	56.700	0	0	0	0	0
32	CC	1093780839	HERRERA MARTINEZ JUAN DIEGO	1	0			S																230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	5	153.200	CCF37	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
33	CC	1093795253	MOJICA PINZON MARIA CAMILA	1	0			S																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF37	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
34	CC	1093886291	LEAL ORTEGA RAMON IGNACIO	1	0			S	X															230301	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS005	1.150.000	46.000	14-23	1.150.000	5	80.100	CCF37	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
35	CC	1094241293	SUAREZ PEÑA JAIRO ALBERTO	1	0			S								X								230301	1.129.177	180.700	0	0	0	0	EPS008	1.129.177	45.200	14-23	1.129.177	5	78.600	CCF37	1.129.177	45.200	0	0	0	0	0
36	CC	1094242687	LOZADA FIGUEROA DAVID	1	0			S		X						X								231001	157.500	25.200	0	0	0	0	EPS005	157.500	6.300	14-23	157.500	5	11.000	CCF37	202.500	8.100	0	0	0	0	0
37	CC	1094243145	SAENZ SEPULVEDA RUBEN	1	0			S	X															230201	466.667	74.700	0	0	0	0	ESSC24	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
38	CC	1094243310	PINEDA HERNANDEZ DESIRETH	1	0			S																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF37	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
39	CC	1094246844	PARADA MOJICA BENJAMIN	1	0			S	X															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901476429-7	CONSORCIO VIAS COLOMBIA CERO SESENTA Y TRES		AV EL DORADO 69 B 45 OF 605	7450912	coordinadornomina@hehcol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 160 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-09	2022-08	E		61335704	$76.660.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1094247273	PARADA ZUÑIGA SHAYRA MILENA	1	0			S	X																230301	1.380.000	220.800	0	0	0	0	EPS041	1.380.000	55.200	14-23	1.380.000	5	96.100	CCF37	1.380.000	55.200	0	0	0	0	0
41	CC	1094264624	VILLAMIZAR VILLAMIZAR YAMID HERNAN	1	0			S	X							X									230301	1.828.125	292.500	0	0	0	0	EPS037	1.828.125	73.200	14-23	1.828.125	5	127.300	CCF37	1.828.125	73.200	0	0	0	0	0
42	CC	1094266290	PARRADO LIZCANO BRAYAN MICHEL	1	0			S								X									230301	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS037	4.500.000	180.000	14-23	4.500.000	5	313.200	CCF37	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
43	CC	1094268351	TORRES ESCALANTE JORGE LIBARDO	1	0			S								X									231001	1.275.023	204.100	0	0	0	0	EPS037	1.275.023	51.100	14-23	1.275.023	5	88.800	CCF37	1.275.023	51.100	0	0	0	0	0
44	CC	1094269952	VILLAMIZAR VERGARA ABEL	1	0			S			X					X									230301	861.474	137.900	0	0	0	0	EPS041	861.474	34.500	14-23	861.474	5	60.000	CCF37	861.474	34.500	0	0	0	0	0
45	CC	1094269952	VILLAMIZAR VERGARA ABEL	1	0			S									X								230301	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS041	333.334	13.400	14-23	333.334	5	0	CCF37	333.334	0	0	0	0	0	0
46	CC	1094270726	VARGAS BALLESTEROS ARGENIS ELEZAYN	1	0			S								X									230301	1.657.523	265.300	0	0	0	0	EPS008	1.657.523	66.400	14-23	1.657.523	5	115.400	CCF37	1.657.523	66.400	0	0	0	0	0
47	CC	1094270774	PARADA CACERES ANDRES FERNANDO	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF37	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
48	CC	1094272105	VALENCIA MONTAÑEZ EDGAR ARMANDO	1	0			S			X					X									230301	1.242.731	198.900	0	0	0	0	EPS041	1.242.731	49.800	14-23	1.242.731	5	86.500	CCF37	1.242.731	49.800	0	0	0	0	0
49	CC	1094272105	VALENCIA MONTAÑEZ EDGAR ARMANDO	1	0			S									X								230301	35.590	5.700	0	0	0	0	EPS041	35.590	0	14-23	35.590	5	0	CCF37	35.590	0	0	0	0	0	0
50	CC	1094272153	VILLAMIZAR MONTAÑEZ JAVIER ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.259.396	201.600	0	0	0	0	EPS037	1.259.396	50.400	14-23	1.259.396	5	87.700	CCF37	1.259.396	50.400	0	0	0	0	0
51	CC	1094272242	DURAN CARVAJAL JEISSON ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.583.367	253.400	0	0	0	0	EPS037	1.583.367	63.400	14-23	1.583.367	5	110.300	CCF37	1.583.367	63.400	0	0	0	0	0
52	CC	1094272541	RUIZ TORRES MARYURI ELIZABETH	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS041	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF37	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
53	CC	1094273678	TURIZO LIZARAZO EDGAR ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS041	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
54	CC	1094275173	QUINTERO ROJAS CLEMENCIA ALEXANDRA	1	0			S																	25-14	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS037	2.750.000	110.000	14-23	2.750.000	5	191.400	CCF37	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
55	CC	1094278608	VILLAMIZAR MALDONADO MIGUEL ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.239.603	198.400	0	0	0	0	EPS008	1.239.603	49.600	14-23	1.239.603	5	86.300	CCF37	1.239.603	49.600	0	0	0	0	0
56	CC	1094281153	BARROSO OCHOA YOLANDA	1	0			S								X									230301	1.110.426	177.700	0	0	0	0	EPS041	1.110.426	44.500	14-23	1.110.426	5	77.300	CCF37	1.110.426	44.500	0	0	0	0	0
57	CC	1094282153	DUQUE DUQUE LIZETH DAYANNA	1	0			S			X														230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS041	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF37	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
58	CC	1094282365	TORRES RIVERA JOSE LUIS	1	0			S								X									230301	1.408.340	225.400	0	0	0	0	EPS037	1.408.340	56.400	14-23	1.408.340	5	98.100	CCF37	1.408.340	56.400	0	0	0	0	0
59	CC	1094284220	VALENCIA MONTAÑEZ GERSON ADRIAN	1	0			S								X									230301	1.228.144	196.600	0	0	0	0	EPS008	1.228.144	49.200	14-23	1.228.144	5	85.500	CCF37	1.228.144	49.200	0	0	0	0	0
60	CC	1094285435	SUAREZ MARTINEZ MARLYN YANEIRA	1	0			S								X									230301	1.089.591	174.400	0	0	0	0	EPS037	1.089.591	43.600	14-23	1.089.591	5	75.900	CCF37	1.089.591	43.600	0	0	0	0	0
61	CC	1094366214	PARADA MOJICA REINEL	1	0			S	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF37	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
62	CC	1094367354	CARRILLO ORTEGA PAUL LEONARDO	1	0			S								X									230301	1.415.111	226.500	0	0	0	0	EPS005	1.415.111	56.700	14-23	1.415.111	5	98.500	CCF37	1.415.111	56.700	0	0	0	0	0
63	CC	1094368642	ANGARITA LIZARAZO HECTOR RAUL	1	0			S	X																230301	466.667	74.700	0	0	0	0	ESSC24	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
64	CC	1094368929	RODRIGUEZ PARADA ROBERTH ANDRES	1	0			S								X									230301	1.239.603	198.400	0	0	0	0	ESSC24	1.239.603	49.600	14-23	1.239.603	5	86.300	CCF37	1.239.603	49.600	0	0	0	0	0
65	CC	1094369140	ARREDONDO GONZALEZ JAVIER DANILO	1	0			S								X									230301	1.184.390	189.600	0	0	0	0	EPS037	1.184.390	47.400	14-23	1.184.390	5	82.500	CCF37	1.184.390	47.400	0	0	0	0	0
66	CC	1094369866	REAL GUTIERREZ SERGIO FABIAN	1	0			S								X									230301	1.088.549	174.200	0	0	0	0	EPS005	1.088.549	43.600	14-23	1.088.549	5	75.800	CCF37	1.088.549	43.600	0	0	0	0	0
67	CC	1094370145	VARGAS CACERES ELER	1	0			S	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
68	CC	1094370922	SANTOS ARIAS MARVELY	1	0			S	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
69	CC	1094371214	BATECA GRANADOS CLEYNER ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.264.605	202.400	0	0	0	0	EPS041	1.264.605	50.600	14-23	1.264.605	5	88.100	CCF37	1.264.605	50.600	0	0	0	0	0
70	CC	1094552453	SIERRA PEÑALOZA ANGEL ARNULFO	1	0			S								X									230301	1.542.188	246.800	0	0	0	0	EPS037	1.542.188	61.700	14-23	1.542.188	5	107.400	CCF37	1.542.188	61.700	0	0	0	0	0
71	CC	1094552453	SIERRA PEÑALOZA ANGEL ARNULFO	1	0			S												L					230301	106.770	17.100	0	0	0	0	EPS037	106.770	4.300	14-23	106.770	5	0	CCF37	100.000	4.000	0	0	0	0	0
72	CC	1094662257	RINCON VERA CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230301	1.579.837	252.800	0	0	0	0	EPS005	1.579.837	63.200	14-23	1.579.837	5	110.000	CCF37	1.579.837	63.200	0	0	0	0	0
73	CC	1094662410	ORTIZ VERA FRANCISCO JAVIER	1	0			S									X								230301	34.722	5.600	0	0	0	0	EPS037	34.722	0	14-23	34.722	5	0	CCF37	34.722	0	0	0	0	0	0
74	CC	1094662410	ORTIZ VERA FRANCISCO JAVIER	1	0			S								X									230301	1.206.270	193.100	0	0	0	0	EPS037	1.206.270	48.300	14-23	1.206.270	5	84.000	CCF37	1.206.270	48.300	0	0	0	0	0
75	CC	1094662501	DELGADO JAIMES FABIO	1	0			S								X									230301	1.832.551	293.300	0	0	0	0	EPS037	1.832.551	73.400	14-23	1.832.551	5	127.600	CCF37	1.832.551	73.400	0	0	0	0	0
76	CC	1094662716	PEÑALOZA JAIMES ERIKA YELICSA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF37	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
77	CC	1094663210	MALDONADO VERA ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.362.046	218.000	0	0	0	0	EPS005	1.362.046	54.500	14-23	1.362.046	5	94.800	CCF37	1.362.046	54.500	0	0	0	0	0
78	CC	1094663519	PARADA CARVAJAL RAFAEL HUMBERTO	1	0			S								X									230301	1.729.102	276.700	0	0	0	0	EPS041	1.729.102	69.200	14-23	1.729.102	5	120.400	CCF37	1.729.102	69.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901476429-7	CONSORCIO VIAS COLOMBIA CERO SESENTA Y TRES		AV EL DORADO 69 B 45 OF 605	7450912	coordinadornomina@hehcol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E		61335704	$76.660.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
79	CC	1094663621	GUTIERREZ PARADA YIDAN BERLEY	1	0			S								X								230201	1.155.221	184.900	0	0	0	0	EPS005	1.155.221	46.300	14-23	1.155.221	5	80.500	CCF37	1.155.221	46.300	0	0	0	0	0
80	CC	1094664027	VARGAS BALLESTEROS EDINSON DANIEL	1	0			S							X	X								230301	1.570.850	251.400	0	0	0	0	EPS005	1.570.850	62.900	14-23	1.570.850	5	109.400	CCF37	1.570.850	62.900	0	0	0	0	0
81	CC	1098650737	CHINCHILLA PINTO JOSE LUIS	1	0			S								X								230301	1.556.608	249.100	0	0	0	0	EPS037	1.556.608	62.300	14-23	1.556.608	5	108.400	CCF37	1.556.608	62.300	0	0	0	0	0
82	CC	1098693200	JAIMES PARADA CAROL JULIE	1	0			S	X															230301	564.667	90.400	0	0	0	0	EPS037	564.667	22.600	14-23	564.667	5	39.400	CCF37	564.667	22.600	0	0	0	0	0
83	CC	1098735776	CARRILLO CARRILLO HECTOR MICHAEL	1	0			S		X						X								230301	1.416.667	226.700	0	0	0	0	EPS017	1.416.667	56.700	14-23	1.416.667	5	98.700	CCF37	1.759.030	70.400	0	0	0	0	0
84	CC	1098735776	CARRILLO CARRILLO HECTOR MICHAEL	1	0			S									X							230301	113.333	18.200	0	0	0	0	EPS017	113.333	0	14-23	113.333	5	0	CCF37	113.333	0	0	0	0	0	0
85	CC	1102378640	SIACHICA JAIMES OSCAR JESUS	1	0			S								X								25-14	1.284.010	205.500	0	0	0	0	EPS037	1.284.010	51.400	14-23	1.284.010	5	89.400	CCF37	1.284.010	51.400	0	0	0	0	0
86	CC	1102378640	SIACHICA JAIMES OSCAR JESUS	1	0			S												L				25-14	356.258	57.100	0	0	0	0	EPS037	356.258	14.300	14-23	356.258	5	0	CCF37	333.667	13.400	0	0	0	0	0
87	CC	1108833878	MURCIA REPIZO ANA MARIA	1	0			S																230301	2.683.334	429.400	0	0	0	0	EPS037	2.683.334	107.400	14-23	2.683.334	5	186.800	CCF37	2.683.334	107.400	0	0	0	0	0
88	CC	1108833878	MURCIA REPIZO ANA MARIA	1	0			S												L				230301	816.669	130.700	0	0	0	0	EPS037	816.669	32.700	14-23	816.669	5	0	CCF37	816.669	32.700	0	0	0	0	0
89	CC	1109492118	HERNANDEZ SANCHEZ JORGE MARIO	1	0			S		X						X								231001	540.312	86.500	0	0	0	0	EPS037	540.312	21.700	14-23	540.312	5	37.700	CCF37	569.202	22.800	0	0	0	0	0
90	CC	1115722957	BURGOS GALINDO ERIKA PAOLA	1	0			S								X								230301	1.041.670	166.700	0	0	0	0	EPS037	1.041.670	41.700	14-23	1.041.670	5	72.600	CCF37	1.041.670	41.700	0	0	0	0	0
91	CC	1115724144	HERNANDEZ JAIMES NELSON	1	0			S			X					X								230301	1.109.384	177.600	0	0	0	0	EPS041	1.109.384	44.400	14-23	1.109.384	5	77.300	CCF37	1.109.384	44.400	0	0	0	0	0
92	CC	1115725646	GELVEZ ESQUIVEL EDINSON	1	0			S								X								230301	1.046.879	167.600	0	0	0	0	ESSC24	1.046.879	41.900	14-23	1.046.879	5	72.900	CCF37	1.046.879	41.900	0	0	0	0	0
93	CC	1115732497	GELVEZ DAZA JAVIER ALEXANDER	1	0			S	X							X								230301	1.029.500	164.800	0	0	0	0	EPS037	1.029.500	41.200	14-23	1.029.500	5	71.700	CCF37	1.029.500	41.200	0	0	0	0	0
94	CC	1115734970	HERNANDEZ JAIMES FABIAN ALIRIO	1	0			S	X															230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS037	433.334	17.400	14-23	433.334	5	30.200	CCF37	433.334	17.400	0	0	0	0	0
95	CC	1115735747	TORRES QUINTERO JOSE GREGORIO	1	0			S								X								230301	1.156.263	185.100	0	0	0	0	EPS037	1.156.263	46.300	14-23	1.156.263	5	80.500	CCF37	1.156.263	46.300	0	0	0	0	0
96	CC	1115737814	RODRIGUEZ RAMIREZ ANDRES CAMILO	1	0			S	X															230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS041	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
97	CC	1115740055	CAMARGO CAMARGO JENCY PAOLA	1	0			S	X							X								230301	1.036.461	165.900	0	0	0	0	EPS037	1.036.461	41.500	14-23	1.036.461	5	72.200	CCF37	1.036.461	41.500	0	0	0	0	0
98	CC	1115740323	VALENCIA VILLAMIZAR JEISON FABIAN	1	0			S	X															230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS041	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
99	CC	1115740366	PEREZ MERCHAN LAURA TERESA	1	0			S			X					X								25-14	1.219.810	195.200	0	0	0	0	EPS041	1.219.810	48.800	14-23	1.219.810	5	84.900	CCF37	1.219.810	48.800	0	0	0	0	0
100	CC	1116866063	BERBESI REMOLINA CHRISTIAM FERNEY	1	0			S		X						X								230301	77.459	12.400	0	0	0	0	EPS005	77.459	3.100	14-23	77.459	5	5.400	CCF37	313.805	12.600	0	0	0	0	0
101	CC	1116867010	RODRIGUEZ GARCIA CARLOS ALBERTO	1	0			S		X														230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS005	66.667	2.700	14-23	66.667	5	4.700	CCF37	213.887	8.600	0	0	0	0	0
102	CC	1116870650	RIVERA RINCON KATERINE	1	0			S																230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS037	1.650.000	66.000	14-23	1.650.000	5	114.900	CCF37	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
103	CC	1118470570	ROJAS BUSTOS JARVINSON	1	0			S								X								230301	2.031.249	325.000	0	0	0	0	EPS037	2.031.249	81.300	14-23	2.031.249	5	141.400	CCF37	2.031.249	81.300	0	0	0	0	0
104	CC	1118530566	QUIJANO MALDONADO EDWARD FABIAN	1	0			S								X								230301	1.269.530	203.200	0	0	0	0	EPS037	1.269.530	50.800	14-23	1.269.530	5	88.400	CCF37	1.269.530	50.800	0	0	0	0	0
105	CC	1119186769	LIZCANO CONTRERAS GERSON ADRIAN	1	0			S	X															230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS041	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
106	CC	1193525094	GARCIA CONTRERAS MAYCOL ESNEIDER	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
107	CC	12436922	VILLAMIZAR FLOREZ ELBER	1	0			S								X								25-14	811.164	129.800	0	0	0	0	EPS005	811.164	32.500	14-23	811.164	5	56.500	CCF37	811.164	32.500	0	0	0	0	0
108	CC	12436922	VILLAMIZAR FLOREZ ELBER	1	0			S															3		25-14	130.001	20.900	0	0	0	0	EPS005	130.001	5.300	14-23	130.001	5	0	CCF37	130.001	0	0	0	0	0	0
109	CC	12436922	VILLAMIZAR FLOREZ ELBER	1	0			S															8		25-14	346.668	55.500	0	0	0	0	EPS005	346.668	13.900	14-23	346.668	5	0	CCF37	346.668	0	0	0	0	0	0
110	CC	12436922	VILLAMIZAR FLOREZ ELBER	1	0			S															7		25-14	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS005	303.334	12.200	14-23	303.334	5	0	CCF37	303.334	0	0	0	0	0	0
111	CC	13270285	BAUTISTA TORRES MANUEL ALBERTO	1	0			S			X					X								230301	1.109.384	177.600	0	0	0	0	EPS041	1.109.384	44.400	14-23	1.109.384	5	77.300	CCF37	1.109.384	44.400	0	0	0	0	0
112	CC	13745761	PARADA PEREZ DAVID	1	0			S								X								230301	1.267.500	202.800	0	0	0	0	EPS037	1.267.500	50.700	14-23	1.267.500	5	88.300	CCF37	1.267.500	50.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901476429-7	CONSORCIO VIAS COLOMBIA CERO SESENTA Y TRES		AV EL DORADO 69 B 45 OF 605	7450912	coordinadornomina@hehcol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E		61335704	$76.660.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
113	CC	17529621	GOMEZ GELVEZ JOSE BENANCIO	1	0			S	X																25-14	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS037	400.000	16.000	14-23	400.000	5	27.900	CCF37	400.000	16.000	0	0	0	0	0
114	CC	17570603	GELVEZ CACERES JAVIER	1	0			S		X					X									230301	1.308.000	209.300	0	0	0	0	EPS041	1.308.000	52.400	14-23	1.308.000	5	91.100	CCF37	1.308.000	52.400	0	0	0	0	0
115	CC	27634033	MOJICA FLOREZ LUZ ELENA	1	0			S																230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF37	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
116	CC	27738193	FERNANDEZ PARADA ROSA NEYLA	1	0			S								X								230201	1.078.131	172.600	0	0	0	0	EPS005	1.078.131	43.200	14-23	1.078.131	5	75.100	CCF37	1.078.131	43.200	0	0	0	0	0
117	CC	27738369	GOMEZ DELGADO PRAXEDIS SOLIMAR	1	0			S								X								230301	1.146.892	183.600	0	0	0	0	EPS005	1.146.892	45.900	14-23	1.146.892	5	79.900	CCF37	1.146.892	45.900	0	0	0	0	0
118	CC	27738369	GOMEZ DELGADO PRAXEDIS SOLIMAR	1	0			S									X							230301	73.959	11.900	0	0	0	0	EPS005	73.959	0	14-23	73.959	5	0	CCF37	73.959	0	0	0	0	0	0
119	CC	27793988	DUQUE LEAL ESPERANZA	1	0			S		X						X								230201	1.429.792	228.800	0	0	0	0	EPS037	1.429.792	57.200	14-23	1.429.792	5	99.600	CCF37	1.662.385	66.500	0	0	0	0	0
120	CC	37392335	FERRER TOSCANO BIANNY CAROLINA	1	0			S																230201	2.530.000	404.800	0	0	0	0	EPS042	2.530.000	101.200	14-23	2.530.000	5	176.100	CCF37	2.530.000	101.200	0	0	0	0	0
121	CC	37392335	FERRER TOSCANO BIANNY CAROLINA	1	0			S												L				230201	770.000	123.200	0	0	0	0	EPS042	770.000	30.800	14-23	770.000	5	0	CCF37	770.000	30.800	0	0	0	0	0
122	CC	4617260	SALAS CARDONA MIGUEL ANGEL	1	0			S																230301	5.850.000	936.000	0	0	29.300	29.300	EPS005	5.850.000	234.000	14-23	5.850.000	5	407.200	CCF37	5.850.000	234.000	0	0	0	0	0
123	CC	4617260	SALAS CARDONA MIGUEL ANGEL	1	0			S												L				230301	650.001	104.100	0	0	3.300	3.300	EPS005	650.001	26.100	14-23	650.001	5	0	CCF37	650.001	26.100	0	0	0	0	0
124	CC	5478365	PEREZ PABON OSCAR OCTAVIO	1	1			S								X									0	0	0	0	0	0	EPS037	1.366.696	54.700	14-23	1.366.696	5	95.200	CCF37	1.366.696	54.700	0	0	0	0	0
125	CC	5493567	RIVERA SANTOS ADOLFO	1	0			S	X															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
126	CC	5493944	LOZADA FERNANDEZ JOSE ANGEL	1	0			S								X								230301	1.052.102	168.400	0	0	0	0	EPS037	1.052.102	42.100	14-23	1.052.102	5	73.300	CCF37	1.052.102	42.100	0	0	0	0	0
127	CC	5493944	LOZADA FERNANDEZ JOSE ANGEL	1	0			S															5	230301	166.668	26.700	0	0	0	0	EPS037	166.668	6.700	14-23	166.668	5	0	CCF37	166.668	0	0	0	0	0	0
128	CC	5527617	RINCON JAIMES JOSE HERMES	1	0			S	X															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF37	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
129	CC	60263543	ROSAS REYES ADRIANA	1	0			S																25-14	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS037	2.750.000	110.000	14-23	2.750.000	5	191.400	CCF37	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
130	CC	60267539	GONZALEZ JIMENEZ YULY MARITZA	1	0			S								X								230301	1.142.729	182.900	0	0	0	0	EPS005	1.142.729	45.800	14-23	1.142.729	5	79.600	CCF37	1.142.729	45.800	0	0	0	0	0
131	CC	60267539	GONZALEZ JIMENEZ YULY MARITZA	1	0			S										X						230301	100.001	16.100	0	0	0	0	EPS005	100.001	4.100	14-23	100.001	5	0	CCF37	100.001	0	0	0	0	0	0
132	CC	63468683	MARTINEZ BALLESTEROS DAMARIS	1	0			S																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF37	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
133	CC	63528873	SEPULVEDA PALLARES LORGIA KARINE	1	0			S	X															230301	3.100.000	496.000	0	0	0	0	EPS005	3.100.000	124.000	14-23	3.100.000	5	215.800	CCF37	3.100.000	124.000	0	0	0	0	0
134	CC	65743957	CIRO BASTO ROCIO DEL PILAR	1	0			N																230301	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-23	12.000.000	5	835.200	CCF37	12.000.000	480.000	12.000.000	240.000	360.000	0	0
135	CC	68249070	VARGAS ESQUIVEL FANNY	1	0			S	X							X								230301	1.198.975	191.900	0	0	0	0	EPS037	1.198.975	48.000	14-23	1.198.975	5	83.500	CCF37	1.198.975	48.000	0	0	0	0	0
136	CC	71364558	SANCHEZ CASTRILLON EDWARD ALEXANDER	1	0			S			X													230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS041	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF37	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
137	CC	73508260	MARTELO PION JANIERE MANUEL	1	0			S		X														230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS037	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF37	371.943	14.900	0	0	0	0	0
138	CC	74084047	JIMENEZ MUNEVAR YOVANY	1	0			S	X															230301	560.000	89.600	0	0	0	0	EPS037	560.000	22.400	14-23	560.000	5	39.000	CCF37	560.000	22.400	0	0	0	0	0
139	CC	74189873	CARDENAS BELLO WILLIAM DONALD	1	0			S																230301	4.600.000	736.000	0	0	23.000	23.000	EPS010	4.600.000	184.000	14-23	4.600.000	5	320.200	CCF37	4.600.000	184.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901476429-7	CONSORCIO VIAS COLOMBIA CERO SESENTA Y TRES		AV EL DORADO 69 B 45 OF 605	7450912	coordinadornomina@hehcol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E		61335704	$76.660.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
140	CC	74189873	CARDENAS BELLO WILLIAM DONALD	1	0			S												L					230301	1.353.324	216.600	0	0	6.800	6.800	EPS010	1.353.324	54.200	14-23	1.353.324	5	0	CCF37	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
141	CC	7686814	CEDEÑO MEDINA FERNEY	1	0			S																	25-14	2.576.000	412.200	0	0	0	0	EPS037	2.576.000	103.100	14-23	2.576.000	5	179.300	CCF37	2.576.000	103.100	0	0	0	0	0
142	CC	7686814	CEDEÑO MEDINA FERNEY	1	0			S												L					25-14	784.000	125.500	0	0	0	0	EPS037	784.000	31.400	14-23	784.000	5	0	CCF37	784.000	31.400	0	0	0	0	0
143	CC	7695086	LEIVA PATIO YULIAN	1	0			S	X																230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	5	83.600	CCF37	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
144	CC	77142624	TURIZO OSPINO EIGARDO	1	0			S	X																230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS037	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
145	CC	7716469	CERQUERA TOVAR DEIVIS	1	0			S																	230201	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS017	4.000.000	160.000	14-23	4.000.000	5	278.400	CCF37	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
146	CC	79428656	RUBIANO RODRIGUEZ JAVIER	1	0			S																	25-14	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS037	6.500.000	260.000	14-23	6.500.000	5	452.400	CCF37	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0
147	CC	83168746	GARZON ALDANA HERNANDO	1	0			S	X							X									230201	1.650.003	264.100	0	0	0	0	EPS017	1.650.003	66.100	14-23	1.650.003	5	114.900	CCF37	1.650.003	66.100	0	0	0	0	0
148	CC	86078939	CALDERON VERA JOSE ANGEL	1	0			S	X																230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS037	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
149	CC	88030068	CARREÑO VELANDIA HAROL FRANCISCO	1	0			S								X									25-14	1.365.236	218.500	0	0	0	0	ESSC24	1.365.236	54.700	14-23	1.365.236	5	95.100	CCF37	1.365.236	54.700	0	0	0	0	0
150	CC	88032159	CRUZ CARVAJAL EDWARD ENRIQUE	1	0			S								X									230201	2.034.051	325.500	0	0	0	0	EPS037	2.034.051	81.400	14-23	2.034.051	5	141.600	CCF37	2.034.051	81.400	0	0	0	0	0
151	CC	88032270	MONTANEZ HECTOR JAVIER	1	0			S								X									230301	1.083.340	173.400	0	0	0	0	EPS041	1.083.340	43.400	14-23	1.083.340	5	75.500	CCF37	1.083.340	43.400	0	0	0	0	0
152	CC	88032374	SANABRIA MENDOZA JORGE ARMANDO	1	0			S								X									230201	1.323.358	211.800	0	0	0	0	EPS037	1.323.358	53.000	14-23	1.323.358	5	92.200	CCF37	1.323.358	53.000	0	0	0	0	0
153	CC	88034438	MALDONADO VERGARA HUGO	1	0			S		X						X									230301	90.625	14.500	0	0	0	0	EPS041	90.625	3.700	14-23	90.625	5	6.400	CCF37	196.182	7.900	0	0	0	0	0
154	CC	88035417	NARANJO LOBO MARIO ALBERTO	1	0			S																	230201	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS017	2.750.000	110.000	14-23	2.750.000	5	191.400	CCF37	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
155	CC	88155021	PARADA CONTRERAS RAMIRO	1	0			S	X																230301	466.667	74.700	0	0	0	0	ESSC24	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
156	CC	88158091	ROJAS CAÑAZ ABRAHAM	1	0			S								X									230301	772.937	123.700	0	0	0	0	EPS005	772.937	31.000	14-23	772.937	5	53.800	CCF37	772.937	31.000	0	0	0	0	0
157	CC	88158091	ROJAS CAÑAZ ABRAHAM	1	0			S										X							230301	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS005	333.334	13.400	14-23	333.334	5	0	CCF37	333.334	0	0	0	0	0	0
158	CC	88158091	ROJAS CAÑAZ ABRAHAM	1	0			S										X							230301	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS005	133.334	5.400	14-23	133.334	5	0	CCF37	133.334	0	0	0	0	0	0
159	CC	88158388	CONTRERAS ARAQUE SERAFIN	1	0			S			X					X									230301	1.109.389	177.600	0	0	0	0	EPS041	1.109.389	44.400	14-23	1.109.389	5	77.300	CCF37	1.109.389	44.400	0	0	0	0	0
160	CC	88158388	CONTRERAS ARAQUE SERAFIN	1	0			S									X								230301	71.181	11.400	0	0	0	0	EPS041	71.181	0	14-23	71.181	5	0	CCF37	71.181	0	0	0	0	0	0
161	CC	88159401	JAIMES MONTAÑEZ ANGELMIRO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
162	CC	88160540	LEAL CHAPETA LUIS ARMANDO	1	0			S								X									230301	1.611.478	257.900	0	0	0	0	EPS041	1.611.478	64.500	14-23	1.611.478	5	112.200	CCF37	1.611.478	64.500	0	0	0	0	0
163	CC	88161100	CABALLERO BARROSO RAFAEL	1	0			S								X									25-14	1.213.559	194.200	0	0	0	0	EPS041	1.213.559	48.600	14-23	1.213.559	5	84.500	CCF37	1.213.559	48.600	0	0	0	0	0
164	CC	88161482	PARADA MORA LUIS ORLANDO	1	0			S								X									230301	1.181.265	189.100	0	0	0	0	EPS005	1.181.265	47.300	14-23	1.181.265	5	82.300	CCF37	1.181.265	47.300	0	0	0	0	0
165	CC	88180355	VILLAMIZAR FLOREZ ISAIAS	1	0			S								X									230301	1.229.185	196.700	0	0	0	0	EPS037	1.229.185	49.200	14-23	1.229.185	5	85.600	CCF37	1.229.185	49.200	0	0	0	0	0
166	CC	88180891	ROZO PEÑA CARLOS ANDRES	1	0			S								X									25-14	1.524.806	244.000	0	0	0	0	EPS037	1.524.806	61.000	14-23	1.524.806	5	106.200	CCF37	1.524.806	61.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901476429-7	CONSORCIO VIAS COLOMBIA CERO SESENTA Y TRES		AV EL DORADO 69 B 45 OF 605	7450912	coordinadornomina@hehcol.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E		61335704	$76.660.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
167	CC	88180951	VERA VERA LUIS ALIRIO	1	0			S								X								230301	1.152.096	184.400	0	0	0	0	EPS037	1.152.096	46.100	14-23	1.152.096	5	80.200	CCF37	1.152.096	46.100	0	0	0	0	0
168	CC	88230887	DALLOS GIRON OSCAR ALFREDO	1	0			S																25-14	1.466.667	234.700	0	0	0	0	EPS005	1.466.667	58.700	14-23	1.466.667	5	102.100	CCF37	1.466.667	58.700	0	0	0	0	0
169	CC	88230887	DALLOS GIRON OSCAR ALFREDO	1	0			S												L				25-14	533.336	85.400	0	0	0	0	EPS005	533.336	21.400	14-23	533.336	5	0	CCF37	533.333	21.400	0	0	0	0	0
170	CC	88242352	GARCIA VILLAMIZAR MARCO ANTONIO	1	0			S								X								230301	1.239.603	198.400	0	0	0	0	EPS005	1.239.603	49.600	14-23	1.239.603	5	86.300	CCF37	1.239.603	49.600	0	0	0	0	0
171	CC	88247550	GARCIA GALVIS FREDY ALBERTO	1	0			S								X								25-14	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EPS037	1.250.000	50.000	14-23	1.250.000	5	87.000	CCF37	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
172	CC	88292062	LOPEZ MELO CESAR AUGUSTO	1	0			S								X								230301	1.367.529	218.900	0	0	0	0	EPS005	1.367.529	54.800	14-23	1.367.529	5	95.200	CCF37	1.367.529	54.800	0	0	0	0	0
173	CC	88305347	FUENTES NELSON ENRIQUE	1	0			S								X								230301	1.213.559	194.200	0	0	0	0	ESSC24	1.213.559	48.600	14-23	1.213.559	5	84.500	CCF37	1.213.559	48.600	0	0	0	0	0
174	CC	88309965	RODRIGUEZ URBINA GONZALO	1	0			S								X								25-14	1.213.559	194.200	0	0	0	0	ESSC91	1.213.559	48.600	14-23	1.213.559	5	84.500	CCF37	1.213.559	48.600	0	0	0	0	0
175	CC	91499079	DOMINGUEZ ORTIZ ALDUVER	1	0			S																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF37	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
176	CC	9466680	HERNANDEZ BAUTISTA HECTOR	1	0			S								X								230301	1.067.714	170.900	0	0	0	0	EPS041	1.067.714	42.800	14-23	1.067.714	5	74.400	CCF37	1.067.714	42.800	0	0	0	0	0
177	CC	9467218	JAIMES MORA DUBI FABIAN	1	0			S			X					X								231001	1.078.131	172.600	0	0	0	0	EPS041	1.078.131	43.200	14-23	1.078.131	5	75.100	CCF37	1.078.131	43.200	0	0	0	0	0
178	CC	96123545	MARTINEZ SANI JOSE MARIA	1	0			S								X								230301	1.072.923	171.700	0	0	0	0	EPS041	1.072.923	43.000	14-23	1.072.923	5	74.700	CCF37	1.072.923	43.000	0	0	0	0	0
179	CC	96125644	RINCON MARTINEZ RENE ALEXANDER	1	0			S	X															230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS037	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
180	CC	96165302	RIVERA SANTOS GABRIEL	1	0			S	X															25-14	996.667	159.500	0	0	0	0	ESSC24	996.667	39.900	14-23	996.667	5	69.400	CCF37	996.667	39.900	0	0	0	0	0
181	CC	96165302	RIVERA SANTOS GABRIEL	1	0			S									X							25-14	253.334	40.600	0	0	0	0	ESSC24	253.334	10.200	14-23	253.334	5	0	CCF37	253.334	0	0	0	0	0	0
182	CC	96185951	BUITRAGO SANCHEZ BENEDICTO	1	0			S	X															25-14	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS041	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
183	CC	96187218	VALENCIA VILLAMIZAR HERMAN	1	0			S	X															230301	466.667	74.700	0	0	0	0	ESSC24	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF37	467.000	18.700	0	0	0	0	0
184	CC	96190778	RIANO SEPULVEDA GERSON	1	0			S			X					X								230301	1.269.530	203.200	0	0	0	0	EPS041	1.269.530	50.800	14-23	1.269.530	5	88.400	CCF37	1.269.530	50.800	0	0	0	0	0
185	CC	96193901	GOMEZ FERNANDEZ LUIS ALEXANDER	1	0			S	X															230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF37	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
186	CE	396652	CARDENAS GUTIERREZ DANIEL MANUEL	1	0			S																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF37	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información