CONSORCIO VIAS NACIONALES

CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901474028 - 8
Responsable de Iva
Actividad Económica 4210
CR 2 11 41 EDIFICIO GRUPO AREA PISO 22 BOCAGRANDE
6939255
CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR Colombia

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800215807 - 2
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C. - Colombia
ncamargo@invias.gov.co
3770600

FACTURA PROFORMA

NÚMERO:
VENCIMIENTO: 2022-01-09
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2021-12-10 08:58:32
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: CTO-978 DE 2021

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	76	ACTA 6- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN-SOACHA-SACAMA-LA CABUYA-PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REA	1	$ 670,182,172.00	0	0	$ 670,182,172.00	$ 670,182,172.00
2		EA	Administración 20 %	1	$ 134,036,434.00	0	0	$ 134,036,434.00	$ 134,036,434.00
Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3		EA	Imprevisto 5 %	1	$ 33,509,109.00	0	0	$ 33,509,109.00	$ 33,509,109.00
4		EA	Utilidad 5 %	1	$ 33,509,109.00	19	0	$ 33,509,109.00	$ 39,875,839.00

Cantidad de lineas: 4

SUBTOTAL:	$ 871,236,824.00
IVA:	$ 6,366,731.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

Notas de la factura

OBSERVACIONES:
#$24-02-00; 978 DE 2021; ncorredor@invias.gov.co #$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT: 901.474.028-8
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98461
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR **$ 877,603,554.00**

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 6,366,731.00

PROFORMA

Cuida el medio ambiente

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3
FECHA	3 (Dia)	12 (Mes)	21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA Nª** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 871.236.823,00 **MES** nov-21

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 1 SEMANA** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **322.790.128.920,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **342.849.969.892,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 03/12/2021 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	4,00	$ 1.816.892,00	$ 7.267.568,00	4,00	$ 7.267.568,00				
2	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	13,00	$ 1.187.326,00	$ 15.435.238,00	13,00	$ 15.435.238,00				
3	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	8.042,00	$ 113.989,00	$ 916.699.538,00	8.042,00	$ 916.699.538,00				
4	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1.254,00	$ 69.636,00	$ 87.323.544,00	1.254,00	$ 87.323.544,00				
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	8.000,00	$ 4.475,00	$ 35.800.000,00	8.000,00	$ 35.800.000,00				
6	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	90.504,00	$ 12.579,00	$ 1.138.449.816,00	90.504,00	$ 1.138.449.816,00				
7	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y	m3	21.312,00	$ 62.892,00	$ 1.340.354.304,00	21.312,00	$ 1.340.354.304,00				
8	1	210-13		Excavaciones en material común de la	m3	1.051.379,00	$ 10.387,00	$ 10.920.673.673,00	1.051.379,00	$ 10.920.673.673,00				
9	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	15.000,00	$ 9.747,00	$ 146.205.000,00	15.000,00	$ 146.205.000,00		$ -	1.938,00	$ 18.889.686,00
10	1	220.1		Terraplenes	m3	301.680,00	$ 12.804,00	$ 3.862.710.720,00	301.680,00	$ 3.862.710.720,00				
11	1	221-13		Pedraplen compacto	m3	1.376,00	$ 18.609,00	$ 25.605.984,00	1.376,00	$ 25.605.984,00				
12	8	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	48.500,00	$ 7.521,00	$ 364.768.500,00	48.500,00	$ 364.768.500,00				
Subtotal								**$ 18.861.293.885,00**		**$ 18.861.293.885,00**		**$ -**		**$ 18.889.686,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
13	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	309.750,00	$ 927,00	$ 287.138.250,00	459.750,00	$ 426.188.250,00	98.703,00	$ 91.497.681,00	253.629,00	$ 235.114.083,00
14	2	311-13		Afirmado	m3	32.928,00	$ 129.940,00	$ 4.278.664.320,00	48.928,00	$ 6.357.704.320,00	634,00	$ 82.381.960,00	1.175,00	$ 152.679.500,00
15	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	53.487,00	$ 150.000,00	$ 8.023.050.000,00	66.487,00	$ 9.973.050.000,00				
16	2	330-13		Base granular clase A	m3	130.475,00	$ 170.000,00	$ 22.180.750.000,00	146.475,00	$ 24.900.750.000,00		$ -		$ -
17	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	6.300,00	$ 216.357,00	$ 1.363.049.100,00	6.300,00	$ 1.363.049.100,00				
18	2	340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3	13.071,00	$ 217.561,00	$ 2.843.739.831,00	13.071,00	$ 2.843.739.831,00				
Subtotal								**$ 38.976.391.501,00**		**$ 45.864.481.501,00**		**$ 173.879.641,00**		**$ 387.793.583,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
19	8	411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt	392.145,00	$ 2.406,00	$ 943.500.870,00	392.145,00	$ 943.500.870,00				
20	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	740.556,00	$ 2.848,00	$ 2.109.103.488,00	920.556,00	$ 2.621.743.488,00	6.902,00	$ 19.656.896,00	30.372,00	$ 86.499.456,00
21	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	118.832,00	$ 1.849,00	$ 219.720.368,00	178.918,00	$ 330.819.382,00				
22	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	67.863,00	$ 800.000,00	$ 54.290.400.000,00	72.863,00	$ 58.290.400.000,00	688,70	$ 550.960.000,00	2.773,60	$ 2.218.880.000,00
23	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	2.835,00	$ 844.484,00	$ 2.394.112.140,00	4.235,00	$ 3.576.389.740,00				
24	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1.575,00	$ 72.822,00	$ 114.694.650,00	4.575,00	$ 333.160.650,00	667,70	$ 48.623.249,00	2.752,60	$ 200.449.837,00
25	1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	3.150,00	$ 78.894,00	$ 248.516.100,00	3.150,00	$ 248.516.100,00				
26	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	1.142,00	$ 4.342,00	$ 4.958.564,00	1.142,00	$ 4.958.564,00				
Subtotal								**$ 60.325.006.180,00**		**$ 66.349.488.794,00**		**$ 619.240.145,00**		**$ 2.505.829.293,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
27	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	105.596,00	$ 31.883,00	$ 3.366.717.268,00	131.596,00	$ 4.195.675.268,00	271,40	$ 8.653.046,00	271,40	$ 8.653.046,00
28	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21.312,00	$ 79.917,00	$ 1.703.191.104,00	26.312,00	$ 2.102.776.104,00				
29	2	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31.679,00	$ 44.832,00	$ 1.420.232.928,00	31.679,00	$ 1.420.232.928,00				
30	2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	59.447,00	$ 111.264,00	$ 6.614.311.008,00	68.447,00	$ 7.615.687.008,00				
31	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons	m	434,00	$ 3.064.921,00	$ 1.330.175.714,00	834,00	$ 2.556.144.114,00				
32	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7.441,00	$ 850.001,00	$ 6.324.857.441,00	8.441,00	$ 7.174.858.441,00				
33	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	21.805,00	$ 703.582,00	$ 15.341.605.510,00	21.805,00	$ 15.341.605.510,00				
34	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	6.331,00	$ 533.062,00	$ 3.374.815.522,00	7.331,00	$ 3.907.877.522,00				
35	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	698,00	$ 491.194,00	$ 342.853.412,00	698,00	$ 342.853.412,00				
36	6		630P	Suministro e instalacion de bolsacretos	m3	5.000,00	$ 676.111,00	$ 3.380.555.000,00	5.000,00	$ 3.380.555.000,00				
37	5	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.572.492,00	$ 5.378,00	$ 13.834.861.976,00	2.744.492,00	$ 14.759.877.976,00				
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de	m	2.731,00	$ 609.158,00	$ 1.663.610.498,00	2.731,00	$ 1.663.610.498,00				
39	6		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100	m	119.860,00	$ 37.198,00	$ 4.458.552.280,00	119.860,00	$ 4.458.552.280,00	444,20	$ 16.523.352,00	444,20	$ 16.523.352,00
40	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la	m3	7.131,00	$ 652.790,00	$ 4.655.045.490,00	7.131,00	$ 4.655.045.490,00				
41	6		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la	m3	49.089,00	$ 651.419,00	$ 31.977.507.291,00	49.089,00	$ 31.977.507.291,00				

42	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	474.366,00	$ 7.535,00	$ 3.574.347.810,00	474.366,00	$	3.574.347.810,00	1.421,40	$	10.710.249,00	1.421,40	$ 10.710.249,00
43	2	673-13		Material granular drenante	m3	90.895,00	$ 158.463,00	$ 14.403.494.385,00	90.895,00	$	14.403.494.385,00	266,50	$	42.230.390,00	266,50	$ 42.230.390,00
44	2	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	18.179,00	$ 201.065,00	$ 3.655.160.635,00	18.179,00	$	3.655.160.635,00					
45	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero	m3	682,00	$ 266.301,00	$ 181.617.282,00	682,00	$	181.617.282,00					
Subtotal								**$ 121.603.512.554,00**			**$ 127.367.478.954,00**			**$ 78.117.037,00**		**$ 78.117.037,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																
46	6	Manual de Señalización Vial 2		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	349.035,00	$ 1.794,00	$ 626.168.790,00	349.035,00	$	626.168.790,00					
47	6	Manual de Señalización Vial 2		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	585,00	$ 22.076,00	$ 12.914.460,00	585,00	$	12.914.460,00					
48	6	Manual de Señalización Vial 2		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	29.027,00	$ 8.346,00	$ 242.259.342,00	29.027,00	$	242.259.342,00					
49	4	Manual de Señalización Vial 2		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	1.157,00	$ 399.892,00	$ 462.675.044,00	1.157,00	$	462.675.044,00					
50	4	Manual de Señalización Vial 2		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	785,00	$ 327.917,00	$ 257.414.845,00	785,00	$	257.414.845,00					
51	4	730-13		Poste de referencia	u	94,00	$ 257.885,00	$ 24.241.190,00	94,00	$	24.241.190,00					
52	4	730-13		Defensa metalica	m	7.969,00	$ 224.999,00	$ 1.793.017.031,00	7.969,00	$	1.793.017.031,00					
53	4	730-13		Sección final	u	1.113,00	$ 103.189,00	$ 114.849.357,00	1.113,00	$	114.849.357,00					
54	6	740-13		Captafaros	u	7.284,00	$ 22.031,00	$ 160.473.804,00	7.284,00	$	160.473.804,00					
Subtotal								**$ 3.694.013.863,00**			**$ 3.694.013.863,00**					
OBRAS VARIAS																
55	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	8.000,00	$ 17.838,00	$ 142.704.000,00	8.000,00	$	142.704.000,00					
56	6		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m	39,00	$ 29.898,00	$ 1.166.022,00	39,00	$	1.166.022,00					
57	6	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	116.226,00	$ 37.879,00	$ 4.402.524.654,00	116.226,00	$	4.402.524.654,00					
Subtotal								**$ 4.546.394.676,00**			**$ 4.546.394.676,00**					
TRANSPORTES																
58	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.052.001,00	$ 1.057,00	$ 1.111.965.057,00	1.052.001,00	$	1.111.965.057,00					
59	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.631.950,00	$ 1.000,00	$ 11.631.950.000,00	11.631.950,00	$	11.631.950.000,00					
60	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	195.000,00	$ 1.175,00	$ 229.125.000,00	195.000,00	$	229.125.000,00				1.960,00	$ 2.303.000,00
Subtotal								**$ 12.973.040.057,00**			**$ 12.973.040.057,00**			**$ -**		**$ 2.303.000,00**
				ITEM NO PREVISTOS												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 3
FECHA	3 (Dia) 12 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA Nª** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 871.236.823,00 **MES** nov-21

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

Subtotal										
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 260.979.652.716,00**		**$ 279.656.191.730,00**		**$ 871.236.823,00**			**$**	**2.992.932.599,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31.071.278.494,00		$ 32.309.052.778,00					$	152.239,00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 990.000.000,00		$ 990.000.000,00						
*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	**$ 293.040.931.210,00**		**$ 312.955.244.508,00**		**$ 871.236.823,00**			**$**	**2.993.084.838,00**
*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 2.141.452.959,00		$ 2.286.980.633,00		$ 6.366.731,00			$	21.872.545,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	**$ 295.182.384.169,00**		**$ 315.242.225.141,00**		**$ 877.603.554,00**			**$**	**3.014.957.383,00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 1.038.890.000,00		$ 1.038.890.000,00					$	-
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 197.389.100,00		$ 197.389.100,00					$	-
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	**$ 1.236.279.100,00**		**$ 1.236.279.100,00**		**$ -**			**$**	**-**
*	**GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**	**$ 25.739.616.633,00**		$ 25.739.616.633,00					$	-
*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**	**$ 631.849.018,00**		$ 631.849.018,00					$	-
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**	**$ 322.790.128.920,00**		**$ 342.849.969.892,00**		**$ 877.603.554,00**	**$**	**-**	**$**	**3.014.957.383,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado N/A
Valor Amortizado Presenta Acta N/A N/A %
Valor Amortizado Acumulado N/A

Registro Presupuestal No. RP 420921 de Fecha 21/05/2021
Saldo del Registro: $ 6.293.303.405,00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 871.236.823,00	$ 6.366.731,00	$ 877.603.554,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 871.236.823,00	$ 6.366.731,00	$ 877.603.554,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ 18.889.686,00
SB	$ 173.879.641,00	$ 387.793.583,00
B		
P	$ 619.240.145,00	$ 2.505.829.293,00
OA	$ 78.117.037,00	$ 78.117.037,00
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T		$ 2.303.000,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 8.653.046,00	$ 27.542.732,00
2 Sub-bases y bases	$ 216.110.031,00	$ 430.023.973,00
3 Transporte de materiales	$ -	$ 2.303.000,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 16.523.352,00	$ 16.523.352,00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 629.950.394,00	$ 2.516.539.542,00
(N) Items no sujetos a ajuste	$ -	$ -

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No: 25202-57327

Firma
Nombre: GERMAN GOMEZ TURRIAGO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matrícula No: 10000 COPNIA

GT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 978 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		0%	ACTA DE OBRA	X	6	nov-21
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ 877.603.554,00
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401041-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	877.603.554,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____ (BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula No. 1521917469 BYC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 978 DE 2021 Contratista CONSORCIO VIAS NACIONALES

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

Acta No. **06** Valor basico **$ 871.236.823,00** Período: nov-21

Valor incluido el Iva: **$ 877.603.554,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6404	*BELEN-SOCHA-SACAMA*	$ -		$ 794.222.514,00	**$ 794.222.514,00**
2	6405	*SACAMA - LA CABUYA*	$ -		$ 83.381.040,00	**$ 83.381.040,00**
3	6514	*PAZ DE ARIPORO - HATO COROZAL - LA CABUYA*	$ -			$ -
TOTALES			**$ -**	**$ -**	**$ 877.603.554,00**	**$ 877.603.554,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800099199-4	MUNICIPIO 1	BELEN	$ 507.834.914,00	$ 504.150.735,00
891855015-2	MUNICIPIO 2	PAZ DEL RIO	$ -	$ -
800099210-8	MUNICIPIO 3	SOCHA	$ 126.794.283,00	$ 125.874.431,00
800026911-1	MUNICIPIO 4	SOCOTA	$ 16.059.937,00	$ 15.943.427,00
891801962-0	MUNICIPIO 5	CHITA	$ 95.080.769,00	$ 94.390.989,00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			**$ 745.769.903,00**	**$ 740.359.582,00**
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800103657-3	MUNICIPIO 6	LA SALINA	$ 29.898.517,00	$ 29.681.613,00
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	$ 18.554.094,00	$ 18.419.490,00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			**$ 48.452.611,00**	**$ 48.101.103,00**
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	$ -	$ -
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	$ 83.381.040,00	$ 82.776.138,00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405)			**$ 83.381.040,00**	**$ 82.776.138,00**
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405 Y 6514)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	$ -	$ -
800103659-8	MUNICIPIO 9	PAZ DE ARIPORO	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405 Y 6514)			**$ -**	**$ -**
TOTAL			**$ 877.603.554,00**	**$ 871.236.823,00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No: 25202-57327

GERMAN GOMEZ TURRIAGO
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matrícula No: 10000 COPNIA

GT

Banco de Bogotá *Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual* No. 98393358-0

NIT. 860.002.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 2021 Mes 12 Día 10

Código de Convenio

Cuenta Corriente [X] Cuenta de Ahorros [ ] Crédito Rotativo [ ]

Número Cuenta Destino 61646112 40

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: Estampillas Pro Desarrollo

Referencia 1: 9014747 0288-18

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación [ ] No. Referencia [ ]

Referencia 2: 8001211580 71-12

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ — 0 —
Cheque	$ 7.404.000
[ ] Cargo Cuenta Bco Bta [ ] Tarjeta Débito / Crédito	$ — 0 —
TOTAL A PAGAR	$ 7.404.000

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza
51	930067403186	285771	Cgena

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

```
Banco de Bogota 182  Edificio Banco
Srv 2160 CS018202  Usu7296  T97
CC*****1240   10/12/21 09:31 H.NO
U.P.T.C.  -  ESTAMPILLAS  CEO 2048
Us:9014740288
Valor Efectivo:0.00
Vr.Cheq:     7,404,000.00   1
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:7,404,000.00
```

Nombre del depositante: Consorcio Vias N

Teléfono: 6939255

21303353 (CBE-FOR-002 V2 01/08/2015)

P 29904 BANCO DE BOGOTA recaudos-40020 20-06-15

Impreso por Deceval S.A. NIT 860.010.858-2 88568

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo


CONSORCIO
INTERVENTORIAS COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Representante Suplente, del **CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA**, interventor del Contrato de Obra 978 de 2021, cuyo objetivo es el mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Ruta de Los Libertadores (Belén – Socha – Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" – Módulo 4; certifica de acuerdo con el certificado expedido por el representante del **CONSORCIO VÍAS NACIONALES**, identificado con Nit. 901.474.028-8, que entre el 1° y el 30 de noviembre de 2021 ha efectuado en forma correcta y oportuna los pagos de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombino de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje); de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1° de la Ley 828 de 2003, de sus empleados vinculados al desarrollo del citado contrato.

Para constancia se firma, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2021.

CONSORCIO CR TRONCAL



GERMÁN GÓMEZ TURRIAGO
Representante Suplente

GT

Calle 95 Nº 15 – 47 Piso 6 – Teléfono 622 5099 – Fax: 622 7160 – Bogotá D.C., Colombia
Correo Electrónico: ryu@ryu.com.co

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **978 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES con NIT 901.474.028-8, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Noviembre de 2021.

Para constancia se firma a los 29 días del mes de Noviembre de 2021, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES

MARIA DEL PILAR HERNANDEZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
KMA CONTRUCCIONES S.A.S CON
NIT. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento, corresponde al cierre del mes de noviembre de 2021.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los tres (3) días de diciembre de 2021, en el marco del contrato No. **CTO-978 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO
Revisor Fiscal
C.C 1.050.961.832
T.P. No. 248049-T

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS

Cartagena, D.T y C, 03 de Diciembre de 2021

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

Contrato: 978 de 2021
Objeto: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

El Revisor Fiscal, **BELSY MEJIA CARO** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT 890.403.235-3 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de noviembre del presente año.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



BELSY MEJIA CARO
REVISOR FISCAL
C.C.NO. 1.128.053.618
T.P.NO. 164951-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 978 de 2021

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."**

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Noviembre de 2021. Para constancia se firma a los 01 días del mes de Diciembre de 2021, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ
C.C. No. 73.138.202 de Cartagena
T.P. No. 73746-T

KMA
Construcciones S.A.S.
NIT. 830094920-5

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento, corresponde al cierre del mes de noviembre de 2021.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los tres (03) días de diciembre de 2021, en el marco del contrato No. **CTO-978 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

Aníbal Enrique Ojeda Carriazo
Representante Legal

LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO
Revisor Fiscal
C.C 1.050.961.832
T.P. No. 248049-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33368841
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YULLY DEISSY SUAREZ PARADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 3 NUMERO 41 91	TELÉFONO:	3133942
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	KMA-182 - KMA -182 -
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7819086380**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1227478862

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 176.100
SUBTOTAL:			1	**$ 176.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 137.600
SUBTOTAL:			1	**$ 137.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 313.700**

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KMA CONSTRUCCIONES S A identificado(a) con NI 830094920 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MANUEL CIPRIANO TEHERAN FLOREZ identificado(a) con CC 8779943

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9428028083	1230459564	E	2021-12-03	EPS	CCFC33	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-12	30									X									$2,502,814	4%	$100,200
9428028083	1230459564	E	2021-12-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30									X									$2,502,814	16%	$400,500
9428028083	1230459564	E	2021-12-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-11	30									X									$2,502,814		$0
9428028083	1230459564	E	2021-12-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-11	30									X									$2,502,814		$0
9428028083	1230459564	E	2021-12-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-11	30									X									$0	0%	$0
9428028083	1230459564	E	2021-12-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-11	30									X									$0	0%	$0
9428028083	1230459564	E	2021-12-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30									X									$2,502,814	6.96%	$174,200
9428028083	1230459564	E	2021-12-03	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30									X									$2,502,814	4%	$100,200

Este certificado se expide el día 2021-12-06 a las 08:25.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1230459564	9428028083	E	2021/12/06	2021/12/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$730,352,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049646966	AGUILAR AMAYA DIANA CAROLINA	230301	30	$1,656,000	$265,000	EPS005	30	$1,656,000	$66,300	CCF10	30	$1,656,000	$66,300	14-7	30	$1,656,000	$115,300	30	$0	$0
2	CC	7186441	AGUILAR MARTINEZ JOSE YESID	230301	3	$274,250	$33,000	ESSC24	3	$274,250	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$274,250	$0	3	$0	$0
3	CC	7186441	AGUILAR MARTINEZ JOSE YESID	230301	27	$2,462,044	$394,000	ESSC24	27	$2,462,044	$98,500	CCF10	27	$2,462,044	$98,500	14-7	27	$2,462,044	$171,400	27	$0	$0
4	CC	1052397243	ALVAREZ OROZCO JESSICA MARIA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
5	CC	80430599	AVELLA LUIS ANTONIO	230301	2	$153,333	$24,600	EPS044	2	$153,333	$6,200	CCF10	2	$153,333	$6,200	14-7	2	$153,333	$10,700	2	$0	$0
6	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	1	$41,315	$6,700	EPS002	1	$41,315	$1,700	CCF10	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$41,315	$0	1	$0	$0
7	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	29	$1,135,720	$181,800	EPS002	29	$1,135,720	$45,500	CCF10	29	$1,135,719	$45,500	14-7	29	$1,135,720	$79,100	29	$0	$0
8	CC	1057600096	BELLO MOJICA JHON STEVEN	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS017	30	$2,300,000	$92,000	CCF10	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
9	CC	1050200966	BELTRAN ALVAREZ JULIAN ALBEIRO	230301	30	$1,989,062	$318,300	EPS037	30	$1,989,062	$79,600	CCF10	30	$1,989,062	$79,600	14-7	30	$1,989,062	$138,500	30	$0	$0
10	CC	1048850035	BERMEJO AREVALO WILLIAM ALONSO	230301	30	$1,786,563	$285,900	EPS017	30	$1,786,563	$71,500	CCF10	30	$1,786,563	$71,500	14-7	30	$1,786,563	$124,400	30	$0	$0
11	CC	8635207	BLANCO CABRERA JAIME ENRIQUE	230301	1	$93,016	$14,900	EPS002	1	$93,016	$3,800	CCF10	1	$69,000	$2,800	14-7	1	$93,016	$0	1	$0	$0
12	CC	8635207	BLANCO CABRERA JAIME ENRIQUE	230301	29	$2,516,625	$402,700	EPS002	29	$2,516,625	$100,700	CCF10	29	$2,516,625	$100,700	14-7	29	$2,516,625	$175,200	29	$0	$0
13	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	5	$168,878	$27,100	EPS037	5	$168,878	$6,800	CCF10	5	$151,421	$6,100	14-7	5	$168,878	$0	5	$0	$0
14	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	6	$202,653	$32,500	EPS037	6	$202,653	$8,200	CCF10	6	$181,706	$7,300	14-7	6	$202,653	$0	6	$0	$0
15	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	4	$135,102	$21,700	EPS037	4	$135,102	$5,500	CCF10	4	$121,137	$4,900	14-7	4	$135,102	$0	4	$0	$0
16	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	15	$527,134	$84,400	EPS037	15	$527,134	$21,100	CCF10	15	$527,133	$21,100	14-7	15	$527,134	$36,700	15	$0	$0
17	CC	1116992429	BOHORQUEZ VACA YONEL FERNANDO	230301	30	$1,616,656	$258,700	EPSC25	30	$1,616,656	$64,700	CCF10	30	$1,616,656	$64,700	14-7	30	$1,616,656	$112,600	30	$0	$0
18	CC	1120870210	BRAVO ROLDAN ROBINSON	230301	30	$1,501,969	$240,400	EPS044	30	$1,501,969	$60,100	CCF10	30	$1,501,969	$60,100	14-7	30	$1,501,969	$104,600	30	$0	$0
19	CC	1002700934	BRAVO PINILLA YILBER ORLANDO	230301	11	$783,126	$125,400	EPS037	11	$783,126	$31,400	CCF10	11	$783,126	$31,400	14-7	11	$783,126	$54,600	11	$0	$0
20	CC	1006559819	BUITRAGO GONZALEZ DANNA ISAMAR	230301	7	$211,990	$34,000	EPS044	7	$211,990	$8,500	CCF10	7	$211,990	$8,500	14-7	7	$211,990	$14,800	7	$0	$0
21	CC	65772808	CAICEDO ORTIZ LUZ ASTRID	230301	30	$5,500,000	$935,000	EPS002	30	$5,500,000	$220,000	CCF10	30	$5,936,333	$237,500	14-7	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0
22	CE	33108213	CALDERA ESTRADA ROSMARY	230201	5	$533,333	$85,400	EPS037	5	$533,333	$21,400	CCF10	5	$626,111	$25,100	14-7	5	$533,333	$37,200	5	$0	$0
23	CC	1072592588	CALLEJAS BERNAL ALIRIO	230201	4	$266,667	$42,700	EPS017	4	$266,667	$10,700	CCF10	4	$277,018	$11,100	14-7	4	$266,667	$18,600	4	$0	$0
24	CC	4053360	CARDENAS LUIS ORLANDO	230201	1	$41,231	$6,600	CCFC24	1	$41,231	$1,700	CCF10	1	$43,125	$1,800	14-7	1	$41,231	$0	1	$0	$0
25	CC	4053360	CARDENAS LUIS ORLANDO	230201	29	$1,364,102	$218,300	CCFC24	29	$1,364,102	$54,600	CCF10	29	$1,364,102	$54,600	14-7	29	$1,364,102	$95,000	29	$0	$0
26	CC	1055312911	CASTIBLANCO SALAMANCA OSCAR LEONARDO	230301	2	$153,333	$24,600	EPS005	2	$153,333	$6,200	CCF10	2	$153,333	$6,200	14-7	2	$153,333	$10,700	2	$0	$0
27	CC	7186071	CASTILLO OTALORA WILSON VICENTE	25-14	30	$4,500,000	$765,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF10	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
28	CC	1116543240	CATAÑO ROJAS JOSE GILBER	230301	30	$991,808	$158,700	EPSC25	30	$991,808	$39,700	CCF10	30	$991,808	$39,700	14-7	30	$991,808	$69,100	30	$0	$0
29	CC	7686814	CEDEÑO MEDINA FERNEY	25-14	2	$222,234	$38,000	EPS016	2	$222,234	$8,900	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$222,234	$0	2	$0	$0
30	CC	7686814	CEDEÑO MEDINA FERNEY	25-14	28	$4,666,666	$793,500	EPS016	28	$4,666,666	$186,700	CCF10	28	$4,666,666	$186,700	14-7	28	$4,666,666	$324,800	28	$0	$0

31	CC	1052314148	CEPEDA CEPEDA MARIA ELENA	230301	30	$932,186	$149,200	CCFC24	30	$932,186	$37,300	CCF10	30	$932,186	$37,300	14-7	30	$932,186	$64,900	30	$0	$0
32	CC	1052313663	CEPEDA CEPEDA MARTHA CECILIA	230201	30	$951,113	$152,200	EPS008	30	$951,113	$38,100	CCF10	30	$951,113	$38,100	14-7	30	$951,113	$66,200	30	$0	$0
33	CC	74326004	CORREDOR BARON TIBERIO	231001	30	$1,358,526	$217,400	EPS044	30	$1,358,526	$54,400	CCF10	30	$1,358,526	$54,400	14-7	30	$1,358,526	$94,600	30	$0	$0
34	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	231001	5	$168,088	$26,900	EPS017	5	$168,088	$6,800	CCF10	5	$168,088	$6,800	14-7	5	$168,088	$0	5	$0	$0
35	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	231001	6	$201,706	$32,300	EPS017	6	$201,706	$8,100	CCF10	6	$198,372	$8,000	14-7	6	$201,706	$0	6	$0	$0
36	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	231001	5	$168,088	$26,900	EPS017	5	$168,088	$6,800	CCF10	5	$161,977	$6,500	14-7	5	$168,088	$0	5	$0	$0
37	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	231001	6	$201,706	$32,300	EPS017	6	$201,706	$8,100	CCF10	6	$191,039	$7,700	14-7	6	$201,706	$0	6	$0	$0
38	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	231001	2	$67,236	$10,800	EPS017	2	$67,236	$2,700	CCF10	2	$62,346	$2,500	14-7	2	$67,236	$0	2	$0	$0
39	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	231001	2	$67,236	$10,800	EPS017	2	$67,236	$2,700	CCF10	2	$60,569	$2,500	14-7	2	$67,236	$0	2	$0	$0
40	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	231001	1	$33,618	$5,400	EPS017	1	$33,618	$1,400	CCF10	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$33,618	$0	1	$0	$0
41	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	231001	1	$33,618	$4,100	EPS017	1	$33,618	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$33,618	$0	1	$0	$0
42	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	231001	2	$160,512	$25,700	EPS017	2	$160,512	$6,500	CCF10	2	$160,514	$6,500	14-7	2	$160,512	$11,200	2	$0	$0
43	CC	2757541	DIAZ ARROYO VICENTE FRANCISCO	230301	1	$71,894	$11,600	EPS037	1	$71,894	$2,900	CCF10	1	$51,750	$2,100	14-7	1	$71,894	$0	1	$0	$0
44	CC	2757541	DIAZ ARROYO VICENTE FRANCISCO	230301	29	$1,972,114	$315,600	EPS037	29	$1,972,114	$78,900	CCF10	29	$1,972,114	$78,900	14-7	29	$1,972,114	$137,300	29	$0	$0
45	CC	4208019	DURAN HIGUERA GLADIMIRO	230301	19	$1,108,334	$177,400	EPS044	19	$1,108,334	$44,400	CCF10	19	$1,108,334	$44,400	14-7	19	$1,108,334	$77,200	19	$0	$0
46	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	30	$1,022,092	$163,600	CCFC24	30	$1,022,092	$40,900	CCF10	30	$1,022,092	$40,900	14-7	30	$1,022,092	$71,200	30	$0	$0
47	CC	40044477	GALINDO GOMEZ CATHERINE	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS044	30	$3,500,000	$140,000	CCF10	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
48	CC	73551257	GAMARRA DEAVILA AMAURY JOSE	230301	30	$1,261,839	$201,900	EPS048	30	$1,261,839	$50,500	CCF10	30	$1,261,839	$50,500	14-7	30	$1,261,839	$87,900	30	$0	$0
49	CC	1047503114	GARAVITO AREVALO VANESSA	25-14	3	$238,890	$38,300	EPS010	3	$238,890	$9,600	CCF10	3	$200,000	$8,000	14-7	3	$238,890	$0	3	$0	$0
50	CC	1047503114	GARAVITO AREVALO VANESSA	25-14	1	$79,630	$9,600	EPS010	1	$79,630	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$79,630	$0	1	$0	$0
51	CC	1047503114	GARAVITO AREVALO VANESSA	25-14	26	$2,216,666	$354,700	EPS010	26	$2,216,666	$88,700	CCF10	26	$2,216,666	$88,700	14-7	26	$2,216,666	$154,300	26	$0	$0
52	CC	1049647649	GARCIA ARIAS ANGIE LORENA	230201	30	$1,250,000	$200,000	EPS005	30	$1,250,000	$50,000	CCF10	30	$1,250,000	$50,000	14-7	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0
53	CC	12020282	GARCIA PALACIOS FULTON JOSE	25-14	30	$2,816,354	$450,700	EPS002	30	$2,816,354	$112,700	CCF10	30	$2,816,354	$112,700	14-7	30	$2,816,354	$196,100	30	$0	$0
54	CC	7253325	GOMEZ OVALLE ABELARDO	25-14	30	$1,988,500	$318,200	EPS037	30	$1,988,500	$79,600	CCF10	30	$1,988,500	$79,600	14-7	30	$1,988,500	$138,400	30	$0	$0
55	CC	1044801151	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES MAURICIO	230301	1	$58,377	$9,400	EPS037	1	$58,377	$2,400	CCF10	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$58,377	$0	1	$0	$0
56	CC	1044801151	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES MAURICIO	230301	29	$1,582,709	$253,300	EPS037	29	$1,582,709	$63,400	CCF10	29	$1,582,709	$63,400	14-7	29	$1,582,709	$110,200	29	$0	$0
57	CC	1116040623	GUALDRON TUMAY ARLEY	230301	21	$950,968	$152,200	EPSC25	21	$950,968	$38,100	CCF10	21	$950,968	$38,100	14-7	21	$950,968	$66,200	21	$0	$0
58	CC	1049797429	GUATAQUIRA RAMIREZ CRISTIAN ORLEY	230301	30	$2,148,359	$343,800	EPS005	30	$2,148,359	$86,000	CCF10	30	$2,148,359	$86,000	14-7	30	$2,148,359	$149,600	30	$0	$0
59	CC	1048849537	GUERRERO BALLESTEROS WILLIAM DAVID	230301	2	$412,862	$66,100	EPS044	2	$412,862	$16,600	CCF10	2	$651,880	$26,100	14-7	2	$412,862	$28,800	2	$0	$0
60	CC	1052313019	GUTIERREZ DAZA MARLON EDUARDO	230301	30	$988,968	$158,300	EPS041	30	$988,968	$39,600	CCF10	30	$988,968	$39,600	14-7	30	$988,968	$68,900	30	$0	$0
61	CC	19585897	HERNANDEZ CORONADO ONORIO ALBERTO	230301	6	$523,594	$83,800	EPS016	6	$523,594	$21,000	CCF10	6	$474,691	$19,000	14-7	6	$523,594	$0	6	$0	$0
62	CC	19585897	HERNANDEZ CORONADO ONORIO ALBERTO	230301	1	$87,266	$14,000	EPS016	1	$87,266	$3,500	CCF10	1	$77,115	$3,100	14-7	1	$87,266	$0	1	$0	$0
63	CC	19585897	HERNANDEZ CORONADO ONORIO ALBERTO	230301	23	$1,817,000	$290,800	EPS016	23	$1,817,000	$72,700	CCF10	23	$1,817,000	$72,700	14-7	23	$1,817,000	$126,500	23	$0	$0
64	CC	1101755356	HURTADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	230301	12	$720,000	$115,200	EPS037	12	$720,000	$28,800	CCF10	12	$720,000	$28,800	14-7	12	$720,000	$50,200	12	$0	$0
65	CC	1044914433	JIMENEZ JURADO YESI JOSE	230301	2	$183,598	$29,400	EPS002	2	$183,598	$7,400	CCF10	2	$665,672	$26,700	14-7	2	$183,598	$12,800	2	$0	$0
66	CC	74380737	LARA SANDOVAL NELSON REINALDO	230201	5	$275,000	$44,000	EPS037	5	$275,000	$11,000	CCF10	5	$275,000	$11,000	14-7	5	$275,000	$19,200	5	$0	$0

67	CC	4055332	LEMUS MONTAÑA DELIO GILBERTO	230301	1	$69,000	$11,100	EPS037	1	$69,000	$2,800	CCF10	1	$69,000	$2,800	14-7	1	$69,000	$0	1	$0	$0
68	CC	4055332	LEMUS MONTAÑA DELIO GILBERTO	230301	29	$2,001,000	$320,200	EPS037	29	$2,001,000	$80,100	CCF10	29	$2,001,000	$80,100	14-7	29	$2,001,000	$139,300	29	$0	$0
69	CC	23324901	LIZARAZO NIÑO CARMEN ROSA	231001	30	$917,990	$146,900	EPSC25	30	$917,990	$36,800	CCF10	30	$917,990	$36,800	14-7	30	$917,990	$63,900	30	$0	$0
70	CC	1118650765	LOPEZ VARGAS JOSE WILSON	230301	7	$211,990	$34,000	EPS037	7	$211,990	$8,500	CCF10	7	$211,990	$8,500	14-7	7	$211,990	$14,800	7	$0	$0
71	CC	1143131418	MARMOL CHARRIS EDGARDO	230301	1	$53,039	$8,500	EPS002	1	$53,039	$2,200	CCF10	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$53,039	$0	1	$0	$0
72	CC	1143131418	MARMOL CHARRIS EDGARDO	230301	29	$1,712,396	$274,000	EPS002	29	$1,712,396	$68,500	CCF10	29	$1,712,396	$68,500	14-7	29	$1,712,396	$119,200	29	$0	$0
73	CC	1049795391	MARTIN ROA FREDY ALDEMAR	230301	30	$2,222,813	$355,700	EPS017	30	$2,222,813	$89,000	CCF10	30	$2,222,813	$89,000	14-7	30	$2,222,813	$154,800	30	$0	$0
74	CC	80472538	MARTIN AVILA FREDY MAURICIO	230201	30	$1,876,758	$300,300	EPS037	30	$1,876,758	$75,100	CCF10	30	$1,876,758	$75,100	14-7	30	$1,876,758	$130,700	30	$0	$0
75	CC	1143330024	MIRANDA ROMERO LILIAN LETICIA	231001	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF08	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
76	CC	1052401592	MOLANO FONSECA JAVIER ALEJANDRO	230301	30	$1,842,250	$294,800	EPS037	30	$1,842,250	$73,700	CCF10	30	$1,842,250	$73,700	14-7	30	$1,842,250	$128,300	30	$0	$0
77	CC	7333224	MONDRAGON FERNANDEZ JOSE MISAEL	25-14	1	$37,914	$6,100	EPS037	1	$37,914	$1,600	CCF10	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$37,914	$0	1	$0	$0
78	CC	7333224	MONDRAGON FERNANDEZ JOSE MISAEL	25-14	29	$1,283,923	$205,500	EPS037	29	$1,283,923	$51,400	CCF10	29	$1,283,922	$51,400	14-7	29	$1,283,923	$89,400	29	$0	$0
79	CC	4148641	MONDRAGON CASTAÑEDA WILSON	25-14	30	$1,466,406	$234,700	EPS037	30	$1,466,406	$58,700	CCF10	30	$1,466,406	$58,700	14-7	30	$1,466,406	$102,100	30	$0	$0
80	CC	1024599890	MONROY HOLGUIN DALY YANIRA	230301	30	$998,432	$159,800	EPS005	30	$998,432	$40,000	CCF10	30	$998,432	$40,000	14-7	30	$998,432	$69,500	30	$0	$0
81	CC	1024483270	MONTOYA GARCIA URIEL AUGUSTO	230301	30	$2,467,621	$394,900	EPS008	30	$2,467,621	$98,800	CCF10	30	$2,467,621	$98,800	14-7	30	$2,467,621	$171,800	30	$0	$0
82	CC	1049630363	MORALES MORENO JAVIER ANDRES	230301	30	$1,621,641	$259,500	EPS044	30	$1,621,641	$64,900	CCF10	30	$1,621,641	$64,900	14-7	30	$1,621,641	$112,900	30	$0	$0
83	CC	80312526	MORENO PAREDES CAMILO	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS044	30	$2,600,000	$104,000	CCF10	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
84	CC	1054681191	MUÑOZ ROJAS LUIS CARLOS	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF10	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
85	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	30	$2,680,500	$428,900	ESSC07	30	$2,680,500	$107,300	CCF10	30	$2,680,500	$107,300	14-7	30	$2,680,500	$186,600	30	$0	$0
86	CC	3672454	OCHOA VASQUEZ ALIRIO DE JESUS	230301	1	$39,938	$6,400	ESSC24	1	$39,938	$1,600	CCF10	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$39,938	$0	1	$0	$0
87	CC	3672454	OCHOA VASQUEZ ALIRIO DE JESUS	230301	29	$906,633	$145,100	ESSC24	29	$906,633	$36,300	CCF10	29	$906,632	$36,300	14-7	29	$906,633	$63,200	29	$0	$0
88	CC	8635461	OLIVO MUÑOZ JUAN BAUTISTA	230301	1	$41,809	$6,700	EPS002	1	$41,809	$1,700	CCF10	1	$30,463	$1,300	14-7	1	$41,809	$0	1	$0	$0
89	CC	8635461	OLIVO MUÑOZ JUAN BAUTISTA	230301	29	$1,152,406	$184,400	EPS002	29	$1,152,406	$46,100	CCF10	29	$1,152,406	$46,100	14-7	29	$1,152,406	$80,300	29	$0	$0
90	CC	23795468	OLIVOS MORALES BELQUIS AGNES	231001	30	$3,800,000	$646,000	EPS008	30	$3,800,000	$152,000	CCF10	30	$3,800,000	$152,000	14-7	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
91	CC	9395164	PALACIOS PEREZ JAIME	230301	30	$1,886,407	$301,900	EPS044	30	$1,886,407	$75,500	CCF10	30	$1,886,407	$75,500	14-7	30	$1,886,407	$131,300	30	$0	$0
92	CC	1097332234	PEÑA QUIROGA EDINSON FERNEY	230301	30	$2,398,854	$383,900	EPS044	30	$2,398,854	$96,000	CCF10	30	$2,398,854	$96,000	14-7	30	$2,398,854	$167,000	30	$0	$0
93	CC	1057571835	PEREZ MORENO OSCAR LEONARDO	230901	20	$3,000,000	$480,000	EPS005	20	$3,000,000	$120,000	CCF10	20	$3,000,000	$120,000	14-7	20	$3,000,000	$208,800	20	$0	$0
94	CC	1049795766	PERILLA SALAS JHON ALEXANDER	230301	30	$2,472,969	$395,700	EPS044	30	$2,472,969	$99,000	CCF10	30	$2,472,969	$99,000	14-7	30	$2,472,969	$172,200	30	$0	$0
95	CC	1110593285	PETANO ORTIZ BRAYAN CAMILO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS044	30	$2,300,000	$92,000	CCF10	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
96	CC	73550852	POLANCO SALCEDO JAN ELIETH	230301	1	$56,045	$9,000	EPS002	1	$56,045	$2,300	CCF10	1	$41,400	$1,700	14-7	1	$56,045	$0	1	$0	$0
97	CC	73550852	POLANCO SALCEDO JAN ELIETH	230301	29	$1,536,444	$245,900	EPS002	29	$1,536,444	$61,500	CCF10	29	$1,536,444	$61,500	14-7	29	$1,536,444	$107,000	29	$0	$0
98	CC	1053607166	RACHE RINCON RAFAEL ANTONIO	230201	1	$97,500	$15,600	EPS017	1	$97,500	$3,900	CCF10	1	$50,000	$2,000	14-7	1	$97,500	$0	1	$0	$0
99	CC	1053607166	RACHE RINCON RAFAEL ANTONIO	230201	14	$1,365,000	$218,400	EPS017	14	$1,365,000	$54,600	CCF10	14	$0	$0	14-7	14	$1,365,000	$0	14	$0	$0
100	CC	1053607166	RACHE RINCON RAFAEL ANTONIO	230201	15	$1,515,313	$242,500	EPS017	15	$1,515,313	$60,700	CCF10	15	$1,515,313	$60,700	14-7	15	$1,515,313	$105,500	15	$0	$0
101	CC	1124400977	RAMIREZ MARTINEZ LUIS PEDRO	230301	1	$41,725	$6,700	EPS037	1	$41,725	$1,700	CCF10	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$41,725	$0	1	$0	$0
102	CC	1124400977	RAMIREZ MARTINEZ LUIS PEDRO	230301	29	$1,101,272	$176,300	EPS037	29	$1,101,272	$44,100	CCF10	29	$1,101,271	$44,100	14-7	29	$1,101,272	$76,700	29	$0	$0
103	CC	7179892	RIAÑO SANCHEZ HOLLMAN RICARDO	230201	12	$720,000	$115,200	EPS037	12	$720,000	$28,800	CCF10	12	$720,000	$28,800	14-7	12	$720,000	$50,200	12	$0	$0
104	CC	74375614	RODRIGUEZ CEPEDA ANGEL RAFAEL	230301	30	$2,117,500	$338,800	EPS017	30	$2,117,500	$84,700	CCF10	30	$2,117,500	$84,700	14-7	30	$2,117,500	$147,400	30	$0	$0

105	CC	9533414	RODRIGUEZ CUBAQUE CARLOS JULIO	230301	30	$1,896,877	$303,600	EPS017	30	$1,896,877	$75,900	CCF10	30	$1,896,877	$75,900	14-7	30	$1,896,877	$132,100	30	$0	$0
106	CC	1056592050	ROJAS PARRA EDGAR ANDRES	230201	30	$1,564,688	$250,400	EPS037	30	$1,564,688	$62,600	CCF10	30	$1,564,688	$62,600	14-7	30	$1,564,688	$109,000	30	$0	$0
107	CC	4277980	ROJAS ESPINEL JAVIER ANTONIO	230201	19	$950,000	$152,000	EPS037	19	$950,000	$38,000	CCF10	19	$950,000	$38,000	14-7	19	$950,000	$66,200	19	$0	$0
108	CC	88189055	ROJAS GOMEZ WILMAR ANTONIO	25-14	30	$1,811,876	$290,000	EPS037	30	$1,811,876	$72,500	CCF10	30	$1,811,876	$72,500	14-7	30	$1,811,876	$126,200	30	$0	$0
109	CC	1019040180	RUIZ HUERTAS CLAUDIA MIREYA	230201	30	$1,026,824	$164,300	EPSC25	30	$1,026,824	$41,100	CCF10	30	$1,026,824	$41,100	14-7	30	$1,026,824	$71,500	30	$0	$0
110	CC	1116992767	SALGADO SANCHEZ JHON FREDY	230301	30	$2,013,126	$322,200	EPS044	30	$2,013,126	$80,600	CCF10	30	$2,013,126	$80,600	14-7	30	$2,013,126	$140,200	30	$0	$0
111	CC	9153901	SALINAS VASQUEZ JULIO	230301	30	$1,026,042	$164,200	ESSC24	30	$1,026,042	$41,100	CCF10	30	$1,026,042	$41,100	14-7	30	$1,026,042	$71,500	30	$0	$0
112	CC	1056554967	SANABRIA VACCA DANIEL ALEJANDRO	230301	30	$917,990	$146,900	EPS037	30	$917,990	$36,800	CCF10	30	$917,990	$36,800	14-7	30	$917,990	$63,900	30	$0	$0
113	CC	1055312032	SANABRIA CARRERO IVAN DARIO	230901	30	$4,500,000	$765,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF10	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
114	CC	74325689	SANCHEZ RAMIREZ YIMI GIOVANI	25-14	30	$2,435,284	$389,700	EPS044	30	$2,435,284	$97,500	CCF10	30	$2,435,284	$97,500	14-7	30	$2,435,284	$169,500	30	$0	$0
115	CC	19202146	SANTAMARIA GOMEZ ALVARO		0	$0	$0	EPS017	30	$8,767,587	$1,096,000	CCF10	30	$8,767,587	$350,800	14-7	30	$8,767,587	$610,300	30	$8,767,587	$438,500
116	CE	1052378191	TELLEZ GOMEZ ROBINSON	231001	30	$2,183,125	$349,300	EPS008	30	$2,183,125	$87,400	CCF10	30	$2,183,125	$87,400	14-7	30	$2,183,125	$152,000	30	$0	$0
117	CC	23449678	TORRES TORRES ERIKA VIVIANA	230301	7	$770,000	$123,200	EPS041	7	$770,000	$30,800	CCF10	7	$770,000	$30,800	14-7	7	$770,000	$53,600	7	$0	$0
118	CC	4255866	TORRES VILLAMARIN FREDISMON	230301	18	$815,116	$130,500	EPS044	18	$815,116	$32,700	CCF10	18	$926,515	$37,100	14-7	18	$815,116	$56,800	18	$0	$0
119	CC	1018504926	TRIANA PELAYO ANDREA HASBLEIDY	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
120	CC	1001866125	URUETA ESCORCIA JORGE LUIS	231001	1	$41,175	$6,600	EPS002	1	$41,175	$1,700	CCF10	1	$30,463	$1,300	14-7	1	$41,175	$0	1	$0	$0
121	CC	1001866125	URUETA ESCORCIA JORGE LUIS	231001	29	$1,166,685	$186,700	EPS002	29	$1,166,685	$46,700	CCF10	29	$1,166,685	$46,700	14-7	29	$1,166,685	$81,300	29	$0	$0
122	CC	1007542514	VANEGAS ROSO WILMER YESID	230301	30	$1,036,287	$165,900	CCFC24	30	$1,036,287	$41,500	CCF10	30	$1,036,287	$41,500	14-7	30	$1,036,287	$72,200	30	$0	$0
123	CC	1003158790	VARGAS MARTINEZ JONAS	230301	1	$37,482	$6,000	ESSC07	1	$37,482	$1,500	CCF10	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$37,482	$0	1	$0	$0
124	CC	1003158790	VARGAS MARTINEZ JONAS	230301	29	$1,103,165	$176,600	ESSC07	29	$1,103,165	$44,200	CCF10	29	$1,103,164	$44,200	14-7	29	$1,103,165	$76,800	29	$0	$0
125	CC	79640858	VARGAS OTONIEL	230301	30	$1,808,333	$289,400	EPS008	30	$1,808,333	$72,400	CCF10	30	$1,808,333	$72,400	14-7	30	$1,808,333	$125,900	30	$0	$0
126	CC	79913807	VEGA CARLOS AUGUSTO	230301	15	$750,000	$120,000	EPS037	15	$750,000	$30,000	CCF10	15	$750,000	$30,000	14-7	15	$750,000	$52,200	15	$0	$0
127	CC	1116548712	VELASCO ANGEL ADRIANA KATERINE	230301	30	$2,484,108	$397,500	EPS005	30	$2,484,108	$99,400	CCF10	30	$2,470,000	$98,800	14-7	30	$2,484,108	$172,900	30	$0	$0
128	CC	1057604014	ZORRO ZEA SERGIO YESID	230301	29	$1,456,667	$233,100	EPS041	29	$1,456,667	$58,300	CCF10	29	$1,456,667	$58,300	14-7	29	$1,456,667	$101,400	29	$0	$0
Total			**Afiliados(95)**			**$159,521,795**	**$25,745,300**			**$168,289,382**	**$7,466,200**			**$167,289,010**	**$6,696,600**			**$168,289,382**	**$11,216,900**		**$8,767,587**	**$438,500**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				94	$25,745,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,096,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$4,550,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	60	$14,702,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$3,151,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,245,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				95	$11,216,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	95	$11,216,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				95	$6,696,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	94	$6,604,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$92,000

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				95	$7,466,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	5	$220,400
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	4	$176,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$448,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$292,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$177,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$50,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$190,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$1,682,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	16	$1,072,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$153,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$1,167,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$128,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$722,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$983,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$263,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$263,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$175,400
TOTAL				**95**	**$51,563,500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33368841
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YULLY DEISSY SUAREZ PARADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 3 NUMERO 41 91	TELÉFONO:	3133942
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	KMA-182 - KMA -182 -LIBERTADORES OPS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7819086380**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1227478862

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 176.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.100	$ 0	$ 176.100
SUBTOTALES:										**$ 176.100**	**$ 0**	**$ 176.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 137.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.600	$ 0	$ 0	$ 137.600
SUBTOTALES:													**$ 137.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 137.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 33368841	SUAREZ PARADA YULLY DEISSY	INDEPEND		$ 1.100.400				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.100.400	$ 176.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.100.400	$ 137.600	$ 0	$ 137.600			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 313.700**

Planilla Pagada

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 14751273091

(415)7707212489984(8020) 000001475127309 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 11 41 EDIFICIO GRUPO AREA PISO 22 BOCAGRANDE

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 8	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 8					0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	4	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 10 61. Fecha 2021 - 04 - 08 / 11 : 18: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OLAYA TOVAR NORMA CONSTANZA
985. Cargo Gestor I

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751273091

(415)7707212489984(8020) **000001475127309 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 8	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751273091

(415)7707212489984(8020) **000001475127309 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751273091

(415)7707212489984(8020) **000001475127309 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 1 0 2 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14697413092

(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCTORA EMMA LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9

42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 2 4 5 0 5	6 4 2 4 5 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 06 / 07 : 42: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE EFRAIN FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 6	9 3 9
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1
74. Número de notaría	5	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BALLESTAS	MARGARITA	SOFIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 0 6 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 8 0 1 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 0 3 0 5 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 5 5 5 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MELISSA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	BALLESTA	MARGARITA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 4 0 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 1 0 9 4 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAMAL	BAJAIRE	FARID	TADEO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 4 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 3 8 2 0 2		7 3 7 4 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	HERNANDEZ	ANGEL	DAMIAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 4 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 7 2 1 8		1 6 9 1 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	MARTINEZ	JESUS	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 4 2 4 5 0 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14729912674

(415)7707212489984(8020) 000001472991267 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 11 41 OF 2206

42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 3 9 2 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 5 1 1	2 0 0 1 1 1 2 1		4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	1	0	1	4	1	8	1	9	2	6	4	2	4	8	5	2						

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 8 61. Fecha 2021 - 01 - 07 / 14 : 22: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR MARIN EDITH CATALINA
985. Cargo Gestor III

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14720083488

(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CICON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43

42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 5 3 7 0 8 2	6 5 3 8 3 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 3 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0		4 2 2 0	4 2 1 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 30 / 09 : 51: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6	1
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESPINOSA	BOWERS	JUAN	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 0 5 3 6 1 8		1 6 4 9 5 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MEJIA	CARO	BELSY	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 1 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 1 3 3 0 4		9 6 4 3 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ESTRADA	HERNANDEZ	BLEIDIS	DEL SOCORRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 1 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 5 1		1 3 4 9 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CATALAN	TORRES	LUIS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CICON S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 5 3 7 0 8 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: TV 54 31 A 43 BRR LOS ALPES

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 5 3 7 0 8 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 3 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 978 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 6404 6405 6514

SECTOR: BELEN - SACAMA SACAMA - LA CABUYA PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	RP 420921	C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 6.703.084.932,00
		C-2401-0600-108-0-2401023-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 128.815.368,00
		C-2401-0600-132-0-2401008-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 1.643.914.710,00
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 62.085.290,00
		C-2401-0600-108-0-2401041-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 770.360.488,00
			TOTAL			$ 9.308.260.788,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 342.849.969.892,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.420921 De (21//05/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	PARCIAL	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.308.260.788,00	$ -	$ 322.790.128.920,00			x	
2	PARCIAL	jul-21	$ 11.855.060,00	$ 86.633,00	$ 11.941.693,00	$ -	$ -	$ 9.296.319.095,00	$ 11.941.693,00	$ 322.778.187.227,00			x	
3	PARCIAL	ago-21	$ 54.599.244,00	$ 398.995,00	$ 54.998.239,00	$ -	$ -	$ 9.241.320.856,00	$ 66.939.932,00	$ 322.723.188.988,00			x	
4	PARCIAL	sep-21	$ 981.650.908,00	$ 7.173.603,00	$ 988.824.511,00	$ -	$ -	$ 8.252.496.345,00	$ 1.055.764.443,00	$ 321.734.364.477,00			x	
5	PARCIAL	oct-21	$ 1.073.590.564,00	$ 7.845.470,00	$ 1.081.436.034,00	$ -	$ -	$ 7.171.060.311,00	$ 2.137.200.477,00	$ 320.652.928.443,00			x	
									ADICIÓN 1	$ 20.059.840.972,00				
1	AJUSTE	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.171.060.311,00	$ 2.137.200.477,00	$ 340.712.769.415,00			x	
2	AJUSTE	jul-21	$ 152.239,00	$ 1.113,00	$ 153.352,00	$ -	$ -	$ 7.170.906.959,00	$ 2.137.353.829,00	$ 340.712.616.063,00			x	
6	PARCIAL	nov-21	$ 871.236.823,00	$ 6.366.731,00	$ 877.603.554,00	$ -	$ -	$ 6.293.303.405,00	$ 3.014.957.383,00	$ 339.835.012.509,00			x	
TOTALES			**$ 2.993.084.838,00**	**$ 21.872.545,00**	**$ 3.014.957.383,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.293.303.405,00**	**$ 3.014.957.383,00**	**$ 339.835.012.509,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 2.992.932.599,00	$ 21.871.432,00	$ 3.014.804.031,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 152.239,00	$ 1.113,00	$ 153.352,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -		$ -
VALOR TOTAL	**$ 2.993.084.838,00**	**$ 21.872.545,00**	**$ 3.014.957.383,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 25202-07791 CND

Firma
FERNANDO BENJAMIN MONTOY
Director de Interventoría
Matrícula No.:01193-0187 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	. 1 DE 4		

FECHA: 3 (Día) / 12 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [ ]

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 1 SEMANA (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 322.790.128.920,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 342.849.969.892,00**

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR			MODIFICACIONES: ACTA ACTA No. 1 FECHA 5/10/2021 PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 de fecha 31/10/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																		
1	200.1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	4,00	$ 1.816.892,00	$ 7.267.568,00				-	$ -				4,00	$ 7.267.568,00
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zona no boscosas	Ha	13,00	$ 1.187.326,00	$ 15.435.238,00				-	$ -				13,00	$ 15.435.238,00
3	201.7	201-13		Demolición de estructuras	m3	8.042,00	$ 113.989,00	$ 916.699.538,00				-	$ -				8.042,00	$ 916.699.538,00
4	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1.254,00	$ 69.636,00	$ 87.323.544,00				-	$ -				1.254,00	$ 87.323.544,00
5	201.16	201-13		Remoción de cerca de alambre	m	8.000,00	$ 4.475,00	$ 35.800.000,00				-	$ -				8.000,00	$ 35.800.000,00
6	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	90.504,00	$ 12.579,00	$ 1.138.449.816,00				-	$ -				90.504,00	$ 1.138.449.816,00
7	210.2.1	210-13		Excavación en la roca de la explanación y canales	m3	21.312,00	$ 62.892,00	$ 1.340.354.304,00				-	$ -				21.312,00	$ 1.340.354.304,00
8	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	m3	1.051.379,00	$ 10.387,00	$ 10.920.673.673,00				-	$ -				1.051.379,00	$ 10.920.673.673,00
9	211.1	211-13		Remoción de derrumbes	m3	15.000,00	$ 9.747,00	$ 146.205.000,00				-	$ -		1.938,00	$ 18.889.686,00	15.000,00	$ 146.205.000,00
10	220.1	220.1		Terraplenes	m3	301.680,00	$ 12.804,00	$ 3.862.710.720,00				-	$ -				301.680,00	$ 3.862.710.720,00
11	221.1	221-13		Pedraplén compacto	m3	1.376,00	$ 18.609,00	$ 25.605.984,00				-	$ -				1.376,00	$ 25.605.984,00
12	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	48.500,00	$ 7.521,00	$ 364.768.500,00				-	$ -				48.500,00	$ 364.768.500,00
Subtotal								**$ 18.861.293.885,00**	**Subtotal**			**Subtotal**	**$ -**			**$ 18.889.686,00**	**Subtotal**	**$ 18.861.293.885,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																		
13	310.1	310-13		Conformación de calzada existente	m2	309.750,00	$ 927,00	$ 287.138.250,00			+	150.000,00	$ 139.050.000		154.926,00	$ 143.616.402,00	459.750,00	$ 426.188.250,00
14	311.1	311-13		Afirmado	m3	32.928,00	$ 129.940,00	$ 4.278.664.320,00			+	16.000,00	$ 2.079.040.000		541,00	$ 70.297.540,00	48.928,00	$ 6.357.704.320,00
15	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	53.487,00	$ 150.000,00	$ 8.023.050.000,00			+	13.000,00	$ 1.950.000.000				66.487,00	$ 9.973.050.000,00
16	330.1	330-13		Base Granular clase A	m3	130.475,00	$ 170.000,00	$ 22.180.750.000,00			+	16.000,00	$ 2.720.000.000				146.475,00	$ 24.900.750.000,00
17	330.4	330-13		Base Granular para bacheo clase A	m3	6.300,00	$ 216.357,00	$ 1.363.049.100,00									6.300,00	$ 1.363.049.100,00
18	340.1	340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3	13.071,00	$ 217.561,00	$ 2.843.739.831,00				-	$ -				13.071,00	$ 2.843.739.831,00
Subtotal								**$ 38.976.391.501,00**	**Subtotal**			**Subtotal**	**$ 6.888.090.000**			**$ 213.913.942,00**	**Subtotal**	**$ 45.864.481.501,00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																		
19	411.2	411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt	392.145,00	$ 2.406,00	$ 943.500.870,00					$ -				392.145,00	$ 943.500.870,00
20	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	740.556,00	$ 2.848,00	$ 2.109.103.488,00			+	180.000,00	$ 512.640.000		23.470,00	$ 66.842.560,00	920.556,00	$ 2.621.743.488,00
21	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m3	118.832,00	$ 1.849,00	$ 219.720.368,00			+	60.086,00	$ 111.099.014				178.918,00	$ 330.819.382,00
22	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	67.863,00	$ 800.000,00	$ 54.290.400.000,00			+	5.000,00	$ 4.000.000.000		2.084,90	$ 1.667.920.000,00	72.863,00	$ 58.290.400.000,00
23	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	2.835,00	$ 844.484,00	$ 2.394.112.140,00			+	1.400,00	$ 1.182.277.600				4.235,00	$ 3.576.389.740,00
24	460.1P		460.1P	fresado de pavimento asfáltico	m3	1.575,00	$ 72.822,00	$ 114.694.650,00			+	3.000,00	$ 218.466.000		2.084,90	$ 151.826.588	4.575,00	$ 333.160.650,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	.	2 DE	4

FECHA: 3 (Día) / 12 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [ ]

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 1 SEMANA (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 322.790.128.920,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 342.849.969.892,00**

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR			MODIFICACIONES: ACTA No. 1 FECHA 5/10/2021 PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 de fecha 31/10/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
25	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y d elas subyacentes	m3	3.150,00	$ 78.894,00	$ 248.516.100,00				-	$ -				3.150,00	$ 248.516.100,00
26	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	1.142,00	$ 4.342,00	$ 4.958.564,00				-	$ -				1.142,00	$ 4.958.564,00
Subtotal								**$ 60.325.006.180,00**	**Subtotal**			**Subtotal**	**$ 6.024.482.614**			**$ 1.886.589.148**	**Subtotal**	**$ 66.349.488.794,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																		
27	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	105.596,00	$ 31.883,00	$ 3.366.717.268,00			+	26.000,00	$ 828.958.000				131.596,00	$ 4.195.675.268,00
28	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21.312,00	$ 79.917,00	$ 1.703.191.104,00			+	5000	$ 399.585.000				26.312,00	$ 2.102.776.104,00
29	610.1	610-13		Rellenos para estructuras con suelo	m3	31.679,00	$ 44.832,00	$ 1.420.232.928,00				0	$ -				31.679,00	$ 1.420.232.928,00
30	610.2	610-13		Rellenos para estructuras con recebo	m3	59.447,00	$ 111.264,00	$ 6.614.311.008,00			+	9000	$ 1.001.376.000				68.447,00	$ 7.615.687.008,00
31	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1,2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	434,00	$ 3.064.921,00	$ 1.330.175.714,00			+	400,00	$ 1.225.968.400				834,00	$ 2.556.144.114,00
32	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7.441,00	$ 850.001,00	$ 6.324.857.441,00			+	1000	$ 850.001.000				8.441,00	$ 7.174.858.441,00
33	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	21.805,00	$ 703.582,00	$ 15.341.605.510,00				0	$ -				21.805,00	$ 15.341.605.510,00
34	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	6.331,00	$ 533.062,00	$ 3.374.815.522,00			+	1000	$ 533.062.000				7.331,00	$ 3.907.877.522,00
35	630.7	630-13		Concreto clase 14 Mpa ciclópeo	m3	698,00	$ 491.194,00	$ 342.853.412,00				0	$ -				698,00	$ 342.853.412,00
36	630P		630P	Suministro e instalacion de bolsacretos	m3	5.000,00	$ 676.111,00	$ 3.380.555.000,00				0	$ -				5.000,00	$ 3.380.555.000,00
37	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 MPA	kg	2.572.492,00	$ 5.378,00	$ 13.834.861.976,00			+	172.000,00	$ 925.016.000				2.744.492,00	$ 14.759.877.976,00
38	661.1	661-13		Tuberia de concreto reforzado CLASE III de 900 mm de diámetro interior	m	2.731,00	$ 609.158,00	$ 1.663.610.498,00				0	$ -				2.731,00	$ 1.663.610.498,00
39	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	119.860,00	$ 37.198,00	$ 4.458.552.280,00				0	$ -				119.860,00	$ 4.458.552.280,00
40	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	7.131,00	$ 652.790,00	$ 4.655.045.490,00				-	$ -				7.131,00	$ 4.655.045.490,00
41	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo (concreto f´c 17,5 mpa)	m3	49.089,00	$ 651.419,00	$ 31.977.507.291,00				-	$ -				49.089,00	$ 31.977.507.291,00
42	673.1	673-13		Geotextil tipo II no tejido	m2	474.366,00	$ 7.535,00	$ 3.574.347.810,00				-	$ -				474.366,00	$ 3.574.347.810,00
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	90.895,00	$ 158.463,00	$ 14.403.494.385,00				-	$ -				90.895,00	$ 14.403.494.385,00
44	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	18.179,00	$ 201.065,00	$ 3.655.160.635,00				-	$ -				18.179,00	$ 3.655.160.635,00
45	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	682,00	$ 266.301,00	$ 181.617.282,00				0	$ -				682,00	$ 181.617.282,00
Subtotal								**$ 121.603.512.554,00**	**Subtotal**			**Subtotal**	**$ 5.763.966.400**				**Subtotal**	**$ 127.367.478.954,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																		
46	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	349.035,00	$ 1.794,00	$ 626.168.790,00					$ -				349.035,00	$ 626.168.790,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	.	3 DE	4

FECHA: 3 (Día) / 12 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [ ]

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 1 SEMANA (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 322.790.128.920,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 342.849.969.892,00**

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR			MODIFICACIONES: ACTA No. 1 FECHA 5/10/2021			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 de fecha 31/10/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR		+ / -	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
47	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca vial con pintura en frio	m2	585,00	$ 22.076,00	$ 12.914.460,00						$ -				585,00	$ 12.914.460,00
48	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales	u	29.027,00	$ 8.346,00	$ 242.259.342,00						$ -				29.027,00	$ 242.259.342,00
49	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lámina acero galvanizado retroreflectiva	u	1.157,00	$ 399.892,00	$ 462.675.044,00						$ -				1.157,00	$ 462.675.044,00
50	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado retroreflectiva 60X75 cm	u	785,00	$ 327.917,00	$ 257.414.845,00						$ -				785,00	$ 257.414.845,00
51	720.1	720-13		Poste de referencia	u	94,00	$ 257.885,00	$ 24.241.190,00						$ -				94,00	$ 24.241.190,00
52	730.1	730-13		Defensa metálica	m	7.969,00	$ 224.999,00	$ 1.793.017.031,00						$ -				7.969,00	$ 1.793.017.031,00
53	730.2	730-13		Sección final	u	1.113,00	$ 103.189,00	$ 114.849.357,00						$ -				1.113,00	$ 114.849.357,00
54	740.1	740-13		Captafaros	u	7.284,00	$ 22.031,00	$ 160.473.804,00						$ -				7.284,00	$ 160.473.804,00
Subtotal								**$ 3.694.013.863,00**	**Subtotal**	**$ 3.590.692.351**			**Subtotal**	**$ -**				**Subtotal**	**$ 3.694.013.863,00**
OBRAS VARIAS									0										
55	800.1	800-13		Cerca de alambre de púas con postes de madera	m	8.000,00	$ 17.838,00	$ 142.704.000,00						$ -				8.000,00	$ 142.704.000,00
56	801.6P		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m	39,00	$ 29.898,00	$ 1.166.022,00										39,00	$ 1.166.022,00
57	810.3	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	116.226,00	$ 37.879,00	$ 4.402.524.654,00					-	$ -				116.226,00	$ 4.402.524.654,00
Subtotal								**$ 4.546.394.676,00**	**Subtotal**				**Subtotal**	**$ -**				**Subtotal**	**$ 4.546.394.676,00**
TRANSPORTES																			
58	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1052001	$ 1.057,00	$ 1.111.965.057,00										1052001	$ 1.111.965.057,00
59	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	11.631.950,00	$ 1.000,00	$ 11.631.950.000,00						$ -				11.631.950,00	$ 11.631.950.000,00
60	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	195.000,00	$ 1.175,00	$ 229.125.000,00					-	$ -		1.960,00	$ 2.303.000,00	195.000,00	$ 229.125.000,00
Subtotal								**$ 12.973.040.057,00**	**Subtotal**				**Subtotal**	**$ -**			**$ 2.303.000,00**	Subtotal	**$ 12.973.040.057,00**
Ajuste al peso																			$ -
* SUBTOTAL OBRAS (A)								$ 260.979.652.716,00						$ 18.676.539.014,00			$ 2.121.695.776,00		$ 279.656.191.730,00
* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								$ 31.071.278.494,00						$ 1.237.774.284,00			$ -		$ 32.309.052.778,00
* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)								$ 990.000.000,00						$ -					$ 990.000.000,00
* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								$ 293.040.931.210,00						$ 19.914.313.298,00			$ 2.121.695.776,00		$ 312.955.244.508,00
* VALOR IVA (OBRA) (E)								$ 2.141.452.959,00						$ 145.527.674,00			$ 15.504.701,00		$ 2.286.980.633,00
* *VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)*								$ 295.182.384.169,00						*$ 20.059.840.972,00*			*$ 2.137.200.477,00*		*$ 315.242.225.141,00*
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								$ 1.038.890.000,00						$ -			$ -		$ 1.038.890.000,00

FECHA: 3 (Día) / 12 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [ ]

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 1 SEMANA (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 322.790.128.920,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 342.849.969.892,00**

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR		MODIFICACIONES: ACTA ACTA No. 1 FECHA 5/10/2021			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 de fecha 31/10/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ 197.389.100,00					$ -		$ -		$ 197.389.100,00
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**							**$ 1.236.279.100,00**					**$ -**		**$ -**		**$ 1.236.279.100,00**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							**$ 25.739.616.633,00**				**20059840972**	$ -				$ 25.739.616.633,00
*	**GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**							**$ 631.849.018,00**					$ -		$ -		$ 631.849.018,00
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 322.790.128.920,00**				$ -	**$ 20.059.840.972,00**		**$ 2.137.200.477,00**		**$ 342.849.969.892,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

En el contrato obra 978 de 2021, no ha tenido adiciones, por tanto, tiene la posibilidad jurídica de ser adicionado. Estos recursos son necesarios adicionarlos al contrato dada las necesidades de mejoramiento y mantenimiento inmediatas del corredor, buscando mejorar los indicadores de serviciabilidad y seguridad vial. Por lo tanto la presente adición corresponde a:

1.Ruta 6404: Mantenimiento del sector comprendido entre el PR 6+000 al PR 34+000, tendientes a mejorar la estructura del pavimento, mediante parcheo tecnico masivo, incluyendo la implementación de obras de drenaje complementarias.
2.Ruta 6404: Mejoramiento de los sectores comprendidos entre los PRs 47+500 al PR 57+000 Sector Socotá (Boy).
3.Ruta 6405: Se ejecutará el mejoramiento del sector comprendido entre el PR 1+500 al PR 15+000 Sector Sácama – Hato Corozal (Cas).
4.Ruta 6514: Se realizará el Mantenimiento del sector comprendido entre el PR 0+000 al PR 40+000, tendientes a mejorar la estructura del pavimento, mediante parcheo tecnico masivo y parcheo tecnico manual, entre Paz de Ariporo y Hato Corozal (Cas), se incluyen obras de drenaje complementaria que aseguren la vida útil de la estructura existente.
5.Ruta 6404: se realizará construcción de muro de contención en PR18+250 por acción popular interpuesta.
6.Ruta 6404: Se realizará la ejecución de las pérdidas de banca del PR30+300, PR32+600 y PR37+650 que afectan la disponibilidad del corredor, obras de reciente aparición.
7.Ruta 6405: Se realizará la ejecución de la pérdida de banca del PR13+900 que afecta la disponibilidad del corredor, obra de reciente aparición.

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): 310.1Conformación de calzada existente311.1Afirmado320.1Subbase Granular clase A330.1Base Granular clase A411.2Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD420.2Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 421.1Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1450.2PMezcla densa en caliente tipo MDC-19450.9PMezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos460.1Pfresado de pavimento asfáltico600.1.1Excavaciones varias sin clasificar600.2.1Excavaciones varias en roca en seco610.2Rellenos para estructuras con recebo 621.1.2PPilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)630.3Concreto clase 28 MPA630.6Concreto clase 14 MPA640.1Acero de refuerzo Fy=420 MPA

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No.: 25202-57327

Firma:
Nombre: GERMÁN GÓMEZ TURRIAGO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matricula No.: COPNIA 10.000

Firma:
Nombre: NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. : 25202-119224

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ — Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ — Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: LIGIA MURCIA RUIZ — Firma: (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	3 (Día)	12 (Mes)	21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Boyacá **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** nov-21 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 871.236.823,00

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 978 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4

CONTRATISTA: Consorcio Vías Nacionales **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 de 2021 **INTERVENTOR:** Consorcio Interventorías Colombia

PLAZO INICIAL: 102 meses (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 98 meses y 1 Semana (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 322.790.128.920,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	dic-22	dic-23	dic-24	dic-25	dic-26	dic-27	dic-28	dic-29
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293.885	7,227%	0,01%	% P		0,004%	0,004%	0,008%	0,014%	0,016%	0,008%	0,773%	0,817%	0,970%	0,970%	0,970%	0,982%	0,970%	0,720%
				$ P		$9.635.056	$11.618.744	$21.253.799	$35.422.999	$42.507.599	$21.253.799	$2.016.515.602	$2.132.937.533	$2.532.680.140	$2.532.680.139	$2.532.680.139	$2.562.994.197	$2.531.238.596	$1.877.975.543
	$18.861.293.885	7,227%	$18.889.686	$ E		$9.552.060	$8.157.480	$7.602.266	$389.889	$0									
				% E		0,004%	0,003%	0,000%	0,000%										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items 13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391.501	14,935%	0,15%	% P			0,018%	0,042%	0,179%	0,239%	0,119%	1,742%	1,651%	1,949%	1,949%	1,949%	1,627%	1,949%	1,523%
				$ P			$46.734.242	$109.046.564	$467.342.416	$623.123.221	$311.561.611	$4.546.009.639	$4.307.956.016	$5.085.395.590	$5.085.395.590	$5.085.395.590	$4.247.212.328	$5.085.650.609	$3.975.568.085
	$45.864.481.501	17,574%	$387.793.583	$ E			$26.976.800	$75.160.026	$119.421.116	$173.879.041									
				% E			0,010%	0,029%	0,043%										
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Items 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)	$60.325.006.180	23,115%	0,96%	% P			0,016%	0,049%	0,081%	0,114%	0,065%	2,666%	2,526%	2,974%	2,974%	2,974%	2,627%	2,974%	3,074%
				$ P			$42.469.657	$127.378.971	$212.298.285	$297.217.599	$169.838.628	$6.957.153.317	$6.592.839.186	$7.761.594.825	$7.761.594.826	$7.761.594.826	$6.855.548.850	$7.761.865.423	$8.023.621.785
	$66.349.488.794	25,423%	$2.505.829.293	$ E			$20.004.994	$905.724.616	$990.779.588	$619.240.145									
				% E			0,008%	0,347%	0,388%										
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512.554	46,595%	0,03%	% P				0,494%	0,494%	0,494%	0,165%	5,341%	4,144%	5,952%	5,952%	5,952%	6,023%	5,952%	5,636%
				$ P				$1.288.164.910	$1.288.164.910	$1.288.164.910	$429.388.303	$13.938.015.614	$10.813.913.985	$15.532.585.980	$15.532.585.980	$15.532.585.980	$15.718.498.016	$15.533.364.902	$14.708.079.065
	$127.367.478.954	48,804%	$78.117.037	$ E						$73.117.037									
				% E															
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013.863	1,415%	0,00%	% P				0,005%	0,010%	0,014%	0,019%	0,162%	0,154%	0,181%	0,181%	0,181%	0,183%	0,181%	0,144%
				$ P				$12.547.908	$25.095.816	$37.643.724	$50.191.631	$423.939.307	$401.739.554	$472.406.501	$472.406.501	$472.406.501	$478.060.811	$472.430.189	$375.145.422
	$3.694.013.863	1,415%	$0	$ E															
				% E															
OBRAS VARIAS (Items 58, 56, 57)	$4.546.394.676	1,742%	0,00%	% P				0,029%	0,029%	0,029%	0,010%	0,197%	0,187%	0,219%	0,219%	0,219%	0,221%	0,219%	0,166%
				$ P				$76.191.642	$76.191.642	$76.191.642	$25.397.214	$513.733.241	$486.831.393	$570.378.137	$570.378.137	$570.378.137	$577.205.086	$570.406.740	$433.111.667
	$4.546.394.676	1,742%	$0	$ E															
				% E															
TRANSPORTES (Items 58, 59, 60)	$12.973.040.057	4,971%	0,00%	% P		0,001%	0,001%	0,009%	0,035%	0,047%	0,023%	0,579%	0,549%	0,647%	0,647%	0,647%	0,655%	0,647%	0,483%
				$ P		$2.978.699	$3.797.649	$24.304.956	$91.143.586	$121.524.781	$60.762.390	$1.510.687.950	$1.431.580.168	$1.689.270.331	$1.689.270.331	$1.689.270.331	$1.709.489.481	$1.689.355.045	$1.260.304.468
	$12.973.040.057	4,971%	$2.303.000	$ E		$2.303.000													
				% E		0,001%													
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0,000%	0,00%	% P															
				$ P															
	$0	0,00%	$0	$ E															
				% E															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652.716,00	100%	1,15%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191.730,00**	107,16%	$2.992.932.599																

100% 50% 0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,04%	0,64%	0,84%	0,95%	0,41%	18,62%	10,03%	12,89%	12,89%	12,89%	12,32%	12,89%	11,75%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$11.913.645,00	$104.610.292,00	$1.658.888.750,00	$2.195.650.653,00	$2.486.373.475,00	$1.068.393.577,00	$48.582.593.684,00	$26.167.797.835,00	$33.644.311.503,00	$33.644.311.503,00	$33.644.311.503,00	$32.149.008.769,00	$33.644.311.503,00	$30.653.706.036,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,04%	0,68%	1,52%	2,47%	2,88%	21,50%	31,53%	44,42%	57,31%	70,20%	82,52%	95,41%	107,16%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$11.913.645,00	$116.523.937,00	$1.775.412.687,00	$3.971.072.340,00	$6.457.445.816,00	$7.525.839.393,00	$56.108.433.077,00	$82.276.230.913,00	$115.920.542.416,00	$149.564.853.919,00	$183.209.165.423,00	$215.358.174.192,00	$249.002.485.695,00	$279.656.191.731,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,02%	0,38%	0,41%	0,33%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$11.855.060,00	$54.599.244,00	$981.650.908,00	$1.073.590.564,00	$871.236.823									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,03%	0,40%	0,81%	1,15%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$11.855.060,00	$66.454.304,00	$1.048.105.212,00	$2.121.695.776,00	$2.992.932.599									

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL — VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO — VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 31.071.278.494,00	
	$ 32.309.052.778,00	$ 152.239,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 990.000.000,00	$ -
	$ 990.000.000,00	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.141.452.959,00	$ 6.366.731,00
	$ 2.286.980.633,00	$ 21.872.545,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.038.890.000,00	$ -
	$ 1.038.890.000,00	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 197.389.100,00	$ -
	$ 197.389.100,00	$ -
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 25.739.616.633,00	$ -
	$ 25.739.616.633,00	$ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 631.849.018,00	$ -
	$ 631.849.018,00	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 61.810.476.204,00	$ 8.366.731,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ 63.193.778.162,00	$ 22.024.784,00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 322.790.128.920,00**	**$ 877.603.554,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 342.849.969.892,00**	**$ 3.014.957.383,00**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: Anibal Enrique Ojeda Carrazo
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327

Aprueba Firma:
Nombre: Germán Gómez Turriago
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 10000 COPNIA

GT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SUCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

nov-21

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	200.1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha			
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha			
3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3			
4	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m			
5	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m			
6	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3			
7	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3			
8	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3			
9	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1.938,00	0,00	1.938,00
10	220.1	220.1		Terraplenes	m3			
11	221.1	221-13		Pedraplen compacto	m3			
12	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2			
Subtotal								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								
13	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	154.926,00	98.703,00	253.629,00
14	311.1	311-13		Afirmado	m3	541,00	634,00	1.175,00
15	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3			
16	330.1	330-13		Base granular clase A	m3			
17	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3			
18	340.1	340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3			
Subtotal								
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
19	411.2	411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt			
20	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	23.470,00	6.902,00	30.372,00
21	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2			
22	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	2.084,90	688,70	2.773,60
23	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3			
24	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.084,90	667,70	2.752,60
25	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3			
26	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m			
Subtotal								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
27	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		271,40	271,40
28	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3			
29	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3			
30	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3			
31	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m			
32	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3			
33	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3			
34	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3			
35	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3			
36	630P		630P	Suministro e instalacion de bolsacretos	m3			
37	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg			
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m			
39	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m		444,20	444,20
40	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3			
41	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo (concreto f´c 17,5 mpa)	m3			
42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		1.421,40	1.421,40
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		266,50	266,50
44	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3			
45	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3			
Subtotal								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
46	1P	Manual de Señalización Vial		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m			
47	2P	Manual de Señalización Vial		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2			
48	4P	Manual de Señalización Vial		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u			
49	5P	Manual de Señalización Vial		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u			
50	6P	Manual de Señalización Vial		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u			
51	720.1	730-13		Poste de referencia	u			
52	730.1	730-13		Defensa metalica	m			
53	730.2	730-13		Sección final	u			
54	740.1	740-13		Captafaros	u			
Subtotal								

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

nov-21

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
OBRAS VARIAS								
55	800-13	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m			
56	801.6P		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m			
57	810-13	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2			
Subtotal								
TRANSPORTES								
58	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E			
59	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km			
60	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.960,00		1.960,00
Subtotal								
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				
				VALOR IVA (OBRA) (E)				
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)				
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL			
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				
				GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)	GL			
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL			

FIRMA:
NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA NUMERO 25202-07791 CND

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO BENJAMIN MONROY
DIRECTOR INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO 01193-0187 CPITVC

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2021				
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4						
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									2.084,90		667,70	2.752,60
ITEM:	24,00	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL	460.1P	ESPECIF. PARTICULAR		Fresado de pavimento asfaltico		**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA







LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	CAJA 1	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
2/11/2021	PR4+661,12	PR4+827,70	CARRIL IZQ.	534,610	0,097	CAJA 89	FRESADO	51,857
4/11/2021	PR4+827,90	PR4+918,14	CARRIL IZQ.	305,060	0,105	CAJA 90	FRESADO	32,031
4/11/2021	PR4+964,80	PR5+003,15	CARRIL IZQ.	151,490	0,108	CAJA 91	FRESADO	16,361
5/11/2021	PR5+003,15	PR5+033,61	CARRIL IZQ.	104,770	0,103	CAJA 92	FRESADO	10,791
5/11/2021	PR4+771,00	PR4+805,70	CARRIL DER.	61,420	0,100	CAJA 93	FRESADO	6,142
5/11/2021	PR4+877,60	PR4+959,07	CARRIL DER.	288,760	0,090	CAJA 94	FRESADO	25,988
6/11/2021	PR4+959,07	PR5+045,86	CARRIL DER.	304,580	0,095	CAJA 95	FRESADO	28,935
6/11/2021	PR5+090	PR5+120	CARRIL DER.	103,700	0,105	CAJA 96	FRESADO	10,889
8/11/2021	PR5+047,25	PR5+065,40	CARRIL IZQ.	62,320	0,095	CAJA 97	FRESADO	5,920
8/11/2021	PR5+083,54	PR5+121,60	CARRIL IZQ.	136,100	0,095	CAJA 98	FRESADO	12,930
8/11/2021	PR5+148,38	PR5+169,07	CARRIL IZQ.	75,450	0,094	CAJA 99	FRESADO	7,092
8/11/2021	PR5+183,31	PR5+216,15	CARRIL IZQ.	112,500	0,095	CAJA 100	FRESADO	10,688
9/11/2021	PR5+210.15	PR5+231,22	CARRIL IZQ.	51,970	0,095	CAJA 101	FRESADO	4,937
9/11/2021	PR5+268,37	PR5+307,00	CARRIL IZQ.	128,150	0,092	CAJA 102	FRESADO	11,790
9/11/2021	PR5+333,63	PR5+387,78	CARRIL IZQ.	190,190	0,094	CAJA 103	FRESADO	17,878
9/11/2021	PR5+409,50	PR5+430,44	CARRIL IZQ.	73,310	0,093	CAJA 104	FRESADO	6,818
9/11/2021	PR5+437,22	PR5+461,43	CARRIL IZQ.	84,240	0,090	CAJA 105	FRESADO	7,582
10/11/2021	PR5+258	PR5+319	CARRIL DER.	201,580	0,108	CAJA 106	FRESADO	21,771
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	12,220	0,100	-	FRESADO	1,222
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	13,380	0,120	-	FRESADO	1,606
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	25,170	0,100	-	FRESADO	2,517
11/11/2021	PR5+319	PR5+343,35	CARRIL DER.	78,930	0,103	CAJA 107	FRESADO	8,130
16/11/2021	PR5+383	PR5+470,15	CARRIL DER.	282,440	0,105	CAJA 108	FRESADO	29,656
16/11/2021	PR5+484,11	PR5+565,77	CARRIL DER.	261,020	0,100	CAJA 109	FRESADO	26,102
16/11/2021	PR5+578,93	PR5+630,28	CARRIL DER.	170,890	0,097	CAJA 110	FRESADO	16,576
17/11/2021	PR5+461,43	PR5+501,83	CARRIL IZQ.	132,770	0,120	CAJA 111	FRESADO	15,932
17/11/2021	PR5+524,40	PR5+577,5	CARRIL IZQ.	159,860	0,105	CAJA 112	FRESADO	16,785

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2021					
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4						
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									2.084,90		667,70		2.752,60
ITEM:	24,00	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL	460.1P	ESPECIF. PARTICULAR		Fresado de pavimento asfaltico		**UNID:**	M3		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	CAJA 1	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	17/11/2021	PR5+589,20	PR5+607,10	CARRIL IZQ.	56,930	0,100	CAJA 113	FRESADO	5,693
	17/11/2021	PR5+676,5	PR5+720,40	CARRIL IZQ.	85,650	0,095	CAJA 114	FRESADO	8,137
	17/11/2021	PR5+720,40	PR5+750,10	CARRIL IZQ.	92,930	0,095	CAJA 115	FRESADO	8,828
	18/11/2021	PR5+630,18	PR5+667,70	CARRIL DER.	117,820	0,105	CAJA 116	FRESADO	12,371
	18/11/2021	PR5+667,70	PR5+687,10	CARRIL DER.	38,770	0,100	CAJA 117	FRESADO	3,877
	18/11/2021	PR5+687,10	PR5+728,60	CARRIL DER.	131,160	0,100	CAJA 118	FRESADO	13,116
	18/11/2021	PR5+757,2	PR5+769,8	CARRIL DER.	39,520	0,098	CAJA 119	FRESADO	3,873
	18/11/2021	PR5+792	PR5+834,10	CARRIL DER.	67,940	0,097	CAJA 120	FRESADO	6,590
	18/11/2021	PR5+834,1	PR5+867,70	CARRIL DER.	109,180	0,100	CAJA 121	FRESADO	10,918
	18/11/2021	PR5+878,20	PR5+900	CARRIL DER.	70,020	0,100	CAJA 122	FRESADO	7,002
	19/11/2021	PR5+900	PR5+939	CARRIL DER.	127,370	0,105	CAJA 123	FRESADO	13,374
	19/11/2021	PR5+951,50	PR5+970,20	CARRIL DER.	32,490	0,095	CAJA 124	FRESADO	3,087
	19/11/2021	PR5+862,74	PR5+913,68	CARRIL IZQ.	162,620	0,105	CAJA 125	FRESADO	17,075
	19/11/2021	PR5+923,20	PR5+965,65	CARRIL IZQ.	135,430	0,100	CAJA 126	FRESADO	13,543
	19/11/2021	PR5+974	PR6+028,20	CARRIL IZQ.	103,270	0,095	CAJA 127	FRESADO	9,811
	22/11/2021	PR5+750,60	PR5+763,80	CARRIL IZQ.	43,030	0,095	CAJA 128	FRESADO	4,088
	22/11/2021	PR5+779,50	PR5+795,42	CARRIL IZQ.	50,420	0,105	CAJA 129	FRESADO	5,294
	22/11/2021	PR5+795,42	PR5+824,80	CARRIL IZQ.	56,920	0,100	CAJA 130	FRESADO	5,692
	22/11/2021	PR5+839,30	PR5+852,80	CARRIL IZQ.	36,470	0,090	CAJA 131	FRESADO	3,282
	25/11/2021	PR29+879	PR29+961,15	CARRIL DER.	291,740	0,098	CAJA 132	FRESADO	14,590
	26/11/2021	PR29+961,15	PR30+014,45	CARRIL DER.	200,830	0,110	CAJA 133	FRESADO	16,070
	26/11/2021	PR30+0500	PR30+080,90	CARRIL DER.	99,810	0,100	CAJA 134	FRESADO	10,440
	26/11/2021	PR29+879	PR29+928,2	CARRIL IZQ.	162,860	0,090	CAJA 135	FRESADO	9,770
	29/11/2021	PR29+928,2	PR30+014,80	CARRIL IZQ.	296,460	0,100	CAJA 136	FRESADO	23,720
	30/11/2021	PR30+044,20	PR30+084,40	CARRIL IZQ.	152,940	0,105	CAJA 137	FRESADO	23,830
	30/11/2021	PR30+129,70	PR30+143,79	CARRIL DER.	32,150	0,095	CAJA 138	FRESADO	4,730
								Subtotal	**667,70**
								TOTAL	**667,70**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021		30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4			
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES							23.470,00		6.902,00	30.372,00
ITEM:	420,2	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL	420-13	ESPECIF. PARTICULAR	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA








LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PARCHEO								
2/11/2021	PR4+661,12	PR4+827,70	CARRIL IZQ.	534,610		CAJA 89	IMPRIMACION	534,610
4/11/2021	PR4+827,90	PR4+918,14	CARRIL IZQ.	305,060		CAJA 90	IMPRIMACION	305,060
4/11/2021	PR4+964,80	PR5+003,15	CARRIL IZQ.	151,490		CAJA 91	IMPRIMACION	151,490
5/11/2021	PR5+003,15	PR5+033,61	CARRIL IZQ.	104,770		CAJA 92	IMPRIMACION	104,770
5/11/2021	PR4+771,00	PR4+805,70	CARRIL DER.	61,420		CAJA 93	IMPRIMACION	61,420
5/11/2021	PR4+877,60	PR4+959,07	CARRIL DER.	288,760		CAJA 94	IMPRIMACION	288,760
6/11/2021	PR4+959,07	PR5+045,86	CARRIL DER.	304,580		CAJA 95	IMPRIMACION	304,580
6/11/2021	PR5+090	PR5+120	CARRIL DER.	103,700		CAJA 96	IMPRIMACION	103,700
8/11/2021	PR5+047,25	PR5+065,40	CARRIL IZQ.	62,320		CAJA 97	IMPRIMACION	62,320
8/11/2021	PR5+083,54	PR5+121,60	CARRIL IZQ.	136,100		CAJA 98	IMPRIMACION	136,100
8/11/2021	PR5+148,38	PR5+169,07	CARRIL IZQ.	75,450		CAJA 99	IMPRIMACION	75,450
8/11/2021	PR5+183,31	PR5+216,15	CARRIL IZQ.	112,500		CAJA 100	IMPRIMACION	112,500
9/11/2021	PR5+210.15	PR5+231,22	CARRIL IZQ.	51,970		CAJA 101	IMPRIMACION	51,970
9/11/2021	PR5+268,37	PR5+307,00	CARRIL IZQ.	128,150		CAJA 102	IMPRIMACION	128,150
9/11/2021	PR5+333,63	PR5+387,78	CARRIL IZQ.	190,190		CAJA 103	IMPRIMACION	190,190
9/11/2021	PR5+409,50	PR5+430,44	CARRIL IZQ.	73,310		CAJA 104	IMPRIMACION	73,310
9/11/2021	PR5+437,22	PR5+461,43	CARRIL IZQ.	84,240		CAJA 105	IMPRIMACION	84,240
10/11/2021	PR5+258	PR5+319	CARRIL DER.	201,580		CAJA 106	IMPRIMACION	201,580
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	12,220		-	IMPRIMACION	12,220
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	13,380		-	IMPRIMACION	13,380
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	25,170		-	IMPRIMACION	25,170
11/11/2021	PR5+319	PR5+343,35	CARRIL DER.	78,930		CAJA 107	IMPRIMACION	78,930
16/11/2021	PR5+383	PR5+470,15	CARRIL DER.	282,440		CAJA 108	IMPRIMACION	282,440
16/11/2021	PR5+484,11	PR5+565,77	CARRIL DER.	261,020		CAJA 109	IMPRIMACION	261,020
16/11/2021	PR5+578,93	PR5+630,28	CARRIL DER.	170,890		CAJA 110	IMPRIMACION	170,890
17/11/2021	PR5+461,43	PR5+501,83	CARRIL IZQ.	132,770		CAJA 111	IMPRIMACION	132,770
17/11/2021	PR5+524,40	PR5+577,5	CARRIL IZQ.	159,860		CAJA 112	IMPRIMACION	159,860

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021		30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									23.470,00		6.902,00	30.372,00
ITEM:	420,2	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL	420-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1		**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
17/11/2021	PR5+589,20	PR5+607,10	CARRIL IZQ.	56,930		CAJA 113	IMPRIMACION	56,930
17/11/2021	PR5+676,5	PR5+720,40	CARRIL IZQ.	85,650		CAJA 114	IMPRIMACION	85,650
17/11/2021	PR5+720,40	PR5+750,10	CARRIL IZQ.	92,930		CAJA 115	IMPRIMACION	92,930
18/11/2021	PR5+630,18	PR5+667,70	CARRIL DER.	117,820		CAJA 116	IMPRIMACION	117,820
18/11/2021	PR5+667,70	PR5+687,10	CARRIL DER.	38,770		CAJA 117	IMPRIMACION	38,770
18/11/2021	PR5+687,10	PR5+728,60	CARRIL DER.	131,160		CAJA 118	IMPRIMACION	131,160
18/11/2021	PR5+757,2	PR5+769,8	CARRIL DER.	39,520		CAJA 119	IMPRIMACION	39,520
18/11/2021	PR5+792	PR5+834,10	CARRIL DER.	67,940		CAJA 120	IMPRIMACION	67,940
18/11/2021	PR5+834,1	PR5+867,70	CARRIL DER.	109,180		CAJA 121	IMPRIMACION	109,180
18/11/2021	PR5+878,20	PR5+900	CARRIL DER.	70,020		CAJA 122	IMPRIMACION	70,020
19/11/2021	PR5+900	PR5+939	CARRIL DER.	127,370		CAJA 123	IMPRIMACION	127,370
19/11/2021	PR5+951,50	PR5+970,20	CARRIL DER.	32,490		CAJA 124	IMPRIMACION	32,490
19/11/2021	PR5+862,74	PR5+913,68	CARRIL IZQ.	162,620		CAJA 125	IMPRIMACION	162,620
19/11/2021	PR5+923,20	PR5+965,65	CARRIL IZQ.	135,430		CAJA 126	IMPRIMACION	135,430
19/11/2021	PR5+974	PR6+028,20	CARRIL IZQ.	103,270		CAJA 127	IMPRIMACION	103,270
22/11/2021	PR5+750,60	PR5+763,80	CARRIL IZQ.	43,030		CAJA 128	IMPRIMACION	43,030
22/11/2021	PR5+779,50	PR5+795,42	CARRIL IZQ.	50,420		CAJA 129	IMPRIMACION	50,420
22/11/2021	PR5+795,42	PR5+824,80	CARRIL IZQ.	56,920		CAJA 130	IMPRIMACION	56,920
22/11/2021	PR5+839,30	PR5+852,80	CARRIL IZQ.	36,470		CAJA 131	IMPRIMACION	36,470
25/11/2021	PR29+879	PR29+961,15	CARRIL DER.	291,740		CAJA 132	IMPRIMACION	291,740
26/11/2021	PR29+961,15	PR30+014,45	CARRIL DER.	200,830		CAJA 133	IMPRIMACION	200,830
26/11/2021	PR30+0500	PR30+080,90	CARRIL DER.	99,810		CAJA 134	IMPRIMACION	99,810
26/11/2021	PR29+879	PR29+928,2	CARRIL IZQ.	162,860		CAJA 135	IMPRIMACION	162,860
29/11/2021	PR29+928,2	PR30+014,80	CARRIL IZQ.	296,460		CAJA 136	IMPRIMACION	296,460
30/11/2021	PR30+044,20	PR30+084,40	CARRIL IZQ.	152,940		CAJA 137	IMPRIMACION	152,940
30/11/2021	PR30+129,70	PR30+143,79	CARRIL DER.	32,150		CAJA 138	IMPRIMACION	32,150
				Subtotal				**6.902,00**
				TOTAL				**6.902,00**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4	
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES							2.084,90	688,70 / 2.773,60
ITEM:	452,2P	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	**UNID:** M3 / **UBICACIÓN:** RUTA 6404

ESQUEMA













LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PARCHEO								
2/11/2021	PR4+661,12	PR4+827,70	CARRIL IZQ.	534,610	0,097	CAJA 89	MDC - 19	51,857
4/11/2021	PR4+827,90	PR4+918,14	CARRIL IZQ.	305,060	0,105	CAJA 90	MDC - 19	32,031
4/11/2021	PR4+964,80	PR5+003,15	CARRIL IZQ.	151,490	0,108	CAJA 91	MDC - 19	16,361
5/11/2021	PR5+003,15	PR5+033,61	CARRIL IZQ.	104,770	0,103	CAJA 92	MDC - 19	10,791
5/11/2021	PR4+771,00	PR4+805,70	CARRIL DER.	61,420	0,100	CAJA 93	MDC - 19	6,142
5/11/2021	PR4+877,60	PR4+959,07	CARRIL DER.	288,760	0,090	CAJA 94	MDC - 19	25,988
6/11/2021	PR4+959,07	PR5+045,86	CARRIL DER.	304,580	0,095	CAJA 95	MDC - 19	28,935
6/11/2021	PR5+090	PR5+120	CARRIL DER.	103,700	0,105	CAJA 96	MDC - 19	10,889
8/11/2021	PR5+047,25	PR5+065,40	CARRIL IZQ.	62,320	0,095	CAJA 97	MDC - 19	5,920
8/11/2021	PR5+083,54	PR5+121,60	CARRIL IZQ.	136,100	0,095	CAJA 98	MDC - 19	12,930
8/11/2021	PR5+148,38	PR5+169,07	CARRIL IZQ.	75,450	0,094	CAJA 99	MDC - 19	7,092
8/11/2021	PR5+183,31	PR5+216,15	CARRIL IZQ.	112,500	0,095	CAJA 100	MDC - 19	10,688
9/11/2021	PR5+210.15	PR5+231,22	CARRIL IZQ.	51,970	0,095	CAJA 101	MDC - 19	4,937
9/11/2021	PR5+268,37	PR5+307,00	CARRIL IZQ.	128,150	0,092	CAJA 102	MDC - 19	11,790
9/11/2021	PR5+333,63	PR5+387,78	CARRIL IZQ.	190,190	0,094	CAJA 103	MDC - 19	17,878
9/11/2021	PR5+409,50	PR5+430,44	CARRIL IZQ.	73,310	0,093	CAJA 104	MDC - 19	6,818
9/11/2021	PR5+437,22	PR5+461,43	CARRIL IZQ.	84,240	0,090	CAJA 105	MDC - 19	7,582
10/11/2021	PR5+258	PR5+319	CARRIL DER.	201,580	0,108	CAJA 106	MDC - 19	21,771
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	12,220	0,100	-	MDC - 19	1,222
10/11/201	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	13,380	0,120	-	MDC - 19	1,606
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	25,170	0,100	-	MDC - 19	2,517
11/11/2021	PR5+319	PR5+343,35	CARRIL DER.	78,930	0,103	CAJA 107	MDC - 19	8,130
16/11/2021	PR5+383	PR5+470,15	CARRIL DER.	282,440	0,105	CAJA 108	MDC - 19	29,656
16/11/2021	PR5+484,11	PR5+565,77	CARRIL DER.	261,020	0,100	CAJA 109	MDC - 19	26,102
16/11/2021	PR5+578,93	PR5+630,28	CARRIL DER.	170,890	0,097	CAJA 110	MDC - 19	16,576
17/11/2021	PR5+461,43	PR5+501,83	CARRIL IZQ.	132,770	0,120	CAJA 111	MDC - 19	15,932
17/11/2021	PR5+524,40	PR5+577,5	CARRIL IZQ.	159,860	0,105	CAJA 112	MDC - 19	16,785
17/11/2021	PR5+589,20	PR5+607,10	CARRIL IZQ.	56,930	0,100	CAJA 113	MDC - 19	5,693
17/11/2021	PR5+676,5	PR5+720,40	CARRIL IZQ.	85,650	0,095	CAJA 114	MDC - 19	8,137
17/11/2021	PR5+720,40	PR5+750,10	CARRIL IZQ.	92,930	0,095	CAJA 115	MDC - 19	8,828

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4	
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES							2.084,90	688,70 / 2.773,60
ITEM:	452,2P	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	**UNID:** M3 / **UBICACIÓN:** RUTA 6404

ESQUEMA







LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
18/11/2021	PR5+630,18	PR5+667,70	CARRIL DER.	117,820	0,105	CAJA 116	MDC - 19	12,371
18/11/2021	PR5+667,70	PR5+687,10	CARRIL DER.	38,770	0,100	CAJA 117	MDC - 19	3,877
18/11/2021	PR5+687,10	PR5+728,60	CARRIL DER.	131,160	0,100	CAJA 118	MDC - 19	13,116
18/11/2021	PR5+757,2	PR5+769,8	CARRIL DER.	39,520	0,098	CAJA 119	MDC - 19	3,873
18/11/2021	PR5+792	PR5+834,10	CARRIL DER.	67,940	0,097	CAJA 120	MDC - 19	6,590
18/11/2021	PR5+834,1	PR5+867,70	CARRIL DER.	109,180	0,100	CAJA 121	MDC - 19	10,918
18/11/2021	PR5+878,20	PR5+900	CARRIL DER.	70,020	0,100	CAJA 122	MDC - 19	7,002
19/11/2021	PR5+900	PR5+939	CARRIL DER.	127,370	0,105	CAJA 123	MDC - 19	13,374
19/11/2021	PR5+951,50	PR5+970,20	CARRIL DER.	32,490	0,095	CAJA 124	MDC - 19	3,087
19/11/2021	PR5+862,74	PR5+913,68	CARRIL IZQ.	162,620	0,105	CAJA 125	MDC - 19	17,075
19/11/2021	PR5+923,20	PR5+965,65	CARRIL IZQ.	135,430	0,100	CAJA 126	MDC - 19	13,543
19/11/2021	PR5+974	PR6+028,20	CARRIL IZQ.	103,270	0,095	CAJA 127	MDC - 19	9,811
22/11/2021	PR5+750,60	PR5+763,80	CARRIL IZQ.	43,030	0,095	CAJA 128	MDC - 19	4,088
22/11/2021	PR5+779,50	PR5+795,42	CARRIL IZQ.	50,420	0,105	CAJA 129	MDC - 19	5,294
22/11/2021	PR5+795,42	PR5+824,80	CARRIL IZQ.	56,920	0,100	CAJA 130	MDC - 19	5,692
22/11/2021	PR5+839,30	PR5+852,80	CARRIL IZQ.	36,470	0,090	CAJA 131	MDC - 19	3,282
25/11/2021	PR29+879	PR29+961,15	CARRIL DER.	291,740	0,098	CAJA 132	MDC - 19	28,591
26/11/2021	PR29+961,15	PR30+014,45	CARRIL DER.	200,830	0,110	CAJA 133	MDC - 19	22,091
26/11/2021	PR30+0500	PR30+080,90	CARRIL DER.	99,810	0,100	CAJA 134	MDC - 19	9,981
26/11/2021	PR29+879	PR29+928,2	CARRIL IZQ.	162,860	0,090	CAJA 135	MDC - 19	14,657
29/11/2021	PR29+928,2	PR30+014,80	CARRIL IZQ.	296,460	0,100	CAJA 136	MDC - 19	29,646
30/11/2021	PR30+044,20	PR30+084,40	CARRIL IZQ.	152,940	0,105	CAJA 137	MDC - 19	16,059
30/11/2021	PR30+129,70	PR30+143,79	CARRIL DER.	32,150	0,095	CAJA 138	MDC - 19	3,054
							Subtotal	**688,70**
							TOTAL	**688,70**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021		30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									541,00		634,00	1.175,00
ITEM:	311,10	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	311-13	ESPECIF. PARTICULAR	Afirmado			**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA













LOCALIZACIÓN				No. VIAJES	VOLUMEN SUELTO	F.C	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
29/10/2021	PR84+750	PR84+790	CHITA	2,00	26,00	1,25		AFIRMADO	20,80
29/10/2021	PR85+100	PR85+120	CHITA	1,00	13,00	1,25		AFIRMADO	10,40
3/11/2021	PR91+100	PR91+680	CHITA	7,00	91,00	1,25		AFIRMADO	72,80
6/11/2021	PR90+300	PR90+800	CHITA	1,00	13,00	1,25		AFIRMADO	10,40
8/11/2021	PR90+000	PR90+300	CHITA	3,00	39,00	1,25		AFIRMADO	31,20
9/11/2021	PR89+380	PR90+000	CHITA	4,00	52,00	1,25		AFIRMADO	41,60
10/11/2021	PR88+700	PR89+300	CHITA	3,00	39,00	1,25		AFIRMADO	31,20
11/11/2021	PR88+340	PR88+700	CHITA	3,00	39,00	1,25		AFIRMADO	31,20
12/11/2021	PR56+200	PR56+280	SOCOTA	5,00	65,00	1,25		AFIRMADO	52,00
13/11/2021	PR65+300	PR65+650	SOCOTA	5,00	65,00	1,25		AFIRMADO	52,00
17/11/2021	PR88+180	PR88+340	CHITA	2,00	26,00	1,25		AFIRMADO	20,80
18/11/2021	PR86+151	PR86+200	CHITA	4,00	52,00	1,25		AFIRMADO	41,60
19/11/2021	PR84+280	PR84+600	CHITA	2,00	26,00	1,25		AFIRMADO	20,80
20/11/2021	PR83+600	PR83+700	CHITA	4,00	52,00	1,25		AFIRMADO	41,60
22/11/2021	PR72+500	PR72+550	CHITA	1,00	13,00	1,25		AFIRMADO	10,40
23/11/2021	PR80+500	PR81+300	CHITA	2,00	26,00	1,25		AFIRMADO	20,80
27/11/2021	PR81+300	PR81+500	CHITA	4,00	52,00	1,25		AFIRMADO	41,60
6/11/2021	PR30+300		SOCHA	6,30	69,00	1,25		AFIRMADO	55,20
6/11/2021	PR32+600		SOCHA	1,15	15,00	1,25		AFIRMADO	12,00
6/11/2021	PR37+650		SOCHA	1,54	20,00	1,25		AFIRMADO	16,00
								Subtotal	**634,00**
								TOTAL	**634,00**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021		30 DE NOVIEMBRE 2021				
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4						
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									154.926,00		98.703,000		253.629,00
ITEM:	310,1	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	310-13	ESPECIF. PARTICULAR		Conformacion de Calzada Existente		**UNID:**	M2		**UBICACIÓN:**	**RUTAS 6404 Y 6405**

ESQUEMA













	LOCALIZACIÓN			LONGITUD	ANCHO	CUNETEO	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
3/11/2021	PR91+100	PR91+680	6404	580,00	6,00	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	3.480,00
4/11/2021	PR90+900	PR91+100	6404	200,00	5,80	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	1.160,00
6/11/2021	PR90+300	PR90+800	6404	500,00	6,10	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	3.050,00
8/11/2021	PR90+000	PR90+300	6404	300,00	6,10	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	1.830,00
9/11/2021	PR89+380	PR90+000	6404	620,00	6,70	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	4.154,00
10/11/2021	PR88+700	PR89+300	6404	600,00	6,20	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	3.720,00
11/11/2021	PR88+340	PR88+700	6404	360,00	6,00	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	2.160,00
12/11/2021	PR56+200	PR56+280	6404	80,00	5,20	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	416,00
13/11/2021	PR65+300	PR65+650	6404	350,00	6,30	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	2.205,00
2/11/2021	PR122+000	PR122+400	6404	400,00	5,40	SI	SACAMA	Conformación calzada existente.	2.160,00
3/11/2021	PR120+800	PR121+200	6404	400,00	6,00	SI	SACAMA	Conformación calzada existente.	2.400,00
4/11/2021	PR119+700	PR120+200	6404	500,00	7,00	SI	SACAMA	Conformación calzada existente.	3.500,00
5/11/2021	PR119+050	PR119+700	6404	650,00	7,00	SI	SACAMA	Conformación calzada existente.	4.550,00
6/11/2021	PR118+900	PR119+050	6404	150,00	6,20	SI	SACAMA	Conformación calzada existente.	930,00
8/11/2021	PR118+500	PR118+900	6404	400,00	6,70	SI	SACAMA	Conformación calzada existente.	2.680,00
10/11/2021	PR118+000	PR118+500	6404	500,00	6,10	SI	SACAMA	Conformación calzada existente.	3.050,00
11/11/2021	PR116+900	PR117+450	6404	550,00	6,86	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	3.773,00
11/11/2021	PR117+900	PR118+000	6404	100,00	6,00	SI	SACAMA	Conformación calzada existente.	600,00
16/11/2021	PR115+700	PR116+900	6404	1200,00	6,53	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	7.836,00
17/11/2021	PR88+180	PR88+340	6404	160,00	5,80	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	928,00
18/11/2021	PR87+485	PR87+600	6404	115,00	5,00	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	575,00
18/11/2021	PR85+900	PR86+250	6404	350,00	5,80	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	2.030,00

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021		30 DE NOVIEMBRE 2021					
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4							
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									154.926,00		98.703,000		253.629,00	
ITEM:	310,1	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	310-13	ESPECIF. PARTICULAR		Conformacion de Calzada Existente		**UNID:**	M2		**UBICACIÓN:**	**RUTAS 6404 Y 6405**	

ESQUEMA









LOCALIZACIÓN				LONGITUD	ANCHO	CUNETEO	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
18/11/2021	PR84+600	PR85+900	6404	1300,00	5,80	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	7.540,00
19/11/2021	PR84+280	PR84+600	6404	320,00	5,50	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	1.760,00
20/11/2021	PR83+600	PR83+700	6404	100,00	5,90	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	590,00
22/11/2021	PR72+500	PR72+550	6404	50,00	6,20	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	310,00
23/11/2021	PR80+500	PR81+300	6404	800,00	5,90	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	4.720,00
17/11/2021	PR115+000	PR115+700	6404	700,00	6,26	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	4.382,00
18/11/2021	PR113+700	PR115+000	6404	1300,00	7,06	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	9.178,00
22/11/2021	PR113+250	PR113+700	6404	450,00	7,40	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	3.330,00
24/11/2021	PR112+750	PR113+250	6404	500,00	7,04	SI	LA SALINA	Conformación calzada existente.	3.520,00
27/11/2021	PR81+300	PR81+500	6404	200,00	5,80	SI	CHITA	Conformación calzada existente.	1.160,00
29/11/2021	PR29+100	PR29+800	6405	700,00	7,18	SI	HATO COROZAL	Conformación calzada existente.	5.026,00
								Subtotal	**98.703,00**
								TOTAL	**98.703,00**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVERTORIA

FIRMA:

NOMBRE: BERNARDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021		30 DE NOVIEMBRE DE 2021				
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4						
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									0,00		271,40		271,40
ITEM:	600,1,1	GRUPO DE AJUSTE	1	ESPECIF. GENERAL	600-13	ESPECIF. PARTICULAR		Excavaciones Varias sin Clasificar		**UNID:**	M3		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6405**

ESQUEMA









LOCALIZACIÓN			LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PR29+490	PR29+500	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,82		EXCAVACIÓN	4,890
PR29+500	PR29+510	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,77		EXCAVACIÓN	4,626
PR29+510	PR29+520	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,67		EXCAVACIÓN	3,993
PR29+520	PR29+530	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,64		EXCAVACIÓN	3,819
PR29+530	PR29+540	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,66		EXCAVACIÓN	3,987
PR29+540	PR29+550	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,63		EXCAVACIÓN	3,780
PR29+550	PR29+555	HATO COROZAL	5,00	0,60	0,63		EXCAVACIÓN	1,875
PR29+555	PR29+570	HATO COROZAL	15,00	0,60	0,00		EXCAVACIÓN	-
PR29+570	PR29+580	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,72		EXCAVACIÓN	4,296
PR29+580	PR29+590	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,64		EXCAVACIÓN	3,846
PR29+590	PR29+600	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,81		EXCAVACIÓN	4,830
PR29+600	PR29+610	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,01		EXCAVACIÓN	6,036
PR29+610	PR29+620	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,06		EXCAVACIÓN	6,336
PR29+620	PR29+630	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,07		EXCAVACIÓN	6,420
PR29+630	PR29+640	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,03		EXCAVACIÓN	6,183
PR29+640	PR29+650	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,00		EXCAVACIÓN	5,988
PR29+650	PR29+660	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,00		EXCAVACIÓN	5,994
PR29+660	PR29+670	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,98		EXCAVACIÓN	5,871
PR29+670	PR29+680	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,95		EXCAVACIÓN	5,670
PR29+680	PR29+690	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,94		EXCAVACIÓN	5,610
PR29+690	PR29+700	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,94		EXCAVACIÓN	5,640
PR29+700	PR29+710	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,87		EXCAVACIÓN	5,220
PR29+710	PR29+720	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,62		EXCAVACIÓN	3,690
PR29+720	PR29+720	HATO COROZAL	0,40	0,60	0,42		EXCAVACIÓN	0,101
PR29+720	PR29+722	HATO COROZAL	2,00	0,60	0,00		EXCAVACIÓN	-
PR29+722	PR29+730	HATO COROZAL	7,60	0,60	0,57		EXCAVACIÓN	2,600
PR29+730	PR29+740	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,80		EXCAVACIÓN	4,770
PR29+740	PR29+750	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,76		EXCAVACIÓN	4,530
PR29+750	PR29+760	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,72		EXCAVACIÓN	4,320
PR29+760	PR29+770	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,83		EXCAVACIÓN	4,980

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021		30 DE NOVIEMBRE DE 2021		
CONTRATO:	#¡REF!						**OBJETO CONTRATO:**	#¡REF!				
CONTRATANTE:	INVIAS			**INTERVENTORIA:**			#¡REF!	**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	#¡REF!							0,00		0,00		0,00
ITEM:	600,1,1	GRUPO DE AJUSTE	1	ESPECIF. GENERAL	600-13	ESPECIF. PARTICULAR	Excavaciones Varias sin Clasificar	**UNID:**	M3		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6405**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN			LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PR29+770	PR29+780	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,92		EXCAVACIÓN	5,490
PR29+780	PR29+782	HATO COROZAL	1,80	0,60	0,96		EXCAVACIÓN	1,037
PR29+782	PR29+784	HATO COROZAL	1,80	0,60	0,00		EXCAVACIÓN	-
PR29+784	PR29+790	HATO COROZAL	6,40	0,60	0,98		EXCAVACIÓN	3,782
PR29+790	PR29+800	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,01		EXCAVACIÓN	6,060
PR29+800	PR29+810	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,10		EXCAVACIÓN	6,600
PR29+810	PR29+820	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,24		EXCAVACIÓN	7,410
PR29+820	PR29+830	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,05		EXCAVACIÓN	6,300
PR29+830	PR29+840	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,85		EXCAVACIÓN	5,100
PR29+840	PR29+850	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,00		EXCAVACIÓN	5,970
PR29+850	PR29+860	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,23		EXCAVACIÓN	7,380
PR29+860	PR29+870	HATO COROZAL	10,00	0,60	0,00		EXCAVACIÓN	-
PR29+870	PR29+880	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,61		EXCAVACIÓN	9,654
PR29+880	PR29+890	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,64		EXCAVACIÓN	9,816
PR29+890	PR29+900	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,69		EXCAVACIÓN	10,125
PR29+900	PR29+910	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,64		EXCAVACIÓN	9,864
PR29+910	PR29+920	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,61		EXCAVACIÓN	9,636
PR29+920	PR29+930	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,55		EXCAVACIÓN	9,315
PR29+930	PR29+940	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,49		EXCAVACIÓN	8,949
PR29+940	PR29+950	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,34		EXCAVACIÓN	8,046
PR29+950	PR29+960	HATO COROZAL	10,00	0,60	1,36		EXCAVACIÓN	8,175
PR29+960	PR29+963	HATO COROZAL	3,00	0,60	1,53		EXCAVACIÓN	2,748
							Subtotal	**271,40**
							TOTAL	**271,40**

DIRECTOR DE OBRA
FIRMA:
NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA
FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021						30 DE NOVIEMBRE DE 2021					
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4									
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA				**ACUMULADO ANTERIOR:**			**PRESENTE ACTA:**			**ACUMULADO TOTAL:**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES										0,00			1.421,40			1.421,40		
ITEM:	673,10	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL	673-13	ESPECIF. PARTICULAR		Geotextil Tipo II no tejido			**UNID:**		M2		**UBICACIÓN:**		**RUTA 6405**		

ESQUEMA







	LOCALIZACIÓN			**LONGITUD**	**ANCHO**	**AREA**	**PARCHE**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
	PR29+490	PR29+555	HATO COROZAL	65,00	3,20	208,00		GEOTEXTIL	208,000
	PR29+570	PR29+720	HATO COROZAL	150,40	3,20	481,28		GEOTEXTIL	481,280
	PR29+722	PR29+782	HATO COROZAL	59,40	3,20	190,08		GEOTEXTIL	190,080
	PR29+784	PR29+860	HATO COROZAL	76,40	3,20	244,48		GEOTEXTIL	244,480
	PR29+870	PR29+963	HATO COROZAL	93,00	3,20	297,60		GEOTEXTIL	297,600
						Subtotal			**1.421,40**
						TOTAL			**1.421,40**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021			30 DE NOVIEMBRE DE 2021				
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4							
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA				**ACUMULADO ANTERIOR:**			**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES										0,00			444,20	444,20
ITEM:	663,3P	GRUPO DE AJUSTE	6	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	663,3P	Tuberia para Filtro PVC Perforada diametro 100mm			**UNID:**		M	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6405**

ESQUEMA





	LOCALIZACIÓN			LONGITUD	ANCHO	AREA	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	PR29+490	PR29+555	HATO COROZAL	65,00				TUBERIA FILTRO	65,000
	PR29+570	PR29+720	HATO COROZAL	150,40				TUBERIA FILTRO	150,400
	PR29+722	PR29+782	HATO COROZAL	59,40				TUBERIA FILTRO	59,400
	PR29+784	PR29+860	HATO COROZAL	76,40				TUBERIA FILTRO	76,400
	PR29+870	PR29+963	HATO COROZAL	93,00				TUBERIA FILTRO	93,000
			Subtotal						**444,20**
			TOTAL						**444,20**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	30	**MM**	11	**AA**	21	**PERIODO:**	1 DE NOVIEMBRE DE 2021				30 DE NOVIEMBRE DE 2021					
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4								
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA				**ACUMULADO ANTERIOR:**			**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES										0,00			266,50		266,50	
ITEM:	673,2	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	673-13	ESPECIF. PARTICULAR		Material Granular Drenante			**UNID:**		M3		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6405**	

ESQUEMA			LOCALIZACIÓN			LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
				PR29+490	PR29+555	HATO COROZAL	65,00	0,60	1,00		EXCAVACIÓN	39,000
				PR29+570	PR29+720	HATO COROZAL	150,40	0,60	1,00		EXCAVACIÓN	90,240
				PR29+722	PR29+782	HATO COROZAL	59,40	0,60	1,00		EXCAVACIÓN	35,640
				PR29+784	PR29+860	HATO COROZAL	76,40	0,60	1,00		EXCAVACIÓN	45,840
				PR29+870	PR29+963	HATO COROZAL	93,00	0,60	1,00		EXCAVACIÓN	55,800
											Subtotal	**266,50**
											TOTAL	**266,50**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA

PREACTA No. 6 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PERIODO: nov-21 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 3 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS NACIONALES

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN- SOCHA-SÁCAMA- LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4.

N° CONTRATO 978 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 23/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2029

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA – LA CABUYA – PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MÓDULO 5

N° CONTRATO 1038 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 23/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2029

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 322.790.128.920,00
Vr. Adicional No. 1	$ 20.059.840.972,00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 342.849.969.892,00

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Ambiental Inicial	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ 0,00
Vr. Total Provisión Ambiental	$ 0,00
Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ 0,00
Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre	$ 0,00
Vr. Provisión Ambiental por ejecutar	$ 0,00

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 27.399.730.108,00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ -

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______					IVA ($)				EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	OBRA	OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
																			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES
Matricula No. : 25202-57327

Firma
Nombre: GERMAN GOMEZ TURRIAGO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matricula No. : 10000 COPNIA

GT

Vo. Bo. Firma
Nombre : BELQUIS AGNES OLIVOS MORALES
Profesional Ambiental
Contratista CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matricula No. : 259410009538CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : LUZ AMELIA MESA MESA
Profesional Ambiental
Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matricula No. : 68238197391STD

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL**	CÓDIGO: MSOAMB-MN-IN-1-FR-7 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA

PREACTA No. 6 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PERIODO: nov-21 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 3 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ________ (indicar con una X) **Resolución N°** ________ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS NACIONALES

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN- SOCHA- SÁCAMA- LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4.

N° CONTRATO 978 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 23/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2029

VALOR DEL CONTRATO	$ 322.790.128.920,00
Vr. Adicional de Obra N°	$ 20.059.840.972,00
Vr. Adicional de Obra N° 1	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional Final	$ 342.849.969.892,00

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Total Provisión Social	$ 0,00
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	$ 0,00
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	$ 0,00
Vr. Provisión Social por ejecutar	$ 0,00

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA – LA CABUYA – PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MÓDULO 5

N° CONTRATO 1038 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 23/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2029

VALOR DEL CONTRATO	$ 27.399.730.108,00
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional Final	

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° _____ Fecha _______									EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
																			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES
Matricula No. : 25202-57327

Firma
Nombre: GERMAN GOMEZ TURRIAGO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matricula No. : 10000 COPNIA

GT

Vo. Bo. Firma ERIKA TORRES
Nombre : ERIKA VIVIANA TORRES TORRES
Profesional Social VoBo Director de Obra
Contratista CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matricula No. : 133180

Vo. Bo. Firma
Nombre : JUANA MARIA QUINTERO AVELLA
Profesional Social
Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4	
		VERSIÓN	2	
		PÁGINA	1 DE 2	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORAL:** **BOYACA** PERIODO - MES: nov-21
FECHA ELABORACION: 3/12/2021

CONTRATO DE OBRA No:	978 DE 2021	**PLAZO INICIAL:**	102 MESES	**VR. INICIAL (INC IVA):**	**$ 322.790.128.920,00**
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN- SOCHA- SÁCAMA- LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4.	**FECHA DE INICIACIÓN**	23/06/2021	**VR. ANTICIPO:**	**$ 0,00**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES	**FECHA DE REANUDACIÓN**		**VR. ADICIÓN No:**	**$ 20.059.840.972,00**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	6404: Belen- Sacama/ 6405: Sácama - La Cabuya / 6514:Paz de Ariporo - La Cabuya	**PLAZO ACUMULADO:**	98 MESES Y 1 SEMANA	**VR. ADICIÓN No:**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1038 DE 2021	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**		**VR. TOTAL ADICIONES:**	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/08/2029	**VR. TOTAL ACUM:**	**$ 342.849.969.892,00**
TIPO DE GESTIÓN:		**VR. DE LA GESTIÓN:**	$ 0,00	**VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL**	$ 0,00

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)

CONCEPTO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	CORRECCIÓN DE FICHA CON TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	CORRECCIÓN DE FICHA SIN TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O DIAGNÓSTICO JURÍDICO (MEJORA)	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL			CORRECCIÓN AVALUO CON TRABAJO DE CAMPO	CORRECCIÓN AVALUO SIN TRABAJO DE CAMPO
							CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)	MEJORAS SIN TERRENO		
Valor Unitario											
Cantidad											
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC
Valor Unitario									
Cantidad									
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE
Valor Unitario				
Cantidad				
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	TRÁMITE DE PAGO FINAL
Valor Unitario						
Cantidad						
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
Valor Unitario	
Cantidad	
Valor Total	$ 0,00

SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORAL:** BOYACA PERIODO - MES: nov-21 FECHA ELABORACION: 3/12/2021

CONTRATO DE OBRA No:	978 DE 2021	**PLAZO INICIAL:**	102 MESES	**VR. INICIAL (INC IVA):**	**$ 322.790.128.920,00**
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN- SOCHA- SÁCAMA- LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4.	**FECHA DE INICIACIÓN**	23/06/2021	**VR. ANTICIPO:**	**$ 0,00**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES	**FECHA DE REANUDACIÓN**		**VR. ADICIÓN No:**	**$ 20.059.840.972,00**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	6404: Belen- Sacama/ 6405: Sácama - La Cabuya / 6514:Paz de Ariporo - La Cabuya	**PLAZO ACUMULADO:**	98 MESES Y 1 SEMANA	**VR. ADICIÓN No:**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1038 DE 2021	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**		**VR. TOTAL ADICIONES:**	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/08/2029	**VR. TOTAL ACUM:**	**$ 342.849.969.892,00**
TIPO DE GESTIÓN:		**VR. DE LA GESTIÓN:**	$ 0,00	**VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL**	$ 0,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO (SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO
1						
2						
3						
	TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS (A)				**$ 0,00**	

SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 0,00
OTROS	
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$ 0,00**

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 0,00
IVA PRESENTE PREACTA	$ 0,00
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 0,00**

VR. GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 0,00
OTROS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VR. TOTAL ACUMULADO	**$ 0,00**

SALDO POR EJECUTAR	**$ 0,00**

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Firma
Nombre: ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal o Apoderado Contratista
Matrícula No: 25202-57327
CONSORCIO VIAS NACIONALES

Firma
Nombre: GERMAN GOMEZ TURRIAGO
Representante Legal o Apoderado Interventor
Matrícula No: 10000 COPNIA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

GT

Original: Acta de recibo parcial de obra
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.