CONSORCIO VIAS NACIONALES

NIT 901474028 - 8

Responsable de Iva

Actividad Económica 4210

CR 2 11 41 EDIFICIO GRUPO AREA PISO 22 BOCAGRANDE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR Colombia

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C. - Colombia

ncamargo@invias.gov.co

3770600

FACTURA PROFORMA

NÚMERO:

VENCIMIENTO: 2022-03-17

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2022-02-15 00:00:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO-978 DE 2021

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	76	ACTA 8- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN-SOACHA-SACAMA-LA CABUYA-PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REA	1	$ 688,130,519.00	0	0	$ 688,130,519.00	$ 688,130,519.00
2	02	76	ADMINISTRACION 20%	1	$ 137,626,104.00	0	0	$ 137,626,104.00	$ 137,626,104.00
Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3	03	76	IMPREVISTOS 5%	1	$ 34,406,526.00	0	0	$ 34,406,526.00	$ 34,406,526.00
4	04	76	UTILIDAD 5%	1	$ 34,406,526.00	19	0	$ 34,406,526.00	$ 40,943,766.00

Cantidad de lineas: 4

SUBTOTAL:	$ 894,569,675.00
IVA:	$ 6,537,240.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

Notas de la factura

OBSERVACIONES:
#$24-02-00; 978 DE 2021; ncorredor@invias.gov.co #$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT: 901.474.028-8
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98461
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR **$ 901,106,915.00**

SON: NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 6,537,240.00

PROFORMA

Cuida el medio ambiente

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 3/02/2022 (Dia/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA Nº** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 894,569,675.00 **MES** ene-22

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES — RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 1 SEMANA** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **322,790,128,920.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **20,059,840,972.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **342,849,969,892.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	4.00	$ 1,816,892.00	$ 7,267,568.00	4.00	$ 7,267,568.00				
2	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	13.00	$ 1,187,326.00	$ 15,435,238.00	13.00	$ 15,435,238.00				
3	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	8,042.00	$ 113,989.00	$ 916,699,538.00	8,042.00	$ 916,699,538.00				
4	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1,254.00	$ 69,636.00	$ 87,323,544.00	1,254.00	$ 87,323,544.00				
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	8,000.00	$ 4,475.00	$ 35,800,000.00	8,000.00	$ 35,800,000.00				
6	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	90,504.00	$ 12,579.00	$ 1,138,449,816.00	90,504.00	$ 1,138,449,816.00				
7	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y	m3	21,312.00	$ 62,892.00	$ 1,340,354,304.00	21,312.00	$ 1,340,354,304.00				
8	1	210-13		Excavaciones en material común de la	m3	1,051,379.00	$ 10,387.00	$ 10,920,673,673.00	1,051,379.00	$ 10,920,673,673.00				
9	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	15,000.00	$ 9,747.00	$ 146,205,000.00	15,000.00	$ 146,205,000.00		$ -	2,064.00	$ 20,117,808.00
10	1	220.1		Terraplenes	m3	301,680.00	$ 12,804.00	$ 3,862,710,720.00	301,680.00	$ 3,862,710,720.00				
11	1	221-13		Pedraplen compacto	m3	1,376.00	$ 18,609.00	$ 25,605,984.00	1,376.00	$ 25,605,984.00				
12	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	48,500.00	$ 7,521.00	$ 364,768,500.00	48,500.00	$ 364,768,500.00				
Subtotal								**$ 18,861,293,885.00**		**$ 18,861,293,885.00**		**$ -**		**$ 20,117,808.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
13	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	309,750.00	$ 927.00	$ 287,138,250.00	459,750.00	$ 426,188,250.00	5,708.00	$ 5,291,316.00	312,081.00	$ 289,299,087.00
14	2	311-13		Afirmado	m3	32,928.00	$ 129,940.00	$ 4,278,664,320.00	48,928.00	$ 6,357,704,320.00		$ -	1,255.00	$ 163,074,700.00
15	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	53,487.00	$ 150,000.00	$ 8,023,050,000.00	66,487.00	$ 9,973,050,000.00				
16	2	330-13		Base granular clase A	m3	130,475.00	$ 170,000.00	$ 22,180,750,000.00	146,475.00	$ 24,900,750,000.00		$ -		$ -
17	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	6,300.00	$ 216,357.00	$ 1,363,049,100.00	6,300.00	$ 1,363,049,100.00				
18	2	340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3	13,071.00	$ 217,561.00	$ 2,843,739,831.00	13,071.00	$ 2,843,739,831.00				
Subtotal								**$ 38,976,391,501.00**		**$ 45,864,481,501.00**		**$ 5,291,316.00**		**$ 452,373,787.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
19	3	411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt	392,145.00	$ 2,406.00	$ 943,500,870.00	392,145.00	$ 943,500,870.00				
20	3	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	740,556.00	$ 2,848.00	$ 2,109,103,488.00	920,556.00	$ 2,621,743,488.00	-30,372.00	-$ 86,499,456.00		$ -
21	3	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	118,832.00	$ 1,849.00	$ 219,720,368.00	178,918.00	$ 330,819,382.00	39,475.00	$ 72,989,275.00	48,342.00	$ 89,384,358.00
22	3		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	67,863.00	$ 800,000.00	$ 54,290,400,000.00	72,863.00	$ 58,290,400,000.00	1,076.60	$ 861,280,000.00	4,653.40	$ 3,722,720,000.00
23	3		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	2,835.00	$ 844,484.00	$ 2,394,112,140.00	4,235.00	$ 3,576,389,740.00				
24	3		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1,575.00	$ 72,822.00	$ 114,694,650.00	4,575.00	$ 333,160,650.00	570.00	$ 41,508,540.00	4,110.40	$ 299,327,549.00
25	1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	3,150.00	$ 78,894.00	$ 248,516,100.00	3,150.00	$ 248,516,100.00				
26	3	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	1,142.00	$ 4,342.00	$ 4,958,564.00	1,142.00	$ 4,958,564.00				
Subtotal								**$ 60,325,006,180.00**		**$ 66,349,488,794.00**		**$ 889,278,359.00**		**$ 4,111,431,907.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
27	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	105,596.00	$ 31,883.00	$ 3,366,717,268.00	131,596.00	$ 4,195,675,268.00		$ -	420.70	$ 13,413,178.00
28	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21,312.00	$ 79,917.00	$ 1,703,191,104.00	26,312.00	$ 2,102,776,104.00				
29	2	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31,679.00	$ 44,832.00	$ 1,420,232,928.00	31,679.00	$ 1,420,232,928.00				
30	2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	59,447.00	$ 111,264.00	$ 6,614,311,008.00	68,447.00	$ 7,615,687,008.00				
31	3		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons	m	434.00	$ 3,064,921.00	$ 1,330,175,714.00	834.00	$ 2,556,144,114.00				
32	3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,441.00	$ 850,001.00	$ 6,324,857,441.00	8,441.00	$ 7,174,858,441.00				
33	3	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	21,805.00	$ 703,582.00	$ 15,341,605,510.00	21,805.00	$ 15,341,605,510.00				
34	3	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	6,331.00	$ 533,062.00	$ 3,374,815,522.00	7,331.00	$ 3,907,877,522.00				
35	3	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	698.00	$ 491,194.00	$ 342,853,412.00	698.00	$ 342,853,412.00				
36	3		630P	Suministro e instalacion de bolsacretos	m3	5,000.00	$ 676,111.00	$ 3,380,555,000.00	5,000.00	$ 3,380,555,000.00				
37	6	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2,572,492.00	$ 5,378.00	$ 13,834,861,976.00	2,744,492.00	$ 14,759,877,976.00				
38	4	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de	m	2,731.00	$ 609,158.00	$ 1,663,610,498.00	2,731.00	$ 1,663,610,498.00				
39	4		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100	m	119,860.00	$ 37,198.00	$ 4,458,552,280.00	119,860.00	$ 4,458,552,280.00		$ -	632.40	$ 23,524,016.00
40	4	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la	m3	7,131.00	$ 652,790.00	$ 4,655,045,490.00	7,131.00	$ 4,655,045,490.00				
41	4		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la	m3	49,089.00	$ 651,419.00	$ 31,977,507,291.00	49,089.00	$ 31,977,507,291.00				

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA Nº** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 894,569,675.00 **MES** ene-22

ACTA FINAL ☐

42	4	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	474,366.00	$ 7,535.00	$ 3,574,347,810.00	474,366.00	$	3,574,347,810.00		$ -	2,023.60	$ 15,247,826.00
43	2	673-13		Material granular drenante	m3	90,895.00	$ 158,463.00	$ 14,403,494,385.00	90,895.00	$	14,403,494,385.00		$ -	379.40	$ 60,120,863.00
44	2	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	18,179.00	$ 201,065.00	$ 3,655,160,635.00	18,179.00	$	3,655,160,635.00				
45	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero	m3	682.00	$ 266,301.00	$ 181,617,282.00	682.00	$	181,617,282.00				
Subtotal								**$ 121,603,512,554.00**			**$ 127,367,478,954.00**		**$ -**		**$ 112,305,883.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
46	7	Manual de Señalización Vial 2		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	349,035.00	$ 1,794.00	$ 626,168,790.00	349,035.00	$	626,168,790.00				
47	7	Manual de Señalización Vial 2		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	585.00	$ 22,076.00	$ 12,914,460.00	585.00	$	12,914,460.00				
48	7	Manual de Señalización Vial 2		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	29,027.00	$ 8,346.00	$ 242,259,342.00	29,027.00	$	242,259,342.00				
49	7	Manual de Señalización Vial 2		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	1,157.00	$ 399,892.00	$ 462,675,044.00	1,157.00	$	462,675,044.00				
50	7	Manual de Señalización Vial 2		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	785.00	$ 327,917.00	$ 257,414,845.00	785.00	$	257,414,845.00				
51	7	730-13		Poste de referencia	u	94.00	$ 257,885.00	$ 24,241,190.00	94.00	$	24,241,190.00				
52	7	730-13		Defensa metalica	m	7,969.00	$ 224,999.00	$ 1,793,017,031.00	7,969.00	$	1,793,017,031.00				
53	7	730-13		Sección final	u	1,113.00	$ 103,189.00	$ 114,849,357.00	1,113.00	$	114,849,357.00				
54	7	740-13		Captafaros	u	7,284.00	$ 22,031.00	$ 160,473,804.00	7,284.00	$	160,473,804.00				
Subtotal								**$ 3,694,013,863.00**			**$ 3,694,013,863.00**				
OBRAS VARIAS															
55	5	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	8,000.00	$ 17,838.00	$ 142,704,000.00	8,000.00	$	142,704,000.00				
56	4		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m	39.00	$ 29,898.00	$ 1,166,022.00	39.00	$	1,166,022.00				
57	6	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	116,226.00	$ 37,879.00	$ 4,402,524,654.00	116,226.00	$	4,402,524,654.00				
Subtotal								**$ 4,546,394,676.00**			**$ 4,546,394,676.00**				
TRANSPORTES															
58	8	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,052,001.00	$ 1,057.00	$ 1,111,965,057.00	1,052,001.00	$	1,111,965,057.00				
59	8	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11,631,950.00	$ 1,000.00	$ 11,631,950,000.00	11,631,950.00	$	11,631,950,000.00				
60	8	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	195,000.00	$ 1,175.00	$ 229,125,000.00	195,000.00	$	229,125,000.00			1,960.00	$ 2,303,000.00
Subtotal								**$ 12,973,040,057.00**			**$ 12,973,040,057.00**		**$ -**		**$ 2,303,000.00**
				ITEM NO PREVISTOS											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 3/02/2022 (Dia/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA Nª** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 894,569,675.00 **MES** ene-22

ACTA FINAL ☐

Subtotal														
	SUBTOTAL OBRAS (A)							**$ 260,979,652,716.00**		**$ 279,656,191,730.00**		**$ 894,569,675.00**		**$ 4,698,532,385.00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 31,071,278,494.00		$ 32,309,052,778.00				$ 113,799,414.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ 990,000,000.00		$ 990,000,000.00				
*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**							**$ 293,040,931,210.00**		**$ 312,955,244,508.00**		**$ 894,569,675.00**		**$ 4,812,331,799.00**
*	VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)							$ 2,141,452,959.00		$ 2,286,980,633.00		$ 6,537,240.00		$ 35,167,043.00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							**$ 295,182,384,169.00**		**$ 315,242,225,141.00**		**$ 901,106,915.00**		**$ 4,847,498,842.00**
*	VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)							$ 1,038,890,000.00		$ 1,038,890,000.00				$ -
*	VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)							$ 197,389,100.00		$ 197,389,100.00				$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							**$ 1,236,279,100.00**		**$ 1,236,279,100.00**				**$ -**
*	**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)**							**$ 25,739,616,633.00**		$ 25,739,616,633.00				$ -
*	**VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%)**							**$ 631,849,018.00**		$ 631,849,018.00				$ -
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**							**$ 322,790,128,920.00**		**$ 342,849,969,892.00**		**$ 901,106,915.00**	**$ -**	**$ 4,847,498,842.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar		

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 894,569,675.00	$ 6,537,240.00	$ 901,106,915.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTION PREDIAL (PREACTA)			
GESTION SOCIAL (PREACTA)			
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 894,569,675.00	$ 6,537,240.00	$ 901,106,915.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ 20,117,808.00
SB	$ 5,291,316.00	$ 452,373,787.00
B	$ -	$ -
P	$ 889,278,359.00	$ 4,111,431,907.00
OA	$ -	$ 112,305,883.00
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ 2,303,000.00
TOTAL	$ 894,569,675.00	$ 4,698,532,385.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Preliminares y Explanación	$ -	$ 33,530,986.00
2 Afirmados, Sub bases y Bases	$ 5,291,316.00	$ 512,494,650.00
3 Pavimentos Asfálticos / Concretos	$ 889,278,359.00	$ 4,111,431,907.00
4 Estructuras Hidráulicas y Drenajes	$ -	$ 38,771,842.00
5 Obras de Urbanismo	$ -	$ -
6 Obras Geotécnicas y Mitigación	$ -	$ -
7 Señalización y Control de Transito	$ -	$ -
8 Transporte y Sobre Acarreos	$ -	$ 2,303,000.00
TOTAL	$ 894,569,675.00	$ 4,698,532,385.00

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ -
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 901,106,915
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No: 25202-57327

Firma
Nombre: GERMAN GOMEZ TURRIAGO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matrícula No: 10000 COPNIA

GT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 978 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		0%	ACTA DE OBRA	X	8	ene-22
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ 901,106,915.00
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401041-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	901,106,915.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula No. 1521917469 BYC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 978 DE 2021 Contratista CONSORCIO VIAS NACIONALES

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

Acta No. **08** Valor basico **$ 894,569,675.00** Período: ENERO 2022

Valor incluido el Iva: **$ 901,106,915.00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6404	*BELEN-SOCHA-SACAMA*	$ -		$ 901,106,915.00	**$ 901,106,915.00**
2	6405	*SACAMA - LA CABUYA*	$ -			$ -
3	6514	*PAZ DE ARIPORO - HATO COROZAL - LA CABUYA*	$ -			$ -
TOTALES			**$ -**	**$ -**	**$ 901,106,915.00**	**$ 901,106,915.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

		DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800099199-4	MUNICIPIO 1	BELEN	$ -	
891855015-2	MUNICIPIO 2	PAZ DEL RIO	$ (29,267,240.00)	$ (29,054,916.00)
800099210-8	MUNICIPIO 3	SOCHA	$ 925,044,172.00	$ 918,333,275.00
800026911-1	MUNICIPIO 4	SOCOTA	$ 5,329,983.00	$ 5,291,316.00
891801962-0	MUNICIPIO 5	CHITA		
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			**$ 901,106,915.00**	**$ 894,569,675.00**

		DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800103657-3	MUNICIPIO 6	LA SALINA	$ -	$ -
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			**$ -**	**$ -**

		DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405)	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	$ -	$ -
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405)			**$ -**	**$ -**

		DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405 Y 6514)	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	$ -	$ -
800103659-8	MUNICIPIO 9	PAZ DE ARIPORO	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405 Y 6514)			**$ -**	**$ -**
TOTAL			**$ 901,106,915.00**	**$ 894,569,675.00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No: 25202-57327

GERMAN GOMEZ TURRIAGO
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matrícula No: 10000 COPNIA

GT

Fracción Cliente

Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Pagar en:
Banco de Bogotá

Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7051706
FECHA DE EXPEDICIÓN
07/02/2022
FECHA DE VENCIMIENTO
31/12/2022

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
CONSORCIO VIAS NACIONALES	901474028	j_bertel@kma.com.co

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	$ 9,059,000.00	$ 9,059,000.00

Banco de Bogota 182 Edificio Banco De B
CSO18203 ****8661 Horario Normal
CC****** 10:04 T 188
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y CEO 2048
FAUS 000007051706
Valor Efectivo:0.00
Vr.Cheq: 9,059,000.00 1
Valor ND:0.00
Valor Total:9,059,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

SON: NUEVE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS.

TOTAL $ 9,059,000.00

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
2. La impresion de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)
3. No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución

CONSORCIO
INTERVENTORIAS COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Representante Suplente, del **CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA**, interventor del Contrato de Obra 978 de 2021, cuyo objetivo es el mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Ruta de Los Libertadores (Belén – Socha – Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" – Módulo 4; certifica de acuerdo con el certificado expedido por el representante del **CONSORCIO VÍAS NACIONALES**, identificado con Nit. 901.474.028-8, que entre el 1° y el 31 de enero de 2022 ha efectuado en forma correcta y oportuna los pagos de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombino de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje); de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1° de la Ley 828 de 2003, de sus empleados vinculados al desarrollo del citado contrato.

Para constancia se firma, a los once (11) días del mes de enero de 2022.

CONSORCIO CR TRONCAL

GERMÁN GÓMEZ TURRIAGO
Representante Suplente

GT

Calle 95 Nº 15 – 47 Piso 6 – Teléfono 622 5099 – Fax: 622 7160 – Bogotá D.C., Colombia
Correo Electrónico: ryu@ryu.com.co

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **978 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES con NIT 901.474.028-8, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Enero de 2022.

Para constancia se firma a los 01 días del mes de Febrero de 2022, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS

Cartagena, D.T y C, 04 de Febrero de 2022

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

Contrato: 978 de 2021
Objeto: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

El Revisor Fiscal, **BELSY MEJIA CARO** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT 890.403.235-3 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de Enero del 2022.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



BELSY MEJIA CARO
REVISOR FISCAL
C.C.NO. 1.128.053.618
T.P.NO. 164951-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 978 de 2021

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."**

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Enero de 2022. Para constancia se firma a los 03 días del mes de Febrero de 2022, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ
C.C. No. 73.138.202 de Cartagena
T.P. No. 73746-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1313278056	9430622028	E	2022/02/04	2022/02/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$755,285,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049646966	AGUILAR AMAYA DIANA CAROLINA	230301	30	$1,656,000	$265,000	EPS005	30	$1,656,000	$66,300	CCF10	30	$1,656,000	$66,300	14-7	30	$1,656,000	$115,300	30	$0	$0
2	CC	7186441	AGUILAR MARTINEZ JOSE YESID	230301	6	$568,229	$91,000	ESSC24	6	$568,229	$22,800	CCF10	6	$536,100	$21,500	14-7	6	$568,229	$0	6	$0	$0
3	CC	7186441	AGUILAR MARTINEZ JOSE YESID	230301	24	$2,144,400	$343,200	ESSC24	24	$2,144,400	$85,800	CCF10	24	$2,144,400	$85,800	14-7	24	$2,144,400	$149,300	24	$0	$0
4	CC	4150433	ALGARRA PINEDA JOSE VICENTE	230301	6	$274,706	$44,000	CCFC24	6	$274,706	$11,000	CCF10	6	$275,000	$11,000	14-7	6	$274,706	$0	6	$0	$0
5	CC	4150433	ALGARRA PINEDA JOSE VICENTE	230301	1	$45,785	$7,400	CCFC24	1	$45,785	$1,900	CCF10	1	$45,833	$1,900	14-7	1	$45,785	$0	1	$0	$0
6	CC	4150433	ALGARRA PINEDA JOSE VICENTE	230301	23	$1,111,666	$177,900	CCFC24	23	$1,111,666	$44,500	CCF10	23	$1,111,667	$44,500	14-7	23	$1,111,666	$77,400	23	$0	$0
7	CC	1052397243	ALVAREZ OROZCO JESSICA MARIA	25-14	3	$100,005	$16,100	EPS037	3	$100,005	$4,100	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$100,005	$0	3	$0	$0
8	CC	1052397243	ALVAREZ OROZCO JESSICA MARIA	25-14	2	$100,000	$16,000	EPS037	2	$100,000	$4,000	CCF10	2	$100,000	$4,000	14-7	2	$100,000	$0	2	$0	$0
9	CC	1052397243	ALVAREZ OROZCO JESSICA MARIA	25-14	9	$450,000	$72,000	EPS037	9	$450,000	$18,000	CCF10	9	$6,856,500	$274,300	14-7	9	$450,000	$31,400	9	$0	$0
10	CC	1118123219	ARGUELLO PAEZ SANTIAGO	230301	6	$460,000	$73,600	EPS005	6	$460,000	$18,400	CCF10	6	$460,000	$18,400	14-7	6	$460,000	$32,100	6	$0	$0
11	CC	1054658745	AVILA GAMBA YILBER DANILO	230301	2	$108,855	$17,500	CCFC55	2	$108,855	$4,400	CCF10	2	$100,000	$4,000	14-7	2	$108,855	$0	2	$0	$0
12	CC	1054658745	AVILA GAMBA YILBER DANILO	230301	9	$489,844	$58,800	CCFC55	9	$489,844	$0	CCF10	9	$0	$0	14-7	9	$489,844	$0	9	$0	$0
13	CC	1054658745	AVILA GAMBA YILBER DANILO	230301	19	$1,129,688	$180,800	CCFC55	19	$1,129,688	$45,200	CCF10	19	$1,129,688	$45,200	14-7	19	$1,129,688	$78,700	19	$0	$0
14	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	6	$224,316	$35,900	EPS002	6	$224,316	$9,000	CCF10	6	$220,464	$8,900	14-7	6	$224,316	$0	6	$0	$0
15	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	2	$74,772	$12,000	EPS002	2	$74,772	$3,000	CCF10	2	$72,155	$2,900	14-7	2	$74,772	$0	2	$0	$0
16	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	22	$942,083	$150,800	EPS002	22	$942,083	$37,700	CCF10	22	$942,083	$37,700	14-7	22	$942,083	$65,600	22	$0	$0
17	CC	79564690	BARRETO CARDENAS JOSE LEONARDO	25-14	3	$290,000	$46,400	EPS044	3	$290,000	$11,600	CCF10	3	$290,000	$11,600	14-7	3	$290,000	$20,200	3	$0	$0
18	CC	1057600096	BELLO MOJICA JHON STEVEN	230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS017	15	$1,000,000	$40,000	CCF10	15	$0	$0	14-7	15	$1,000,000	$0	15	$0	$0
19	CC	1057600096	BELLO MOJICA JHON STEVEN	230301	15	$1,150,000	$184,000	EPS017	15	$1,150,000	$46,000	CCF10	15	$1,150,000	$46,000	14-7	15	$1,150,000	$80,100	15	$0	$0
20	CC	1050200966	BELTRAN ALVAREZ JULIAN ALBEIRO	230301	4	$242,591	$38,900	EPS037	4	$242,591	$9,800	CCF10	4	$200,534	$8,100	14-7	4	$242,591	$0	4	$0	$0
21	CC	1050200966	BELTRAN ALVAREZ JULIAN ALBEIRO	230301	2	$121,296	$14,600	EPS037	2	$121,296	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$121,296	$0	2	$0	$0
22	CC	1050200966	BELTRAN ALVAREZ JULIAN ALBEIRO	230301	24	$1,835,625	$293,700	EPS037	24	$1,835,625	$73,500	CCF10	24	$1,835,625	$73,500	14-7	24	$1,835,625	$127,800	24	$0	$0
23	CC	1048850035	BERMEJO AREVALO WILLIAM ALONSO	230301	4	$252,837	$40,500	EPS017	4	$252,837	$10,200	CCF10	4	$200,449	$8,100	14-7	4	$252,837	$0	4	$0	$0
24	CC	1048850035	BERMEJO AREVALO WILLIAM ALONSO	230301	2	$126,419	$15,200	EPS017	2	$126,419	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$126,419	$0	2	$0	$0
25	CC	1048850035	BERMEJO AREVALO WILLIAM ALONSO	230301	24	$1,762,344	$282,000	EPS017	24	$1,762,344	$70,500	CCF10	24	$1,762,344	$70,500	14-7	24	$1,762,344	$122,700	24	$0	$0
26	CC	8635207	BLANCO CABRERA JAIME ENRIQUE	230301	6	$512,098	$82,000	EPS002	6	$512,098	$20,500	CCF10	6	$475,006	$19,100	14-7	6	$512,098	$0	6	$0	$0
27	CC	8635207	BLANCO CABRERA JAIME ENRIQUE	230301	2	$170,700	$27,400	EPS002	2	$170,700	$6,900	CCF10	2	$154,335	$6,200	14-7	2	$170,700	$0	2	$0	$0
28	CC	8635207	BLANCO CABRERA JAIME ENRIQUE	230301	22	$2,039,875	$326,400	EPS002	22	$2,039,875	$81,600	CCF10	22	$2,039,875	$81,600	14-7	22	$2,039,875	$142,000	22	$0	$0
29	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	5	$181,613	$29,100	EPS037	5	$181,613	$7,300	CCF10	5	$166,667	$6,700	14-7	5	$181,613	$0	5	$0	$0
30	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	6	$217,935	$34,900	EPS037	6	$217,935	$8,800	CCF10	6	$200,000	$8,000	14-7	6	$217,935	$0	6	$0	$0

31	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	1	$36,323	$4,400	EPS037	1	$36,323	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$36,323	$0	1	$0	$0
32	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	18	$657,292	$105,200	EPS037	18	$657,292	$26,300	CCF10	18	$657,292	$26,300	14-7	18	$657,292	$45,800	18	$0	$0
33	CC	1116992429	BOHORQUEZ VACA YONEL FERNANDO	230301	6	$321,948	$51,600	EPSC25	6	$321,948	$12,900	CCF10	6	$288,415	$11,600	14-7	6	$321,948	$0	6	$0	$0
34	CC	1116992429	BOHORQUEZ VACA YONEL FERNANDO	230301	1	$53,658	$8,600	EPSC25	1	$53,658	$2,200	CCF10	1	$48,069	$2,000	14-7	1	$53,658	$0	1	$0	$0
35	CC	1116992429	BOHORQUEZ VACA YONEL FERNANDO	230301	23	$1,294,513	$207,200	EPSC25	23	$1,294,513	$51,800	CCF10	23	$1,294,513	$51,800	14-7	23	$1,294,513	$90,100	23	$0	$0
36	CC	1120870210	BRAVO ROLDAN ROBINSON	230301	6	$356,672	$57,100	EPS044	6	$356,672	$14,300	CCF10	6	$278,521	$11,200	14-7	6	$356,672	$0	6	$0	$0
37	CC	1120870210	BRAVO ROLDAN ROBINSON	230301	6	$356,672	$57,100	EPS044	6	$356,672	$14,300	CCF10	6	$272,521	$11,000	14-7	6	$356,672	$0	6	$0	$0
38	CC	1120870210	BRAVO ROLDAN ROBINSON	230301	18	$906,356	$145,100	EPS044	18	$906,356	$36,300	CCF10	18	$906,356	$36,300	14-7	18	$906,356	$63,100	18	$0	$0
39	CC	1006559819	BUITRAGO GONZALEZ DANNA ISAMAR	230301	30	$1,391,667	$222,700	EPS044	30	$1,391,667	$55,700	CCF10	30	$1,391,667	$55,700	14-7	30	$1,391,667	$96,900	30	$0	$0
40	CC	1116874244	CAMUAN SUA BERNABE	230301	6	$300,000	$36,000	EPS037	6	$300,000	$0	CCF10	6	$0	$0	14-7	6	$300,000	$0	6	$0	$0
41	CC	1116874244	CAMUAN SUA BERNABE	230301	24	$1,614,219	$258,300	EPS037	24	$1,614,219	$64,600	CCF10	24	$1,614,219	$64,600	14-7	24	$1,614,219	$112,400	24	$0	$0
42	CC	4053360	CARDENAS LUIS ORLANDO	230201	6	$309,143	$49,500	CCFC24	6	$309,143	$12,400	CCF10	6	$278,750	$11,200	14-7	6	$309,143	$0	6	$0	$0
43	CC	4053360	CARDENAS LUIS ORLANDO	230201	5	$257,619	$41,300	CCFC24	5	$257,619	$10,400	CCF10	5	$228,958	$9,200	14-7	5	$257,619	$0	5	$0	$0
44	CC	4053360	CARDENAS LUIS ORLANDO	230201	1	$51,524	$8,300	CCFC24	1	$51,524	$2,100	CCF10	1	$45,236	$1,900	14-7	1	$51,524	$0	1	$0	$0
45	CC	4053360	CARDENAS LUIS ORLANDO	230201	18	$836,249	$133,800	CCFC24	18	$836,249	$33,500	CCF10	18	$836,250	$33,500	14-7	18	$836,249	$58,300	18	$0	$0
46	CC	1055312911	CASTIBLANCO SALAMANCA OSCAR LEONARDO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF10	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
47	CC	7186071	CASTILLO OTALORA WILSON VICENTE	25-14	1	$150,000	$24,000	EPS005	1	$150,000	$6,000	CCF10	1	$931,500	$37,300	14-7	1	$150,000	$10,500	1	$0	$0
48	CC	1052395602	CASTRO BENITEZ EDWIN FABIAN	230301	14	$816,667	$130,700	EPS044	14	$816,667	$32,700	CCF10	14	$816,667	$32,700	14-7	14	$816,667	$56,900	14	$0	$0
49	CC	1116543240	CATAÑO ROJAS JOSE GILBER	230301	13	$471,203	$75,400	EPSC25	13	$471,203	$18,900	CCF10	13	$0	$0	14-7	13	$471,203	$0	13	$0	$0
50	CC	1116543240	CATAÑO ROJAS JOSE GILBER	230301	6	$221,921	$35,600	EPSC25	6	$221,921	$8,900	CCF10	6	$200,000	$8,000	14-7	6	$221,921	$0	6	$0	$0
51	CC	1116543240	CATAÑO ROJAS JOSE GILBER	230301	1	$36,987	$6,000	EPSC25	1	$36,987	$1,500	CCF10	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$36,987	$0	1	$0	$0
52	CC	1116543240	CATAÑO ROJAS JOSE GILBER	230301	4	$147,947	$17,800	EPSC25	4	$147,947	$0	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$147,947	$0	4	$0	$0
53	CC	1116543240	CATAÑO ROJAS JOSE GILBER	230301	2	$73,974	$8,900	EPSC25	2	$73,974	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$73,974	$0	2	$0	$0
54	CC	1116543240	CATAÑO ROJAS JOSE GILBER	230301	4	$133,334	$21,400	EPSC25	4	$133,334	$5,400	CCF10	4	$566,666	$22,700	14-7	4	$133,334	$9,300	4	$0	$0
55	CC	7686814	CEDEÑO MEDINA FERNEY	25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF10	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
56	CC	1052314148	CEPEDA CEPEDA MARIA ELENA	230301	5	$168,903	$27,100	CCFC24	5	$168,903	$6,800	CCF10	5	$166,667	$6,700	14-7	5	$168,903	$0	5	$0	$0
57	CC	1052314148	CEPEDA CEPEDA MARIA ELENA	230301	4	$135,123	$16,300	CCFC24	4	$135,123	$0	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$135,123	$0	4	$0	$0
58	CC	1052314148	CEPEDA CEPEDA MARIA ELENA	230301	21	$858,334	$137,400	CCFC24	21	$858,334	$34,400	CCF10	21	$858,334	$34,400	14-7	21	$858,334	$59,800	21	$0	$0
59	CC	1052313663	CEPEDA CEPEDA MARTHA CECILIA	230201	5	$168,835	$27,100	EPS008	5	$168,835	$6,800	CCF10	5	$166,705	$6,700	14-7	5	$168,835	$0	5	$0	$0
60	CC	1052313663	CEPEDA CEPEDA MARTHA CECILIA	230201	1	$33,767	$4,100	EPS008	1	$33,767	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$33,767	$0	1	$0	$0
61	CC	1052313663	CEPEDA CEPEDA MARTHA CECILIA	230201	24	$1,015,625	$162,500	EPS008	24	$1,015,625	$40,700	CCF10	24	$1,015,625	$40,700	14-7	24	$1,015,625	$70,700	24	$0	$0
62	CC	1116550393	CHAPARRO PLAZAS BRAYAN ALEXIS	230301	1	$243,333	$39,000	EPS037	1	$243,333	$9,800	CCF10	1	$104,000	$4,200	14-7	1	$243,333	$17,000	1	$0	$0
63	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	231001	30	$2,213,334	$354,200	EPS017	30	$2,213,334	$88,600	CCF10	30	$2,213,334	$88,600	14-7	30	$2,213,334	$154,100	30	$0	$0
64	CC	2757541	DIAZ ARROYO VICENTE FRANCISCO	230301	6	$395,824	$63,400	EPS037	6	$395,824	$15,900	CCF10	6	$350,991	$14,100	14-7	6	$395,824	$0	6	$0	$0
65	CC	2757541	DIAZ ARROYO VICENTE FRANCISCO	230301	2	$131,942	$21,200	EPS037	2	$131,942	$5,300	CCF10	2	$114,330	$4,600	14-7	2	$131,942	$0	2	$0	$0
66	CC	2757541	DIAZ ARROYO VICENTE FRANCISCO	230301	22	$1,696,255	$271,500	EPS037	22	$1,696,255	$67,900	CCF10	22	$1,696,256	$67,900	14-7	22	$1,696,255	$118,100	22	$0	$0
67	CC	4208019	DURAN HIGUERA GLADIMIRO	230301	2	$131,137	$21,000	EPS044	2	$131,137	$5,300	CCF10	2	$116,781	$4,700	14-7	2	$131,137	$0	2	$0	$0
68	CC	4208019	DURAN HIGUERA GLADIMIRO	230301	4	$262,273	$31,500	EPS044	4	$262,273	$0	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$262,273	$0	4	$0	$0

69	CC	4208019	DURAN HIGUERA GLADIMIRO	230301	24	$1,674,479	$268,000	EPS044	24	$1,674,479	$67,000	CCF10	24	$1,674,479	$67,000	14-7	24	$1,674,479	$116,600	24	$0	$0
70	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	1	$34,512	$4,200	CCFC24	1	$34,512	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$34,512	$0	1	$0	$0
71	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	5	$172,557	$27,700	CCFC24	5	$172,557	$7,000	CCF10	5	$166,667	$6,700	14-7	5	$172,557	$0	5	$0	$0
72	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	1	$34,511	$4,200	CCFC24	1	$34,511	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$34,511	$0	1	$0	$0
73	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	23	$907,292	$145,200	CCFC24	23	$907,292	$36,300	CCF10	23	$907,292	$36,300	14-7	23	$907,292	$63,200	23	$0	$0
74	CC	40044477	GALINDO GOMEZ CATHERINE	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS044	30	$3,500,000	$140,000	CCF10	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
75	CC	73551257	GAMARRA DEAVILA AMAURY JOSE	230301	6	$279,961	$44,800	EPS048	6	$279,961	$11,200	CCF10	6	$220,033	$8,900	14-7	6	$279,961	$0	6	$0	$0
76	CC	73551257	GAMARRA DEAVILA AMAURY JOSE	230301	2	$93,321	$15,000	EPS048	2	$93,321	$3,800	CCF10	2	$72,011	$2,900	14-7	2	$93,321	$0	2	$0	$0
77	CC	73551257	GAMARRA DEAVILA AMAURY JOSE	230301	22	$1,441,666	$230,700	EPS048	22	$1,441,666	$57,700	CCF10	22	$1,441,667	$57,700	14-7	22	$1,441,666	$100,400	22	$0	$0
78	CC	1049647649	GARCIA ARIAS ANGIE LORENA	230201	30	$1,350,700	$216,200	EPS005	30	$1,350,700	$54,100	CCF10	30	$1,350,700	$54,100	14-7	30	$1,350,700	$94,100	30	$0	$0
79	CC	12020282	GARCIA PALACIOS FULTON JOSE	25-14	5	$478,015	$76,500	EPS002	5	$478,015	$19,200	CCF10	5	$446,667	$17,900	14-7	5	$478,015	$0	5	$0	$0
80	CC	12020282	GARCIA PALACIOS FULTON JOSE	25-14	7	$669,221	$80,400	EPS002	7	$669,221	$0	CCF10	7	$0	$0	14-7	7	$669,221	$0	7	$0	$0
81	CC	12020282	GARCIA PALACIOS FULTON JOSE	25-14	18	$1,806,333	$289,100	EPS002	18	$1,806,333	$72,300	CCF10	18	$1,806,333	$72,300	14-7	18	$1,806,333	$125,800	18	$0	$0
82	CC	7253325	GOMEZ OVALLE ABELARDO	25-14	2	$133,306	$21,400	EPS037	2	$133,306	$5,400	CCF10	2	$121,067	$4,900	14-7	2	$133,306	$0	2	$0	$0
83	CC	7253325	GOMEZ OVALLE ABELARDO	25-14	9	$599,876	$72,000	EPS037	9	$599,876	$0	CCF10	9	$0	$0	14-7	9	$599,876	$0	9	$0	$0
84	CC	7253325	GOMEZ OVALLE ABELARDO	25-14	19	$1,262,258	$202,000	EPS037	19	$1,262,258	$50,500	CCF10	19	$1,262,258	$50,500	14-7	19	$1,262,258	$87,900	19	$0	$0
85	CC	1052409165	GOMEZ BARRERA JUAN DARIO	230301	14	$889,467	$142,400	EPS005	14	$889,467	$35,600	CCF10	14	$889,467	$35,600	14-7	14	$889,467	$62,000	14	$0	$0
86	CC	1044801151	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES MAURICIO	230301	6	$311,233	$49,800	EPS037	6	$311,233	$12,500	CCF10	6	$290,632	$11,700	14-7	6	$311,233	$0	6	$0	$0
87	CC	1044801151	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES MAURICIO	230301	1	$51,873	$6,300	EPS037	1	$51,873	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$51,873	$0	1	$0	$0
88	CC	1044801151	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES MAURICIO	230301	2	$103,745	$12,500	EPS037	2	$103,745	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$103,745	$0	2	$0	$0
89	CC	1044801151	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES MAURICIO	230301	1	$51,871	$6,300	EPS037	1	$51,871	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$51,871	$0	1	$0	$0
90	CC	1044801151	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES MAURICIO	230301	1	$190,521	$30,500	EPS037	1	$190,521	$7,700	CCF10	1	$694,978	$27,800	14-7	1	$190,521	$13,300	1	$0	$0
91	CC	79687057	GONZALEZ CONTRERAS OMAR RICARDO	230301	28	$4,200,000	$714,000	MIN001	28	$4,200,000	$168,000	CCF10	28	$4,200,000	$168,000	14-7	28	$4,200,000	$292,400	28	$0	$0
92	CC	1116040623	GUALDRON TUMAY ARLEY	230301	2	$91,569	$14,700	EPSC25	2	$91,569	$3,700	CCF10	2	$85,556	$3,500	14-7	2	$91,569	$0	2	$0	$0
93	CC	1116040623	GUALDRON TUMAY ARLEY	230301	6	$274,706	$33,000	EPSC25	6	$274,706	$0	CCF10	6	$0	$0	14-7	6	$274,706	$0	6	$0	$0
94	CC	1116040623	GUALDRON TUMAY ARLEY	230301	22	$1,063,333	$170,200	EPSC25	22	$1,063,333	$42,600	CCF10	22	$1,063,333	$42,600	14-7	22	$1,063,333	$74,100	22	$0	$0
95	CC	1049797429	GUATAQUIRA RAMIREZ CRISTIAN ORLEY	230301	6	$448,912	$71,900	EPS005	6	$448,912	$18,000	CCF10	6	$382,392	$15,300	14-7	6	$448,912	$0	6	$0	$0
96	CC	1049797429	GUATAQUIRA RAMIREZ CRISTIAN ORLEY	230301	24	$1,648,767	$263,900	EPS005	24	$1,648,767	$66,000	CCF10	24	$1,648,767	$66,000	14-7	24	$1,648,767	$114,800	24	$0	$0
97	CC	1052313019	GUTIERREZ DAZA MARLON EDUARDO	230301	30	$1,098,958	$175,900	EPS041	30	$1,098,958	$44,000	CCF10	30	$1,098,958	$44,000	14-7	30	$1,098,958	$76,500	30	$0	$0
98	CC	19585897	HERNANDEZ CORONADO ONORIO ALBERTO	230301	6	$515,199	$82,500	EPS037	6	$515,199	$20,700	CCF10	6	$474,302	$19,000	14-7	6	$515,199	$0	6	$0	$0
99	CC	19585897	HERNANDEZ CORONADO ONORIO ALBERTO	230301	2	$171,733	$27,500	EPS037	2	$171,733	$6,900	CCF10	2	$154,101	$6,200	14-7	2	$171,733	$0	2	$0	$0
100	CC	19585897	HERNANDEZ CORONADO ONORIO ALBERTO	230301	22	$1,985,969	$317,800	EPS037	22	$1,985,969	$79,500	CCF10	22	$1,985,969	$79,500	14-7	22	$1,985,969	$138,300	22	$0	$0
101	CC	1053606816	HURTADO MOLANO JOHN JAIRO	230301	14	$819,467	$131,200	EPS005	14	$819,467	$32,800	CCF10	14	$819,467	$32,800	14-7	14	$819,467	$57,100	14	$0	$0
102	CC	1101755356	HURTADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	230301	2	$127,438	$20,400	EPS037	2	$127,438	$5,100	CCF10	2	$120,000	$4,800	14-7	2	$127,438	$0	2	$0	$0

103	CC	1101755356	HURTADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	230301	4	$254,876	$30,600	EPS037	4	$254,876	$0	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$254,876	$0	4	$0	$0
104	CC	1101755356	HURTADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	230301	24	$1,904,064	$304,700	EPS037	24	$1,904,064	$76,200	CCF10	24	$1,954,343	$78,200	14-7	24	$1,904,064	$132,600	24	$0	$0
105	CC	74380737	LARA SANDOVAL NELSON REINALDO	230201	4	$221,709	$26,700	EPS037	4	$221,709	$0	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$221,709	$0	4	$0	$0
106	CC	74380737	LARA SANDOVAL NELSON REINALDO	230201	7	$387,990	$46,600	EPS037	7	$387,990	$0	CCF10	7	$0	$0	14-7	7	$387,990	$0	7	$0	$0
107	CC	74380737	LARA SANDOVAL NELSON REINALDO	230201	19	$1,263,750	$202,200	EPS037	19	$1,263,750	$50,600	CCF10	19	$1,263,750	$50,600	14-7	19	$1,263,750	$88,000	19	$0	$0
108	CC	4055332	LEMUS MONTAÑA DELIO GILBERTO	230301	30	$2,070,000	$331,200	EPS037	30	$2,070,000	$82,800	CCF10	30	$2,070,000	$82,800	14-7	30	$2,070,000	$144,100	30	$0	$0
109	CC	23324901	LIZARAZO NIÑO CARMEN ROSA	231001	4	$133,334	$21,400	EPSC25	4	$133,334	$5,400	CCF10	4	$133,334	$5,400	14-7	4	$133,334	$0	4	$0	$0
110	CC	23324901	LIZARAZO NIÑO CARMEN ROSA	231001	8	$266,667	$32,100	EPSC25	8	$266,667	$0	CCF10	8	$0	$0	14-7	8	$266,667	$0	8	$0	$0
111	CC	23324901	LIZARAZO NIÑO CARMEN ROSA	231001	2	$66,667	$8,100	EPSC25	2	$66,667	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$66,667	$0	2	$0	$0
112	CC	23324901	LIZARAZO NIÑO CARMEN ROSA	231001	16	$536,379	$64,400	EPSC25	16	$536,379	$0	CCF10	16	$0	$0	14-7	16	$536,379	$0	16	$0	$0
113	CC	1118650765	LOPEZ VARGAS JOSE WILSON	230301	30	$1,383,750	$221,400	EPS037	30	$1,383,750	$55,400	CCF10	30	$1,383,750	$55,400	14-7	30	$1,383,750	$96,400	30	$0	$0
114	CC	1143131418	MARMOL CHARRIS EDGARDO	230301	6	$314,770	$50,400	EPS002	6	$314,770	$12,600	CCF10	6	$290,537	$11,700	14-7	6	$314,770	$0	6	$0	$0
115	CC	1143131418	MARMOL CHARRIS EDGARDO	230301	1	$52,462	$6,300	EPS002	1	$52,462	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$52,462	$0	1	$0	$0
116	CC	1143131418	MARMOL CHARRIS EDGARDO	230301	4	$349,062	$55,900	EPS002	4	$349,062	$14,000	CCF10	4	$941,076	$37,700	14-7	4	$349,062	$24,300	4	$0	$0
117	CC	1049795391	MARTIN ROA FREDY ALDEMAR	230301	6	$427,319	$68,400	EPS017	6	$427,319	$17,100	CCF10	6	$361,892	$14,500	14-7	6	$427,319	$0	6	$0	$0
118	CC	1049795391	MARTIN ROA FREDY ALDEMAR	230301	24	$1,929,376	$308,800	EPS017	24	$1,929,376	$77,200	CCF10	24	$1,929,376	$77,200	14-7	24	$1,929,376	$134,300	24	$0	$0
119	CC	80472538	MARTIN AVILA FREDY MAURICIO	230201	1	$71,771	$8,700	EPS037	1	$71,771	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$71,771	$0	1	$0	$0
120	CC	80472538	MARTIN AVILA FREDY MAURICIO	230201	6	$430,622	$68,900	EPS037	6	$430,622	$17,300	CCF10	6	$370,538	$14,900	14-7	6	$430,622	$0	6	$0	$0
121	CC	80472538	MARTIN AVILA FREDY MAURICIO	230201	23	$1,614,313	$258,300	EPS037	23	$1,614,313	$64,600	CCF10	23	$1,614,313	$64,600	14-7	23	$1,614,313	$112,400	23	$0	$0
122	CC	1143330024	MIRANDA ROMERO LILIAN LETICIA	231001	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF08	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
123	CC	7333224	MONDRAGON FERNANDEZ JOSE MISAEL	25-14	6	$270,519	$43,300	EPS037	6	$270,519	$10,900	CCF10	6	$220,000	$8,800	14-7	6	$270,519	$0	6	$0	$0
124	CC	7333224	MONDRAGON FERNANDEZ JOSE MISAEL	25-14	2	$90,173	$14,500	EPS037	2	$90,173	$3,700	CCF10	2	$72,000	$2,900	14-7	2	$90,173	$0	2	$0	$0
125	CC	7333224	MONDRAGON FERNANDEZ JOSE MISAEL	25-14	22	$1,629,373	$260,700	EPS037	22	$1,629,373	$65,200	CCF10	22	$1,629,374	$65,200	14-7	22	$1,629,373	$113,500	22	$0	$0
126	CC	4148641	MONDRAGON CASTAÑEDA WILSON	25-14	6	$310,787	$49,800	EPS037	6	$310,787	$12,500	CCF10	6	$285,000	$11,400	14-7	6	$310,787	$0	6	$0	$0
127	CC	4148641	MONDRAGON CASTAÑEDA WILSON	25-14	5	$258,989	$41,500	EPS037	5	$258,989	$10,400	CCF10	5	$231,389	$9,300	14-7	5	$258,989	$0	5	$0	$0
128	CC	4148641	MONDRAGON CASTAÑEDA WILSON	25-14	1	$51,798	$8,300	EPS037	1	$51,798	$2,100	CCF10	1	$46,278	$1,900	14-7	1	$51,798	$0	1	$0	$0
129	CC	4148641	MONDRAGON CASTAÑEDA WILSON	25-14	18	$944,714	$151,200	EPS037	18	$944,714	$37,800	CCF10	18	$944,714	$37,800	14-7	18	$944,714	$65,800	18	$0	$0
130	CC	1024599890	MONROY HOLGUIN DALY YANIRA	230301	6	$200,000	$32,000	EPS005	6	$200,000	$8,000	CCF10	6	$200,000	$8,000	14-7	6	$200,000	$0	6	$0	$0
131	CC	1024599890	MONROY HOLGUIN DALY YANIRA	230301	3	$100,000	$16,000	EPS005	3	$100,000	$4,000	CCF10	3	$100,000	$4,000	14-7	3	$100,000	$0	3	$0	$0
132	CC	1024599890	MONROY HOLGUIN DALY YANIRA	230301	21	$830,208	$132,900	EPS005	21	$830,208	$33,300	CCF10	21	$830,208	$33,300	14-7	21	$830,208	$57,800	21	$0	$0
133	CC	1024483270	MONTOYA GARCIA URIEL AUGUSTO	230301	5	$404,837	$64,800	EPS008	5	$404,837	$16,200	CCF10	5	$357,750	$14,400	14-7	5	$404,837	$0	5	$0	$0
134	CC	1024483270	MONTOYA GARCIA URIEL AUGUSTO	230301	25	$1,969,292	$315,100	EPS008	25	$1,969,292	$78,800	CCF10	25	$1,969,292	$78,800	14-7	25	$1,969,292	$137,100	25	$0	$0
135	CC	1049630363	MORALES MORENO JAVIER ANDRES	230301	5	$267,136	$42,800	EPS044	5	$267,136	$10,700	CCF10	5	$249,315	$10,000	14-7	5	$267,136	$0	5	$0	$0
136	CC	1049630363	MORALES MORENO JAVIER ANDRES	230301	1	$53,428	$6,500	EPS044	1	$53,428	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$53,428	$0	1	$0	$0
137	CC	1049630363	MORALES MORENO JAVIER ANDRES	230301	24	$1,308,525	$209,400	EPS044	24	$1,308,525	$52,400	CCF10	24	$1,308,525	$52,400	14-7	24	$1,308,525	$91,100	24	$0	$0
138	CC	80312526	MORENO PAREDES CAMILO	25-14	14	$1,213,333	$194,200	EPS044	14	$1,213,333	$48,600	CCF10	14	$1,578,200	$63,200	14-7	14	$1,213,333	$84,500	14	$0	$0
139	CC	52352795	MORENO MONROY MAIRA ESPERANZA	231001	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF10	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0

140	CC	1054681191	MUÑOZ ROJAS LUIS CARLOS	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF10	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
141	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	4	$358,734	$57,400	ESSC07	4	$358,734	$14,400	CCF10	4	$353,400	$14,200	14-7	4	$358,734	$0	4	$0	$0
142	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	3	$269,050	$32,300	ESSC07	3	$269,050	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$269,050	$0	3	$0	$0
143	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	23	$2,117,042	$338,800	ESSC07	23	$2,117,042	$84,700	CCF10	23	$2,117,042	$84,700	14-7	23	$2,117,042	$147,400	23	$0	$0
144	CC	1056554283	NOCOBE USCATEGUI JOSE MIGUEL	230301	7	$303,333	$48,600	ESSC24	7	$303,333	$12,200	CCF10	7	$303,333	$12,200	14-7	7	$303,333	$21,200	7	$0	$0
145	CC	3672454	OCHOA VASQUEZ ALIRIO DE JESUS	230301	30	$1,295,416	$207,300	ESSC24	30	$1,295,416	$51,900	CCF10	30	$1,295,416	$51,900	14-7	30	$1,295,416	$90,200	30	$0	$0
146	CC	74381824	OLIVEROS CASTAÑEDA GUILLERMO ARTURO	231001	30	$1,174,825	$188,000	EPS017	30	$1,174,825	$47,000	CCF10	30	$1,174,825	$47,000	14-7	30	$1,174,825	$81,800	30	$0	$0
147	CC	8635461	OLIVO MUÑOZ JUAN BAUTISTA	230301	6	$232,731	$37,300	EPS002	6	$232,731	$9,400	CCF10	6	$212,997	$8,600	14-7	6	$232,731	$0	6	$0	$0
148	CC	8635461	OLIVO MUÑOZ JUAN BAUTISTA	230301	2	$77,577	$12,500	EPS002	2	$77,577	$3,200	CCF10	2	$68,999	$2,800	14-7	2	$77,577	$0	2	$0	$0
149	CC	8635461	OLIVO MUÑOZ JUAN BAUTISTA	230301	22	$1,036,267	$165,900	EPS002	22	$1,036,267	$41,500	CCF10	22	$1,036,267	$41,500	14-7	22	$1,036,267	$72,200	22	$0	$0
150	CC	23795468	OLIVOS MORALES BELQUIS AGNES	231001	30	$3,800,000	$608,000	EPS008	30	$3,800,000	$152,000	CCF10	30	$3,800,000	$152,000	14-7	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
151	CC	9395164	PALACIOS PEREZ JAIME	230301	6	$366,639	$58,700	EPS044	6	$366,639	$14,700	CCF10	6	$304,082	$12,200	14-7	6	$366,639	$0	6	$0	$0
152	CC	9395164	PALACIOS PEREZ JAIME	230301	24	$1,411,875	$225,900	EPS044	24	$1,411,875	$56,500	CCF10	24	$1,411,875	$56,500	14-7	24	$1,411,875	$98,300	24	$0	$0
153	CC	1007391217	PALACIOS ALBA JESELL TATIANA	230301	10	$333,334	$53,400	EPS044	10	$333,334	$13,400	CCF10	10	$333,334	$13,400	14-7	10	$333,334	$23,300	10	$0	$0
154	CC	1097332234	PEÑA QUIROGA EDINSON FERNEY	230301	6	$498,693	$79,800	EPS044	6	$498,693	$20,000	CCF10	6	$420,139	$16,900	14-7	6	$498,693	$0	6	$0	$0
155	CC	1097332234	PEÑA QUIROGA EDINSON FERNEY	230301	6	$498,693	$79,800	EPS044	6	$498,693	$20,000	CCF10	6	$412,139	$16,500	14-7	6	$498,693	$0	6	$0	$0
156	CC	1097332234	PEÑA QUIROGA EDINSON FERNEY	230301	18	$1,368,853	$219,100	EPS044	18	$1,368,853	$54,800	CCF10	18	$1,368,854	$54,800	14-7	18	$1,368,853	$95,300	18	$0	$0
157	CC	1057571835	PEREZ MORENO OSCAR LEONARDO	230901	2	$200,010	$34,300	EPS005	2	$200,010	$8,100	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$200,010	$0	2	$0	$0
158	CC	1057571835	PEREZ MORENO OSCAR LEONARDO	230901	28	$4,200,000	$714,000	EPS005	28	$4,200,000	$168,000	CCF10	28	$4,200,000	$168,000	14-7	28	$4,200,000	$292,400	28	$0	$0
159	CC	1049795766	PERILLA SALAS JHON ALEXANDER	230301	5	$358,140	$57,400	EPS044	5	$358,140	$14,400	CCF10	5	$304,491	$12,200	14-7	5	$358,140	$0	5	$0	$0
160	CC	1049795766	PERILLA SALAS JHON ALEXANDER	230301	1	$71,628	$8,600	EPS044	1	$71,628	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$71,628	$0	1	$0	$0
161	CC	1049795766	PERILLA SALAS JHON ALEXANDER	230301	24	$2,211,250	$353,800	EPS044	24	$2,211,250	$88,500	CCF10	24	$2,211,250	$88,500	14-7	24	$2,211,250	$154,000	24	$0	$0
162	CC	1110593285	PETANO ORTIZ BRAYAN CAMILO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS044	30	$2,300,000	$92,000	CCF10	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
163	CC	74859209	PINTO CRUZ JUAN DE JESUS	230301	6	$300,000	$36,000	EPSC25	6	$300,000	$0	CCF10	6	$0	$0	14-7	6	$300,000	$0	6	$0	$0
164	CC	74859209	PINTO CRUZ JUAN DE JESUS	230301	2	$329,126	$52,700	EPSC25	2	$329,126	$13,200	CCF10	2	$384,857	$15,400	14-7	2	$329,126	$23,000	2	$0	$0
165	CC	74084850	PLAZAS ROMERO PEDRO MAURICIO	230301	13	$996,667	$159,500	EPS005	13	$996,667	$39,900	CCF10	13	$996,667	$39,900	14-7	13	$996,667	$69,400	13	$0	$0
166	CC	73550852	POLANCO SALCEDO JAN ELIETH	230301	6	$314,025	$50,300	EPS002	6	$314,025	$12,600	CCF10	6	$289,004	$11,600	14-7	6	$314,025	$0	6	$0	$0
167	CC	73550852	POLANCO SALCEDO JAN ELIETH	230301	2	$104,675	$16,800	EPS002	2	$104,675	$4,200	CCF10	2	$93,668	$3,800	14-7	2	$104,675	$0	2	$0	$0
168	CC	73550852	POLANCO SALCEDO JAN ELIETH	230301	22	$1,347,525	$215,700	EPS002	22	$1,347,525	$54,000	CCF10	22	$1,347,526	$54,000	14-7	22	$1,347,525	$93,800	22	$0	$0
169	CC	1053607166	RACHE RINCON RAFAEL ANTONIO	230201	6	$412,040	$66,000	EPS017	6	$412,040	$16,500	CCF10	6	$362,297	$14,500	14-7	6	$412,040	$0	6	$0	$0
170	CC	1053607166	RACHE RINCON RAFAEL ANTONIO	230201	24	$1,987,969	$318,100	EPS017	24	$1,987,969	$79,600	CCF10	24	$1,987,969	$79,600	14-7	24	$1,987,969	$138,400	24	$0	$0
171	CC	1124400977	RAMIREZ MARTINEZ LUIS PEDRO	230301	30	$1,261,458	$201,900	EPS037	30	$1,261,458	$50,500	CCF10	30	$1,261,458	$50,500	14-7	30	$1,261,458	$87,800	30	$0	$0
172	CC	7179892	RIAÑO SANCHEZ HOLLMAN RICARDO	230201	3	$120,006	$19,300	EPS037	3	$120,006	$4,900	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$120,006	$0	3	$0	$0
173	CC	7179892	RIAÑO SANCHEZ HOLLMAN RICARDO	230201	27	$1,620,000	$259,200	EPS037	27	$1,620,000	$64,800	CCF10	27	$1,620,000	$64,800	14-7	27	$1,620,000	$112,800	27	$0	$0
174	CC	1058275336	RINCON PARRA JUAN CAMILO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF10	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
175	CC	74375614	RODRIGUEZ CEPEDA ANGEL RAFAEL	230301	3	$255,559	$40,900	EPS017	3	$255,559	$10,300	CCF10	3	$200,365	$8,100	14-7	3	$255,559	$0	3	$0	$0
176	CC	74375614	RODRIGUEZ CEPEDA ANGEL RAFAEL	230301	3	$255,559	$30,700	EPS017	3	$255,559	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$255,559	$0	3	$0	$0
177	CC	74375614	RODRIGUEZ CEPEDA ANGEL RAFAEL	230301	24	$1,872,917	$299,700	EPS017	24	$1,872,917	$75,000	CCF10	24	$1,872,917	$75,000	14-7	24	$1,872,917	$130,400	24	$0	$0

178	CC	9533414	RODRIGUEZ CUBAQUE CARLOS JULIO	230301	4	$232,785	$37,300	EPS017	4	$232,785	$9,400	CCF10	4	$200,668	$8,100	14-7	4	$232,785	$0	4	$0	$0
179	CC	9533414	RODRIGUEZ CUBAQUE CARLOS JULIO	230301	2	$116,393	$14,000	EPS017	2	$116,393	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$116,393	$0	2	$0	$0
180	CC	9533414	RODRIGUEZ CUBAQUE CARLOS JULIO	230301	24	$1,407,031	$225,200	EPS017	24	$1,407,031	$56,300	CCF10	24	$1,407,031	$56,300	14-7	24	$1,407,031	$98,000	24	$0	$0
181	CC	1056592050	ROJAS PARRA EDGAR ANDRES	230201	2	$128,144	$20,600	EPS037	2	$128,144	$5,200	CCF10	2	$100,138	$4,100	14-7	2	$128,144	$0	2	$0	$0
182	CC	1056592050	ROJAS PARRA EDGAR ANDRES	230201	4	$256,288	$30,800	EPS037	4	$256,288	$0	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$256,288	$0	4	$0	$0
183	CC	1056592050	ROJAS PARRA EDGAR ANDRES	230201	24	$1,516,875	$242,700	EPS037	24	$1,516,875	$60,700	CCF10	24	$1,615,508	$64,700	14-7	24	$1,516,875	$105,600	24	$0	$0
184	CC	4277980	ROJAS ESPINEL JAVIER ANTONIO	230201	2	$116,146	$18,600	EPS037	2	$116,146	$4,700	CCF10	2	$100,000	$4,000	14-7	2	$116,146	$0	2	$0	$0
185	CC	4277980	ROJAS ESPINEL JAVIER ANTONIO	230201	4	$232,292	$27,900	EPS037	4	$232,292	$0	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$232,292	$0	4	$0	$0
186	CC	4277980	ROJAS ESPINEL JAVIER ANTONIO	230201	24	$1,573,438	$251,800	EPS037	24	$1,573,438	$63,000	CCF10	24	$1,573,438	$63,000	14-7	24	$1,573,438	$109,600	24	$0	$0
187	CC	88189055	ROJAS GOMEZ WILMAR ANTONIO	25-14	3	$178,603	$28,600	EPS037	3	$178,603	$7,200	CCF10	3	$150,561	$6,100	14-7	3	$178,603	$0	3	$0	$0
188	CC	88189055	ROJAS GOMEZ WILMAR ANTONIO	25-14	3	$178,603	$21,500	EPS037	3	$178,603	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$178,603	$0	3	$0	$0
189	CC	88189055	ROJAS GOMEZ WILMAR ANTONIO	25-14	24	$1,520,313	$243,300	EPS037	24	$1,520,313	$60,900	CCF10	24	$1,520,313	$60,900	14-7	24	$1,520,313	$105,900	24	$0	$0
190	CC	1019040180	RUIZ HUERTAS CLAUDIA MIREYA	230201	6	$213,725	$34,200	EPSC25	6	$213,725	$8,600	CCF10	6	$200,000	$8,000	14-7	6	$213,725	$0	6	$0	$0
191	CC	1019040180	RUIZ HUERTAS CLAUDIA MIREYA	230201	1	$35,621	$5,700	EPSC25	1	$35,621	$1,500	CCF10	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$35,621	$0	1	$0	$0
192	CC	1019040180	RUIZ HUERTAS CLAUDIA MIREYA	230201	23	$985,417	$157,700	EPSC25	23	$985,417	$39,500	CCF10	23	$985,416	$39,500	14-7	23	$985,417	$68,600	23	$0	$0
193	CC	1116992767	SALGADO SANCHEZ JHON FREDY	230301	3	$203,805	$32,700	EPS044	3	$203,805	$8,200	CCF10	3	$180,106	$7,300	14-7	3	$203,805	$0	3	$0	$0
194	CC	1116992767	SALGADO SANCHEZ JHON FREDY	230301	11	$747,283	$89,700	EPS044	11	$747,283	$0	CCF10	11	$0	$0	14-7	11	$747,283	$0	11	$0	$0
195	CC	1116992767	SALGADO SANCHEZ JHON FREDY	230301	16	$1,040,313	$166,500	EPS044	16	$1,040,313	$41,700	CCF10	16	$1,040,313	$41,700	14-7	16	$1,040,313	$72,500	16	$0	$0
196	CC	9153901	SALINAS VASQUEZ JULIO	230301	6	$208,508	$33,400	ESSC24	6	$208,508	$8,400	CCF10	6	$200,000	$8,000	14-7	6	$208,508	$0	6	$0	$0
197	CC	9153901	SALINAS VASQUEZ JULIO	230301	3	$104,254	$16,700	ESSC24	3	$104,254	$4,200	CCF10	3	$100,000	$4,000	14-7	3	$104,254	$0	3	$0	$0
198	CC	9153901	SALINAS VASQUEZ JULIO	230301	21	$1,002,095	$160,400	ESSC24	21	$1,002,095	$40,100	CCF10	21	$1,002,096	$40,100	14-7	21	$1,002,095	$69,800	21	$0	$0
199	CC	1056554967	SANABRIA VACCA DANIEL ALEJANDRO	230301	8	$266,667	$32,100	EPS037	8	$266,667	$0	CCF10	8	$0	$0	14-7	8	$266,667	$0	8	$0	$0
200	CC	1056554967	SANABRIA VACCA DANIEL ALEJANDRO	230301	18	$616,738	$74,100	EPS037	18	$616,738	$0	CCF10	18	$0	$0	14-7	18	$616,738	$0	18	$0	$0
201	CC	1056554967	SANABRIA VACCA DANIEL ALEJANDRO	230301	4	$185,416	$29,700	EPS037	4	$185,416	$7,500	CCF10	4	$329,675	$13,200	14-7	4	$185,416	$13,000	4	$0	$0
202	CC	74325689	SANCHEZ RAMIREZ YIMI GIOVANI	25-14	1	$71,132	$8,600	EPS044	1	$71,132	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$71,132	$0	1	$0	$0
203	CC	74325689	SANCHEZ RAMIREZ YIMI GIOVANI	25-14	29	$1,825,722	$292,200	EPS044	29	$1,825,722	$73,100	CCF10	29	$1,825,722	$73,100	14-7	29	$1,825,722	$127,100	29	$0	$0
204	CC	19202146	SANTAMARIA GOMEZ ALVARO		0	$0	$0	EPS017	6	$1,756,851	$219,700	CCF10	6	$2,700,000	$108,000	14-7	6	$1,756,851	$0	6	$2,700,000	$135,000
205	CC	19202146	SANTAMARIA GOMEZ ALVARO		0	$0	$0	EPS017	24	$7,680,000	$960,000	CCF10	24	$7,680,000	$307,200	14-7	24	$7,680,000	$534,600	24	$7,680,000	$384,000
206	CC	74337466	TANGUA NEITA YOLMAN FERNANDO	230301	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF10	15	$500,000	$20,000	14-7	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
207	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	230201	6	$412,155	$66,000	CCFC33	6	$412,155	$16,500	CCF10	6	$301,677	$12,100	14-7	6	$412,155	$0	6	$0	$0
208	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	230201	4	$274,770	$44,000	CCFC33	4	$274,770	$11,000	CCF10	4	$201,118	$8,100	14-7	4	$274,770	$0	4	$0	$0
209	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	230201	2	$137,385	$16,500	CCFC33	2	$137,385	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$137,385	$0	2	$0	$0
210	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	230201	18	$962,499	$154,000	CCFC33	18	$962,499	$38,500	CCF10	18	$962,500	$38,500	14-7	18	$962,499	$67,000	18	$0	$0
211	CE	1052378191	TELLEZ GOMEZ ROBINSON	231001	4	$272,828	$43,700	EPS008	4	$272,828	$11,000	CCF10	4	$201,705	$8,100	14-7	4	$272,828	$0	4	$0	$0
212	CE	1052378191	TELLEZ GOMEZ ROBINSON	231001	2	$136,414	$16,400	EPS008	2	$136,414	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$136,414	$0	2	$0	$0
213	CE	1052378191	TELLEZ GOMEZ ROBINSON	231001	24	$2,002,500	$320,400	EPS008	24	$2,002,500	$80,100	CCF10	24	$2,002,500	$80,100	14-7	24	$2,002,500	$139,400	24	$0	$0
214	CC	23449678	TORRES TORRES ERIKA VIVIANA	230301	2	$221,112	$26,600	EPS041	2	$221,112	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$221,112	$0	2	$0	$0

215	CC	23449678	TORRES TORRES ERIKA VIVIANA	230301	28	$3,080,000	$492,800	EPS041	28	$3,080,000	$123,200	CCF10	28	$3,080,000	$123,200	14-7	28	$3,080,000	$214,400	28	$0	$0
216	CC	1018504926	TRIANA PELAYO ANDREA HASBLEIDY	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
217	CC	1001866125	URUETA ESCORCIA JORGE LUIS	231001	6	$233,774	$37,500	EPS002	6	$233,774	$9,400	CCF10	6	$213,219	$8,600	14-7	6	$233,774	$0	6	$0	$0
218	CC	1001866125	URUETA ESCORCIA JORGE LUIS	231001	2	$77,925	$12,500	EPS002	2	$77,925	$3,200	CCF10	2	$69,073	$2,800	14-7	2	$77,925	$0	2	$0	$0
219	CC	1001866125	URUETA ESCORCIA JORGE LUIS	231001	22	$1,025,789	$164,200	EPS002	22	$1,025,789	$41,100	CCF10	22	$1,025,789	$41,100	14-7	22	$1,025,789	$71,400	22	$0	$0
220	CC	1007542514	VANEGAS ROSO WILMER YESID	230301	8	$276,218	$33,200	CCFC24	8	$276,218	$0	CCF10	8	$0	$0	14-7	8	$276,218	$0	8	$0	$0
221	CC	1007542514	VANEGAS ROSO WILMER YESID	230301	22	$1,171,875	$187,500	CCFC24	22	$1,171,875	$46,900	CCF10	22	$1,709,221	$68,400	14-7	22	$1,171,875	$81,600	22	$0	$0
222	CC	1003158790	VARGAS MARTINEZ JONAS	230301	6	$223,942	$35,900	ESSC07	6	$223,942	$9,000	CCF10	6	$220,000	$8,800	14-7	6	$223,942	$0	6	$0	$0
223	CC	1003158790	VARGAS MARTINEZ JONAS	230301	4	$149,295	$18,000	ESSC07	4	$149,295	$0	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$149,295	$0	4	$0	$0
224	CC	1003158790	VARGAS MARTINEZ JONAS	230301	4	$198,749	$31,800	ESSC07	4	$198,749	$8,000	CCF10	4	$803,357	$32,200	14-7	4	$198,749	$13,900	4	$0	$0
225	CC	79640858	VARGAS OTONIEL	230301	1	$65,621	$7,900	EPS008	1	$65,621	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$65,621	$0	1	$0	$0
226	CC	79640858	VARGAS OTONIEL	230301	2	$305,001	$48,900	EPS008	2	$305,001	$12,300	CCF10	2	$1,515,939	$60,700	14-7	2	$305,001	$21,300	2	$0	$0
227	CC	79913807	VEGA CARLOS AUGUSTO	230301	1	$54,948	$8,800	EPS037	1	$54,948	$2,200	CCF10	1	$50,000	$2,000	14-7	1	$54,948	$0	1	$0	$0
228	CC	79913807	VEGA CARLOS AUGUSTO	230301	5	$274,740	$33,000	EPS037	5	$274,740	$0	CCF10	5	$0	$0	14-7	5	$274,740	$0	5	$0	$0
229	CC	79913807	VEGA CARLOS AUGUSTO	230301	24	$1,550,313	$248,100	EPS037	24	$1,550,313	$62,100	CCF10	24	$1,550,313	$62,100	14-7	24	$1,550,313	$108,000	24	$0	$0
230	CC	86087116	VELANDIA LARA CHRISTIAN BERNARDO	230301	12	$600,000	$72,000	EPS017	12	$600,000	$0	CCF10	12	$0	$0	14-7	12	$600,000	$0	12	$0	$0
231	CC	86087116	VELANDIA LARA CHRISTIAN BERNARDO	230301	18	$900,000	$144,000	EPS017	18	$900,000	$36,000	CCF10	18	$900,000	$36,000	14-7	18	$900,000	$62,700	18	$0	$0
232	CC	1116548712	VELASCO ANGEL ADRIANA KATERINE	230301	1	$82,794	$13,300	EPS005	1	$82,794	$3,400	CCF10	1	$81,889	$3,300	14-7	1	$82,794	$0	1	$0	$0
233	CC	1116548712	VELASCO ANGEL ADRIANA KATERINE	230301	6	$496,761	$79,500	EPS005	6	$496,761	$19,900	CCF10	6	$491,333	$19,700	14-7	6	$496,761	$0	6	$0	$0
234	CC	1116548712	VELASCO ANGEL ADRIANA KATERINE	230301	23	$1,893,666	$303,000	EPS005	23	$1,893,666	$75,800	CCF10	23	$1,893,666	$75,800	14-7	23	$1,893,666	$131,800	23	$0	$0
235	CC	1057604014	ZORRO ZEA SERGIO YESID	230301	30	$1,669,271	$267,100	EPS041	30	$1,669,271	$66,800	CCF10	30	$1,669,271	$66,800	14-7	30	$1,669,271	$116,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(103)**			**$180,074,585**	**$28,580,000**			**$189,511,436**	**$7,962,400**			**$187,360,792**	**$7,501,400**			**$189,511,436**	**$10,722,200**		**$10,380,000**	**$519,000**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				102	$28,580,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$3,088,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$3,123,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	69	$17,687,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$3,931,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$748,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$10,722,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	102	$10,722,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				103	$7,501,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	102	$7,409,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$92,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				103	$7,962,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$49,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	$216,100
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	5	$247,200

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	1	$66,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$397,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$225,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$72,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$92,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,923,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$168,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	15	$986,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$116,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,606,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$234,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$455,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,105,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$311,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$311,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$207,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$207,600
TOTAL				**103**	**$55,285,000**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14751273091

(415)7707212489984(8020) **000001475127309 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 11 41 EDIFICIO GRUPO AREA PISO 22 BOCAGRANDE

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 8	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 8			0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	4	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 10 61. Fecha 2021 - 04 - 08 / 11 : 18: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OLAYA TOVAR NORMA CONSTANZA
985. Cargo Gestor I

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751273091

(415)7707212489984(8020) **000001475127309 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 8	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751273091

(415)7707212489984(8020) **000001475127309 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751273091

(415)7707212489984(8020) **000001475127309 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 1 0 2 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14697413092

(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCTORA EMMA LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9

42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 2 4 5 0 5	6 4 2 4 5 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 06 / 07 : 42: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE EFRAIN FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 6	9 3 9
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1
74. Número de notaría	5	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BALLESTAS	MARGARITA	SOFIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 0 6 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 8 0 1 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 0 3 0 5 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 5 5 5 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MELISSA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	BALLESTA	MARGARITA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 4 0 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada	1 3 7 3 1 0 9 4 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAMAL	BAJAIRE	FARID	TADEO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 4 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 3 8 2 0 2		7 3 7 4 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	HERNANDEZ	ANGEL	DAMIAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 4 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 7 2 1 8		1 6 9 1 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	MARTINEZ	JESUS	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 4 2 4 5 0 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14729912674

(415)7707212489984(8020) 000001472991267 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 11 41 OF 2206

42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 3 9 2 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 5 1 1	2 0 0 1 1 1 2 1		4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	1	0	1	4	1	8	1	9	2	6	4	2	4	8	5	2						

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 8 61. Fecha 2021 - 01 - 07 / 14 : 22: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR MARIN EDITH CATALINA
985. Cargo Gestor III

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14720083488

(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CICON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43

42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 5 3 7 0 8 2	6 5 3 8 3 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 3 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0		4 2 2 0	4 2 1 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 30 / 09 : 51: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6	1
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESPINOSA	BOWERS	JUAN	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 0 5 3 6 1 8		1 6 4 9 5 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MEJIA	CARO	BELSY	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 1 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 1 3 3 0 4		9 6 4 3 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ESTRADA	HERNANDEZ	BLEIDIS	DEL SOCORRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 1 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 5 1		1 3 4 9 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CATALAN	TORRES	LUIS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CICON S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 5 3 7 0 8 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: TV 54 31 A 43 BRR LOS ALPES

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 5 3 7 0 8 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 3/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 978 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES

MES INFORME MENSUAL: ene-22 **PROYECTO:** RUTA LOS LIBERTADORES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	RP 420921	C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 6,703,084,932.00	$ 1,855,586,090.00
		C-2401-0600-108-0-2401023-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 128,815,368.00	$ 128,815,368.00
		C-2401-0600-132-0-2401008-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 1,643,914,710.00	$ 1,643,914,710.00
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 62,085,290.00	$ 62,085,290.00
		C-2401-0600-108-0-2401041-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 770,360,488.00	$ 770,360,488.00
			TOTAL			$ 9,308,260,788.00	$ 4,460,761,946.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 342,849,969,892.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 9,308,260,788.00	$ 322,790,128,920.00			x	
2	PARCIAL	jul-21	$ 11,855,060.00	$ 86,633.00	$ 11,941,693.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 9,296,319,095.00	$ 322,778,187,227.00			x	
3	PARCIAL	ago-21	$ 54,599,244.00	$ 398,995.00	$ 66,939,932.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 9,241,320,856.00	$ 322,723,188,988.00			x	
4	PARCIAL	sep-21	$ 981,650,908.00	$ 7,173,603.00	$ 1,055,764,443.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 8,252,496,345.00	$ 321,734,364,477.00			x	
5	PARCIAL	oct-21	$ 1,073,590,564.00	$ 7,845,470.00	$ 2,137,200,477.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 7,171,060,311.00	$ 319,597,164,000.00			x	
											ADICIÓN 1 $ 20,059,840,972.00				
1	AJUSTE	jun-21	$ -	$ -	$ 2,137,200,477.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 7,171,060,311.00	$ 340,712,769,415.00			x	
2	AJUSTE	jul-21	$ 152,239.00	$ 1,113.00	$ 2,137,353,829.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 7,170,906,959.00	$ 340,712,616,063.00			x	
6	PARCIAL	nov-21	$ 871,236,823.00	$ 6,366,731.00	$ 3,014,957,383.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 6,293,303,405.00	$ 339,835,012,509.00			x	
7	PARCIAL	dic-21	$ 811,030,111.00	$ 5,926,759.00	$ 3,831,914,253.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,476,346,535.00	$ 339,018,055,639.00			x	
3	PROV.	ago-21	$ 1,539,480.00	$ 11,250.00	$ 3,833,464,983.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,474,795,805.00	$ 339,016,504,909.00			x	
4	PROV.	sep-21	$ 42,120,541.00	$ 307,804.00	$ 3,875,893,328.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,432,367,460.00	$ 338,974,076,564.00			x	
5	PROV.	oct-21	$ 34,026,751.00	$ 248,657.00	$ 3,910,168,736.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,398,092,052.00	$ 338,939,801,156.00			x	
6	PROV.	nov-21	$ 18,117,762.00	$ 132,399.00	$ 3,928,418,897.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,379,841,891.00	$ 338,921,550,995.00			x	
7	PROV.	dic-21	$ 17,842,641.00	$ 130,389.00	$ 3,946,391,927.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,361,868,861.00	$ 338,903,577,965.00			x	
8	PARCIAL	ene-22	$ 894,569,675.00	$ 6,537,240.00	$ 4,847,498,842.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 4,460,761,946.00	$ 338,002,471,050.00			x	
TOTALES			**$ 4,812,331,799.00**	**$ 35,167,043.00**	**$ 4,847,498,842.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 4,460,761,946.00**	**$ 338,002,471,050.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 4,698,532,385.00	$ 34,335,431.00	$ 4,732,867,816.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES	$ 113,799,414.00	$ 831,612.00	$ 114,631,026.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -		$ -
VALOR TOTAL	**$ 4,812,331,799.00**	**$ 35,167,043.00**	**$ 4,847,498,842.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 25202-07791 CND

Firma
FERNANDO BENJAMIN MONROY
Director de Interventoría
Matrícula No.:01193-0187 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	3/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Boyacá **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 8 **DE** ene-22 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 894,569,675.00

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 978 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4

CONTRATISTA: Consorcio Vías Nacionales

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1038 de 2021 **INTERVENTOR:** Consorcio Interventorias Colombia

PLAZO INICIAL: 102 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 322,790,128,920.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 342,849,969,892.00

PLAZO ACUMULADO: 98 meses y 1 Semana (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 20,059,840,972.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	dic-23	dic-24	dic-25	dic-26	dic-27	dic-28	dic-29	
				% Ejecutado																										100%
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18,861,293,885	7.227%	0.01%	% P		0.004%	0.004%	0.008%	0.014%	0.016%	0.008%	0.029%	0.035%	0.046%	0.063%	0.085%	0.085%	0.085%	0.085%	0.085%	0.074%	0.057%	0.046%	0.817%	0.970%	0.970%	0.970%	0.982%	0.970%	0.720%
				$ P		$9,635,096	$11,618,744	$21,253,799	$35,422,999	$42,507,599	$21,253,799	$75,949,143	$90,490,273	$119,572,533	$163,195,923	$221,360,443	$221,360,444	$221,360,444	$221,360,444	$221,360,444	$192,278,184	$148,654,793	$119,572,533	$2,132,937,533	$2,532,680,140	$2,532,680,139	$2,532,680,139	$2,562,994,197	$2,531,238,596	$1,877,875,543
	$18,861,293,885	7.227%	$20,117,808	$ E		$9,635,096	$11,618,744	$21,253,799	$35,422,999		$21,253,799																			
				% E		0.004%	0.003%	0.000%	0.000%		0.000%																			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items 13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38,976,391,501	14.935%	0.17%	% P			0.018%	0.042%	0.179%	0.239%	0.119%	0.150%	0.174%	0.249%	0.322%	0.419%	0.419%	0.498%	0.498%	0.498%	0.449%	0.377%	0.328%	1.651%	1.949%	1.949%	1.949%	1.627%	1.949%	1.523%
				$ P			$46,734,242	$109,046,564	$467,342,416	$623,123,221	$311,561,611	$391,919,865	$456,109,287	$650,369,031	$839,937,296	$1,092,694,983	$1,092,694,983	$1,299,337,683	$1,299,337,683	$1,299,337,683	$1,172,958,840	$983,390,574	$857,011,731	$4,307,956,016	$5,085,395,590	$5,085,395,590	$5,085,395,590	$4,247,212,328	$5,085,550,609	$3,975,568,085
	$45,864,481,501	17.574%	$452,373,787	$ E			$28,320,800	$75,166,026	$112,421,116	$173,879,641	$59,281,888	$5,291,316																		
				% E			0.010%	0.029%	0.043%	0.067%	0.023%	0.002%																		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Items 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60,325,006,180	23.115%	1.58%	% P			0.016%	0.049%	0.081%	0.114%	0.065%	0.158%	0.190%	0.277%	0.373%	0.501%	0.501%	0.571%	0.571%	0.571%	0.506%	0.410%	0.346%	2.526%	2.974%	2.974%	2.974%	2.627%	2.974%	3.074%
				$ P			$20,459,687	$127,376,971	$212,293,285	$297,717,599	$169,803,058	$413,590,458	$496,041,160	$722,607,451	$973,589,647	$1,308,232,575	$1,308,232,576	$1,488,967,057	$1,488,967,057	$1,488,967,057	$1,321,645,593	$1,070,663,397	$903,341,933	$6,592,839,186	$7,761,594,825	$7,761,594,826	$7,761,594,826	$6,858,548,850	$7,761,865,423	$8,023,621,785
	$66,349,488,794	25.423%	$4,111,431,907	$ E			$20,084,964	$905,724,616	$960,779,568	$819,240,145	$716,924,255	$889,278,359																		
				% E			0.008%	0.347%	0.368%	0.237%	0.274%	0.341%																		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121,603,512,554	46.595%	0.04%	% P				0.494%	0.494%	0.494%	0.165%	0.339%	0.376%	0.474%	0.587%	0.738%	0.738%	0.804%	0.804%	0.804%	0.729%	0.616%	0.540%	4.144%	5.952%	5.952%	5.952%	6.023%	5.952%	5.636%
				$ P				$1,288,164,910	$1,288,164,910	$1,288,164,910	$429,388,303	$883,947,689	$982,377,941	$1,236,878,109	$1,532,168,865	$1,925,889,873	$1,925,889,873	$2,098,808,865	$2,098,808,865	$2,098,808,865	$1,901,948,361	$1,606,657,605	$1,409,797,101	$10,813,913,985	$15,532,585,980	$15,532,585,980	$15,532,585,980	$15,718,498,016	$15,533,364,902	$14,708,079,065
	$127,367,478,954	48.804%	$112,305,883	$ E						$76,117,037	$34,186,850	$0																		
				% E						0.237%	0.274%	0.341%																		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3,694,013,863	1.415%	0.00%	% P				0.005%	0.010%	0.014%	0.019%	0.005%	0.008%	0.013%	0.007%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.012%	0.018%	0.013%	0.154%	0.181%	0.181%	0.181%	0.183%	0.181%	0.144%
				$ P				$12,547,908	$25,095,816	$37,643,724	$50,191,631	$13,074,380	$19,611,570	$32,685,950	$19,471,850	$45,620,609	$45,620,609	$45,620,610	$45,620,610	$45,620,610	$32,546,230	$45,760,330	$32,685,950	$401,739,554	$472,406,500	$472,406,501	$472,406,501	$478,060,811	$472,430,189	$375,145,422
	$3,694,013,863	1.415%	$0	$ E																										50%
				% E																										
OBRAS VARIAS (Items 55, 56, 57)	$4,546,394,676	1.742%	0.00%	% P				0.029%	0.029%	0.029%	0.010%	0.005%	0.008%	0.013%	0.012%	0.022%	0.022%	0.022%	0.022%	0.022%	0.017%	0.018%	0.013%	0.187%	0.219%	0.219%	0.219%	0.221%	0.219%	0.166%
				$ P				$76,191,642	$76,191,642	$76,191,642	$25,397,214	$13,388,867	$20,083,300	$33,472,168	$31,311,166	$58,088,900	$58,088,900	$58,088,901	$58,088,901	$58,088,900	$44,700,033	$46,861,035	$33,472,168	$486,831,393	$570,378,137	$570,378,137	$570,378,137	$577,205,086	$570,406,740	$433,111,667
	$4,546,394,676	1.742%	$0	$ E																										
				% E																										
TRANSPORTES (Items 58, 59, 60)	$12,973,040,057	4.971%	0.00%	% P		0.001%	0.001%	0.009%	0.035%	0.047%	0.023%	0.020%	0.030%	0.050%	0.020%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.040%	0.070%	0.050%	0.549%	0.647%	0.647%	0.647%	0.655%	0.647%	0.483%
				$ P		$2,276,590	$3,797,649	$24,304,956	$91,143,586	$121,524,781	$60,762,390	$52,014,775	$78,022,162	$130,036,936	$52,337,558	$156,367,107	$156,367,107	$156,367,107	$156,367,107	$156,367,107	$104,352,333	$182,051,711	$130,036,937	$1,431,500,168	$1,689,270,331	$1,689,270,331	$1,689,270,331	$1,709,489,481	$1,689,355,045	$1,260,304,468
	$12,973,040,057	4.971%	$2,303,000	$ E		$2,303,000																								
				% E		0.001%																								
TOTAL OTROS ITEMS		0.000%	0.00%	% P																										
	$0	0.00%	$0	$ P																										
				$ E																										
				% E																										0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260,979,652,716.00	100%	1.80%																											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279,656,191,730.00**	107.16%	$4,698,532,385																											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se suedan acruecar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN INICIAL	REPROGRAMACIÓN 1	EJECUTADO
BARRAS			
CURVAS			

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.04%	0.64%	0.84%	0.99%	0.41%	0.71%	0.82%	1.12%	1.38%	1.84%	1.84%	2.06%	2.06%	2.06%	1.83%	1.66%	1.34%	10.03%	12.89%	12.89%	12.89%	12.32%	12.89%	11.78%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$11,913,645.00	$104,610,292.00	$1,698,888,790.00	$2,199,698,653.00	$2,498,373,475.00	$1,066,393,077.00	$1,841,675,146.00	$2,146,738,694.00	$2,925,622,179.00	$3,612,812,306.00	$4,800,254,491.00	$4,800,254,493.00	$5,365,550,668.00	$5,365,550,668.00	$5,365,550,667.00	$4,770,429,578.00	$4,084,039,446.00	$3,485,918,354.00	$26,167,797,535.00	$33,644,311,503.00	$33,644,311,503.00	$33,644,311,503.00	$32,149,008,789.00	$33,644,311,503.00	$30,653,706,036.00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.04%	0.68%	1.52%	2.47%	2.88%	3.59%	4.41%	5.53%	6.91%	8.76%	10.60%	12.66%	14.71%	16.77%	18.60%	20.16%	21.50%	31.53%	44.42%	57.31%	70.20%	82.52%	95.41%	107.19%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$11,913,645.00	$116,523,937.00	$1,775,412,687.00	$3,971,072,340.00	$6,497,445,816.00	$7,525,839,393.00	$9,367,514,540.00	$11,508,290,235.00	$14,433,872,413.00	$18,046,684,720.00	$22,854,139,213.00	$27,662,393,706.00	$33,028,944,372.00	$38,394,495,039.00	$43,760,046,705.00	$48,530,475,279.00	$52,622,514,724.00	$56,108,433,077.00	$82,276,230,612.00	$115,920,542,115.00	$149,564,853,919.00	$183,209,165,422.00	$215,358,174,191.00	$249,002,485,695.00	$279,656,191,730.00		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.02%	0.35%	0.41%	0.33%	0.31%	0.34%																				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$11,855,060.00	$54,599,244.00	$981,650,908.00	$1,073,590,564.00	$877,236,823	$811,030,111	$894,569,675																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.02%	0.45%	0.81%	1.15%	1.46%	1.80%																				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$11,855,060.00	$66,454,304.00	$1,048,105,212.00	$2,121,695,776.00	$2,992,932,599	$3,803,962,710	$4,698,532,385																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 31,071,278,494.00		
	$ 32,309,052,778.00		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 960,000,000.00	$ -	
	$ 960,000,000.00		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,141,452,959.00	$ 6,537,240.00	0.0019%
	$ 2,286,980,633.00		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,038,890,000.00		
	$ 1,038,890,000.00		
IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 197,389,100.00	$ -	
	$ 197,389,100.00		
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 25,739,616,633.00	$ -	
	$ 25,739,616,633.00		
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 631,849,018.00	$ -	
	$ 631,849,018.00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 61,810,476,204.00	$ 6,537,240.00	0.0019%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 63,193,778,162.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 322,790,128,920.00**	**$ 901,106,915.00**	**0.26%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 342,849,969,892.00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: Anibal Enrique Ojeda Carrazo
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327

Aprueba Firma:
Nombre: Germán Gómez Turriago
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 10000 COPNIA

GT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ene-22

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	200.1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha			
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha			
3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3			
4	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m			
5	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m			
6	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3			
7	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3			
8	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3			
9	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	2,064.00	0.00	2,064.00
10	220.1	220.1		Terraplenes	m3			
11	221.1	221-13		Pedraplen compacto	m3			
12	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2			
Subtotal								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								
13	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	306,373.00	5,708.00	312,081.00
14	311.1	311-13		Afirmado	m3	1,255.00	0.00	1,255.00
15	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3			
16	330.1	330-13		Base granular clase A	m3			
17	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3			
18	340.1	340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3			
Subtotal								
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
19	411.2	411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt			
20	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	30,372.00	-30,372.00	0.00
21	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	8,867.00	39,475.00	48,342.00
22	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	3,576.80	1,076.60	4,653.40
23	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3			
24	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,540.40	570.00	4,110.40
25	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3			
26	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m			
Subtotal								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
27	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	420.70	0.00	420.70
28	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3			
29	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3			
30	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3			
31	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m			
32	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3			
33	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3			
34	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3			
35	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3			
36	630P		630P	Suministro e instalacion de bolsacretos	m3			
37	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg			
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m			
39	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	632.40	0.00	632.40
40	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3			
41	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo (concreto f´c 17,5 mpa)	m3			
42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	2,023.60	0.00	2,023.60
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	379.40	0.00	379.40
44	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3			
45	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3			
Subtotal								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
46	1P	Manual de Señalización Vial		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m			
47	2P	Manual de Señalización Vial		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2			
48	4P	Manual de Señalización Vial		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u			
49	5P	Manual de Señalización Vial		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u			
50	6P	Manual de Señalización Vial		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u			
51	720.1	730-13		Poste de referencia	u			
52	730.1	730-13		Defensa metalica	m			
53	730.2	730-13		Sección final	u			
54	740.1	740-13		Captafaros	u			
Subtotal								

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ene-22

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
OBRAS VARIAS								
55	800-13	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m			
56	801.6P		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m			
57	810-13	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2			
Subtotal								
TRANSPORTES								
58	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E			
59	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km			
60	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,960.00		1,960.00
Subtotal								
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				
				VALOR IVA (OBRA) (E)				
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)				
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL			
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				
				GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)	GL			
				PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL			

FIRMA:
NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA NUMERO 25202-07791 CND

FIRMA:
NOMBRE: MARIA BRICEIDA SEPULVEDA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO 01112-10593 CPITVC

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 2


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022		31 DE ENERO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									3,540.40		570.00	4,110.40
ITEM:	24.00	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	460.1P	ESPECIF. PARTICULAR		Fresado de pavimento asfaltico		**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA











LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	CAJA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
15/12/2021	PR27+500	PR27+707	CARRIL DER.	621.000	0.089	P1	FRESADO	- 55.27
16/12/2021	PR27+707	PR27+914	CARRIL DER.	621.000	0.089	P2	FRESADO	- 55.27
17/12/2021	PR27+914	PR28+121	CARRIL DER.	621.000	0.089	P3	FRESADO	- 55.27
18/12/2021	PR28+121	PR28+328	CARRIL IZQ.	621.000	0.089	P4	FRESADO	- 55.27
20/12/2021	PR28+328	PR28+535	CARRIL IZQ.	621.000	0.089	P5	FRESADO	- 55.27
21/12/2021	PR28+535	PR28+742	CARRIL DER.	621.000	0.089	P6	FRESADO	- 55.27
22/12/2021	PR28+742	PR28+949	CARRIL IZQ.	621.000	0.089	P7	FRESADO	- 55.27
22/12/2021	PR28+949	PR29+156	CARRIL IZQ.	621.000	0.089	P7	FRESADO	- 55.27
27/12/2021	PR29+156	PR29+363	CARIL DER	621.000	0.089	P9	FRESADO	- 55.27
28/12/2021	PR29+363	PR29+570	CARRIL DER.	621.000	0.089	P10	FRESADO	- 55.27
29/12/2021	PR29+570	PR29+777	CARRIL DER.	621.000	0.089	P11	FRESADO	- 55.27
29/12/2021	PR29+777	PR29+984	CARRIL DER.	621.000	0.089	P11	FRESADO	- 55.27
15/12/2021	PR29+724,36	PR29+879	CARRIL DER.	549.730	0.083	CAJA 148	FRESADO	45.62
15/12/2021	PR30+014,45	PR30+050	CARRIL DER.	128.450	0.086	CAJA 149	FRESADO	11.05
15/12/2021	PR30+080,90	PR30+129,54	CARRIL DER.	173.400	0.089	CAJA 150	FRESADO	15.43
16/12/2021	PR30+084,40	PR30+138,88	CARRIL IZQ.	187.470	0.084	CAJA 151	FRESADO	15.75
16/12/2021	PR30+014,80	PR30+044,20	CARRIL IZQ.	92.290	0.084	CAJA 152	FRESADO	7.75
16/12/2021	PR29+705	PR29+879	CARRIL IZQ.	571.500	0.102	CAJA 153	FRESADO	58.29
16/12/2021	PR29+660,56	PR29+681,70	CARRIL IZQ.	80.900	0.088	CAJA 154	FRESADO	7.12
17/12/2021	PR29+541,07	PR29+679,80	CARRIL DER.	473.030	0.090	CAJA 155	FRESADO	42.58
18/12/2021	PR29+495,51	PR29+660,56	CARRIL IZQ.	508.700	0.089	CAJA 156	FRESADO	45.27
20/12/2021	PR29+338,35	PR29+541,07	CARRIL DER.	703.060	0.109	CAJA 157	FRESADO	76.63
21/12/2021	PR29+208,03	PR29+495,51	CARRIL IZQ.	991.630	0.095	CAJA 158	FRESADO	94.20
22/12/2021	PR29+197,50	PR29+338,35	CARRIL DER.	493.650	0.095	CAJA 159	FRESADO	46.90
23/12/2021	PR29+018,22	PR29+197,50	CARRIL DER.	631.420	0.105	CAJA 160	FRESADO	66.30
23/12/2021	PR28+908,80	PR28+996,20	CARRIL DER.	325.600	0.095	CAJA 161	FRESADO	30.93
23/12/2021	PR29+199,5	PR29+208,60	CARRIL IZQ.	30.320	0.087	CAJA 162	FRESADO	2.64
27/12/2021	PR29+053,84	PR29+143,30	CARRIL IZQ.	314.030	0.087	CAJA 163	FRESADO	27.32
12/01/2022	PR28+798,55	PR29+053,84	CARRIL IZQ.	877.700	0.0856	CAJA 164	FRESADO	75.14
13/01/2022	PR28+666,34	PR28+908,80	CARRIL DER.	855.960	0.0875	CAJA 165	FRESADO	74.92
14/01/2022	PR28+658,23	PR28+798,55	CARRIL IZQ.	512.950	0.0956	CAJA 166	FRESADO	49.05
14/01/2022	PR28+631	PR28+666,34	CARRIL DER.	133.240	0.0940	CAJA 167	FRESADO	12.53
15/01/2022	PR32+776,60	PR32+864,30	CARRIL DER.	317.410	0.0200	CAJA 168	FRESADO	6.35
15/01/2022	PR32+817,15	PR32+859,25	0	180.490	0.0000	CAJA 169	FRESADO	-
17/01/2022	PR32+725,32	PR32+817,15	CARRIL IZQ.	348.980	0.0167	CAJA 170	FRESADO	5.84
17/01/2022	PR32+859,25	PR32+880,40	CARRIL IZQ.	88.720	0.0899	CAJA 171	FRESADO	7.98
17/01/2022	PR32+751,95	PR32+776,60	CARRIL DER.	74.650	0.0200	CAJA 172	FRESADO	1.49
18/01/2022	PR32+725,82	PR32+751,95	CARRIL DER.	69.980	0.0200	CAJA 173	FRESADO	1.40
19/01/2022	PR33+319,03	PR33+351,77	0	0.000	0.0000	CAJA 174	FRESADO	-
19/01/2022	PR33+319,03	PR33+366,46	CARRIL IZQ.	180.390	0.0500	CAJA 175	FRESADO	9.02
20/01/2022	PR33+210,77	PR33+244,48	CARRIL IZQ. Y DER.	228.460	0.0300	CAJA 176	FRESADO	6.85
20/01/2022	PR33+244,48	PR33+319,03	0	0.000	0.0000	CAJA 177	FRESADO	-
20/01/2022	PR33+351,77	PR33+376,60	CARRIL DER.	111.690	0.1028	CAJA 178	FRESADO	11.48
20/01/2022	PR33+519,03	PR33+555,30	0	0.000	0.0000	CAJA 179	FRESADO	-

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 2 de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022		31 DE ENERO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									3,540.40		570.00	4,110.40
ITEM:	24.00	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	460.1P	ESPECIF. PARTICULAR		Fresado de pavimento asfaltico		**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	CAJA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
21/01/2022	PR33+366,46	PR33+519,03	CARRIL IZQ.	498.100	0.0500	CAJA 180	FRESADO	24.90
22/01/2022	PR33+376,60	PR33+519,03	CARRIL DER.	429.580	0.0500	CAJA 181	FRESADO	21.48
24/01/2022	PR33+560,13	PR33+587,77	0	0.000	0.0000	CAJA 182	FRESADO	-
24/01/2022	PR33+587,77	PR33+604,62	CARRIL IZQ. Y DER.	105.910	0.0700	CAJA 183	FRESADO	7.41
24/01/2022	PR33+929,19	PR33+989,67	CARRIL IZQ.	211.620	0.0700	CAJA 184	FRESADO	14.81
24/01/2022	PR34+093,38	PR34+112,98	CARRIL IZQ.	92.930	0.0750	CAJA 185	FRESADO	6.97
25/01/2022	PR34+047,18	PR34+093,38	CARRIL IZQ.	219.580	0.090	CAJA 186	FRESADO	19.76
25/01/2022	PR34+540,30	PR34+618,40	CARRIL IZQ. Y DER.	450.610	0.105	CAJA 187	FRESADO	47.31
25/01/2022	PR34+530,28	PR34+540,30	CARRIL DER.	40.830	0.105	CAJA 188	FRESADO	4.29
26/01/2022	PR34+978,37	PR35+091,76	CARRIL DER.	422.030	0.095	CAJA 189	FRESADO	40.09
26/01/2022	PR34+978,37	PR34+1020,22	CARRIL IZQ.	124.030	0.100	CAJA 190	FRESADO	12.40
27/01/2022	PR34+1020,22	PR35+091,76	CARRIL IZQ.	288.570	0.090	CAJA 191	FRESADO	25.97
27/01/2022	PR35+153,23	PR35+231,04	CARRIL DER.	217.630	0.094	CAJA 192	FRESADO	20.46
27/01/2022	PR35+177,53	PR35+221,66	CARRIL IZQ.	159.590	0.085	CAJA 193	FRESADO	13.57
28/01/2022	PR35+221,66	PR35+273,08	CARRIL IZQ.	170.160	0.080	CAJA 194	FRESADO	13.61
28/01/2022	PR35+333,08	PR35+480,75	CARRIL IZQ.	515.100	0.092	CAJA 195	FRESADO	47.39
29/01/2022	PR35+327,51	PR35+480,75	CARRIL DER.	458.510	0.090	CAJA 196	FRESADO	41.27
31/01/2022	PR35+485,75	PR35+505,33	CARRIL DER.	54.210	0.080	CAJA 197	FRESADO	4.34
31/01/2022	PR35+526,45	PR35+565,40	CARRIL IZQ.	142.020	0.080	CAJA 198	FRESADO	11.36
			Subtotal					**570.00**
			TOTAL					**570.00**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

RESIDENTE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: MARIA BRICEIDA SEPULVEDA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 4

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022		31 DE ENERO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								30,372.00		-30,372.00		0.00
ITEM:	420.2	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	420-13	ESPECIF. PARTICULAR	Riego de Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1		**UNID:**	M2		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA













LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA		ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PARCHEO									
28/08/2021	PR0+105,80	PR0+136,70	CARRIL IZQ.	30.9	3.35		CAJA 1	RIEGO DE LIGA	- 103.515
30/08/2021	PR0+001	PR0+061,09	CARRIL IZQ.	60.35	3.42		CAJA 2	RIEGO DE LIGA	- 206.397
4/09/2021	PR0+000	PR0+061,13	CARRIL DER.	202.357			CAJA 3	RIEGO DE LIGA	- 202.357
4/09/2021	PR0+061	PR0+094,95	CARRIL DER.	84.716			CAJA 4	RIEGO DE LIGA	- 84.716
6/09/2021	PR0+136,25	PR0+206,65	CARRIL IZQ.	168.890			CAJA 5	RIEGO DE LIGA	- 168.890
6/09/2021	PR0+405,66	PR0+434,66	CARRIL IZQ.	70.766			CAJA 6	RIEGO DE LIGA	- 70.766
6/09/2021	PR0+447,33	PR0+460,75	CARRIL IZQ.	41.876			CAJA 7	RIEGO DE LIGA	- 41.876
7/09/2021	PR0+484,34	PR0+519,44	CARRIL IZQ.	117.034			CAJA 8	RIEGO DE LIGA	- 117.034
7/09/2021	PR0+546,93	PR0+570,61	CARRIL IZQ.	75.416			CAJA 9	RIEGO DE LIGA	- 75.416
7/09/2021	PR0+592,86	PR0+625,37	CARRIL IZQ.	106.178			CAJA 10	RIEGO DE LIGA	- 106.178
8/09/2021	PR0+445,60	PR0+464,75	CARRIL DER.	62.079			CAJA 11	RIEGO DE LIGA	- 62.079
8/09/2021	PR1+542,22	PR1+627,72	CARRIL DER.	264.106			CAJA 12	RIEGO DE LIGA	- 264.106
9/09/2021	PR0+481,75	PR0+523,48	CARRIL DER.	131.930			CAJA 13	RIEGO DE LIGA	- 131.930
9/09/2021	PR0+636,42	PR0+693,82	CARRIL DER.	181.670			CAJA 14	RIEGO DE LIGA	- 181.670
10/09/2021	PR0+684,07	PR0+779,02	CARRIL DER.	301.276			CAJA 15	RIEGO DE LIGA	- 301.276
11/09/2021	PR0+778,86	PR0+808,86	CARRIL DER.	95.075			CAJA 16	RIEGO DE LIGA	- 95.075
11/09/2021	PR0+830	PR0+862,256	CARRIL IZQ.	84.630			CAJA 17	RIEGO DE LIGA	- 84.630
11/09/2021	PR0+801,42	PR0+818,82	CARRIL DER.	54.890			CAJA 18	RIEGO DE LIGA	- 54.890
11/09/2021	PR0+916,59	PR0+924,79	CARRIL DER.	12.435			CAJA 19	RIEGO DE LIGA	- 12.435
13/09/2021	PR0+916,70	PR0+924,00	CARRIL DER.	23.287			CAJA 20	RIEGO DE LIGA	- 23.287
13/09/2021	PR0+570,30	PR0+593,53	CARRIL IZQ.	74.595			CAJA 21	RIEGO DE LIGA	- 74.595
13/09/2021	PR0+624,90	PR0+657,16	CARRIL IZQ.	100.341			CAJA 22	RIEGO DE LIGA	- 100.341
13/09/2021	PR0+657,15	PR0+681,05	CARRIL IZQ.	35.879			CAJA 23	RIEGO DE LIGA	- 35.879
13/09/2021	PR0+681,01	PR0+753,74	CARRIL IZQ.	184.496			CAJA 24	RIEGO DE LIGA	- 184.496
14/09/2021	PR0+740,61	PR0+802,56	CARRIL IZQ.	198.210			CAJA 25	RIEGO DE LIGA	- 198.210
14/09/2021	PR0+932,18	PR0+965,28	CARRIL DER.	100.998			CAJA 26	RIEGO DE LIGA	- 100.998
15/09/2021	PR0+813,13	PR0+822,41	CARRIL IZQ.	14.200			CAJA 27	RIEGO DE LIGA	- 14.200
15/09/2021	PR0+865,05	PR0+882,30	CARRIL IZQ.	56.634			CAJA 28	RIEGO DE LIGA	- 56.634
15/09/2021	PR0+890,00	PR0+928,743	CARRIL IZQ.	123.938			CAJA 29	RIEGO DE LIGA	- 123.938
16/09/2021	PR0+928,64	PR1+006,80	CARRIL IZQ.	242.285			CAJA 30	RIEGO DE LIGA	- 242.285
16/09/2021	PR0+962,38	PR1+013,57	CARRIL IZQ.	75.694			SUB CAJA 30	RIEGO DE LIGA	- 75.694
17/09/2021	PR1+004,52	PR1+121,29	CARRIL IZQ.	361.054			CAJA 31	RIEGO DE LIGA	- 361.054
18/09/2021	PR0+964,96	PR1+125,32	CARRIL DER.	476.670			CAJA 32	RIEGO DE LIGA	- 476.670
20/09/2021	PR1+124,88	PR1+147,994	CARRIL IZQ.	71.730			CAJA 33	RIEGO DE LIGA	- 71.730
21/09/2021	PR1+216,69	PR1+334,592	CARRIL IZQ.	378.769			CAJA 34	RIEGO DE LIGA	- 378.769
21/01/1900	PR1+334,567	PR1+527,994	CARRIL IZQ.	606.987			CAJA 35	RIEGO DE LIGA	- 606.987
21/09/2021	PR1+211,60	PR1+331,693	CARRIL DER.	366.342			CAJA 36	RIEGO DE LIGA	- 366.342
22/09/2021	PR1+326,76	PR1+575,29	CARRIL DER.	767.530			CAJA 37	RIEGO DE LIGA	- 767.530

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022		31 DE ENERO DE 2022		
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4				
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									30,372.00	-30,372.00	0.00
ITEM:	420.2	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	420-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1		**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** RUTA 6404

ESQUEMA













LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
23/09/2021	PR1+527,95	PR1+555,399	CARRIL IZQ.	82.995		CAJA 38	RIEGO DE LIGA	- 82.995
23/09/2021	PR1+571,71	PR1+194,456	CARRIL IZQ.	1130.043		CAJA 39	RIEGO DE LIGA	- 1,130.043
24/09/2021	PR1+574,04	PR1+1613,82	CARRIL DER.	116.196		CAJA 40	RIEGO DE LIGA	- 116.196
24/09/2021	PR0+613,93	PR1+633,54	CARRIL DER.	29.195		CAJA 41	RIEGO DE LIGA	- 29.195
24/09/2021	PR1+633,47	PR1+679,58	CARRIL DER.	135.479		CAJA 42	RIEGO DE LIGA	- 135.479
24/09/2021	PR1+679,90	PR1+703,30	CARRIL DER.	35.258		CAJA 43	RIEGO DE LIGA	- 35.258
24/09/2021	PR1+703,26	PR1+736,606	CARRIL DER.	110.265		CAJA 44	RIEGO DE LIGA	- 110.265
24/09/2021	PR1+736,62	PR1+783,80	CARRIL DER.	70.563		CAJA 45	RIEGO DE LIGA	- 70.563
25/09/2021	PR1+783,80	PR1+927,70	CARRIL DER.	428.556		CAJA 46	RIEGO DE LIGA	- 428.556
25/09/2021	PR1+944,45	PR2+110,00	CARRIL IZQ.	537.490		CAJA 47	RIEGO DE LIGA	- 537.490
28/09/2021	PR1+927,70	PR2+389,62	CARRIL DER.	1413.598		CAJA 48	RIEGO DE LIGA	- 1,413.598
29/09/2021	PR2+110,00	PR2+432,31	CARRIL IZQ.	1001.836		CAJA 49	RIEGO DE LIGA	- 1,001.836
29/09/2021	PR2+432,31	PR2+ 442,41	CARRIL IZQ.	40.993		CAJA 50	RIEGO DE LIGA	- 40.993
30/09/2021	PR2+442,30	PR2+554,025	CARRIL IZQ.	442.428		CAJA 51	RIEGO DE LIGA	- 442.428
1/10/2021	PR2+389,60	PR2+432,62	CARRIL DER.	129.327		CAJA 52	RIEGO DE LIGA	- 129.327
3/10/2021	PR2+636,47	PR2+786,66	CARRIL DER.	463.680		CAJA 53	RIEGO DE LIGA	- 463.680
2/10/2021	PR2+632,41	PR2+800,30	CARRIL IZQ.	495.100		CAJA 54	RIEGO DE LIGA	- 495.100
4/10/2021	PR2+786,7	PR3+032,44	CARRIL DER.	785.180		CAJA 55	RIEGO DE LIGA	- 785.180
5/10/2021	PR3+032,22	PR3+0,55,65	CARRIL DER.	76.430		CAJA 56	RIEGO DE LIGA	- 76.430
5/10/2021	PR3+55,65	PR4+25,70	CARRIL DER.	263.870		CAJA 57	RIEGO DE LIGA	- 263.870
5/10/2021	PR3+25,70	PR3+240,10	CARRIL DER.	352.810		CAJA 58	RIEGO DE LIGA	- 352.810
6/10/2021	PR2+180	PR2+896,60	CARRIL IZQ.	302.210		CAJA 59	RIEGO DE LIGA	- 302.210
6/10/2021	PR2+896,60	PR2+948,80	CARRIL IZQ.	76.600		CAJA 60	RIEGO DE LIGA	- 76.600
6/10/2021	PR2+970,60	PR2+990,05	CARRIL IZQ.	27.850		CAJA 61	RIEGO DE LIGA	- 27.850
6/10/2021	PR2+990,05	PR3+055,35	CARRIL IZQ.	206.280		CAJA 62	RIEGO DE LIGA	- 206.280
6/10/2021	PR3+126,03	PR3+192,52	CARRIL IZQ.	198.720		CAJA 63	RIEGO DE LIGA	- 198.720
7/10/2021	PR3+192,52	PR3+213,62	CARRIL IZQ.	68.420		CAJA 64	RIEGO DE LIGA	- 68.420
7/10/2021	PR3+232,03	PR3+415,02	CARRIL IZQ.	567.260		CAJA 65	RIEGO DE LIGA	- 567.260
8/10/2021	PR3+415	PR3+493,29	CARRIL IZQ.	250.120		CAJA 66	RIEGO DE LIGA	- 250.120
8/10/2021	PR3+240,10	PR3+407,30	CARRIL DER.	542.250		CAJA 67	RIEGO DE LIGA	- 542.250
9/10/2021	PR3+407,30	PR3+507,43	CARRIL DER.	331.250		CAJA 68	RIEGO DE LIGA	- 331.250
11/10/2021	PR3+559,38	PR3+570,08	CARRIL DER.	34.440		CAJA 69	RIEGO DE LIGA	- 34.440
11/10/2021	PR3+570,08	PR3+578,53	CARRIL DER.	36.410		CAJA 70	RIEGO DE LIGA	- 36.410
11/10/2021	PR3+578,53	PR3+585,34	CARRIL DER.	21.650		CAJA 71	RIEGO DE LIGA	- 21.650
11/10/2021	PR3+636,45	PR3+767,48	CARRIL DER.	407.240		CAJA 72	RIEGO DE LIGA	- 407.240
13/10/2021	PR3+767,48	PR3+866,17	CARRIL DER.	307.790		CAJA 73	RIEGO DE LIGA	- 307.790
13/10/2021	PR3+903,57	PR3+993,08	CARRIL DER.	315.490		CAJA 74	RIEGO DE LIGA	- 315.490
14/10/2021	PR3+611,320	PR3+622,24	CARRIL IZQ.	34.030		CAJA 75	RIEGO DE LIGA	- 34.030

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022		31 DE ENERO DE 2022		
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4				
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									30,372.00	-30,372.00	0.00
ITEM:	420.2	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	420-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1		**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** RUTA 6404

ESQUEMA











LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
14/10/2021	PR3+643,79	PR3+652,14	CARRIL IZQ.	26.460		CAJA 76	RIEGO DE LIGA	- 26.460
14/10/2021	PR3+662,00	PR3+676,98	CARRIL IZQ.	46.250		CAJA 77	RIEGO DE LIGA	- 46.250
14/10/2021	PR3+689,37	PR3+704,45	CARRIL IZQ.	49.630		CAJA 78	RIEGO DE LIGA	- 49.630
14/10/2021	PR3+712,86	PR3+797,86	CARRIL IZQ.	125.560		CAJA 79	RIEGO DE LIGA	- 125.560
14/10/2021	PR3+899,80	PR3+994,76	CARRIL IZQ.	341.530		CAJA 80	RIEGO DE LIGA	- 341.530
15/10/2021	PR4+63,147	PR4+335,08	CARRIL IZQ.	903.080		CAJA 81	RIEGO DE LIGA	- 903.080
16/10/2021	PR4+335,06	PR4+499,14	CARRIL IZQ.	550.590		CAJA 82	RIEGO DE LIGA	- 550.590
19/10/2021	PR4+062,51	PR4+265,00	CARRIL DER.	654.710		CAJA 83	RIEGO DE LIGA	- 654.710
20/10/2021	PR4+265	PR4+420	CARRIL DER.	522.550		CAJA 84	RIEGO DE LIGA	- 522.550
21/10/2021	PR4+420	PR4+709,22	CARRIL DER.	956.970		CAJA 85	RIEGO DE LIGA	- 956.970
21/10/2021	PR4+744,48	PR4+771	CARRIL DER.	82.430		CAJA 86	RIEGO DE LIGA	- 82.430
21/10/2021	PR4+824	PR4+877,60	CARRIL DER.	178.960		CAJA 87	RIEGO DE LIGA	- 178.960
30/10/2021	PR4+499,14	PR4+661,12	CARRIL IZQ.	537.120		CAJA 88	RIEGO DE LIGA	- 537.120
2/11/2021	PR4+661,12	PR4+827,70	CARRIL IZQ.	534.610		CAJA 89	RIEGO DE LIGA	- 534.610
4/11/2021	PR4+827,90	PR4+918,14	CARRIL IZQ.	305.060		CAJA 90	RIEGO DE LIGA	- 305.060
4/11/2021	PR4+964,80	PR5+003,15	CARRIL IZQ.	151.490		CAJA 91	RIEGO DE LIGA	- 151.490
5/11/2021	PR5+003,15	PR5+033,61	CARRIL IZQ.	104.770		CAJA 92	RIEGO DE LIGA	- 104.770
5/11/2021	PR4+771,00	PR4+805,70	CARRIL DER.	61.420		CAJA 93	RIEGO DE LIGA	- 61.420
5/11/2021	PR4+877,60	PR4+959,07	CARRIL DER.	288.760		CAJA 94	RIEGO DE LIGA	- 288.760
6/11/2021	PR4+959,07	PR5+045,86	CARRIL DER.	304.580		CAJA 95	RIEGO DE LIGA	- 304.580
6/11/2021	PR5+090	PR5+120	CARRIL DER.	103.700		CAJA 96	RIEGO DE LIGA	- 103.700
8/11/2021	PR5+047,25	PR5+065,40	CARRIL IZQ.	62.320		CAJA 97	RIEGO DE LIGA	- 62.320
8/11/2021	PR5+083,54	PR5+121,60	CARRIL IZQ.	136.100		CAJA 98	RIEGO DE LIGA	- 136.100
8/11/2021	PR5+148,38	PR5+169,07	CARRIL IZQ.	75.450		CAJA 99	RIEGO DE LIGA	- 75.450
8/11/2021	PR5+183,31	PR5+216,15	CARRIL IZQ.	112.500		CAJA 100	RIEGO DE LIGA	- 112.500
9/11/2021	PR5+210.15	PR5+231,22	CARRIL IZQ.	51.970		CAJA 101	RIEGO DE LIGA	- 51.970
9/11/2021	PR5+268,37	PR5+307,00	CARRIL IZQ.	128.150		CAJA 102	RIEGO DE LIGA	- 128.150
9/11/2021	PR5+333,63	PR5+387,78	CARRIL IZQ.	190.190		CAJA 103	RIEGO DE LIGA	- 190.190
9/11/2021	PR5+409,50	PR5+430,44	CARRIL IZQ.	73.310		CAJA 104	RIEGO DE LIGA	- 73.310
9/11/2021	PR5+437,22	PR5+461,43	CARRIL IZQ.	84.240		CAJA 105	RIEGO DE LIGA	- 84.240
10/11/2021	PR5+258	PR5+319	CARRIL DER.	201.580		CAJA 106	RIEGO DE LIGA	- 201.580
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	12.220		-	RIEGO DE LIGA	- 12.220
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	13.380		-	RIEGO DE LIGA	- 13.380
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	25.170		-	RIEGO DE LIGA	- 25.170
11/11/2021	PR5+319	PR5+343,35	CARRIL DER.	78.930		CAJA 107	RIEGO DE LIGA	- 78.930
16/11/2021	PR5+383	PR5+470,15	CARRIL DER.	282.440		CAJA 108	RIEGO DE LIGA	- 282.440
16/11/2021	PR5+484,11	PR5+565,77	CARRIL DER.	261.020		CAJA 109	RIEGO DE LIGA	- 261.020
16/11/2021	PR5+578,93	PR5+630,28	CARRIL DER.	170.890		CAJA 110	RIEGO DE LIGA	- 170.890

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO 0978 DE 2021

Cód: F-EO-009
Versión: 001
Fecha: 02/01/2020
Pág: 4 de 4

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022		31 DE ENERO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									30,372.00		-30,372.00	0.00
ITEM:	420.2	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	420-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1		**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA

En la presente acta se registra una cantidad de -30,372 m2 debido a que en las actas No. 3 a No. 6 correspondientes a los meses de Agosto a Noviembre de 2021 se pago el Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 como Riego de Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1. Por este motivo se hace necesario descontar el valor acumulado para este Item por $86,499,456 pesos y cobrarlo en el Item correspondiente.

LOCALIZACIÓN				**AREA POR TOPOGRAFIA**	**ESPESOR**	**PARCHE**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
17/11/2021	PR5+461,43	PR5+501,83	CARRIL IZQ.	132.770		CAJA 111	RIEGO DE LIGA	- 132.770
17/11/2021	PR5+524,40	PR5+577,5	CARRIL IZQ.	159.860		CAJA 112	RIEGO DE LIGA	- 159.860
17/11/2021	PR5+589,20	PR5+607,10	CARRIL IZQ.	56.930		CAJA 113	RIEGO DE LIGA	- 56.930
17/11/2021	PR5+676,5	PR5+720,40	CARRIL IZQ.	85.650		CAJA 114	RIEGO DE LIGA	- 85.650
17/11/2021	PR5+720,40	PR5+750,10	CARRIL IZQ.	92.930		CAJA 115	RIEGO DE LIGA	- 92.930
18/11/2021	PR5+630,18	PR5+667,70	CARRIL DER.	117.820		CAJA 116	RIEGO DE LIGA	- 117.820
18/11/2021	PR5+667,70	PR5+687,10	CARRIL DER.	38.770		CAJA 117	RIEGO DE LIGA	- 38.770
18/11/2021	PR5+687,10	PR5+728,60	CARRIL DER.	131.160		CAJA 118	RIEGO DE LIGA	- 131.160
18/11/2021	PR5+757,2	PR5+769,8	CARRIL DER.	39.520		CAJA 119	RIEGO DE LIGA	- 39.520
18/11/2021	PR5+792	PR5+834,10	CARRIL DER.	67.940		CAJA 120	RIEGO DE LIGA	- 67.940
18/11/2021	PR5+834,1	PR5+867,70	CARRIL DER.	109.180		CAJA 121	RIEGO DE LIGA	- 109.180
18/11/2021	PR5+878,20	PR5+900	CARRIL DER.	70.020		CAJA 122	RIEGO DE LIGA	- 70.020
19/11/2021	PR5+900	PR5+939	CARRIL DER.	127.370		CAJA 123	RIEGO DE LIGA	- 127.370
19/11/2021	PR5+951,50	PR5+970,20	CARRIL DER.	32.490		CAJA 124	RIEGO DE LIGA	- 32.490
19/11/2021	PR5+862,74	PR5+913,68	CARRIL IZQ.	162.620		CAJA 125	RIEGO DE LIGA	- 162.620
19/11/2021	PR5+923,20	PR5+965,65	CARRIL IZQ.	135.430		CAJA 126	RIEGO DE LIGA	- 135.430
19/11/2021	PR5+974	PR6+028,20	CARRIL IZQ.	103.270		CAJA 127	RIEGO DE LIGA	- 103.270
22/11/2021	PR5+750,60	PR5+763,80	CARRIL IZQ.	43.030		CAJA 128	RIEGO DE LIGA	- 43.030
22/11/2021	PR5+779,50	PR5+795,42	CARRIL IZQ.	50.420		CAJA 129	RIEGO DE LIGA	- 50.420
22/11/2021	PR5+795,42	PR5+824,80	CARRIL IZQ.	56.920		CAJA 130	RIEGO DE LIGA	- 56.920
22/11/2021	PR5+839,30	PR5+852,80	CARRIL IZQ.	36.470		CAJA 131	RIEGO DE LIGA	- 36.470
25/11/2021	PR29+879	PR29+961,15	CARRIL DER.	291.740		CAJA 132	RIEGO DE LIGA	- 291.740
26/11/2021	PR29+961,15	PR30+014,45	CARRIL DER.	200.830		CAJA 133	RIEGO DE LIGA	- 200.830
26/11/2021	PR30+0500	PR30+080,90	CARRIL DER.	99.810		CAJA 134	RIEGO DE LIGA	- 99.810
26/11/2021	PR29+879	PR29+928,2	CARRIL IZQ.	162.860		CAJA 135	RIEGO DE LIGA	- 162.860
29/11/2021	PR29+928,2	PR30+014,80	CARRIL IZQ.	296.460		CAJA 136	RIEGO DE LIGA	- 296.460
30/11/2021	PR30+044,20	PR30+084,40	CARRIL IZQ.	152.940		CAJA 137	RIEGO DE LIGA	- 152.940
30/11/2021	PR30+129,70	PR30+143,79	CARRIL DER.	32.150		CAJA 138	RIEGO DE LIGA	- 32.150
				Subtotal Ejecutado Presente Acta				**-30,372.00**
				TOTAL				**-30,372.00**

DIRECTOR DE OBRA
FIRMA:
NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA:
NOMBRE: MARIA BRICEIDA SEPULVEDA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022		31 DE ENERO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								8,867.00		39,475.00		48,342.00
ITEM:	421.1	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	421-13	ESPECIF. PARTICULAR	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1		**UNID:**	M2		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA













LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PARCHEO								
28/08/2021	PR0+105,80	PR0+136,70	CARRIL IZQ.	103.515		CAJA 1	RIEGO DE LIGA	103.515
30/08/2021	PR0+001	PR0+061,09	CARRIL IZQ.	206.397		CAJA 2	RIEGO DE LIGA	206.397
4/09/2021	PR0+000	PR0+061,13	CARRIL DER.	202.357		CAJA 3	RIEGO DE LIGA	202.357
4/09/2021	PR0+061	PR0+094,95	CARRIL DER.	84.716		CAJA 4	RIEGO DE LIGA	84.716
6/09/2021	PR0+136,25	PR0+206,65	CARRIL IZQ.	168.890		CAJA 5	RIEGO DE LIGA	168.890
6/09/2021	PR0+405,66	PR0+434,66	CARRIL IZQ.	70.766		CAJA 6	RIEGO DE LIGA	70.766
6/09/2021	PR0+447,33	PR0+460,75	CARRIL IZQ.	41.876		CAJA 7	RIEGO DE LIGA	41.876
7/09/2021	PR0+484,34	PR0+519,44	CARRIL IZQ.	117.034		CAJA 8	RIEGO DE LIGA	117.034
7/09/2021	PR0+546,93	PR0+570,61	CARRIL IZQ.	75.416		CAJA 9	RIEGO DE LIGA	75.416
7/09/2021	PR0+592,86	PR0+625,37	CARRIL IZQ.	106.178		CAJA 10	RIEGO DE LIGA	106.178
8/09/2021	PR0+445,60	PR0+464,75	CARRIL DER.	62.079		CAJA 11	RIEGO DE LIGA	62.079
8/09/2021	PR1+542,22	PR1+627,72	CARRIL DER.	264.106		CAJA 12	RIEGO DE LIGA	264.106
9/09/2021	PR0+481,75	PR0+523,48	CARRIL DER.	131.930		CAJA 13	RIEGO DE LIGA	131.930
9/09/2021	PR0+636,42	PR0+693,82	CARRIL DER.	181.670		CAJA 14	RIEGO DE LIGA	181.670
10/09/2021	PR0+684,07	PR0+779,02	CARRIL DER.	301.276		CAJA 15	RIEGO DE LIGA	301.276
11/09/2021	PR0+778,86	PR0+808,86	CARRIL DER.	95.075		CAJA 16	RIEGO DE LIGA	95.075
11/09/2021	PR0+830	PR0+862,256	CARRIL IZQ.	84.630		CAJA 17	RIEGO DE LIGA	84.630
11/09/2021	PR0+801,42	PR0+818,82	CARRIL DER.	54.890		CAJA 18	RIEGO DE LIGA	54.890
11/09/2021	PR0+916,59	PR0+924,79	CARRIL DER.	12.435		CAJA 19	RIEGO DE LIGA	12.435
13/09/2021	PR0+916,70	PR0+924,00	CARRIL DER.	23.287		CAJA 20	RIEGO DE LIGA	23.287
13/09/2021	PR0+570,30	PR0+593,53	CARRIL IZQ.	74.595		CAJA 21	RIEGO DE LIGA	74.595
13/09/2021	PR0+624,90	PR0+657,16	CARRIL IZQ.	100.341		CAJA 22	RIEGO DE LIGA	100.341
13/09/2021	PR0+657,15	PR0+681,05	CARRIL IZQ.	35.879		CAJA 23	RIEGO DE LIGA	35.879
13/09/2021	PR0+681,01	PR0+753,74	CARRIL IZQ.	184.496		CAJA 24	RIEGO DE LIGA	184.496
14/09/2021	PR0+740,61	PR0+802,56	CARRIL IZQ.	198.210		CAJA 25	RIEGO DE LIGA	198.210
14/09/2021	PR0+932,18	PR0+965,28	CARRIL DER.	100.998		CAJA 26	RIEGO DE LIGA	100.998
15/09/2021	PR0+813,13	PR0+822,41	CARRIL IZQ.	14.200		CAJA 27	RIEGO DE LIGA	14.200
15/09/2021	PR0+865,05	PR0+882,30	CARRIL IZQ.	56.634		CAJA 28	RIEGO DE LIGA	56.634
15/09/2021	PR0+890,00	PR0+928,743	CARRIL IZQ.	123.938		CAJA 29	RIEGO DE LIGA	123.938
16/09/2021	PR0+928,64	PR1+006,80	CARRIL IZQ.	242.285		CAJA 30	RIEGO DE LIGA	242.285
16/09/2021	PR0+962,38	PR1+013,57	CARRIL IZQ.	75.694		SUB CAJA 30	RIEGO DE LIGA	75.694
17/09/2021	PR1+004,52	PR1+121,29	CARRIL IZQ.	361.054		CAJA 31	RIEGO DE LIGA	361.054
18/09/2021	PR0+964,96	PR1+125,32	CARRIL DER.	476.670		CAJA 32	RIEGO DE LIGA	476.670
20/09/2021	PR1+124,88	PR1+147,994	CARRIL IZQ.	71.730		CAJA 33	RIEGO DE LIGA	71.730
21/09/2021	PR1+216,69	PR1+334,592	CARRIL IZQ.	378.769		CAJA 34	RIEGO DE LIGA	378.769
21/01/1900	PR1+334,567	PR1+527,994	CARRIL IZQ.	606.987		CAJA 35	RIEGO DE LIGA	606.987
21/09/2021	PR1+211,60	PR1+331,693	CARRIL DER.	366.342		CAJA 36	RIEGO DE LIGA	366.342
22/09/2021	PR1+326,76	PR1+575,29	CARRIL DER.	767.530		CAJA 37	RIEGO DE LIGA	767.530

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022		31 DE ENERO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									8,867.00		39,475.00	48,342.00
ITEM:	421.1	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	421-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1		**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA













LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
23/09/2021	PR1+527,95	PR1+555,399	CARRIL IZQ.	82.995		CAJA 38	RIEGO DE LIGA	82.995
23/09/2021	PR1+571,71	PR1+194,456	CARRIL IZQ.	1130.043		CAJA 39	RIEGO DE LIGA	1,130.043
24/09/2021	PR1+574,04	PR1+1613,82	CARRIL DER.	116.196		CAJA 40	RIEGO DE LIGA	116.196
24/09/2021	PR0+613,93	PR1+633,54	CARRIL DER.	29.195		CAJA 41	RIEGO DE LIGA	29.195
24/09/2021	PR1+633,47	PR1+679,58	CARRIL DER.	135.479		CAJA 42	RIEGO DE LIGA	135.479
24/09/2021	PR1+679,90	PR1+703,30	CARRIL DER.	35.258		CAJA 43	RIEGO DE LIGA	35.258
24/09/2021	PR1+703,26	PR1+736,606	CARRIL DER.	110.265		CAJA 44	RIEGO DE LIGA	110.265
24/09/2021	PR1+736,62	PR1+783,80	CARRIL DER.	70.563		CAJA 45	RIEGO DE LIGA	70.563
25/09/2021	PR1+783,80	PR1+927,70	CARRIL DER.	428.556		CAJA 46	RIEGO DE LIGA	428.556
25/09/2021	PR1+944,45	PR2+110,00	CARRIL IZQ.	537.490		CAJA 47	RIEGO DE LIGA	537.490
28/09/2021	PR1+927,70	PR2+389,62	CARRIL DER.	1413.598		CAJA 48	RIEGO DE LIGA	1,413.598
29/09/2021	PR2+110,00	PR2+432,31	CARRIL IZQ.	1001.836		CAJA 49	RIEGO DE LIGA	1,001.836
29/09/2021	PR2+432,31	PR2+ 442,41	CARRIL IZQ.	40.993		CAJA 50	RIEGO DE LIGA	40.993
30/09/2021	PR2+442,30	PR2+554,025	CARRIL IZQ.	442.428		CAJA 51	RIEGO DE LIGA	442.428
1/10/2021	PR2+389,60	PR2+432,62	CARRIL DER.	129.327		CAJA 52	RIEGO DE LIGA	129.327
3/10/2021	PR2+636,47	PR2+786,66	CARRIL DER.	463.680		CAJA 53	RIEGO DE LIGA	463.680
2/10/2021	PR2+632,41	PR2+800,30	CARRIL IZQ.	495.100		CAJA 54	RIEGO DE LIGA	495.100
4/10/2021	PR2+786,7	PR3+032,44	CARRIL DER.	785.180		CAJA 55	RIEGO DE LIGA	785.180
5/10/2021	PR3+032,22	PR3+0,55,65	CARRIL DER.	76.430		CAJA 56	RIEGO DE LIGA	76.430
5/10/2021	PR3+55,65	PR4+25,70	CARRIL DER.	263.870		CAJA 57	RIEGO DE LIGA	263.870
5/10/2021	PR3+25,70	PR3+240,10	CARRIL DER.	352.810		CAJA 58	RIEGO DE LIGA	352.810
6/10/2021	PR2+180	PR2+896,60	CARRIL IZQ.	302.210		CAJA 59	RIEGO DE LIGA	302.210
6/10/2021	PR2+896,60	PR2+948,80	CARRIL IZQ.	76.600		CAJA 60	RIEGO DE LIGA	76.600
6/10/2021	PR2+970,60	PR2+990,05	CARRIL IZQ.	27.850		CAJA 61	RIEGO DE LIGA	27.850
6/10/2021	PR2+990,05	PR3+055,35	CARRIL IZQ.	206.280		CAJA 62	RIEGO DE LIGA	206.280
6/10/2021	PR3+126,03	PR3+192,52	CARRIL IZQ.	198.720		CAJA 63	RIEGO DE LIGA	198.720
7/10/2021	PR3+192,52	PR3+213,62	CARRIL IZQ.	68.420		CAJA 64	RIEGO DE LIGA	68.420
7/10/2021	PR3+232,03	PR3+415,02	CARRIL IZQ.	567.260		CAJA 65	RIEGO DE LIGA	567.260
8/10/2021	PR3+415	PR3+493,29	CARRIL IZQ.	250.120		CAJA 66	RIEGO DE LIGA	250.120
8/10/2021	PR3+240,10	PR3+407,30	CARRIL DER.	542.250		CAJA 67	RIEGO DE LIGA	542.250
9/10/2021	PR3+407,30	PR3+507,43	CARRIL DER.	331.250		CAJA 68	RIEGO DE LIGA	331.250
11/10/2021	PR3+559,38	PR3+570,08	CARRIL DER.	34.440		CAJA 69	RIEGO DE LIGA	34.440
11/10/2021	PR3+570,08	PR3+578,53	CARRIL DER.	36.410		CAJA 70	RIEGO DE LIGA	36.410
11/10/2021	PR3+578,53	PR3+585,34	CARRIL DER.	21.650		CAJA 71	RIEGO DE LIGA	21.650
11/10/2021	PR3+636,45	PR3+767,48	CARRIL DER.	407.240		CAJA 72	RIEGO DE LIGA	407.240
13/10/2021	PR3+767,48	PR3+866,17	CARRIL DER.	307.790		CAJA 73	RIEGO DE LIGA	307.790
13/10/2021	PR3+903,57	PR3+993,08	CARRIL DER.	315.490		CAJA 74	RIEGO DE LIGA	315.490
14/10/2021	PR3+611,320	PR3+622,24	CARRIL IZQ.	34.030		CAJA 75	RIEGO DE LIGA	34.030

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022		31 DE ENERO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									8,867.00		39,475.00	48,342.00
ITEM:	421.1	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	421-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1		**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA














LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
14/10/2021	PR3+643,79	PR3+652,14	CARRIL IZQ.	26.460		CAJA 76	RIEGO DE LIGA	26.460
14/10/2021	PR3+662,00	PR3+676,98	CARRIL IZQ.	46.250		CAJA 77	RIEGO DE LIGA	46.250
14/10/2021	PR3+689,37	PR3+704,45	CARRIL IZQ.	49.630		CAJA 78	RIEGO DE LIGA	49.630
14/10/2021	PR3+712,86	PR3+797,86	CARRIL IZQ.	125.560		CAJA 79	RIEGO DE LIGA	125.560
14/10/2021	PR3+899,80	PR3+994,76	CARRIL IZQ.	341.530		CAJA 80	RIEGO DE LIGA	341.530
15/10/2021	PR4+63,147	PR4+335,08	CARRIL IZQ.	903.080		CAJA 81	RIEGO DE LIGA	903.080
16/10/2021	PR4+335,06	PR4+499,14	CARRIL IZQ.	550.590		CAJA 82	RIEGO DE LIGA	550.590
19/10/2021	PR4+062,51	PR4+265,00	CARRIL DER.	654.710		CAJA 83	RIEGO DE LIGA	654.710
20/10/2021	PR4+265	PR4+420	CARRIL DER.	522.550		CAJA 84	RIEGO DE LIGA	522.550
21/10/2021	PR4+420	PR4+709,22	CARRIL DER.	956.970		CAJA 85	RIEGO DE LIGA	956.970
21/10/2021	PR4+744,48	PR4+771	CARRIL DER.	82.430		CAJA 86	RIEGO DE LIGA	82.430
21/10/2021	PR4+824	PR4+877,60	CARRIL DER.	178.960		CAJA 87	RIEGO DE LIGA	178.960
30/10/2021	PR4+499,14	PR4+661,12	CARRIL IZQ.	537.120		CAJA 88	RIEGO DE LIGA	537.120
2/11/2021	PR4+661,12	PR4+827,70	CARRIL IZQ.	534.610		CAJA 89	RIEGO DE LIGA	534.610
4/11/2021	PR4+827,90	PR4+918,14	CARRIL IZQ.	305.060		CAJA 90	RIEGO DE LIGA	305.060
4/11/2021	PR4+964,80	PR5+003,15	CARRIL IZQ.	151.490		CAJA 91	RIEGO DE LIGA	151.490
5/11/2021	PR5+003,15	PR5+033,61	CARRIL IZQ.	104.770		CAJA 92	RIEGO DE LIGA	104.770
5/11/2021	PR4+771,00	PR4+805,70	CARRIL DER.	61.420		CAJA 93	RIEGO DE LIGA	61.420
5/11/2021	PR4+877,60	PR4+959,07	CARRIL DER.	288.760		CAJA 94	RIEGO DE LIGA	288.760
6/11/2021	PR4+959,07	PR5+045,86	CARRIL DER.	304.580		CAJA 95	RIEGO DE LIGA	304.580
6/11/2021	PR5+090	PR5+120	CARRIL DER.	103.700		CAJA 96	RIEGO DE LIGA	103.700
8/11/2021	PR5+047,25	PR5+065,40	CARRIL IZQ.	62.320		CAJA 97	RIEGO DE LIGA	62.320
8/11/2021	PR5+083,54	PR5+121,60	CARRIL IZQ.	136.100		CAJA 98	RIEGO DE LIGA	136.100
8/11/2021	PR5+148,38	PR5+169,07	CARRIL IZQ.	75.450		CAJA 99	RIEGO DE LIGA	75.450
8/11/2021	PR5+183,31	PR5+216,15	CARRIL IZQ.	112.500		CAJA 100	RIEGO DE LIGA	112.500
9/11/2021	PR5+210.15	PR5+231,22	CARRIL IZQ.	51.970		CAJA 101	RIEGO DE LIGA	51.970
9/11/2021	PR5+268,37	PR5+307,00	CARRIL IZQ.	128.150		CAJA 102	RIEGO DE LIGA	128.150
9/11/2021	PR5+333,63	PR5+387,78	CARRIL IZQ.	190.190		CAJA 103	RIEGO DE LIGA	190.190
9/11/2021	PR5+409,50	PR5+430,44	CARRIL IZQ.	73.310		CAJA 104	RIEGO DE LIGA	73.310
9/11/2021	PR5+437,22	PR5+461,43	CARRIL IZQ.	84.240		CAJA 105	RIEGO DE LIGA	84.240
10/11/2021	PR5+258	PR5+319	CARRIL DER.	201.580		CAJA 106	RIEGO DE LIGA	201.580
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	12.220		-	RIEGO DE LIGA	12.220
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	13.380		-	RIEGO DE LIGA	13.380
10/11/2021	PASO URBANO SOCHA		CARRIL DER.	25.170		-	RIEGO DE LIGA	25.170
11/11/2021	PR5+319	PR5+343,35	CARRIL DER.	78.930		CAJA 107	RIEGO DE LIGA	78.930
16/11/2021	PR5+383	PR5+470,15	CARRIL DER.	282.440		CAJA 108	RIEGO DE LIGA	282.440
16/11/2021	PR5+484,11	PR5+565,77	CARRIL DER.	261.020		CAJA 109	RIEGO DE LIGA	261.020
16/11/2021	PR5+578,93	PR5+630,28	CARRIL DER.	170.890		CAJA 110	RIEGO DE LIGA	170.890

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022		31 DE ENERO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									8,867.00		39,475.00	48,342.00
ITEM:	421.1	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	421-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1		**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA











LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
17/11/2021	PR5+461,43	PR5+501,83	CARRIL IZQ.	132.770		CAJA 111	RIEGO DE LIGA	132.770
17/11/2021	PR5+524,40	PR5+577,5	CARRIL IZQ.	159.860		CAJA 112	RIEGO DE LIGA	159.860
17/11/2021	PR5+589,20	PR5+607,10	CARRIL IZQ.	56.930		CAJA 113	RIEGO DE LIGA	56.930
17/11/2021	PR5+676,5	PR5+720,40	CARRIL IZQ.	85.650		CAJA 114	RIEGO DE LIGA	85.650
17/11/2021	PR5+720,40	PR5+750,10	CARRIL IZQ.	92.930		CAJA 115	RIEGO DE LIGA	92.930
18/11/2021	PR5+630,18	PR5+667,70	CARRIL DER.	117.820		CAJA 116	RIEGO DE LIGA	117.820
18/11/2021	PR5+667,70	PR5+687,10	CARRIL DER.	38.770		CAJA 117	RIEGO DE LIGA	38.770
18/11/2021	PR5+687,10	PR5+728,60	CARRIL DER.	131.160		CAJA 118	RIEGO DE LIGA	131.160
18/11/2021	PR5+757,2	PR5+769,8	CARRIL DER.	39.520		CAJA 119	RIEGO DE LIGA	39.520
18/11/2021	PR5+792	PR5+834,10	CARRIL DER.	67.940		CAJA 120	RIEGO DE LIGA	67.940
18/11/2021	PR5+834,1	PR5+867,70	CARRIL DER.	109.180		CAJA 121	RIEGO DE LIGA	109.180
18/11/2021	PR5+878,20	PR5+900	CARRIL DER.	70.020		CAJA 122	RIEGO DE LIGA	70.020
19/11/2021	PR5+900	PR5+939	CARRIL DER.	127.370		CAJA 123	RIEGO DE LIGA	127.370
19/11/2021	PR5+951,50	PR5+970,20	CARRIL DER.	32.490		CAJA 124	RIEGO DE LIGA	32.490
19/11/2021	PR5+862,74	PR5+913,68	CARRIL IZQ.	162.620		CAJA 125	RIEGO DE LIGA	162.620
19/11/2021	PR5+923,20	PR5+965,65	CARRIL IZQ.	135.430		CAJA 126	RIEGO DE LIGA	135.430
19/11/2021	PR5+974	PR6+028,20	CARRIL IZQ.	103.270		CAJA 127	RIEGO DE LIGA	103.270
22/11/2021	PR5+750,60	PR5+763,80	CARRIL IZQ.	43.030		CAJA 128	RIEGO DE LIGA	43.030
22/11/2021	PR5+779,50	PR5+795,42	CARRIL IZQ.	50.420		CAJA 129	RIEGO DE LIGA	50.420
22/11/2021	PR5+795,42	PR5+824,80	CARRIL IZQ.	56.920		CAJA 130	RIEGO DE LIGA	56.920
22/11/2021	PR5+839,30	PR5+852,80	CARRIL IZQ.	36.470		CAJA 131	RIEGO DE LIGA	36.470
25/11/2021	PR29+879	PR29+961,15	CARRIL DER.	291.740		CAJA 132	RIEGO DE LIGA	291.740
26/11/2021	PR29+961,15	PR30+014,45	CARRIL DER.	200.830		CAJA 133	RIEGO DE LIGA	200.830
26/11/2021	PR30+0500	PR30+080,90	CARRIL DER.	99.810		CAJA 134	RIEGO DE LIGA	99.810
26/11/2021	PR29+879	PR29+928,2	CARRIL IZQ.	162.860		CAJA 135	RIEGO DE LIGA	162.860
29/11/2021	PR29+928,2	PR30+014,80	CARRIL IZQ.	296.460		CAJA 136	RIEGO DE LIGA	296.460
30/11/2021	PR30+044,20	PR30+084,40	CARRIL IZQ.	152.940		CAJA 137	RIEGO DE LIGA	152.940
30/11/2021	PR30+129,70	PR30+143,79	CARRIL DER.	32.150		CAJA 138	RIEGO DE LIGA	32.150
15/12/2021	PR27+500	PR27+707	CARRIL DER.	621.000		P1	IMPRIMACION	-621.000
16/12/2021	PR27+707	PR27+914	CARRIL DER.	621.000		P2	IMPRIMACION	-621.000
17/12/2021	PR27+914	PR28+121	CARRIL DER.	621.000		P3	IMPRIMACION	-621.000
18/12/2021	PR28+121	PR28+328	CARRIL IZQ.	621.000		P4	IMPRIMACION	-621.000
20/12/2021	PR28+328	PR28+535	CARRIL IZQ.	621.000		P5	IMPRIMACION	-621.000
21/12/2021	PR28+535	PR28+742	CARRIL DER.	621.000		P6	IMPRIMACION	-621.000
22/12/2021	PR28+742	PR28+949	CARRIL IZQ.	621.000		P7	IMPRIMACION	-621.000
22/12/2021	PR28+949	PR29+156	CARRIL IZQ.	621.000		P7	IMPRIMACION	-621.000
27/12/2021	PR29+156	PR29+363	CARIL DER	621.000		P9	IMPRIMACION	-621.000
28/12/2021	PR29+363	PR29+570	CARRIL DER.	621.000		P10	IMPRIMACION	-621.000

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022	31 DE ENERO DE 2022
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4		
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES							8,867.00	39,475.00	48,342.00

ITEM:	421.1	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	421-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA









	LOCALIZACIÓN			AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
29/12/2021	PR29+570	PR29+777	CARRIL DER.	621.000		P11	IMPRIMACION	-621.000
29/12/2021	PR29+777	PR29+984	CARRIL DER.	621.000		P11	IMPRIMACION	-621.000
15/12/2021	PR29+724,36	PR29+879	CARRIL DER.	549.730		CAJA 148	IMPRIMACION	549.730
15/12/2021	PR30+014,45	PR30+050	CARRIL DER.	128.450		CAJA 149	IMPRIMACION	128.450
15/12/2021	PR30+080,90	PR30+129,54	CARRIL DER.	173.400		CAJA 150	IMPRIMACION	173.400
16/12/2021	PR30+084,40	PR30+138,88	CARRIL IZQ.	187.470		CAJA 151	IMPRIMACION	187.470
16/12/2021	PR30+014,80	PR30+044,20	CARRIL IZQ.	92.290		CAJA 152	IMPRIMACION	92.290
16/12/2021	PR29+705	PR29+879	CARRIL IZQ.	571.500		CAJA 153	IMPRIMACION	571.500
16/12/2021	PR29+660,56	PR29+681,70	CARRIL IZQ.	80.900		CAJA 154	IMPRIMACION	80.900
17/12/2021	PR29+541,07	PR29+679,80	CARRIL DER.	473.030		CAJA 155	IMPRIMACION	473.030
18/12/2021	PR29+495,51	PR29+660,56	CARRIL IZQ.	508.700		CAJA 156	IMPRIMACION	508.700
20/12/2021	PR29+338,35	PR29+541,07	CARRIL DER.	703.060		CAJA 157	IMPRIMACION	703.060
21/12/2021	PR29+208,03	PR29+495,51	CARRIL IZQ.	991.630		CAJA 158	IMPRIMACION	991.630
22/12/2021	PR29+197,50	PR29+338,35	CARRIL DER.	493.650		CAJA 159	IMPRIMACION	493.650
23/12/2021	PR29+018,22	PR29+197,50	CARRIL DER.	631.420		CAJA 160	IMPRIMACION	631.420
23/12/2021	PR28+908,80	PR28+996,20	CARRIL DER.	325.600		CAJA 161	IMPRIMACION	325.600
23/12/2021	PR29+199,5	PR29+208,60	CARRIL IZQ.	30.320		CAJA 162	IMPRIMACION	30.320
27/12/2021	PR29+053,84	PR29+143,30	CARRIL IZQ.	314.030		CAJA 163	IMPRIMACION	314.030
12/01/2022	PR28+798,55	PR29+053,84	CARRIL IZQ.	877.700		CAJA 164	RIEGO DE LIGA	877.700
13/01/2022	PR28+666,34	PR28+908,80	CARRIL DER.	855.960		CAJA165	RIEGO DE LIGA	855.960
14/01/2022	PR28+658,23	PR28+798,55	CARRIL IZQ.	512.950		CAJA 166	RIEGO DE LIGA	512.950
14/01/2022	PR28+631	PR28+666,34	CARRIL DER.	133.240		CAJA 167	RIEGO DE LIGA	133.240
15/01/2022	PR32+776,60	PR32+864,30	CARRIL DER.	317.410		CAJA 168	RIEGO DE LIGA	317.410
15/01/2022	PR32+817,15	PR32+859,25	CARRIL IZQ.	180.490		CAJA 169	RIEGO DE LIGA	180.490
17/01/2022	PR32+817,15	PR32+859,25	CARRIL IZQ.	180.490		CAJA 169	RIEGO DE LIGA	180.490
17/01/2022	PR32+725,32	PR32+817,15	CARRIL IZQ.	348.980		CAJA 170	RIEGO DE LIGA	348.980
17/01/2022	PR32+859,25	PR32+880,40	CARRIL IZQ.	88.720		CAJA 171	RIEGO DE LIGA	88.720
17/01/2022	PR32+751,95	PR32+776,60	CARRIL DER.	74.650		CAJA 172	RIEGO DE LIGA	74.650
18/01/2022	PR32+725,82	PR32+751,95	CARRIL DER.	69.980		CAJA 173	RIEGO DE LIGA	69.980
19/01/2022	PR33+319,03	PR33+351,77	CARRIL DER.	95.750		CAJA 174	RIEGO DE LIGA	95.750
20/01/2022	PR33+319,03	PR33+351,77	CARRIL DER.	95.750		CAJA 174	RIEGO DE LIGA	95.750
19/01/2022	PR33+319,03	PR33+366,46	CARRIL IZQ.	180.390		CAJA 175	RIEGO DE LIGA	180.390
20/01/2022	PR33+319,03	PR33+366,46	CARRIL IZQ.	180.390		CAJA 175	RIEGO DE LIGA	180.390
20/01/2022	PR33+210,77	PR33+244,48	CARRIL DER. E IZQ.	228.460		CAJA 176	RIEGO DE LIGA	228.460
20/01/2022	PR33+244,48	PR33+319,03	CARRIL DER. E IZQ.	485.630		CAJA 177	RIEGO DE LIGA	485.630
20/01/2022	PR33+351,77	PR33+376,60	CARRIL DER.	111.690		CAJA 178	RIEGO DE LIGA	111.690
20/01/2022	PR33+519,03	PR33+555,30	CARRIL DER. E IZQ.	231.570		CAJA 179	RIEGO DE LIGA	231.570
21/01/2022	PR33+519,03	PR33+555,30	CARRIL IZQ.	136.810		CAJA 179	RIEGO DE LIGA	136.810

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022			31 DE ENERO DE 2022				
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4							
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA				**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES										8,867.00		39,475.00		48,342.00
ITEM:	421.1	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	421-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1			**UNID:**	M2		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
Las cantidades ejecutadas en las Actas No.3 a No. 6 son las siguientes: Acta No.3 Agosto 2021 cantidad: 310 m2. Acta No. 4 Septiembre 2021 Cantidad: 11,890 m2. Acta No. 5 Octubre 2021 Cantidad 11,270 M3 Acta No. 6 Noviembre 2021 Cantidad: 6,902 m2. Para un total de 30,372 por valor de $86,499,456 pesos.	22/01/2022	PR33+519,03	PR33+555,30	CARRIL DER.	126.280		CAJA 179	RIEGO DE LIGA	126.280
	21/01/2022	PR33+366,46	PR33+519,03	CARRIL IZQ.	498.100		CAJA 180	RIEGO DE LIGA	498.100
	22/01/2022	PR33+376,60	PR33+519,03	CARRIL DER.	429.580		CAJA 181	RIEGO DE LIGA	429.580
	24/01/2022	PR33+560,13	PR33+587,77	CARRIL DER. E IZQ.	186.280		CAJA 182	RIEGO DE LIGA	186.280
	24/01/2022	PR33+587,77	PR33+604,62	CARRIL DER. E IZQ.	105.910		CAJA 183	RIEGO DE LIGA	105.910
	24/01/2022	PR33+929,19	PR33+989,67	CARRIL IZQ.	211.620		CAJA 184	RIEGO DE LIGA	211.620
	24/01/2022	PR34+093,38	PR34+112,98	CARRIL IZQ.	92.930		CAJA 185	RIEGO DE LIGA	92.930
	25/01/2022	PR34+047,18	PR34+093,38	CARRIL IZQ.	219.580		CAJA 186	RIEGO DE LIGA	219.580
	25/01/2022	PR34+540,30	PR34+618,40	CARRIL IZQ. Y DER.	450.610		CAJA 187	RIEGO DE LIGA	450.610
	25/01/2022	PR34+530,28	PR34+540,30	CARRIL DER.	40.830		CAJA 188	RIEGO DE LIGA	40.830
	26/01/2022	PR34+978,37	PR35+091,76	CARRIL DER.	422.030		CAJA 189	RIEGO DE LIGA	422.030
	26/01/2022	PR34+978,37	PR34+1020,22	CARRIL IZQ.	124.030		CAJA 190	RIEGO DE LIGA	124.030
	27/01/2022	PR34+1020,22	PR35+091,76	CARRIL IZQ.	288.570		CAJA 191	RIEGO DE LIGA	288.570
	27/01/2022	PR35+153,23	PR35+231,04	CARRIL DER.	217.630		CAJA 192	RIEGO DE LIGA	217.630
	27/01/2022	PR35+177,53	PR35+221,66	CARRIL IZQ.	159.590		CAJA 193	RIEGO DE LIGA	159.590
	28/01/2022	PR35+221,66	PR35+273,08	CARRIL IZQ.	170.160		CAJA 194	RIEGO DE LIGA	170.160
	28/01/2022	PR35+333,08	PR35+480,75	CARRIL IZQ.	515.100		CAJA 195	RIEGO DE LIGA	515.100
	29/01/2022	PR35+327,51	PR35+480,75	CARRIL DER.	458.510		CAJA 196	RIEGO DE LIGA	458.510
	31/01/2022	PR35+485,75	PR35+505,33	CARRIL DER.	54.210		CAJA 197	RIEGO DE LIGA	54.210
	31/01/2022	PR35+526,45	PR35+565,40	CARRIL IZQ.	142.020		CAJA 198	RIEGO DE LIGA	142.020
					Subtotal Ejecutado Presente Acta				**39,475.00**
					TOTAL				**39,475.00**

DIRECTOR DE OBRA
FIRMA:
NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA:
NOMBRE: MARIA BRICEIDA SEPULVEDA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022		31 DE ENERO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									3,576.80		1,076.60	4,653.40
ITEM:	452,2P	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19		**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA









LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PARCHEO								
15/12/2021	PR27+500	PR27+707	CARRIL DER.	621.000	0.089	P1	MDC - 19	- 55.269
16/12/2021	PR27+707	PR27+914	CARRIL DER.	621.000	0.089	P2	MDC - 19	- 55.269
17/12/2021	PR27+914	PR28+121	CARRIL DER.	621.000	0.089	P3	MDC - 19	- 55.269
18/12/2021	PR28+121	PR28+328	CARRIL IZQ.	621.000	0.089	P4	MDC - 19	- 55.269
20/12/2021	PR28+328	PR28+535	CARRIL IZQ.	621.000	0.089	P5	MDC - 19	- 55.269
21/12/2021	PR28+535	PR28+742	CARRIL DER.	621.000	0.089	P6	MDC - 19	- 55.269
22/12/2021	PR28+742	PR28+949	CARRIL IZQ.	621.000	0.089	P7	MDC - 19	- 55.269
23/12/2021	PR28+949	PR29+156	CARRIL IZQ.	621.000	0.089	P7	MDC - 19	- 55.269
27/12/2021	PR29+156	PR29+363	CARIL DER	621.000	0.089	P9	MDC - 19	- 55.269
28/12/2021	PR29+363	PR29+570	CARRIL DER.	621.000	0.089	P10	MDC - 19	- 55.269
29/12/2021	PR29+570	PR29+777	CARRIL DER.	621.000	0.089	P11	MDC - 19	- 55.269
30/12/2021	PR29+777	PR29+984	CARRIL DER.	621.000	0.089	P11	MDC - 19	- 55.269
15/12/2021	PR29+724,36	PR29+879	CARRIL DER.	549.730	0.105	CAJA 148	MDC - 19	57.722
15/12/2021	PR30+014,45	PR30+050	CARRIL DER.	128.450	0.090	CAJA 149	MDC - 19	11.561
15/12/2021	PR30+080,90	PR30+129,54	CARRIL DER.	173.400	0.095	CAJA 150	MDC - 19	16.473
16/12/2021	PR30+084,40	PR30+138,88	CARRIL IZQ.	187.470	0.103	CAJA 151	MDC - 19	19.309
16/12/2021	PR30+014,80	PR30+044,20	CARRIL IZQ.	92.290	0.090	CAJA 152	MDC - 19	8.306
16/12/2021	PR29+705	PR29+879	CARRIL IZQ.	571.500	0.105	CAJA 153	MDC - 19	60.008
16/12/2021	PR29+660,56	PR29+681,70	CARRIL IZQ.	80.900	0.110	CAJA 154	MDC - 19	8.899
17/12/2021	PR29+541,07	PR29+679,80	CARRIL DER.	473.030	0.103	CAJA 155	MDC - 19	48.722
18/12/2021	PR29+495,51	PR29+660,56	CARRIL IZQ.	508.700	0.095	CAJA 156	MDC - 19	48.327
20/12/2021	PR29+338,35	PR29+541,07	CARRIL DER.	703.060	0.110	CAJA 157	MDC - 19	77.337
21/12/2021	PR29+208,03	PR29+495,51	CARRIL IZQ.	991.630	0.104	CAJA 158	MDC - 19	103.130
22/12/2021	PR29+197,50	PR29+338,35	CARRIL DER.	493.650	0.096	CAJA 159	MDC - 19	47.390
23/12/2021	PR29+018,22	PR29+197,50	CARRIL DER.	631.420	0.115	CAJA 160	MDC - 19	72.613
23/12/2021	PR28+908,80	PR28+996,20	CARRIL DER.	325.600	0.108	CAJA 161	MDC - 19	35.165
23/12/2021	PR29+199,5	PR29+208,60	CARRIL IZQ.	30.320	0.100	CAJA 162	MDC - 19	3.032
27/12/2021	PR29+053,84	PR29+143,30	CARRIL IZQ.	314.030	0.093	CAJA 163	MDC - 19	29.205
12/01/2022	PR28+798,55	PR29+053,84	CARRIL IZQ.	877.700	0.098	CAJA 164	MDC - 19	86.015
13/01/2022	PR28+666,34	PR28+908,80	CARRIL DER.	855.960	0.102	CAJA165	MDC - 19	87.308
14/01/2022	PR28+658,23	PR28+798,55	CARRIL IZQ.	512.950	0.118	CAJA 166	MDC - 19	60.528
14/01/2022	PR28+631	PR28+666,34	CARRIL DER.	133.240	0.118	CAJA 167	MDC - 19	15.722
15/01/2022	PR32+776,60	PR32+864,30	CARRIL DER.	317.410	0.114	CAJA 168	MDC - 19	36.185
15/01/2022	PR32+817,15	PR32+859,25	CARRIL IZQ.	180.490	0.116	CAJA 169	MDC - 19	20.937
17/01/2022	PR32+817,15	PR32+859,25	CARRIL IZQ.	180.490	0.110	CAJA 169	MDC - 19	19.854
17/01/2022	PR32+725,32	PR32+817,15	CARRIL IZQ.	348.980	0.112	CAJA 170	MDC - 19	38.981
17/01/2022	PR32+859,25	PR32+880,40	CARRIL IZQ.	88.720	0.110	CAJA 171	MDC - 19	9.759
17/01/2022	PR32+751,95	PR32+776,60	CARRIL DER.	74.650	0.110	CAJA 172	MDC - 19	8.212
18/01/2022	PR32+725,82	PR32+751,95	CARRIL DER.	69.980	0.105	CAJA 173	MDC - 19	7.348

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 2 de 2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022		31 DE ENERO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									3,576.80		1,076.60	4,653.40
ITEM:	452,2P	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19		**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA









LOCALIZACIÓN				AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
19/01/2022	PR33+319,03	PR33+351,77	CARRIL DER.	95.750	0.126	CAJA 174	MDC - 19	12.065
20/01/2022	PR33+319,03	PR33+351,77	CARRIL DER.	95.750	0.085	CAJA 174	MDC - 19	8.139
19/01/2022	PR33+319,03	PR33+366,46	CARRIL IZQ.	180.390	0.145	CAJA 175	MDC - 19	26.157
20/01/2022	PR33+319,03	PR33+366,46	CARRIL IZQ.	180.390	0.055	CAJA 175	MDC - 19	9.921
20/01/2022	PR33+210,77	PR33+244,48	CARRIL DER. E IZQ.	228.460	0.082	CAJA 176	MDC - 19	18.757
20/01/2022	PR33+244,48	PR33+319,03	CARRIL DER. E IZQ.	485.630	0.090	CAJA 177	MDC - 19	43.707
20/01/2022	PR33+351,77	PR33+376,60	CARRIL DER.	111.690	0.095	CAJA 178	MDC - 19	10.611
20/01/2022	PR33+519,03	PR33+555,30	CARRIL DER. E IZQ.	231.570	0.100	CAJA 179	MDC - 19	23.157
21/01/2022	PR33+519,03	PR33+555,30	CARRIL IZQ.	136.810	0.055	CAJA 179	MDC - 19	7.525
22/01/2022	PR33+519,03	PR33+555,30	CARRIL DER.	126.280	0.055	CAJA 179	MDC - 19	6.958
21/01/2022	PR33+366,46	PR33+519,03	CARRIL IZQ.	498.100	0.138	CAJA 180	MDC - 19	68.738
22/01/2022	PR33+376,60	PR33+519,03	CARRIL DER.	429.580	0.120	CAJA 181	MDC - 19	51.550
24/01/2022	PR33+560,13	PR33+587,77	CARRIL DER. E IZQ.	186.280	0.100	CAJA 182	MDC - 19	18.628
24/01/2022	PR33+587,77	PR33+604,62	CARRIL DER. E IZQ.	105.910	0.094	CAJA 183	MDC - 19	9.956
24/01/2022	PR33+929,19	PR33+989,67	CARRIL IZQ.	211.620	0.095	CAJA 184	MDC - 19	20.104
24/01/2022	PR34+093,38	PR34+112,98	CARRIL IZQ.	92.930	0.098	CAJA 185	MDC - 19	9.107
25/01/2022	PR34+047,18	PR34+093,38	CARRIL IZQ.	219.580	0.095	CAJA 186	MDC - 19	20.860
25/01/2022	PR34+540,30	PR34+618,40	CARRIL IZQ. Y DER.	450.610	0.115	CAJA 187	MDC - 19	51.820
25/01/2022	PR34+530,28	PR34+540,30	CARRIL DER.	40.830	0.110	CAJA 188	MDC - 19	4.491
26/01/2022	PR34+978,37	PR35+091,76	CARRIL DER.	422.030	0.118	CAJA 189	MDC - 19	49.800
26/01/2022	PR34+978,37	PR34+1020,22	CARRIL IZQ.	124.030	0.110	CAJA 190	MDC - 19	13.643
27/01/2022	PR34+1020,22	PR35+091,76	CARRIL IZQ.	288.570	0.108	CAJA 191	MDC - 19	31.166
27/01/2022	PR35+153,23	PR35+231,04	CARRIL DER.	217.630	0.102	CAJA 192	MDC - 19	22.198
27/01/2022	PR35+177,53	PR35+221,66	CARRIL IZQ.	159.590	0.100	CAJA 193	MDC - 19	15.959
28/01/2022	PR35+221,66	PR35+273,08	CARRIL IZQ.	170.160	0.108	CAJA 194	MDC - 19	18.377
28/01/2022	PR35+333,08	PR35+480,75	CARRIL IZQ.	515.100	0.110	CAJA 195	MDC - 19	56.661
29/01/2022	PR35+327,51	PR35+480,75	CARRIL DER.	458.510	0.105	CAJA 196	MDC - 19	48.144
31/01/2022	PR35+485,75	PR35+505,33	CARRIL DER.	54.210	0.120	CAJA 197	MDC - 19	6.505
31/01/2022	PR35+526,45	PR35+565,40	CARRIL IZQ.	142.020	0.120	CAJA 198	MDC - 19	17.042
			Subtotal					**1,076.60**
			TOTAL					**1,076.60**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

RESIDENTE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: MARIA BRICEIDA SEPULVEDA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE ENERO DE 2022				31 DE ENERO DE 2022					
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4								
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA				**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES										306,373.00		5,708.000		312,081.00		
ITEM:	310.1	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	310-13	ESPECIF. PARTICULAR		Conformacion de Calzada Existente			**UNID:**	M2		**UBICACIÓN:**	RUTAS 6404 Y 6405		

ESQUEMA







LOCALIZACIÓN				LONGITUD	ANCHO	CUNETEO	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
28/12/2021	PR59+050	PR59+150	6404	100.00	6.10	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	610.00
29/12/2021	PR59+300	PR59+450	6404	150.00	6.30	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	945.00
29/12/2021	PR59+600	PR59+650	6404	50.00	6.40	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	320.00
30/12/2021	PR59+670	PR59+750	6404	80.00	6.30	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	504.00
11/01/2021	PR59+870	PR59+910	6404	40.00	6.27	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	250.80
11/01/2022	PR60+020	PR60+110	6404	90.00	7.22	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	649.80
13/01/2022	PR60+240	PR60+290	6404	50.00	6.79	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	339.50
14/01/2022	PR60+720	PR60+760	6404	40.00	6.00	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	240.00
14/01/2022	PR60+905	PR60+940	6404	35.00	6.20	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	217.00
18/01/2022	PR61+180	PR61+270	6404	90.00	6.07	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	546.30
19/01/2022	PR61+445	PR61+500	6404	55.00	5.95	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	327.25
21/01/2022	PR61+695	PR61+820	6404	125.00	6.07	SI	SOCOTA	Conformación calzada existente.	758.75
							Subtotal		**5,708.00**
							TOTAL		**5,708.00**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

RESIDENTE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: MARIA BRICEIDA SEPULVEDA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3 (Día) / 2 (Mes) / 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACÁ

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 8
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (Indicar con una X)

Resolución N° _____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

N° CONTRATO 0978 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 23/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2029

Valor Inicial Contrato Obra	$ 322,790,128,920.00
Valor Adicional No.	$ 20,059,840,972.00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 342,849,969,892.00

AIU %:	30%
U %:	0.05

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ -
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ -

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA- SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - MODULO 5

N° CONTRATO 1038 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 23/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2029

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 27,399,730,108.00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 27,399,730,108.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° _____ Fecha _____										EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
											$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00				$ 0.00												
											$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0			$ 0.00				$ 0.00										
											$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00				$ 0.00									
										SUBTOTAL		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00										

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BASICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matricula No. : 25202-57327

Firma
Nombre: GERMÁN GÓMEZ TURRIAGO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matricula No. : COPNIA 10.000

GT

Vo. Bo. Firma
Nombre : BELQUIS OLIVOS MORALES
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. : 2594100953BCND

Vo. Bo. Firma
Nombre : LUZ AMELIA MESA MESA
Profesional Ambiental
Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matricula No. : 68238197391STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

TIPO DE DOCUMENTO		**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	**8**	FECHA	**03 FEBRERO 2022** (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 2**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4**	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**978 DE 2021**
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Boyacá**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	**1038 DE 2021**

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1 ENERO	2020									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
								$ -	0	$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
								$ -	0	$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1 ENERO	2000									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
								$ -	0	$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
								$ -	0	$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ -	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ -	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	#¡DIV/0!

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **ANIBAL OJEDA CARRIAZO**
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: **25202 - 57327**

Firma
Nombre: **ERIKA VIVIANA TORRES TORRES**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: **133180**

Firma
Nombre: **GERMAN GOMEZ TURRIAGO**
Representante Legal Interventoria ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: **10000 COPNIA**

Firma
Nombre: **JUANA MARIA QUINTERO AVELLA**
Profesional Social Interventoria
Matrícula Profesional No.:

GT

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 3/02/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	BOYACA
3. AÑO 2022	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	ene-22	
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 6404 6405 6514	TRAMO: BELEN - SACAMA , SACAMA - LA CABUYA, PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA	
6. CONTRATO DE OBRA No:	978 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES	NIT	901474028-8
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NIT	901479577-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1038 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	98 MESES	12. FECHA DE INICIO:	23/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	98 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2029
17. TIPO DE GESTIÓN:		18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	
21. VR. ANTICIPO:	
22. VR. ADICIÓN No:	
23. VR. ADICIÓN No:	
24. VR. TOTAL ADICIONES:	
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0		0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0		0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0		0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0		0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0		0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL	0		0
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0		0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0		0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0		0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0		0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0		0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0		0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0		0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0		0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0		0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0		0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0		0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0		0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0		0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0		0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0		0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0		0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0		0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0		0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0		0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0		0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0		0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0		0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0		0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0		0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0		0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0		0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0		0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0		0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0		0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0		0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		0		0
IVA				0%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**0**		**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 3/02/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOYACA
3. AÑO 2022	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		ene-22
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 6404 6405 6514	TRAMO: BELEN - SACAMA , SACAMA - LA CABUYA, PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA	
6. CONTRATO DE OBRA No:	978 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES	NIT	901474028-8
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NIT	901479577-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1038 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	98 MESES	12. FECHA DE INICIO:	23/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	98 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2029
17. TIPO DE GESTIÓN:		18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**0**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	0
64. OTROS	0
65. IVA	0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	0
68. IVA PRESENTE PREACTA	0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**0**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	0

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	
72. GESTIÓN PREDIAL	
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	
74. OTROS	
75. IVA	
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	
77. SALDO POR EJECUTAR	

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL INTERVENTOR			
NOMBRES Y APELLIDOS		ANIBAL OJEDA CARRIAZO		NOMBRES Y APELLIDOS		GERMAN GÓMEZ TURRIAGO	
C.C. X C.E. __	NUMERO	92.519.730 de Sincelejo		C.C. X C.E. __	NUMERO	17.175.956 de Bogotá	
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202 - 57327		MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	10000 COPNIA	
Representante Legal	X	Apoderado		Representante Legal	X	Apoderado	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad