INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA		12	2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** PUTUMAYO **ACTA Nº** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** **$ 195.119.945,00** **MES** DICIEMBRE DE 2021

ACTA FINAL S [ ] N [X]

CONTRATO No : 964 de 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATISTA: CONSORCIO CM PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 977 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 114 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02 DE JULIO DEL 2021 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-ago-30

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 541.389.953.817** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 1:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 2: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 541.389.953.817,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	1	964,0	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	36,00	$ 1.816.891	65.408.076,00		$ -		$ -	0,0	$ -
2	1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	48.927,00	$ 62.891	3.077.067.957,00		$ -		$ -	0,0	$ -
3	1	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	176.672,00	$ 10.641	1.879.966.752,00		$ -		$ -	0,0	$ -
4	1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	24.688,00	$ 9.746	240.609.248,00		$ -	562,2	$ 5.479.201,20	562,2	$ 5.479.201,20
5	1	220.1	220.1		Terraplenes	m3	58.806,00	$ 13.118	771.417.108,00		$ -		$ -	0,0	$ -
6	8	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	14.424,00	$ 7.520	108.468.480,00		$ -		$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL EXPLANACIONES									**6.142.937.621,00**		**$ -**		**$ 5.479.201,00**		**$ 5.479.201,20**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
7	2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	14.298,00	$ 114.061	1.630.844.178,00		$ -	441,7	$ 50.380.743,70	441,7	$ 50.380.743,70
8	2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	9.710,00	$ 138.545	1.345.271.950,00		$ -		$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									**2.976.116.128,00**		**$ -**		**$ 50.380.744,00**	0,0	**$ 50.380.743,70**
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
9	8	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	32.366	$ 2.917	94.411.622,00		$ -		$ -	0,0	$ -
10	8	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	3.237	$ 767.695	2.485.028.715,00		$ -		$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS									**2.579.440.337,00**		**$ -**		**$ -**	0,0	**$ -**
PAVIMENTOS DE CONCRETO															
11	6	500.1	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	11.609	$ 799.046	9.276.125.014,00		$ -		$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO									**9.276.125.014,00**		**$ -**		**$ -**	0,0	**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
12	1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	65.369	$ 32.666,00	2.135.343.754,00		$ -		$ -	0,0	$ -
13	1	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	52.213	$ 81.881,00	4.275.252.653,00		$ -		$ -	0,0	$ -
14	1	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	9.281	$ 26.238,00	243.514.878,00		$ -		$ -	0,0	$ -
15	6	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	46.163	$ 47.886,00	2.210.561.418,00		$ -		$ -	0,0	$ -
16	6	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	10.137	$ 130.497,00	1.322.848.089,00		$ -		$ -	0,0	$ -
17	6	621.1P		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.749	$ 2.193.031,00	6.028.642.219,00		$ -		$ -	0,0	$ -
18	6	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	4.348	$ 2.898.734,00	12.603.695.432,00		$ -		$ -	0,0	$ -
19	6	621.1.4P		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	2.164	$ 4.071.738,00	8.811.241.032,00		$ -		$ -	0,0	$ -
20	6	623.1.1	623-13		Anclajes activos de 20 toneladas (Longitud variable)	m	12.733	$ 351.515,00	4.475.840.495,00		$ -		$ -	0,0	$ -
21	6	623.1.2	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	9.042	$ 368.508,00	3.332.049.336,00		$ -		$ -	0,0	$ -
22	6	623.1.3	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3.667	$ 387.348,00	1.420.405.116,00		$ -		$ -	0,0	$ -
23	7	630.1.3P		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	8.687	$ 1.532.533,00	13.313.114.171,00		$ -		$ -	0,0	$ -
24	7	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	21.889	$ 975.427,00	21.351.121.603,00		$ -		$ -	0,0	$ -
25	7	630.3.3P		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	14.593	$ 1.196.930,00	17.466.799.490,00		$ -		$ -	0,0	$ -
26	6	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	11.507	$ 727.396,00	8.370.145.772,00		$ -		$ -	0,0	$ -
27	6	630.4.1P		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas	m3	2.507	$ 939.070,00	2.354.248.490,00		$ -		$ -	0,0	$ -
28	6	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	53	$ 464.974,00	24.643.622,00		$ -		$ -	0,0	$ -
29	6	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	140,00	$ 415.682,00	58.195.480,00		$ -		$ -	0,0	$ -
30	4	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	13.250,00	$ 548.003,00	7.261.039.750,00		$ -		$ -	0,0	$ -
31	4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	13.184.499,00	$ 5.507,00	72.607.035.993,00		$ -		$ -	0,0	$ -
32	5	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	8.009.197,00	$ 2.229,00	17.852.500.113,00		$ -		$ -	0,0	$ -
33	6	642.1	642-13		Apoyo Elastomerico (60cmx50cmx10,9cm dureza 60)	u	227,00	$ 2.720.317,00	617.511.959,00		$ -		$ -	0,0	$ -
34	6	642.4P		642.4P	Junta de dilatacion	m	649,00	$ 139.081,00	90.263.569,00		$ -		$ -	0,0	$ -
35	4	650.2	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	7.080.234,00	$ 11.738,00	83.107.786.692,00		$ -		$ -	0,0	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	
		FECHA	12	2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** PUTUMAYO **ACTA Nº** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 195.119.945,00 **MES** DICIEMBRE DE 2021

ACTA FINAL S [ ] N [X]

CONTRATO No : 964 de 2021 **PLAZO INICIAL:** 114 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 114 MESES

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02 DE JULIO DEL 2021 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-ago-30

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATISTA: CONSORCIO CM PUTUMAYO **FECHA DE SUSPENSIÓN:** **FECHA DE REANUDACIÓN:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 977 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 541.389.953.817 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) 1: VALOR ADICIONES (incluido IVA) 2: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 541.389.953.817,00

36	3	650.3	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	7.080.234,00	$ 644,00	4.559.670.696,00		$ -		$ -	0,0	$ -
37	4	650.4	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	7.080.234,00	$ 4.285,00	30.338.802.690,00		$ -		$ -	0,0	$ -
38	6	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	257,00	$ 635.650,00	163.362.050,00		$ -		$ -	0,0	$ -
39	6	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC ø 4"	m	18.330,00	$ 38.112,00	698.592.960,00		$ -		$ -	0,0	$ -
40	6	671P			Cunetas en sacos de suelo-cemento para corona de talud	m	8.853,00	$ 137.054,00	1.213.339.062,00		$ -		$ -	0,0	$ -
41	6	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	15.995,00	$ 587.647,00	9.399.413.765,00		$ -		$ -	0,0	$ -
42	6	671.2P		671.2P	Canales de corona y canales intermedios revestidos en concreto clase E (Concreto vaciado a alturas mayores a 2 metros, utilizando bombeo)	m3	26,00	$ 755.490,00	19.642.740,00		$ -		$ -	0,0	$ -
43	8	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8.132,00	$ 7.719,00	62.770.908,00		$ -		$ -	0,0	$ -
44	6	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	2.012,00	$ 101.601,00	204.421.212,00		$ -		$ -	0,0	$ -
45	6	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	80,00	$ 240.009,00	19.200.720,00		$ -		$ -	0,0	$ -
46	6	683.2	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	137.433,00	$ 20.980,00	2.883.344.340,00		$ -		$ -	0,0	$ -
47	6	683.5	683-13		Relleno tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	39.291,00	$ 89.639,00	3.522.005.949,00		$ -		$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES									**344.418.368.218,00**		**$ -**		**$ -**	0,0	**$ -**
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD														0,0	
48	8	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	6.952	1.793,00	12.464.936,00		$ -		$ -	0,0	$ -
49	6	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	83	8.345,00	692.635,00		$ -		$ -	0,0	$ -
50	6	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	139	396.237,00	55.076.943,00		$ -		$ -	0,0	$ -
51	4	730.1	730-13		Defensa metalica	m	1.440	230.531,00	331.964.640,00		$ -		$ -	0,0	$ -
52	4	730.2	730-13		Sección final	u	144	103.188,00	14.859.072,00		$ -		$ -	0,0	$ -
53	6	740.1	740-13		Captafaros	u	720	22.030,00	15.861.600,00		$ -		$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD									**430.919.826**		**$ -**		**$ -**	0,0	**$ -**
OBRAS VARIAS														0,0	
54	6	800.2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	72.000	34.234,00	2.464.848.000,00		$ -		$ -	0,0	$ -
55	6	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	14.400	18.834,00	271.209.600,00		$ -		$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD									**2.736.057.600**		**$ -**		**$ -**	0,0	**$ -**
OBRAS SUBTERRANEAS														0,0	
56	1	PT-1		PT-1	Excavación subterránea Suelo Tipo Especial	m3	14.775	332.925,00	4.918.966.875,00		$ -		$ -	0,0	$ -
57	1	PT-2A		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	49.103	253.736,00	12.459.198.808,00		$ -		$ -	0,0	$ -
58	1	PT-2B		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	59.762	292.045,00	17.453.193.290,00		$ -		$ -	0,0	$ -
59	1	PT-2C		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	33.083	394.617,00	13.055.114.211,00		$ -		$ -	0,0	$ -
60	5	PT-3B		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con resina	m	41.914	127.062,00	5.325.676.668,00		$ -		$ -	0,0	$ -
61	5	PT-3A		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	104.411	100.880,00	10.532.981.680,00		$ -		$ -	0,0	$ -
62	7	PT-4A		PT-4A	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	11.479	1.155.665,00	13.265.878.535,00		$ -		$ -	0,0	$ -
63	7	PT-4B		PT-4B	Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cavernas	m³	8.087	985.612,00	7.970.644.244,00		$ -		$ -	0,0	$ -
64	6	PT-5A		PT-5	Perforación de huecos de drenaje hacia arriba u horizontales desde obras subterráneas inlcuye tubería	m	10.320	148.186,00	1.529.279.520,00		$ -		$ -	0,0	$ -
65	6	PT-5B		PT-5	Perforación de Huecos para Inyección	m	12.100	159.037,00	1.924.347.700,00		$ -		$ -	0,0	$ -
66	6	PT-5C		PT-5	Conexiones para Inyecciones	u	9.680	72.674,00	703.484.320,00		$ -		$ -	0,0	$ -
67	5	PT-6C		PT-6	Fibra de Acero	Kg	202.175	12.364,00	2.499.691.700,00		$ -		$ -	0,0	$ -
68	5	PT-6D		PT-6	Arcos de acero estructural	kg	525.825	11.004,00	5.786.178.300,00		$ -		$ -	0,0	$ -
69	8	PT-8A		PT-8	Suministro e Instalación de Geomembrana Impermeabilizante incluye Geotextil	m2	41.623	83.267,00	3.465.822.341,00		$ -		$ -	0,0	$ -
70	6	PT-10		PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	30.892	258.898,00	7.997.877.016,00		$ -		$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL OBRAS SUBTERRANEAS									**108.888.335.208**		**0**		**$ -**	0,0	**$ -**
TRANSPORTES														0,0	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA		12	2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** PUTUMAYO **ACTA Nº** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 195.119.945,00 **MES** DICIEMBRE DE 2021

ACTA FINAL S [ ] N [X]

CONTRATO No : 964 de 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATISTA: CONSORCIO CM PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 977 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 114 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02 DE JULIO DEL 2021 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-ago-30

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 541.389.953.817 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) 1: VALOR ADICIONES (incluido IVA) 2: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 541.389.953.817,00

71	3	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.689.857	1.174,00	5.505.892.118,00		$ -		$ -	0,0	$ -
72	3	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	391.202	1.174,00	459.271.148,00		$ -		$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL TRANSPORTES									**5.965.163.266**		$ -		$ -	0,0	$ -
Ajuste al peso por Actas de Modificación:															

	SUBTOTAL DE OBRAS (A)	$ 483.413.463.218,00		$ -		$ 55.859.945,00	0,00	$ 55.859.944,90
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30.897.665.584,00				$ -	0,00	
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.100.000.000,00				$ -	0,00	
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 515.411.128.802,00		$ -		$ 55.859.945,00	0,00	$ 55.859.944,90
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)	$ 3.766.465.941,00		$ -		$ 408.207,00	0,00	$ 408.207,00
*	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D '+E+E')	$ 519.177.594.743,00		$ -		$ 56.268.152,00	0,00	$ 56.268.151,90
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	$ 1.392.600.000,00			10%	$ 139.260.000,00	0,35	$ 487.410.000,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264.594.000,00		$ -		$ 26.459.400,00	0,00	$ 92.607.900,00
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1.657.194.000,00		$ -		$ 165.719.400,00	0,00	$ 580.017.900,00
*	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 20.231.165.074,00					0,00	
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000.000,00					0,00	
	SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL Y PROTOCOLO COVID	$ 20.555.165.074,00		$ -			0,00	$ -
	VALOR TOTAL BASICO DE ACTA					$ 195.119.945,00	0,00	
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**	$ 541.389.953.817,00		$ -		$ 221.987.552,00	0,00	$ 636.286.051,90

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ 55.369.309,00 %

Valor Amortizado Acumulado $ 55.369.309,00

Registro Presupuestal No. 416021 C-2401-0600-123-0-2401008-02 de fecha 21/05/2021
Registro Presupuestal No. de Fecha
Registro Presupuestal No. de Fecha
Registro Presupuestal No. de Fecha
Saldo del Registro:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	55.859.945,00	408.207,00	56.268.152,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	139.260.000,00	26.459.400,00	165.719.400,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**195.119.945,00**	**26.867.607,00**	**221.987.552,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	5.479.201	5.479.201,20
SB	50.380.744	50.380.743,70
B	0	-
P	0	-
OA	0	-
SCT	0	-
OV	0	-
T	0	-

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	5.479.201	5.479.201,20
2 Sub-bases y bases	50.380.744	50.380.743,70
3 Transporte de materiales	0	0,00
4 Aceros y elementos metálicos	0	0,00
5 Acero Estructural y cables de acero	0	0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	0	0,00
7 Concreto para superestructuras	0	0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	0	0,00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	139.260.000	487.410.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA		12	2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** PUTUMAYO **ACTA Nº** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** **$ 195.119.945,00** **MES** DICIEMBRE DE 2021

ACTA FINAL S [ ] N [X]

CONTRATO No : 964 de 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATISTA: CONSORCIO CM PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 977 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 114 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02 DE JULIO DEL 2021 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-ago-30

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 541.389.953.817** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 1:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 2: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 541.389.953.817,00**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: **Mario Alejandro Ramírez**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula No. : 1720210824 7 CLD

Firma
Nombre: **OSCAR JIMÉNEZ CALY**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula No.: 25202-34513 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial