INFORMACION GENERAL DEL MES SEGUIMENTOS A LOS CONTRATOS A CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISION

MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2022

Elaboro: **ing. FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO**

	CONTRATO	Numero	Objeto	CONTRATISTA	fecha de inicio	fecha terminacion inicial	plazo inicial	Vr actual	Estado	Actividades de la semana	Observaciones	Recomendaciones	Pendientes	fecha de suspensión	tiempo transcurrido	fecha de reinicio	Tiempo por ejecutar (dias)	Fecha nueva de terminación	meta fisica	actual ejecutado
1	obra	363 de 2021	construcción de pavimento rigido urbano en zona de población vulnerable y desplazados del municipio de apartado antioquia	b y c constructores sas	4-feb-22	4-ago-22	6	$1,977,359,429	ejecución	se ha realizado la excavacion y remplazo de todo el tramo de la calle ancha del obrero, se ha instalado y densificado base, se solicito permiso para iniciar el otro frente	la forma de pago es por ejecuciones al 10, 30, 50, 70, 90 y contra acta de recibo final		quieren tramitar acta del 90%	5-jul-22	5.03	28-jul-22		26-ago-22	810 m de pavimento rigido	830m y se trabaja en los detalles de señalizacion y pintura
	interventoria		interventoria a pavimentos urbanos por el dps							se realizo visita a los frentes de obra			presentar informacion a la secretaria de obra							
2	obra	287 de 2021	Contrato interadministrativo de manda sin representacion para la construccion de placa huella en vias rurales para majorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municpio de apartado antioquia	eduh	30-ago-21	30-sep-22	9.2	$10,271,344,124	ejecución	el avance fisico es considerable y se encuentran trabajando fuertemente, no se cuenta con buena informacion administrativa	13 meses	hablar con el contratista y el interventor para resolver tema de presentacion de informes y soportes de informacion asi mismo que incrementen los frentes de trabajo	recibir informes y tramites de actas		14.60		49	30-dic-22	6km	3km
3	interventoria	301 de 2021	aunar esfuerzos para realizar la interventoria tecnica, ambiental, administrativa y financiera para la construccion de placa huella en vias rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado antioquia	ASOMURA	27-sep-21	26-jun-22	9.1	$1,010,144,226	ejecución	en la obra se encuentra un ingeniero residente	9 meses	oficiar y hablar con interventoria por la no presentación de informes	recibir informes y tramites de actas				49	30-dic-22		
4	Obra	477 de 2019	Ampliacion del puente principal y obras complementarias sobre la carrera 100 en el area urbana del municipio de apartado departamento de antioquia	UNION TEMPORAL PUENTE APARTADO 2019	27-sep-19	26-dic-19	3.0	$4,404,666,158	ejecucion	Excavaciones para muro		Realizar la Terminación de los trabajos de los accesos y habilitar dicho puente	presentar polizas para legalizar adicion de tiempo y recursos	19-nov-22		3-ago-22	23	4-dic-22	puente	puente
5	Interventoria	457 de 2019	Interventoria tecnica, administrativa y financiera para la Ampliacion del puente principal y obras complementarias sobre la carrera 100 en el area urbana del municipio de apartado departamento de antioquia	B & C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA	27-sep-19	26-dic-19	3.0	$278,712,756	ejecucion	supervision del contrato		Realizar la Terminación de los trabajos de los accesos y habilitar dicho puente	presentar polizas para legalizar adicion de tiempo y recursos			3-ago-22	23	4-dic-22		
6	Obra	332 de 2020	Mejoramiento de vias terciarias en el municipio de apartado- departamento de antioquia, en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional	CONSTRUCCION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SAS	28-ago-20	28-ene-21	5.1	$1,099,986,997	suspendido	NINGUNA, todo sigue suspendido		ya que se soluciono el tema del embargo recomiendo trabajar la terminación de la obra sin dar reinicio		30-nov-21		1-oct-22		18-oct-22	950 m	646 m completo y faltan aprox 180 m
	Interventoria		Interventoria al mejoramiento de vias terciarias	INVIAS							Verificar información presentada cuando lo haga		revisar la información presentada por el contratista que venga firmada				N/A	N/A		