PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA SUPERVISION EN INFRAESTRUCTURA

CONTRATO 292 DE 2022

INFORME OCTUBRE 22 – NOVIEMBRE 21

el 22 de JULIO de 2022 se inició con el contrato No 292 de 2022, el cual tiene por objeto: servicios profesionales a la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de los contratos de obras públicas de la secretaria de infraestructura física en: pavimentos urbanos y rurales, programa de pavimentación por autoconstrucción, construcción y mantenimiento escenarios deportivos, y edificaciones en general.

En este periodo del contrato 292 de 2022 se ha realizado apoyo permanente a todos los procesos encomendados, este apoyo a consistido en visitas física a las obras, revisión documental de las carpetas de los contratos y convenios, proyección de documentos y oficios, ajustes y acompañamientos que le han permitido al secretario de infraestructura tomar decisiones expeditas y prudentes, todas lo más acordes posible a la legislación y situación pertinente.

También se ha realizado el seguimiento y liquidación de contratos y convenios



Me permito describir los acompañamientos realizados durante el periodo 4 comprendido entre el 22 de OCTUBRE y el 21 de NOVIEMBRE de 2022.

1. **(contrato 477 obra y 457 interventoría ambos de 2019**) AMPLIACION DEL PUENTE PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CARRERA 100.

Tanto la obra como la interventoría se encuentran en ejecución, se realizó otro si en adición de tiempo y valor a los contratos tanto de obra como de interventoría, ambos quedaron con fecha de terminación para el 4 de diciembre de 2022.

Esta obra es con recursos propios (CREDITO) del municipio de APARTADO.

Durante este periodo se ejecutaron actividades del adicional como: excavaciones, demoliciones y construcción de muros de contención con sus refuerzos que hay que hacer al puente y algunos llenos, se realizó el trámite de acta parcial para pago tanto a obra como a la interventoría, así mismo se han ejecutado socializaciones con la comunidad aledaña para la explicación y aclaración del proyecto y resolución de dudas, para este cuarto periodo se ejecutaron los desencofrados de los muros y algunos llenos para la estabilización y se han ido completando las demoliciones que han aparecido en el proceso de adecuación de los accesos.

		
Se aprecia la colocación de material para ir habilitando los accesos	Señalización y llegada de Retrocargador para completar excavaciones	Se aprecian llenos y compactación en los lados que permite la obra durante su avance

2. **CONTRATO 332 DE 2020** cuyo objeto: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Se realizó trámites administrativos con invias 2022, se realizaron comités virtuales para estar al tanto y reiniciar una vez se levantó el primer embargo.

Este contrato se encuentra suspendido desde el 1ro de diciembre de 2021, el plazo por ejecutar es de 15 días, el tramo de mandarinos que tiene una longitud de 646 ml ya se encuentra terminado en un 100%. El tramo de zungo arriba se encuentra en ejecución de labores como mejoramiento de vía, colocación de material de subbase, y fundida de tramos específicos de calzada, esto con el fin de avanzar en el cumplimiento de la meta física, para que no interfiera con la terminación del plazo pendiente que le queda a la interventoría, queda pendiente para terminar su ejecución una vez se reinicie jurídicamente el contrato, A esta obra se le realizo recorrido durante este periodo se apreció que el contratista tratando de ganar tiempo realizo actividades, todo esto bajo su absoluta responsabilidad, se aprecia que técnicamente los materiales cumplen se queda a la espera de los laboratorios. En este periodo de octubre – noviembre de 2022 se dio reinicio jurídico a la obra y durante este tiempo se avanzó con la construcción del segundo tramo de placa huella en zungo arriba, avanzándose fuertemente para la terminación, ahora se está a la espera que la interventoría presente el acta de recibo final para dar trámite de pago, todo esto una vez se levante el nuevo embargo que entro a la cuenta conjunta que mantiene los recursos.

		
Se aprecia terminación de la calzada en la totalidad del tramo de zungo arriba	Se observa la fundición de las cunetas pendientes.	Se aprecia la construcción completa de la calzada, cunetas y bordillos de la placa huella

3. **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 287 DEL 2021**, cuyo objeto es: contrato interadministrativo de mandato sin representación para la construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado, Antioquia.
4. **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 301 DE 2021,** cuyo objeto es: aunar esfuerzos para realizar la interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera para la construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado, Antioquia

Este contrato el 287 se firmó el 20 de agosto de 2021 y fue aprobado en el secop 2 por las partes (municipio de apartado y la empresa para el desarrollo urbano y hábitat del municipio apartado EDUH), e1 acta de inició se firmó el 30 de agosto de 2021, el 9 de septiembre se realiza otro si al contrato en el cual se reduce en tres (3) meses el plazo inicial de doce (12) meses a nueve (9) meses, quedando como fecha de terminación el 30 de mayo de 2022, se realizó adición de 4 meses quedando como fecha de terminación 30 de septiembre de 2022, este contrato cuenta con una interventoría 301 de 2021 firmado con la asociación de municipios del Urabá antioqueño ASOMURA, el 14 de septiembre de 2021 con un plazo de nueve (9) meses, fecha de inicio el 27 de septiembre y fecha de terminación actual el 30 de septiembre de 2022.
Estos contratos se encuentran en ejecución, en este periodo reportado de SEPTIEMBRE A OCTUBRE ya se han ejecutado actividades contractuales y de interventoría. En el frente del guineo llevan ejecutados aproximadamente 2.800 ml de pavimento y en el frente del reposo se han ejecutado los otros 2.000 ml.
La interventoría envió los informes de reporte mensual por correo electrónico y luego presentaron el cuadro de cantidades ejecutadas físicamente ya que se requirieron para soportar la información que se subió al gesproy, las cantidades reportadas requieren de una verificación exhaustiva ya que se han tomado como avance parcial la supervisión en visitas de campo constato la ejecución de obras a la fecha.
Durante este periodo se tramitaron actas parciales por el 90% tanto a la ejecución de la obra como a la interventoría de la misma.
Se presentó para tramite una solicitud de adición por cerca de 450 millones de pesos para ejecución de unas obras adicionales con su respectiva interventoría, estas obras adicionales y extras son para la construcción de un muro de contención en gaviones que defenderá la obra construida la cual queda expuesta por socavación de base producto de las fuertes crecientes con la ola invernal que nos aqueja.

		
Se aprecia la habilitación de la calzada en el tramo del reposo tres esquina	Tramo de calzada en un lado llegada a la vía principal	Vaciado completando el total de la calzada para el tramo que corresponde al reposo – tres esquinas. Y la llegada al acceso en la vía principal.

5. **CONTRATO 363 de 2021** cuyo objeto es: construcción de pavimento rígido urbano en zona de población vulnerable y desplazados del municipio de apartado Antioquia.

Este contrato se inició el 4 de febrero de 2022, es por valor de $1.977´359.429 tuvo un plazo de ejecución de 6 meses, tuvo una suspensión de 23 días y se reinició el 4 de agosto de 2022, actualmente se encuentra terminada la obra física quedando pendientes la instalación de una

señalización vertical y de la horizontal se desarrollaron actividades como topografía, cajeo de excavación, reemplazo en material pétreo grueso, colocación de geotextil y aplicación de material de subbase y pavimento en concreto.
La interventoría se encuentra contratado por el DPS.
En el periodo de agosto – septiembre se realizaron comités virtuales, seguimiento a balance de obra, acompañamiento con visitas así también las aclaraciones y expedición de la documentación requerida.
Se tramito el acta parcial 5 equivalente al 90% de la obra, este pago se encuentra suspendido producto de que el DPS no ha realizado el desembolso de los dineros para que la administración avance en su pago.
Cabe mencionar que producto de información enviada por el contratista con el aval de interventoría al realizársele verificación física se encontraron discrepancias las cuales fueron dadas a conocer mediante oficio a las partes no recibiéndose respuesta aún, lo que demora el trámite de liquidación del contrato y del convenio.
A la interventoría también se le envió el documento de terminación con la nota que solicitaron se incluyera, pero a la fecha no lo han enviado firmado.
Para el periodo de SEPTIEMBRE – OCTUBRE se realizaron los ajustes al proyecto como son señalización vertical y horizontal faltantes, dando así cumplimiento al alcance del convenio firmado con el dps.
Para el periodo OCTUBRE – NOVIEMBRE la obra se TERMINO satisfactoriamente en lo físico y nos encontramos a la espera de la realización de la auditoria visible 3 por parte del DPS para que realicen el desembolso y poder tramitar el último pago al contratista y liquidar el convenio.

		
Tramo del pavimento terminado en la carrera 86 conocida como calle ancha del obrero se aprecia señalización horizontal	Terminación del pavimento y se logra apreciar la colocación de señalización vertical	Panorámica de una de las calles ya terminadas en su totalidad

Aparte del seguimiento a estos contratos asignados bajo la supervisión se realizó acompañamiento en otros aspectos del cumplimiento de funciones en la secretaria de infraestructura como son: acompañamiento a revisión de estructuras, visita a los pavimentos del SENA, verificación de la ejecución por garantía de los pavimentos cadicom, recorrido y acompañamiento entidades por convenios y contraloría general y departamental

Cronograma semanal del mes de NOVIEMBRE de 2022 programado

APOYO A LA SUPERVISION

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANAS

	1					2					3					4				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO
	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO
	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU

Convensión		
RD	Revisión Documental	Comprende la revisión de oficios, actas, apu, modificaciones, planos
VO	Visitas a Obras	Consiste en llegar hasta los lugares de las obras bajo encargo y constatar los avances fisicos y tecnicos
EO	Elaboración Oficios	Consiste en la proyección de oficios de respuestas, peticiones, informes y aprobaciones
CO	Comites	Reuniones técnicas de obras bajo encargo, con contratistas, interventores y personal de infraestructura
JU	Juntas	Reuniones internas de la SIF o con otras dependencias de orden administrativos
DN	Disponible alguna Necesidad	

ING.	FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
	Contratista OPS 148 de 2022
	Apoyo a la Supervisión

Cronograma de actividades ejecutadas en el mes de NOVIEMBRE de 2022

Noviembre 2022



lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
31 se asistio a las instalaciones de la secretaria de infraestructura y se estuvo en comité virtual con dps	1 se asistio a las instalaciones y se realizo revision de acta placa huella zungo, puente principal obra e interventoria	2 se asistio a la sif y se visito obra el puente se realizo revision nuevamente de actas parciales puente	3 se asistio a las instalaciones y se realizaron varios seguimientos de actas para pago en el puente (obra e interventoria)	4 se asistio a las instalaciones, se realizo comité virtual con dps tema pavimento, se reviso con el secretario la adicion para el guineo y se devolvio	5	6
7 festivo	8 se asistio a las instalaciones y se realizo revision documental placa huella el guineo, pavimento dps y placa huella mandarinos	9 se asistio a la sif y se avanzo con temas financieros de los contratos a cargo	10 se realizo revision de apus del centro de alto rendimiento	11 se asistio a las instalaciones, se avanzo con los tramites de terminacion pavimento dps	12	13
14	15	16	17 se asistio a las instalaciones y se realizaron distintos procedimiento para avanzar con temas documentales encargados.	18 se asistio a comité virtual sobre temas de la via salsipuedes	19	20
21 se realizo comité virtual sobre el tema del centro de alto rendimiento	22 se realizo verificacion de cantidades a ejecutar el conrato del puente principal para proyectar la modificación	23 se realizo recorrido con personal de indeportes antioquia y contraloria para verificacion de cantidades de la ciclo infraestructura sobre la	24 se realiza tramites de cuenta personal y documentacion administrativa	25	26	27

Contratos a cargo en el periodo


INFORMACION GENERAL DEL MES SEGUIMENTOS A LOS CONTRATOS A CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISION

MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2022 — Elaboro: **ing. FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO**


CONTRATO	Numero	Objeto	CONTRATISTA	fecha de inicio	fecha terminacion inicial	plazo inicial	Vr actual	Estado	Actividades de la semana	Observaciones	Recomendaciones	Pendientes	fecha de suspensión	tiempo transcurrido	fecha de reinicio	Tiempo por ejecutar (dias)	Fecha nueva de terminación	meta física	actual ejecutado
obra	363 de 2021	construcción de pavimento rigido urbano en zona de población vulnerable y desplazados del municipio de apartado antioquia	b y c constructores sas	4-feb-22	4-ago-22	6	$1,977,359,429	ejecución	se ha realizado la excavacion y remplazo de todo el tramo de la calle ancha del obrero, se ha instalado y densificado base, se solicito permiso para iniciar el otro frente	la forma de pago es por ejecuciones al 10, 30, 50, 70, 90 y contra acta de recibo final		quieren tramitar acta del 90%	5-jul-22	5.03	28-jul-22		26-ago-22	810 m de pavimento rigido	830m y se trabaja en los detalles de señalizacion y pintura
interventoria		interventoria a pavimentos urbanos por el dps							se realizo visita a los frentes de obra			presentar informacion a la secretaria de obra							
obra	287 de 2021	Contrato interadministrativo de manda sin representacion para la construccion de placa huella en vias rurales para majorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado antioquia	eduh	30-ago-21	30-sep-22	9.2	$10,271,344,124	ejecución	el avance fisico es considerable y se encuentran trabajando fuertemente, no se cuenta con buena informacion administrativa	13 meses	hablar con el contratista y el interventor para resolver tema de presentacion de informes y soportes de informacion asi mismo que incrementen los frentes de trabajo	recibir informes y tramites de actas		15.13		33	30-dic-22	6km	3km
interventoria	301 de 2021	aunar esfuerzos para realizar la interventoria tecnica, ambiental, administrativa y financiera para la construccion de placa huella en vias rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado antioquia	ASOMURA	27-sep-21	26-jun-22	9.1	$1,010,144,226	ejecución	en la obra se encuentra un ingeniero residente	9 meses	oficiar y hablar con interventoria por la no presentación de informes	recibir informes y tramites de actas				33	30-dic-22		
Obra	477 de 2019	Ampliacion del puente principal y obras complementarias sobre la carrera 100 en el area urbana del municipio de apartado departamento de antioquia	UNION TEMPORAL PUENTE APARTADO 2019	27-sep-19	26-dic-19	3.0	$4,404,666,158	ejecucion	Excavaciones para muro		Realizar la Terminación de los trabajos de los accesos y habilitar dicho puente	presentar polizas para legalizar adicion de tiempo y recursos	19-nov-22		3-ago-22	7	4-dic-22	puente	puente
interventoria	457 de 2019	Interventoria tecnica, administrativa y financiera para la Ampliacion del puente principal y obras complementarias sobre la carrera 100 en el area urbana del municipio de apartado departamento de antioquia	B & C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA	27-sep-19	26-dic-19	3.0	$278,712,756	ejecucion	supervision del contrato		Realizar la Terminación de los trabajos de los accesos y habilitar dicho puente	presentar polizas para legalizar adicion de tiempo y recursos			3-ago-22	7	4-dic-22		
Obra	332 de 2020	Mejoramiento de vias terciarias en el municipio de apartado departamento de antioquia, en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional	CONSTRUCCION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SAS	28-ago-20	28-ene-21	5.1	$1,099,986,997	suspendido	NINGUNA, todo sigue suspendido		ya que se soluciono el tema del embargo recomiendo trabajar la terminación de la obra sin dar reinicio		30-nov-21		1-oct-22		18-oct-22	950 m	646 m completo y faltan aprox 180 m
interventoria		Interventoria al mejoramiento de vias terciarias	INVIAS							Verificar información presentada cuando lo haga		revisar la información presentada por el contratista que venga firmada				N/A	N/A		


Anexos

Comités administrativos SIF y otros


		
Con funcionario de indeportes y contraloría para contextualizarlo sobre la ejecución de cicloinfraestructura	En este periodo los Comité en la SIF para realizar reporte informativo sobre los seguimientos a las obras a cargo se realizaron pero no tome registro fotográfico	Recorrido a funcionario de indeportes y contraloría sobre cicloinfraestructura para liquidación del convenio


Algunos Comités virtuales realizados durante el mes de NOVIEMBRE de 2022





Comités virtuales realizados con dps para soporte, seguimiento y capacitación sobre la preparación de las auditorias visibles de los contratos.





Comité obra salsipuedes, acompañando al ingeniero Mateo Ramírez al que le entregue el seguimiento del proceso.



FIRMA DEL CONTRATISTA

Ing. FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
C.C.79´599.713
Calle 101 # 109-74 apartado
Teléfono 3104143540
Email: sgmi12@gmail.com