MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

BALANCE Y PROGRAMACION DE OBRA - PRORROGA NO. 2

FECHA	29/10/2022
CONTRATO NO.	2008 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA" Lote 3.
CONTRATISTA	INCOST S.A.S
INTERVENTOR O SUPERVISOR	ARM CONSULTING SAS

DIRECTOR DE OBRA	ING. HERNANDO GARCIA JAIMES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. MIGUEL ALBERTO SANCHEZ

| | | | | | | | | | | | | | | PRORROGA 3 | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

BALANCE Y PROGRAMACION DE OBRA - PRORROGA NO. 2

FECHA	29/10/2022
CONTRATO NO.	2008 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA" Lote 3.
CONTRATISTA	INCOST S.A.S
INTERVENTOR O SUPERVISOR	ARM CONSULTING SAS

DIRECTOR DE OBRA	ING. HERNANDO GARCIA JAIMES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. MIGUEL ALBERTO SANCHEZ

											PRORROGA 3	
			VALORES INICIALES			VALORES FINALES		OBRA POR EJECUTAR			DICIEMBRE	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD BALANCEADA	VALOR TOTAL BALANCEADO	CANTIDAD	VALOR POR EJECUTAR	J V S D L M M J V S D V S D L M M J V S	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
			5	PISOS				$ 27.950.109,00		$ 21.526.839,60		
22			5,1	Piso Adoquin en Gres 6x10x20	M2	$ 80.402,00	255,00	$ 20.502.510,00	255,00	$ 20.502.510,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$ 7.175.879 $ 7.175.879 $ 6.150.753
23			5,2	Adoquin concreto R6 gris	M2	$ 94.760,00	21,31	$ 2.019.336,00	5,54	$ 524.705,07	1 1 1 1 1 1 1	$ 524.705
25			5,4	Antepiso en Concreto e= 0,05 m	M2	$ 60.972,00	46,54	$ 2.837.637,00	16,80	$ 1.024.329,60	1 1	$ 1.024.330 $ - $ -
26			5,5	Rampa en Concreto	M2	$ 161.813,00	16,01	$ 2.590.626,00	0,00	$ -	1	$ - $ - $ -
			6	ESTRUCTURAS				$ 16.844.881,00		$ 15.127.351,24		
28			6,1	Sardinel H= 0,40 (a: 12 b: 18)	ML	$ 76.475,00	128,00	$ 9.788.800,00	112,00	$ 8.565.200,00		$ 2.997.820 $ 2.997.820 $ 2.569.560
29			6,2	Viga Cinta de Confinamiento H= 22 A 12 B 12	ML	$ 34.921,00	98,92	$ 3.454.385,00	89,00	$ 3.107.969,00		$ 1.553.985 $ 1.553.985 $ -
30			6,3	Acero de Refuerzo	KG	$ 9.456,00	380,89	$ 3.601.696,00	365,29	$ 3.454.182,24		$ 1.151.394 $ 1.151.394 $ 1.151.394
				ANEXOS				$ 50.437.395,00		$ 16.144.992,25		
31			ANEXO	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GLB	$ 11.256.913,00	1,00	$ 11.256.913,00	0,25	$ 2.814.228,25		$ 984.980 $ 984.980 $ 844.268
32			ANEXO	COMPONENTE SST	GLB	$ 21.641.988,00	1,00	$ 21.641.988,00	0,25	$ 5.410.497,00		$ 1.893.674 $ 1.893.674 $ 1.623.149
33			ANEXO	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 7.906.146,00	1,00	$ 7.906.146,00	0,50	$ 3.953.073,00		$ 1.383.576 $ 1.383.576 $ 1.185.922
34			ANEXO	COMPONENTE SIG	GLB	$ 3.967.194,00	1,00	$ 3.967.194,00	1,00	$ 3.967.194,00		$ 1.388.518 $ 1.388.518 $ 1.190.158
35				AJUSTES Y DISEÑOS IVA 19% INCLUIDO		$ 5.665.154,00	1,00	$ 5.665.154,00	0,00	$ -		
			7	ITEM NO PREVISTOS				$ 134.743.789,00		$ 60.328.758,16		
			NP 7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR	M3	$ 138.486,44	57,31	$ 7.936.658,00	0,00	$ -	1	$ - $ - $ -
			NP 7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHON PARA SEGREGACION DE TRÀNSITO, CADA 40 CM	UND	$ 55.756,78	0,00	$ -	0,00	$ -	1	$ - $ - $ -
			NP 7,6	Piso Losa Tactil ANCHO 60 CM	M2	$ 98.697,00	38,50	$ 3.799.835,00	0,00	$ -		
			NP 7,7	GENERACION, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN PUNTO AUTOR	M3	$ 59.177,28	161,45	$ 9.554.172,00	66,45	$ 3.932.330,27		$ 1.376.316 $ 1.376.316 $ 1.179.699
			NP 7,8	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación mecanica con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible) - Tipo IDU	M3	$ 1.210.368,25	20,84	$ 25.224.074,00	0,00	$ -		
			NP 7,9	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE PARA TRAFICO ACRILICO NEGRO PARA DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12mt. INCLUYE EQUIPO	ML	$ 3.205,10	5250,68	$ 16.828.954,00	3.483,68	$ 11.165.542,77		

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

BALANCE Y PROGRAMACION DE OBRA - PRORROGA NO. 2

FECHA	29/10/2022
CONTRATO NO.	2008 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA" Lote 3.
CONTRATISTA	INCOST S.A.S
INTERVENTOR O SUPERVISOR	ARM CONSULTING SAS

DIRECTOR DE OBRA	ING. HERNANDO GARCIA JAIMES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. MIGUEL ALBERTO SANCHEZ

				VALORES INICIALES			VALORES FINALES		OBRA POR EJECUTAR	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD BALANCEADA**	**VALOR TOTAL BALANCEADO**	**CANTIDAD**	**VALOR POR EJECUTAR**
		GENERAL	**PARTICULAR**							
			NP 7,10	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE PARA TRAFICO ACRILICO NEGRO PARA AREAS DEMARCACION VIAL . INCLUYE EQUIPO	M2	$ 36.396,68	862,21	$ 31.381.579,00	143,21	$ 5.212.368,13
			NP 7,11	SUMINISTRO E INTSLACION DE BOYA PLASTICA DE 20 x 20 INCLUYE PEGANTE EPOXICO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE	UND	$ 50.023,15	800,00	$ 40.018.517,00	800,00	$ 40.018.517,00
SUBTOTAL OBRAS								**$ 359.002.867,00**		**$ 174.939.723,97**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 359.002.867**
VALOR TOTAL		**$ 359.002.867**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**	**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A= 24%**
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I= 1%**
NOTA 4: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	**UTILIDAD**	**U= 5%**
NOTA 5: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.= 30%**
NOTA 6: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]		

Solicita:	**Autorizó:**	**Verificó:**
Representante Legal Contratista **ALVARO RAMON MENDOZA IGLESIAS** **C.C 9.085.831 de Cartagena** **INCOST S.A.S**	**Representante Legal Interventoria** **JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS** **C.C 1.121.844,182, de Villavicencio** **ARM CONSULTING SAS**	**Supervisor Contrato Interventoría** **Firma y posfirma**

PRORROGA 3																				
DICIEMBRE																				
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	V	S	D	L	M	M	J	V	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
$ -							$ -							$ 11.165.543						
$ -							$ -							$ 5.212.368						
$ -							$ -							$ 40.018.517						

AVANCE FINANCIERO SEMANAL PROGRAMADO	**$ 28.343.657**	**$ 31.395.682**	**$ 115.200.389**
AVANCE FINANCIERO SEMANAL ACUMULADO PROGRAMADO	**$ 28.343.657**	**$ 59.739.339**	**$ 174.939.728**
PORCENTAJE SEMANAL PROGRAMADO	**16,20%**	**17,95%**	**65,85%**
PORCENTAJE SEMANAL ACUMULADO PROGRAMADO	**16,20%**	**34,15%**	**100,00%**