ANEXO NO. 8
INFORMES SEMANALES DE OBRA

ING. RAFAEL ESPINEL

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com

ING. RAFAEL ESPINEL

RAFAEL ESPINEL
NIT: 1053585792 - 9

INFORME SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4052478
		3	10	2022		

SENA - CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: 1 Del: 26 de Septiembre de 2022 Al: 01 de Octubre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 Días. Tiempo faltante: 53 Días

Nombre del Supervisor: JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA % Tiempo transcurrido: 12%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL AMBIENTE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERTENECIENTE AL PROYECTO SGPS 9713-2022 SENNOVA DE CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

LOCALIZACION DE LA OBRA

AMBIENTE DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PROPIEDAD DEL CENTRO MINERO UBICADO EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, HOY DENOMINADO AMBIENTE DE FORMACIÓN EN GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO UBICADO EN LA CARRERA 12 # 55A- 51 DE SOGAMOSO.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
	SEMANAL	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Obra programada (%)	0,00%	0,00%	Obra Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ -	$ -	Valor de la Obra	$ -	$ -
Diferencia semanal:		0,00%	**Diferencia acumulada:**		0,00%

DETALLE DEL CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RAFAEL ANTONIO ESPINEL PEDRAZA
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4052478
Valor Inicial:	$ 33.709.373,00
Valor Actualizado:	$ 33.709.373,00
Plazo Inicial:	SESENTA (60) DIAS
Plazo Actualizado:	SESENTA (60) DIAS
Fecha de Iniciación:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reinicio:	N.A.
Tiempo de Prorroga N°01:	N.A.
Fecha de Términación:	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
Estado del contrato:	EJECUCIÓN
Avance financiero:	$ -
% avance financiero:	0,00%

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com

ING. RAFAEL ESPINEL

RAFAEL ESPINEL
NIT: 1053585792 - 9

INFORME SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4052478
		3	10	2022		

SENA - CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- SE REALIZA VISITA EN CAMPO PARA HACER RECONOCIMIENTO EN CAMPO Y VERIFICAR EL ALCANCE DEL PROYECTO; ADEMÁS DE CHEQUEAR CANTIDADES CONTRACTUALES EN SITIO.

- SE IDENTIFICA QUE PREVIAMENTE SE HABÍAN REALIZADO ALGUNOS TRABAJOS EN CUANTO A DEMOLICIONES Y RETIROS DE MATERIAL SOBRANTE.

- SE IDENTIFICA QUE SE HAN HECHO VARIAS ADECUACIONES EN CUANTO A TODO EL TEMA ELÉCTRICO DEL AULA DEL SALVAMENTO MINERO, SE EVIDENCIAN ALGUNAS CAJAS INSTALADAS, ACOMETIDAS, TUBERÍA Y REGATAS EN MUROS.

- SE REALIZA UNA MEDICIÓN EXHAUSTIVA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EN OBRA A CARGO DE LA INGENIERA JEIMY LILIANA MOJICA.

- SE DELIMITA EL ÁREA A INTERVENIR EN MUROS; ES DECIR LA ALTURA DE ACABADO FINAL, SOLICITADO POR LA SUPERVISIÓN EN OBRA.

- LA SUPERVISIÓN SOLICITA LA ENTREGA DEL CRONOGRAMA PARA LA OBRA DE ADECUACION, LISTADO DE HERRAMIENTA, LISTADO Y AFILIACIONES DEL PERSONAL A SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- UNA VEZ LA SUPERVISIÓN APRUEBE Y CRONOGRAMA DE OBRA, INICIAN LAS LABORES PARA DARLE PRONTITUD AL OBJETO CONTRACTUAL Y TERMINAR LA OBRA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

- SE PLANTEA INICIAR LAS LABORES EN OBRA EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2022

- SE EJECUTARAN LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 1.01. ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5; 2.01. PAÑETE SOBRE MURO 1:5; 2.02. ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- SE REALIZA VISITA PRECONTRACTUAL AL AREA DE INTERVENCION.

- LA SUPERVISION SOLICITA A EL CONTRATISTA CRONOGRAMA DE OBRA.

- EL CONTRATISTA ENTREGA EL CRONOGRAMA DE OBRA, UNA VEZ ES REVISADO SE AVALA POR PARTE DE LA SUPERVISION.

- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A QUE TODO EL PERSONAL TENGA SU DOTACIÓN PERSONAL, EPPS Y AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

OBSERVACIONES	PROFESIONAL ENCARGADA
	 GINNA LILIANA AFRICANO PEREZ Firma

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com

ING. RAFAEL ESPINEL

RAFAEL ESPINEL
NIT: 1053585792 - 9

INFORME SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4052478
		10	10	2022		

SENA - CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: 2 Del: 03 de Octubre de 2022 Al: 08 de Octubre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 15 Días. Tiempo faltante: 45 Días

Nombre del Supervisor: JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA % Tiempo transcurrido: 25%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL AMBIENTE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERTENECIENTE AL PROYECTO SGPS 9713-2022 SENNOVA DE CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

LOCALIZACION DE LA OBRA

AMBIENTE DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PROPIEDAD DEL CENTRO MINERO UBICADO EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, HOY DENOMINADO AMBIENTE DE FORMACIÓN EN GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO UBICADO EN LA CARRERA 12 # 55A- 51 DE SOGAMOSO.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Obra programada (%)	10,99%	10,99%	Obra Ejecutada (%)	13,48%	13,48%
Valor de la Obra programada:	$3.703.724,36	$ 3.703.724,36	Valor de la Obra	$ 4.544.023,48	$ 4.544.023,48
Diferencia semanal:		2,49%	**Diferencia acumulada:**		2,49%

DETALLE DEL CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RAFAEL ANTONIO ESPINEL PEDRAZA
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4052478
Valor Inicial:	$ 33.709.373,00
Valor Actualizado:	$ 33.709.373,00
Plazo Inicial:	SESENTA (60) DIAS
Plazo Actualizado:	SESENTA (60) DIAS
Fecha de Iniciación:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reinicio:	N.A.
Tiempo de Prorroga N°01:	N.A.
Fecha de Términación:	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
Estado del contrato:	EJECUCIÓN
Avance financiero:	$ 4.544.023,48
% avance financiero:	13,48%

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com

ING. RAFAEL ESPINEL

RAFAEL ESPINEL
NIT: 1053585792 - 9

INFORME SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4052478
		10	10	2022		

SENA - CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS DENTRO DEL CRONOGRAMA DESDE EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2022.

- SE PASAN NIVELES Y SE IDENTIFICAN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.

- SE REALIZA EL PAÑETE EN MUROS LATERALES DEL SALVAMENTO MINERO, LO CUAL INCLUYE FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE.

- SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL ALISTADO DE PISO SEGÚN REQUISITO DE LA SUPERVISIÓN EN OBRA A CARGO DE LA INGENIERA JEIMY LILIANA MOJICA.

- SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE ESTUCO SOBRE LOS MUROS YA PAÑETADOS DENTRO DEL SALVAMENTO MINERO.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- SE PLANTEA CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DEL ESTUCO SOBRE LOS MUROS FALTANTES.

- SE PLANTEA INICIAR CON LA INSTALACIÓN DEL PORCELANATO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN SEGÚN ACTA DE COMITÉ DEL DÍA VIERNES 07 DE OCTUBRE DE 2022.

- SE PLANTEA INICIAR PINTURA EN LOS MUROS INTERNOS DENTRO DEL AULA DEL SALVAMENTO MINERO.

- SE GESTIONARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL VIDRIO TEMPLADO 10MM SEGÚN DISEÑOS Y REQUISITOS DEL SENA; MANEJANDO LA MISMA TIPOLOGÍA DE LAS AULAS.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO POR LA SUPERVISIÓN SE TIENE UN PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN DEL 10,99% QUE EQUIVALE A $ 3´.703.724,36 VERSUS UN EJECUTADO DEL 13,48% QUE EQUIVALE A $ 4´.544.023,48; DANDO UN AVANCE DE OBRA DEL 2,49% POR ENCIMA DEL PROGRAMADO, ESTO FOMENTADO A LA PRONTITUD QUE TIENE EL CONTRATISTA POR ENTREGAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE EL OBJETO CONTRACTUAL.

- EN CUANTO A ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS Y SE ESTÁ IMPLEMENTANDO ADECUADAMENTE. TODO EL PERSONAL CUENTA CON DOTACIÓN PERSONAL, EPPS Y AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL DÍA.

OBSERVACIONES	PROFESIONAL ENCARGADA
JUNTO A LA SUPERVISIÓN SE PLANTEA CAMBIAR LA DIMENSIÓN Y/O ESPECIFICACIÓN DEL PORCELANATO CONTRATADO (CAPÍTULO: 1. PISOS - ÍTEM: 1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORCELANATO DE 60 X 60 TRÁFICO PESADO COLOR GRIS MATE ANTIDESLIZANTE), DADA LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO ACTUAL SOLO SE CONSIGUE DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 56,6 CM POR 56,6 CM; ESTA APROBACIÓN SE DA SIN AFECTAR EL VALOR Y LA CALIDAD DEL ÍTEM CONTRACTUAL; SEGÚN ACTA DE COMITÉ DEL DÍA VIERNES 07 DE OCTUBRE DE 2022	GINNA LILIANA AFRICANO PEREZ Firma

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com

ING. RAFAEL ESPINEL

RAFAEL ESPINEL
NIT: 1053585792 - 9

INFORME SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4052478
		17	10	2022		

SENA - CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: 3 Del: 10 de Octubre de 2022 Al: 15 de Octubre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 22 Días. Tiempo faltante: 38 Días

Nombre del Supervisor: JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA % Tiempo transcurrido: 37%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL AMBIENTE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERTENECIENTE AL PROYECTO SGPS 9713-2022 SENNOVA DE CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

LOCALIZACION DE LA OBRA

AMBIENTE DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PROPIEDAD DEL CENTRO MINERO UBICADO EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, HOY DENOMINADO AMBIENTE DE FORMACIÓN EN GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO UBICADO EN LA CARRERA 12 # 55A- 51 DE SOGAMOSO.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
	SEMANAL	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Obra programada (%)	5,86%	16,85%	Obra Ejecutada (%)	18,68%	32,16%
Valor de la Obra programada:	$1.975.841,65	$ 5.679.566,01	Valor de la Obra	$ 6.296.910,88	$ 10.840.934,36
Diferencia semanal:		12,82%	**Diferencia acumulada:**		15,31%

DETALLE DEL CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RAFAEL ANTONIO ESPINEL PEDRAZA
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4052478
Valor Inicial:	$ 33.709.373,00
Valor Actualizado:	$ 33.709.373,00
Plazo Inicial:	SESENTA (60) DIAS
Plazo Actualizado:	SESENTA (60) DIAS
Fecha de Iniciación:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reinicio:	N.A.
Tiempo de Prorroga N°01:	N.A.
Fecha de Términación:	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
Estado del contrato:	EJECUCIÓN
Avance financiero:	$ 10.840.934,36
% avance financiero:	32,16%

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com

ING. RAFAEL ESPINEL

RAFAEL ESPINEL
NIT: 1053585792 - 9

INFORME SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4052478
		17	10	2022		

SENA - CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- SE REALIZA LA INSTALACION DE ESTUCO EN MUROS LATERALES DEL SALVAMENTO MINERO, LO CUAL INCLUYE FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO.

- SE REALIZA LA INSTALACION DE PINTURA BLANCA EN MUROS.

- SE REALIZA LA INSTALACION DE PORCELANATO DIMENSIONES DE 56,6 X 56,6 CM SEGUN ESPECIFICACIONES DE CORONA.

- SE REALIZA LA INSTALACION DE BOQUILLA GRIS EN LAS UNIONES DEL PORCELANATO.

- SE MANDA FABRICAR EL VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM SEGUN DIMENSIONES REALES DE PUERTAS Y VENTANAS. SIGUIENDO LA MISMA TIPOLOGIA DE LAS AULAS CERCANAS.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- SE PLANTEA CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DEL PORCELANATO.

- SE PLANTEA INICIAR CON LA INSTALACIÓN DEL GUARDAESCOBA EN PORCELANATO.

- SE PLANTEATERMINAR CON LA PINTURA EN LOS MUROS INTERNOS DENTRO DEL AULA DEL SALVAMENTO MINERO.

- SE PLANTEA REALIZAR ASEO GENERAL PARA ENTREGA DEL SALVAMENTO MINERO.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO POR LA SUPERVISIÓN SE TIENE UN PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN ACUMULADA DEL 16,85% QUE EQUIVALE A $ 5..679.566,01 VERSUS UN EJECUTADO ACUMULADO DEL 32,16% QUE EQUIVALE A $ 10´.840.934,36; DANDO UN AVANCE DE OBRA DEL 15,31% POR ENCIMA DEL PROGRAMADO, ESTO FOMENTADO A LA PRONTITUD QUE TIENE EL CONTRATISTA POR ENTREGAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE EL OBJETO CONTRACTUAL.

- EN CUANTO A ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS Y SE ESTÁ IMPLEMENTANDO ADECUADAMENTE. TODO EL PERSONAL CUENTA CON DOTACIÓN PERSONAL, EPPS Y AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL DÍA.

OBSERVACIONES	PROFESIONAL ENCARGADA
	GINNA LILIANA AFRICANO PEREZ Firma

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com

ING. RAFAEL ESPINEL

RAFAEL ESPINEL
NIT: 1053585792 - 9

INFORME SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4052478
		24	10	2022		

SENA - CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: 4 Del: 17 de Octubre de 2022 Al: 22 de Octubre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 29 Días. Tiempo faltante: 31 Días

Nombre del Supervisor: JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA % Tiempo transcurrido: 48%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL AMBIENTE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERTENECIENTE AL PROYECTO SGPS 9713-2022 SENNOVA DE CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

LOCALIZACION DE LA OBRA

AMBIENTE DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PROPIEDAD DEL CENTRO MINERO UBICADO EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, HOY DENOMINADO AMBIENTE DE FORMACIÓN EN GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO UBICADO EN LA CARRERA 12 # 55A- 51 DE SOGAMOSO.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	14,08%	30,93%	Obra Ejecutada (%)	20,91%	53,07%
Valor de la Obra programada:	$4.745.493,70	$ 10.425.059,71	Valor de la Obra	$ 7.048.629,89	$ 17.889.564,25
Diferencia semanal:		6,84%	**Diferencia acumulada:**		22,14%

DETALLE DEL CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RAFAEL ANTONIO ESPINEL PEDRAZA
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4052478
Valor Inicial:	$ 33.709.373,00
Valor Actualizado:	$ 33.709.373,00
Plazo Inicial:	SESENTA (60) DIAS
Plazo Actualizado:	SESENTA (60) DIAS
Fecha de Iniciación:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reinicio:	N.A.
Tiempo de Prorroga N°01:	N.A.
Fecha de Términación:	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
Estado del contrato:	EJECUCIÓN
Avance financiero:	$ 17.889.564,25
% avance financiero:	53,07%

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com

ING. RAFAEL ESPINEL

RAFAEL ESPINEL
NIT: 1053585792 - 9

INFORME SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4052478
		24	10	2022		

SENA - CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- SE REALIZA LA INSTALACION DE PINTURA BLANCA EN MUROS.

- SE REALIZA LA INSTALACION DE PORCELANATO DIMENSIONES DE 56,6 X 56,6 CM SEGUN ESPECIFICACIONES DE CORONA.

- SE REALIZA LA INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO DIMENSIONES DE 0,07 X 56,6 CM SEGUN ESPECIFICACIONES DE CORONA.

- SE REALIZA LA INSTALACION DE BOQUILLA GRIS EN LAS UNIONES DEL PORCELANATO.

- EL VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM; SE ENCUENTRA EN FABRICACION.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- SE PLANTEA TERMINAR CON LA INSTALACIÓN DEL PORCELANATO Y EL GUARDA ESCOBA.

- SE PLANTEATERMINAR REALIZAR CHARLAS DE SEGURIDAD Y PAUSAS ACTIVAS PAR LSO TRABAJADORES.

- SE PLANTEA LA INSTALACION DEL VIDRIO TEMPLADO EN PUERTAS Y VENTANAS.

- SE PLANTEA REALIZAR ASEO GENERAL PARA ENTREGA DEL SALVAMENTO MINERO.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO POR LA SUPERVISIÓN SE TIENE UN PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN ACUMULADA DEL 30,93% QUE EQUIVALE A $ 10.425.493,70 VERSUS UN EJECUTADO ACUMULADO DEL 53,07 % QUE EQUIVALE A $ 17.889.564,25; DANDO UN AVANCE DE OBRA DEL 22,14 % POR ENCIMA DEL PROGRAMADO, ESTO FOMENTADO A LA PRONTITUD QUE TIENE EL CONTRATISTA POR ENTREGAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE EL OBJETO CONTRACTUAL.

- EN CUANTO A ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS Y SE ESTÁ IMPLEMENTANDO ADECUADAMENTE. TODO EL PERSONAL CUENTA CON DOTACIÓN PERSONAL, EPPS Y AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL DÍA.

OBSERVACIONES	PROFESIONAL ENCARGADA
SE PLANTEA REALIZAR ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, DADO QUE ALGUNOS VALORES NO SE VAN A EJECUTAR TAL COMO EL ITEM 5,01 RETIRO DE SOBRANTES VIAJE 6M3 CON CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN INCLUYE EL CARGUE , DADO QUE EL CONTRATISTA NO TUVO QUE DEMOLER NINGUN OBJETO DENTRO DE LA EDIFICACION. Y TAMBIEN SE PLANTEA ADICIONAR UNA VENTANA MAS EN VIDRIO TEMPLADO QUE NO SE CONTEMPLO INICIALMENTE; ADEMAS DE ADICIONAR EN MAYORES PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA.	GINNA LILIANA AFRICANO PEREZ Firma

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com

ING. RAFAEL ESPINEL

RAFAEL ESPINEL
NIT: 1053585792 - 9

INFORME SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4052478
		31	10	2022		

SENA - CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: 5 Del: 24 de Octubre de 2022 Al: 29 de Octubre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38 Días. Tiempo faltante: 22 Días

Nombre del Supervisor: JEIMY LILIANA MOJICA PEDRAZA % Tiempo transcurrido: 63%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL AMBIENTE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERTENECIENTE AL PROYECTO SGPS 9713-2022 SENNOVA DE CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

LOCALIZACION DE LA OBRA

AMBIENTE DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PROPIEDAD DEL CENTRO MINERO UBICADO EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, HOY DENOMINADO AMBIENTE DE FORMACIÓN EN GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO UBICADO EN LA CARRERA 12 # 55A- 51 DE SOGAMOSO.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	26,68%	57,61%	Obra Ejecutada (%)	32,49%	85,56%
Valor de la Obra programada:	$8.993.368,68	$ 19.418.428,39	Valor de la Obra	$ 10.952.175,29	$ 28.841.739,54
Diferencia semanal:		5,81%	**Diferencia acumulada:**		27,95%

DETALLE DEL CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RAFAEL ANTONIO ESPINEL PEDRAZA
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4052478
Valor Inicial:	$ 33.709.373,00
Valor Actualizado:	$ 33.709.373,00
Plazo Inicial:	SESENTA (60) DIAS
Plazo Actualizado:	SESENTA (60) DIAS
Fecha de Iniciación:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reinicio:	N.A.
Tiempo de Prorroga N°01:	N.A.
Fecha de Términación:	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
Estado del contrato:	EJECUCIÓN
Avance financiero:	$ 28.841.739,54
% avance financiero:	85,56%

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com

ING. RAFAEL ESPINEL

RAFAEL ESPINEL
NIT: 1053585792 - 9

INFORME SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4052478
		31	10	2022		

SENA - CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- SE REALIZA LA INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM SEGUN ESPECIFICACIONES Y TIPOLOGIA MANEJADOS EN EL CENTRO DE FORMACION SENA.

- SE REALIZA LA INSTALACION DE VENTANAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM SEGUN ESPECIFICACIONES Y TIPOLOGIA MANEJADOS EN EL CENTRO DE FORMACION SENA.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- SE PLANTEA INICIAR CON LA INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS CONTRATADAS; POR ELLO SE LE SOLICITA A LA SUPÉRVISION ADELANTAR GESTION PARA EL APOYO ELECTRICO QUE SE REQUIERE PARA SU INSTALACION.

- SE PLANTEACONTINUAR CON LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y PAUSAS ACTIVAS PARA LOS TRABAJADORES.

- SE PLANTEA TERMINAR LA INSTALACION DEL VIDRIO TEMPLADO Y LA INSTALACION DE LA PELÍCULA TIPO SANT BLASTING.

- SE PLANTEA REALIZAR ASEO GENERAL PARA ENTREGA DEL SALVAMENTO MINERO.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO POR LA SUPERVISIÓN SE TIENE UN PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN ACUMULADA DEL 57,61% QUE EQUIVALE A $ 19.418.428,39 VERSUS UN EJECUTADO ACUMULADO DEL 85,56 % QUE EQUIVALE A $ 28.841.739,54; DANDO UN AVANCE DE OBRA DEL 27,95 % POR ENCIMA DEL PROGRAMADO, ESTO FOMENTADO A LA PRONTITUD QUE TIENE EL CONTRATISTA POR ENTREGAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE EL OBJETO CONTRACTUAL.

- EN CUANTO A ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS Y SE ESTÁ IMPLEMENTANDO ADECUADAMENTE. TODO EL PERSONAL CUENTA CON DOTACIÓN PERSONAL, EPPS Y AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL DÍA

OBSERVACIONES	PROFESIONAL ENCARGADA
SE REALIZA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN ESPERA DE APROBACION POR PARTE DE LA SUPERVISION. DE IGUAL FORMA SE COMUNICA A LA SUPERVISION QUE LAS VIGAS AEREAS DEL SALVAMENTO MINERO SE ENCUENTRAN PANDEADAS, PRESENTAN CONCAVIDAD EN ALGUNAS ZONAS. ESTO SE EVIDENCIO A LA HORA DE INSTALAR LAS PUERTAS Y VENTANAS EN VIDRIO Ttemplado.	 GINNA LILIANA AFRICANO PEREZ Firma

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com

ING. RAFAEL ESPINEL

RAFAEL ESPINEL
NIT: 1053585792 - 9

INFORME SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4052478
		4	11	2022		

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: 6 Del: 31 de Octubre de 2022 Al: 04 de noviembre de 2022

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38 Días. Tiempo faltante: 15 Días

Nombre del Supervisor: JEIMY LILIANA MOJICA PEDRAZA % Tiempo transcurrido: 72%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL AMBIENTE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERTENECIENTE AL PROYECTO SGPS 9713-2022 SENNOVA DE CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ

LOCALIZACION DE LA OBRA

AMBIENTE DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PROPIEDAD DEL CENTRO MINERO UBICADO EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, HOY DENOMINADO AMBIENTE DE FORMACIÓN EN GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO UBICADO EN LA CARRERA 12 # 55A- 51 DE SOGAMOSO.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	100,00%	100,00%	Obra Ejecutada (%)	100,00%	100,00%
Valor de la Obra programada:	$36.492.011,00	$ 36.492.011,00	Valor de la Obra	$ 36.492.011,00	$ 36.492.011,00
Diferencia semanal:		0,00%	**Diferencia acumulada:**		0,00%

DETALLE DEL CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RAFAEL ANTONIO ESPINEL PEDRAZA
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4052478
Valor Inicial:	$ 33.709.373,00
Valor Actualizado:	$ 33.709.373,00
Plazo Inicial:	SESENTA (60) DIAS
Plazo Actualizado:	SESENTA (60) DIAS
Fecha de Iniciación:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reinicio:	N.A.
Tiempo de Prorroga N°01:	N.A.
Fecha de Términación:	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
Estado del contrato: (adicion)	$ 2.782.638,00
Avance financiero:	$ 36.492.011,00
% avance financiero:	100,00%

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com

ING. RAFAEL ESPINEL

RAFAEL ESPINEL
NIT: 1053585792 - 9

INFORME SEMANAL DE EJECUCION DE OBRA

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4052478
		4	11	2022		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- SE REALIZAN DETALLES EN CUANTO A LOS ACABADOS; SE REALIZA ASEO GENERAL PARA ENTREGA DE LA OBRA.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- SE SOLICITA A LA SUPERVISION VISITA PARA ENTREGA DE LA OBRA Y PROCEDER A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- SE APRUEBA ADICION EN CUANTO AL VALOR DADAS LAS NECESIDADES DE LA OBRA, SOPORTADAS POR LA TIPOLOGIA DE LAS AULAS QUE EXISTEN DENTRO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

- EN CUANTO A ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS Y SE ESTÁ IMPLEMENTANDO ADECUADAMENTE. TODO EL PERSONAL CUENTA CON DOTACIÓN PERSONAL, EPPS Y AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL DÍA.

OBSERVACIONES	PROFESIONAL ENCARGADA
	GINNA LILIANA AFRICANO PEREZ Firma

Calle 15 # 10- 45 Edificio el trébol oficina 501 Sogamoso, Boyacá
Cel. 3208398946
Email: espinel1092@gmail.com