Dia = 12 - Agosto 2022 Viernes
Clima: parcialmente soleado
Residente de obra: Ronni wilmer perdomo Quiroz
Residente de Interventoria: Julian D Moreno
Personal de obra: 1 maestro General 1 contramaestro 1 operador 1 Asistente Hse, 6 oficiales, y 5 ayudante.
Actividades: fundición de solados de limpieza para zapatas., fundicion de pedestales
se continua escabando para zapatas
Se continua Retirando Material sobrante de las excavaciones. A partir de hoy no se labora hasta la próxima debido a las festividades que se llevan a cabo en el Municipio de Paical.

Residente obra

Interventoría

Dia: 16 - Agosto 2022 - Martes
clima: soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Ruiz
Residente de Interventoria: Nicolas Davila Rojas - Julian Moreno
personal de obra: 1 maestro general 1 contramaestro, 1 operador, 1 Asistente Hse 6 oficiales 5 ayudantes.
Actividades: fundicion de pedestales ubicados en el eje F con ejes 5 y 6
Demoliciones ubicados en el eje 2 con eje H, eje 4 con E, eje 5 F y eje 1 con F, fundicion de 5 zapatas,

2 eje 4 con ejes A y H, 2 eje F con ejes 7 y 1, 1 eje 2 con H, se continua realizando excavaciones.

Residente obra

Interventoría

Dia: 17 de agosto de 2022 - miércoles
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoria: Nicolas Davila Rojas - Julian Moreno
Personal de Obra: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 6 oficiales y 7 ayudantes
Actividades: Fundición de 2 zapatas: Eje 5 con Eje H, Eje 1 con eje C.
Demoliciones: Para Columnas: Eje 1 con eje C.
Excavacion para zapatas: Eje 7 con eje E, Eje C con Eje H y eje 1 con eje 6.
Fundición de Pedestales: Eje 7 con eje F, Eje 1 con eje F y eje 2 con eje H
Fundicion de Solados: Eje 5 con Eje A
Se realizan los rellenos de zapatas Compactados mecánicamente
colocación de acero de refuerzo para zapatas y Columnas
A día de hoy el contratista no ha podido culminar el 100% de las actividades preliminares por cuanto el Municipio de Paical no ha hecho la entrega de parte de la edificación existente de galería entre los ejes AF y 7-9, sector en donde faltan hacer las actividades de demolición y desmontes, y en donde

además se comienzan a ver retrasos en las actividades de cimentaciones.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia = 18 de agosto de 2022 - Uveves
Clima = Soleado
Residente de Obra = Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría = Nicolas Davila Rojas - Julian Moreno
Personal de Obra = 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 Operador, 1 asistente HSE, 6 oficiales y 7 ayudantes
Actividades: Fundición de 3 solados: Eje 1 con eje f, eje 7 con eje F y eje 6 con eje H.
Excavación Para zapatas: Eje 1 con eje A y Eje 1 con D y 3 con A
Fundición de 1 pedestales: Eje 3 con Eje H, Eje 4 con C - Eje 2 con A y Eje 4 con A.
Se inicia la excavación para viga de cimentación en el eje C entre ejes 3 y 7, Eje 3 entre ejes H y C y Eje 11 entre ejes 3 y 7. Se realizan rellenos de zapatas Compactados mecánicamente, Se Colocan aceros de refuerzos para zapatas y Columnas, Fundición de zapata en el eje 3 con eje A.

Interventoría

RESIDENTE OBRA

Dia : 19 de agosto de 2022 - Viernes
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Nicolas Davila Rojas

Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 6 oficiales y 7 ayudantes
Actividades: Fundicion solado de limpieza eje f con eje 1.
excavación para zapatas: se finalizan las excavaciones para el eje 1 con eje E y Eje 1 con D.
Se Finalizan las excavaciones de zapata en el eje 1 con eje E y D.
Se funden las zapatas del eje 7 con eje E, Eje 5 con A y eje 1 con 6, de igual forma son fundidos los pedestales Ubicados en el eje 3 con eje A, eje 7 con eje E y 1 con 6, Se realizan los rellenos de zapatas compactados mecanicamente.
* La interventoria no permite la excavacion y posterior Fundicion de viga de arastre en la carrera A y calle 6 (Perimetral) hasta q no se cuente con el aval del ingeniero estructural.

Interventoría

RESIDENTE OBRA

Dia: 20 de agosto de 2022 - Sabado
Clima: Lluvioso y soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría: Nicolas Davila
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 6 oficiales y 7 ayudantes, 1 operador
Actividades: Se hicieron las excavaciones para zapatas del eje A con ejes 4 y 7, eje D con eje 1 y eje H con eje 7
Fundación de zapatas: Eje H con eje 6 y eje E con eje 7.
Se realizan los rellenos Compactados mecánicamente, Se recoge el material de excavación sobrante.
El dia de hoy se presentan pausas en la obra por causa de las lluvias

Interventoría

RESIDENTE OBRA

Dia: 21 de agosto de 2022 – Domingo
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Peridomo
Residente Interventoria: Nicolas Davila
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 5 oficiales, 5 ayudantes, 1 operador
Actividades: Se realizaron las excavaciones para zapata en el eje 7 con ejes H, D y A y el eje 6 con eje A, de igual forma la excavacion para colocar un poste de electricidad, Fundicion de solados ubicados en el eje 7 con H, D y A y eje C con A, Rellenos de zapatas Compactados mecanicamente.

Interventoría

RESIDENTE OBRA

Dia: 22 de agosto de 2022 – ~~Domingo~~ Lunes
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Peridomo
Residente Interventoria: Nicolas Davila
Personal de Obra: 1 Maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 operador, 6 oficiales, 8 ayudantes
Actividades: Se realizan las excavaciones para zapatas en el eje 3 con eje H y eje 1 con D, excavacion para vigas de cimentación en el eje 3 entre ejes C y A, eje 4 entre ejes C y A, eje 5 entre ejes C y A y eje 6 entre ejes C y A, se realiza el transporte del material sobrante de excavación, fundición de zapatas en el eje 7 con ejes D y A y eje 6 con eje A, fundición

de Pedestal en el eje 6 con eje H y se hacen los rellenos de zapatas compactados mecanicamente.

Interventoría

RESIDENTE OBRA

Dia: 23 de agosto de 2022 – Martes
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer peridomo
Residente de Interventoria: Nicolas Davila Rojas
Personal de obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 Operador, Asistente HSE, 5 oficiales, 8 ayudantes
Actividades: Se realizan las excavaciones para zapatas ubicados en el eje 3 con eje H, tambien las excavaciones para vigas de cimentación en el eje 7 entre eje C y eje A, eje A entre ejes 3 y 6 y eje f entre ejes 3 y 6.
Se realiza la demolición del muro para la columna ubicada en el eje 7 con eje H
Fundición de zapata ubicada en el eje D con eje 7, fundición de Pedestales Ubicados en el eje 6 con eje A, eje 1 con eje B, eje 7 con eje A, fundición de Solado para viga de Cimentacion en los ejes 4, 5, 6 entre ejes A y C, se demolió un muro Ubicado entre el eje A y C
Se retira el material sobrante de la obra, se realizan rellenos de zapatas Compactados mecanicamente.
La interventoria no permite realizar la demolición y excavación para zapatas y columnas ubicados en el eje 1 con eje A y eje 1 con eje B, hasta no tener el concepto tecnico y estructural y patrimonial.
La interventoria solicito nuevamente concepto estructural para la fundida de las vigas perimetrales del eje H, y eje 7, las cuales sostendrán los muros existentes de fachada.

La interventoria nuevamente solicita que se tengan planos actualizados en obra con las modificaciones que se hicieron en el Plano arquitectonico del nivel 1.

Interventoria

RESIDENTE OBRA

Dia: 24 de agosto de 2022 Miercoles
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoria: Nicolas Davila Rojas
Personal de Obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 6 oficiales, 5 ayudantes
Actividades: Se realiza la excavación para el solado de viga de Cimentación en los ejes A de eje 8 a 7, eje C de eje 7 a 3 y eje F de eje 3 a 7. Demolición de muro para columna en el eje 3 con eje H. Fundición de zapata ubicada en el eje 7 con eje H. Fundicion de pedestal ubicado en el eje 1 con D. Fundición de Solado para zapata en el eje H con 3. Fundición de solado para viga de cimentación en el eje 3 de eje A a C, eje F de 3 a 7, eje 3 de eje E a F y A a D, eje C de eje 7 a 3, eje A de eje 3 a 7, cuelgas de eje A a C. Se hace el retiro de material sobrante de excavación, se hacen rellenos para zapatas Compactados mecánicamente.
Se solicita a la alcaldia municipal el retiro de los elementos guardados en el sitio de obra para poder comenzar con construcciones de zapatas y vigas de cimentacion entre los ejes 8 y 9.
La secretaria de planeación responde que quitaran todos los elementos a más tardar lunes y comenzaran a retirar algunos elementos.


La interventoria solicita nuevamente concepto estructural para la fundida de las vigas perimetrales del eje H y eje 7, las cuales son fundamentales para sostener los muros existentes de las fachadas
La interventoria solicita nuevamente que se tengan Planos actualizados en la obra con las modificaciones tecnicas que se hicieron en el Plano arquitectonico.

Interventoria

RESIDENTE OBRA

Dia: 25 de agosto de 2022 - Jueves
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoria: Nicolas Davila Rojas
Personal de Obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 6 oficiales, 8 oyudantes
Actividades:
Se realizó la fundicion de la zapata ubicada en el eje 3 con eje H, Fundición de Pedestal ubicado en el eje 1 con eje H, Amarre de acero de refuerzo de la viga de cimentación en el eje C entre ejes 1 y 3, Excavacion para viga de cimentacion en el eje D de ejes 1 a 3, se hacen rellenos para zapatas Compactados mecanicamente

RESIDENTE OBRA



Dia: 26 de agosto de 2022 - Viernes
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Nicolás Davila Rivas
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 Operador, 1 asistente HSE, 6 oficiales, 8 ayudantes
Actividades: Se Realizó la fundición de solado en el eje A dentre ejes 2 y 3, eje D entre eje 1 y 3 y eje 3 entre ejes D y E. Colocación y amarre de acero de refuerzo en el eje C entre ejes 3 y 6; Fundición de pedestal vaciado en el eje 3 con H; se hace relleno con material para zapatas compactados mecánicamente.

RESIDENTE OBRA

DIA: Sábado 27 Agosto 122
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORÍA:
PERSONAL OBRA: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSEQ, 6 oficiales y 8 ayudantes.
ACTIVIDADES: Se suspenden las actividades en obra el día de hoy, por lo wal contratista e interventoría de manera conjunta se dedicarán en los días siguientes a actividades de ajustes técnicos que permitan identificar claramente las obras que serán objeto de intervención de ahora en adelante. Se espera a su vez tener definido un balance de obra por medio del cual sean establecidas las actividades a realizar y los costos de las mismas para poder entregar el proyecto de forma completa y funcional.

RESIDENTE OBRA

DIA: Lunes 29 Agosto 122
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Sigue realizándose de manera conjunta entre contratista e interventor la revisión que por medio de ajustes técnicos permitan trazar la ruta a seguir para posibilitar la entrega completa y funcional del proyecto de construcción de la plaza de mercado del Municipio de Paicol.

RESIDENTE OBRA

DIA: Martes 30 Agosto 122
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Las actividades a lo largo del día han consistido en aquellas desarrolladas para hacer ajustes técnicos y por consiguiente para elaboración del balance de obra.

RESIDENTE OBRA

DIA: Miércoles 31 Agosto /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE INTERVENTORIA:
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
ACTIVIDADES: Se hace entrega por parte del Municipio de Paicol, de la zona de la plaza de mercado antigua en la que disponia del acopio de materiales y otros elementos propios y en donde no ha sido posible iniciar las actividades preliminares de demolición y descunte. De otro lado, siguen realizándose ajustes técnicos y revisión para elaboración del balance de obra.

RESIDENTE OBRA

DIA: Jueves 01 Septiembre /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
ACTIVIDADES: Siguen haciendose actividades propias para elaboración del balance de obra por medio de ajustes técnicos al proyecto.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

DIA: Viernes 02 Septiembre /22
CLIMA: Soleado
ACTIVIDADES: Se siguen realizando ajustes técnicos al proyecto que propicien la elaboración del balance de obra y que permitan la continuación de las actividades de construcción de la nueva Plaza de mercado del Municipio de Paicol.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Martes 06 de septiembre /22
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales y 7 ayudantes. y 1 Celador
Actividades: Demolición de muro en el eje 1 del eje B al eje D, retiro de material sobrante de la obra

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Miercoles 07 de septiembre /22
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspectos, cohetaios y 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Demolición muro en el eje 1 del eje D al H, retiro de material sobrante

Ronni RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Jueves 08 de septiembre/22
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales y 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Demolición de muro en el eje H entre el eje 1 y eje 3, retiro de material sobrante

Ronni RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Viernes 09 de septiembre/22
Clima: Soleado
Residente obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría:
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales y 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Demolición de muro en el eje H entre el eje 3 y el eje 6, retiro de material sobrante

Ronni RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Sábado 10 de septiembre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 6 oficiales, 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Demolición de muro en el eje H entre eje 6 y eje 9, retiro de material sobrante

Ronni RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Lunes 12 de septiembre/22
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Excavación para zapatas ubicados en el eje 1 con ejes A, B y H, excavación para Viga de cimentación en el eje 1 entre ejes B y D, retiro de material sobrante de obra

Ronni RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Martes 13 de septiembre/22
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Se fundieron los zapatas ubicadas en el eje 1 con ejes A, B y H; excavación para Vigas de cimentación en el eje 1

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Lunes 19 de septiembre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 operador, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 6 ayudantes.
Actividades: Excavación para viga de Cimentación en el eje A entre ejes 3 y 9, eje 1 entre ejes A y B; Excavación para Viguetas de muros divisorios, acopio de material sobrante, Excavación para zapata Ubicada en el eje 9 con eje E; Colocación y amarre de acero de refuerzo para Vigas de Cimentación, fundición de solados para Viguetas y Vigas de Cimentación; El dia de ayer se desplomó o colapso el muro en tapia Pisada Ubicado en el eje 1 entre ejes A y B

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Martes 20 de Septiembre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspector, 7 oficiales, 12 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Excavación para Vigas y Viguetas para muros, acopio de material sobrante, se finaliza la excavación para la zapata Ubicada en el eje 9 con eje E, fundición de solados para Vigas y Viguetas, Colocación y amarre de acero de refuerzo para Vigas y Viguetas.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Miercoles 21 de Septiembre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría:
Personal: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: De 7 a 11 de la mañana se presentan fuertes lluvias por lo tanto se hizo una pausa en las actividades de obra; Amarre y colocación de acero de refuerzo, retiro de material sobrante, Excavación para vigas y viguetas de cimentación, fundición de solados para viguetas, Colocación de formaletas para Vigas y Viguetas de Concreto.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Jueves 22 de Septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 10 ayudantes, 7 oficiales, 1 Vigilante
Actividades: Amarre y colocación de acero de refuerzo colocación de formaletas para Vigas y Viguetas de Cimientos, retiro de material sobrante, Fundicion de solados para Vigas y Viguetas, Fundición de Vigas y Viguetas

RESIDENTE OBRA

Interventoría

entre ejes D y F, eje H entre ejes 1 y 2 y eje E entre ejes 1 y 3; Se retira el material de obra sobrante

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Miercoles 14 de Septiembre / 22
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 6 oficiales y 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Se Fundieron los pedestales de las zapatas Ubicados en el eje 1 con ejes A, B y H, fundición de solado para Viga de Cimentación en el eje 1 del eje C al H; Excavación para Viga de Cimentacion en el eje H entre ejes 3 y 5, en el eje F entre ejes 1 y 3, Se inician las excavaciones para zapatas ubicadas en el eje H con ejes 8 y 9; Se retira el material sobrante

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Viernes 15 de Septiembre de 2022
Clima: soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Se Funden las zapatas Ubicadas en el eje H con ejes B y 9; Fundición de solados en el eje E de ejes 1 a 3 y eje H entres ejes 4 y 5, Se hacen vallenos para zapatas Compactados mecánicamente, Excavación para Vigas de Cimiento

en el eje A entre eje 1 y 2 y eje H entre ejes 4 y 5, Se inician las excavaciones de las zapatas ubicadas en el eje 9 con G y eje 9 con eje f, Se retira el material sobrante de la obra.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Viernes 16 de Septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Excavación para solados Viga de Cimentación en el eje B entre ejes 2 y 3, eje C entre eje 1 y eje 3, Fundición zapata ubicada en el eje 9 con eje G, fundición solado ubicado en el eje 9 con eje F, Excavacion para zapatas, retiro de material sobrante.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: 17 de Septiembre de 2022 o Sabado
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer perdomo
Residente de interventoria:
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspector, 6 oficiales, 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Excavación para zapata ubicada en el eje 9 con eje E, fundicion solado en el eje F de eje 1 a eje 3, Fundición y excavación para Vigüetas, retiro de material sobrante de obra

Fundición de vigas y Viguetas de cimentación, fundición de columnas ubicados en el eje A con eje 3, eje A con eje 5, eje 1 con eje D,

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Miercoles 28 de septiembre de 2022.
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspectos de obra, 8 Oficiales, 11 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Relleno de recebo compactado mecánicamente, excavación de Vigas y Viguetas de cimentación, Colocación de acero de refuerzo, fundición de Vigas y Viguetas de cimentación; fundicion de columnas ubicados en el eje A con eje 4, Eje A con eje 2, eje 1 con eje C, Eje 3 con eje C.

RESIDENTE OBRA

Interventoría.

Viernes 29 de septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 Inspector de obra, 8 oficiales, 11 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Relleno de recebo compactado mecánicamente, Colocación de acero de refuerzo y fundición de vigas y Viguetas de cimentación, Fundición de columnas ubicados en el eje 1 con ejes E, F, 6, Eje 2 con eje F.

Día: Viernes 30 de Septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 8 oficiales, 11 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Amarre y colocación de acero de refuerzo para vigas y Viguetas de cimentación, fundición de vigas y Viguetas de cimentación, fundicion de solado para viga de cimentacion sobre el eje 7, fundición de columnas ubicados en el eje 1 con eje H, Eje 3 con eje H, eje 2 con eje H y Eje D con eje 3.

RESIDENTE OBRA

Interventoría.

Día: Lunes 3 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 operador, 1 Asistente Hse, 1 Inspector de obra, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante.
Actividades: Amarre y Colocación de acero de refuerzo, fundición de Vigas y Viguetas de cimentación, fundición de zapata ubicada en el eje 9 con eje F, fundición de Columnas ubicadas en el eje 5 con ejes H y F, Excavación para Vigas, Viguetas y zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Martes 4 de Octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:

Dia: Viernes 23 de septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 10 ayudantes, 7 oficiales, 1 Vigilante
Actividades: Colocación de formaletas para Vigas y Viguetas de Cimentación, Curado de concreto, armado, figuración y colocación de acero de refuerzo, Fundición de solados, Fundición de Vigas y Viguetas de Cimentación, Relleno con recebo para placa de piso.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Sábado 24 de Septiembre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 10 ayudantes, 7 oficiales, 1 Vigilante
Actividades: Colocación de formaletas para Vigas y Viguetas, Curado de concreto, armado y colocación de acero de refuerzo para Vigas y Viguetas, Fundición de soladores, fundición de Vigas y Viguetas, se Presentaron Pausas de 8 am a 11 am por causa de las fuertes lluvias.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Domingo 25 de Septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 12 oficiales, 5 ayudantes, 1 Vigilante

Actividades: Colocación de formaletas para Vigas y Viguetas de cimentación, Fundición de soladores para Vigas y Viguetas, Colocación de acero de refuerzo, Excavación para Vigas de Cimentación.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Lunes 26 de Septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 Asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 oficiales, 11 Ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Colocación de formaletas para Columnos, Vigas y Viguetas de cimentación, Excavación para Vigas y Viguetas, relleno de recebo compactado mecánicamente, acopio de material sobrante, Curado de estructuras en concreto, fundición de vigas y Viguetas de Cimentación, fundición de Columnos ubicados en el eje 1 con eje A

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Martes 27 de septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 oficiales, 11 Ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Colocación de formaletas para Columnos, Vigas y Viguetas de Cimentación, Excavación para Vigas y Viguetas, Colocación de acero de refuerzo para Vigas y Viguetas, Curado de estructuras en concreto,

Fundición de vigas y Viguetas de cimentación, fundición de columnas ubicados en el eje A con eje 3, eje A con eje 5, eje 1 con eje D,

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Miercoles 28 de septiembre de 2022.
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 8 Oficiales, 11 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Relleno de recebo compactado mecánicamente, excavación de Vigas y Viguetas de cimentación, Colocación de acero de refuerzo, fundición de Vigas y Viguetas de Cimentación, fundicion de columnas ubicadas en el eje A con eje 4, eje A con eje 2, eje 1 con eje C, eje 3 con eje C.

RESIDENTE OBRA

Interventoría.

Jueves 29 de Septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 Inspector de obra, 8 oficiales, 11 ayudantes, 1 vigilante
Actividades: Relleno de recebo compactado mecánicamente, Colocación de acero de refuerzo y fundición de vigas y Viguetas de cimentación, Fundición de columnas ubicados en el eje 1 con eje B, E, F, 6, eje 2 con eje F.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Viernes 30 de Septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 8 oficiales, 11 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Amarre y colocación de acero de refuerzo para vigas y Viguetas de cimentación, fundición de vigas y Viguetas de cimentación, fundicion de soldado para viga de cimentacion sobre el eje 3, fundición de columnas ubicados en el eje 1 con eje H, eje 3 con eje H, eje 2 con eje H y eje D con eje 3.

RESIDENTE OBRA

Interventoría.

Día: Lunes 3 de Octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 operador, 1 Asistente Hse, 1 Inspector de obra, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante.
Actividades: Amarre y colocación de acero de refuerzo, fundición de Vigas y Viguetas de cimentación, fundición de zapata ubicada en el eje 9 con eje E, fundición de Columnas ubicadas en el eje 5 con ejes H y E, excavación para Vigas, Viguetas y zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Martes 4 de Octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno

Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante.
Actividades: Fundición de vigas y Viguetas de cimentación, Excavación para vigas y Viguetas de cimentación, Anclaje y colocación de acero de refuerzo para Vigas y Viguetas; Fundición de columnas Ubicados en el eje 1 con eje F y eje 6 con H, Fundición de zapata ubicado en el eje 9 con eje E.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Miercoles 5 de Octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 vigilante
Actividades: Fundición de Vigas y Viguetas, Demolición de muros y desmonte de techos, Fundición de Columna ubicada en el eje 6 con eje F; Relleno con recebo compactado mecánicamente entre vigas y Viguetas, retiro de material sobrante de obra.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Jueves 6 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante

Actividades de obra: Fundición de Vigas y Viguetas de cimentación, Relleno con recebo entre vigas y Viguetas compactado mecánicamente, fundición de Columnas ubicados en el eje B en eje F, eje 9 con eje H, Eje 9 con eje H, demolición de muros, Colocación de formaletas para Vigas y Viguetas de cimentación, retiro de material sobrante de la obra.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Viernes 7 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Fundición de Columnas ubicados en el eje C con eje 4, eje 9 con eje 6, eje 9 con eje F, retiro de material sobrante de la obra, demolición de muros, relleno de zapata compactado mecanicamente, fundición de solados para Vigas y Viguetas de Cimentación, fundicion de Vigas y Viguetas, Excavación de zapatas ubicados en el eje 9 con eje B, C, D

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Sábado 8 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno

Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 Inspector de obra, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Amarre y colocación de acero de refuerzo, excavación para zapatas, retiro de material sobrante de obra, fundición de vigas y viguetas, fundición de zapatas ubicados en el eje 9 con A, B, C, D, fundición de columna ubicada en el eje 5 con eje C.

RESIDENTE OBRA

Interventoría.

Día: 9 de octubre de 2022, Domingo
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operadores, 1 asistente HSE, 1 inspectos, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: fundición de pedestales, excavación para zapata en el eje A con eje 8, fundición de solados para Vigas y Viguetas, fundición de columna ubicado en el eje H con eje B, colocación y amarre de acero de refuerzo.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Lunes 10 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestros, 1 contramaestro, 1 operadores, 1 inspectos,

6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Amarre y colocación de acero de refuerzo, relleno para zapatas en recebo compactado mecánicamente, fundición de solados de limpieza para Vigas y Viguetas, fundición de columna ubicada en el eje E con eje 7, excavación para zapata.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Martes 11 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Actividades: fundición de Vigas y Viguetas de cimentación, mamposteria, amarre y colocación de acero de refuerzo para Vigas y Viguetas, fundición de solados para Vigas y Viguetas, colocación de formaletas para Vigas y Viguetas

RESIDENTE OBRA

Interventoría.

Día: Miercoles 12 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspectos, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: fundición de vigas y Viguetas, colocación y amarre de acero de refuerzo, fundición de solados para Vigas y Viguetas, relleno para zapatas en recebo compactado mecánicamente, fundición de pedestal de la zapata ubicado en eje B con eje A, fundición de columnas ubicados, en el eje D con eje 7,

eje E con eje 9, mampostería

RESIDENTE OBRA

Interventoría.

Día: 13 de octubre de 2022, Jueves
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente de HSE, 1 inspector, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Fundición de Vigas y Vigretas de cimentación, relleno de Recebo compactado mecánicamente entre Vigas y Vigretas, mampostería, fundición de columnas ubicadas en el eje C con eje 7, eje D con eje 9, eje C con eje 9.

RESIDENTE OBRA

Interventoría.

Día: Viernes 14 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Actividades: Fundición de Vigas y Vigretas de Cimentación, fundición de zapatas ubicadas en el eje 9 con eje A y eje 6 con eje C, relleno en recebo compactado mecánicamente.
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante

RESIDENTE OBRA

Interventoría.

Día: Martes 18 de octubre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 7 oficiales, 12 ayudantes
Actividades: Fundición de columnas ubicadas en el eje A con eje 7 y 8, relleno en recebo compactado mecánicamente, construcción de mampostería, construcción o fundición de columnas de confinamiento

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Miercoles 19 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julián Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 Inspector, 7 oficiales, 13 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Construcción de mampostería, relleno en recebo, fundición de columnas de confinamiento, se inicia el montaje para fundir viga de cubierta en el eje F entre ejes 3 y 7.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Jueves 20 de octubre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julián Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 oficiales, 1 asistente Hse, 1 Inspector de obra, 13 ayudantes, 1 oficiales, 1 Vigilante
Actividades: Montaje para fundición de Vigas de Cubierta en el eje 3 entre ejes C y F, eje C entre 3 y 7, armada y adecuación de Viga de cubierta, construcción de mampostería, Construcción de columnas de confinamiento

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Viernes 21 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 oficiales, 1 asistente Hse, 1 Inspector, 7 oficiales, 13 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Montaje de estructura para fundición de Vigas de cubierta en el eje 7 entre C y F, armado de acero de refuerzo para viga de cubierta, Construcción de mampostería

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: 22 de octubre de 2022, Sábado
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julián Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 oficiales, 1 asistente HSE, 1 inspector, 7 oficiales, 13 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: fundición de Viga de cubierta vaciada en el eje 3 y 7 entre ejes C y F, eje C y F entre ejes 3 y 7, construcción de mampostería, fundición de columnas de confinamiento

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: 23 de octubre de 2022, Domingo
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julián Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector, 7 oficiales, 12 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Colocación para estructura para fundición de Vigas de cubierta en el eje 11 entre ejes 1 y 9, desencofrado Viga de cubierta, construcción de mampostería

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Lunes 24 de octubre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julián Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 Oficiales, 12 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Colocación de estructura para viga de cubierta en el eje 9 entre ejes A y H, Colocación y amarre de acero de refuerzo para viga de cubierta, construcción de mampostería

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Martes 25 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julián Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 oficiales, 12 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Colocación y amarre de acero de refuerzo para viga de cubierta, colocación de formaleta para viga de cubierta, fundición de columnetas de confinamiento, construcción de mampostería

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Miercoles 26 de Octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno

Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 Oficiales, 12 Ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Fundición de columnetas de confinamiento, construcción de mampostería, colocación de estructura para viga de cubierta, amarre de acero de refuerzo para viga de cubierta.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Jueves 27 de octubre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 Oficiales, 12 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Colocación de estructura para fundición de Viga de cubierta, construcción de mampostería, fundición de Vigas, columnas de confinamiento, colocación de formaleta para Viga de cubierta.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Viernes 28 de octubre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector, 7 Oficiales, 12 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Construcción de mampostería, colocación y amarre de acero de refuerzo para viga de cubierta, Vigas y columnas de confinamiento, fundición de columnas de

Confinamiento.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Sábado 29 de octubre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julián Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 oficiales, 12 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Amarre de acero de refuerzo para viga de cubierta y viga de confinamiento, Construcción de mampostería, fundición de columnas de confinamiento.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Domingo 30 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julián Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, oficiales, ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Construcción de mampostería, desencofrado viga de cubierta, amarre de acero de refuerzo para viga de cubierta.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Lunes 31 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de Interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 oficiales, 12 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Fundición de Vigas de cubierta vaciadas en el eje 1 entre ejes A y H y eje A entre ejes 5 y 1, construcción de mampostería, fundición de Vigas de confinamiento, amarre y colocación de acero de refuerzo para vigas de confinamiento.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Martes 01 de noviembre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 Inspector de obra, 7 oficiales, 12 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Desencofrado de Viga de cubierta, Construcción de mampostería, fundición de Vigas y columnas de confinamiento, colocación de formaletas para vigas de confinamiento

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Miércoles 02 de noviembre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno

SINCO LTDA.
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: gerencia@sincoltda.com

ACTA DE CONSTITUCION DE VEEDURIA CIUDADANA

En el Municipio de Paicol a los Cuatro (04) días del mes de Mayo de 2022, los suscritos al final de esta acta, según convocatoria anexa en cumplimiento al parágrafo tercero del artículo 1 de la ley 850 de 2003 por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas, de informar a los ciudadanos y organizaciones civiles a través de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia correspondiente, nos reunimos con el fin de conformar la veeduría ciudadana con nombre VEEDURÍA CIUDADANA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL – HUILA, que ejercerá control social a la gestión administrativa y/o a los recursos públicos que se invertirán en el proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA". Con vigencia hasta el día 26 de Enero del año 2023 o hasta el recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad territorial.

El objeto de la vigilancia es ejercer control en todos los campos de aplicación, a la gestión administrativa y a los recursos públicos que se inviertan en la cantidad y calidad de las actividades y/o obras antes descritas.

El nivel territorial o ámbito de la veeduría será en el Municipio de Paicol en el Departamento del Huila, y el sector de aplicación o medio en cual desempeñará sus funciones de control será en La Plaza de Mercado ubicada en casco urbano sobre el barrio el centro.

Los asistentes a la reunión de socialización, elegimos como veedores ciudadanos a las personas que a continuación se registran y firman aceptando ser veedores ciudadanos declarando:

- Que de conformidad con el artículo 10 de la ley 850 de 2003 no están impedidos; y conforman la presente veeduría con la sola intención de velar por el interés público, de buscar lo mejor para la comunidad y no tienen ningún interés personal o político directamente relacionado con el asunto objeto de la veeduría.

NOMBRE	No. CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Miguel Antonio cumero cabrera	4920038	Barrio Eulogio	3132793104
Blanca yasmin Mendez T.	36381588	Cr 9 N 250 Barrio Almedro	3157254315.

PERSONERIA MUNICIPAL DE PAICOL
RECIBIDO
Dia 06 Mes 07 Año 2022
Quien Entrega Briana Chantre
Quien Recibe Geraldin Silva C
Radicado No Hr: 3:32 PM.

Paicol, julio 6 de 2022.

Doctor
LEANDRO ALBERTO CORTEZ
Personero Municipal
E. S. D.

Asunto: Inscripción VEEDURÍA CIUDADANA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA– Contrato 078 de 2022- Paicol.

Respetado Señor Personero, reciba un cordial saludo,

Con el propósito que se surta la inscripción de la "**veeduría ciudadana a la construcción de la nueva plaza de mercado del municipio de paicol Huila**" construcción infraestructura para la paz- plaza de mercado municipio de paicol departamento del Huila, contrato 078 del 2022, adjunto al presente escrito:

- Acta de Constitución del comité de Veedurías Ciudadana
- Copia de cedulas de ciudadanía de veedores
- Plazo de duración hasta el 26 de enero año 2023
- Presidenta de la veeduría Blanca Yasmin Menza Mora
- Vicepresidente Miguel Antonio Camero Cabrera

Atentamente,

Blanca Yasmin Menza Mora

Blanca Yasmin Menza Mora
Cedula. 36381588
Celular: 3157254315
Jazmemo1907@hotmail.com

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y se firma una vez leída y aprobada, por quienes en ella intervinieron.

En Constancia firman:

FIRMA Miguel A Camero.
NOMBRE: Miguel Antonio camero cabrera
C.C.: 4920038
TELÉFONO: 3132793104
Miguelantoniocamero@gmail.com

FIRMA _____
NOMBRE:
C.C.:
TELÉFONO:

FIRMA Blanca Yasmin Meza Mare.
NOMBRE: Blana Yasmin Meza Mare
C.C.: 36781588
TELÉFONO: 3157254315
Jazmeno19070@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36.381.588**

MENZA MORA

APELLIDOS

BLANCA YASMIN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUL-1975**

LA PLATA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-JUN-1994 LA PLATA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1902500-00208107-F-0036381588-20100107 **0019725081A 1** 30947275



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-FEB-1965

PAICOL
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

07-MAY-1985 PAICOL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1905200-00210614-M-0004920038-20100126 0020283449A 1 30946423

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.920.038

CAMERO CABRERA

APELLIDOS

MIGUEL ANTONIO

NOMBRES

Miguel Camero

FIRMA

