FECHA DEL INFORME: 28/11/2022	**CONTRATO No. 870-21-09-2022**	**FECHA DE SUSCRIPCION: 21/09/2022**
CONTRATISTA: FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO-MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG.		**NIT: 900.335.352**
Correo electronico: contacto@megaong.com		**Numero de Contacto: 3114569241**
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 31-12-2022**	
22-09-2022	**FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica):	
NUMERO DE PAGO: 01	**PERIODO DE PAGO: Primer pago Parcial**	

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE QUINCE (15) ZONAS WIFI EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MELGAR VIGENCIA 2022.

☐ OBRA ☐ SUMINISTRO ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ COMPRAVENTA

☐ CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ☐ OTROS_____

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

De acuerdo a los nuevos lineamientos por parte de la Administración Municipal y la Oficina de Contratación, se realiza una exhaustiva revisión y seguimiento al contrato 870-22 para la instalación y prestación de servicio de conectividad para la implementación de quince (15) zonas wifi en las comunidades más necesitadas cuyo servicio es gratuito, y aprovechando el crecimiento de las redes inalámbricas y sus beneficios tanto en cobertura como en número de usuarios conectados, se opta por esta tecnología para solucionar parte del problema y darle continuidad al proceso iniciado anteriormente.

Después del proceso de contratación con la empresa **FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO-MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG.**, el proyecto se pone en marcha con su acta de inicio del día 22 de Septiembre de 2022.

No.	Departamento	Municipio	Ubicación	Nombre del sitio	Ubicación	
					Latitud	Longitud
1	TOLIMA	MELGAR	BARRIO	17 ENERO	04°12'29.43"N	74°37'20.80"O
2	TOLIMA	MELGAR	BARRIO	GALAN	04°11'52.09"N	74°38'31.38"O
3	TOLIMA	MELGAR	BARRIO	LA MADROÑALA	04°11'48.78"N	74°38'39.35"O
4	TOLIMA	MELGAR	BARRIO	ROJAS PINILLA ALTO	04°11'39.40"N	74°38'32.68"O
5	TOLIMA	MELGAR	BARRIO	ROJAS PINILLA BAJO	04°11'35.06"N	74°38'32.33"O
6	TOLIMA	MELGAR	BARRIO	EL BALSO	04°11'23.32"N	74°38'22.29"O
7	TOLIMA	MELGAR	BARRIO	LA LAGUNA	04°11'42.23"N	74°38'06.59"O
8	TOLIMA	MELGAR	BARRIO	PARQUE PRINCIPAL	04°12'15.36"N	74°38'31.59"O
9	TOLIMA	MELGAR	VEREDA	LA CAJITA	04°12'48.94"N	74°35'48.75"O
10	TOLIMA	MELGAR	VEREDA	BOMBOTE	04°11'06.90"N	74°41'22.40"O
11	TOLIMA	MELGAR	VEREDA	INALI	04°06'46.485"N	74°40'28.098"
12	TOLIMA	MELGAR	VEREDA	BUENAVISTA	04°11'20.72"N	74°35'01.93"O
13	TOLIMA	MELGAR	VEREDA	ARABIA	04°11'06.19"N	74°34'28.72"O
14	TOLIMA	MELGAR	VEREDA	CUALAMANA	04°11'22.68"N	74°34'44.999"
15	TOLIMA	MELGAR	VEREDA	VILLA SAMARIA	04°9'50"N	74°35'21.999"

Estos servicios fueron evidenciados y son relacionados en el informe de actividades de la contratista.

- Igualmente, se evidencio que los trabajos realizados fueron de acuerdo al cronograma de trabajo acordadas con la supervisión.
- Las zonas se reciben a satisfacción, cumple con los parámetros técnicos y equipos establecidos en el contrato de prestación de servicios N° 870 del 2022
- Para cumplir con el número de clientes concurrentes (200 clientes) el contratista instalo de puntos de acceso de la marca UBIQUITI, EL PRIMER MODELO UAP- AC-M PRO y el segundo UAP-AC-M
- Todas las zonas wifi quedaron energizadas solo con sistema fotovoltaico.
- Las velocidades de cada zona wifi son superiores a 10Mbps tanto como en cargacomo en descarga.

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

SI X NO __ ¿Cuáles? Informe.

3. solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el contratista en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)

N/A

4. Solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el supervisor en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)

N/A

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 180.000.000
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 180.000.000**
PAGO PARCIAL No.1	$ 54.000.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 54.000.000**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 126.000.000**

6. Verificación de Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

Salud [x]	**Pensión** [x]	**ARL** [x]	**Mes: CERTIFICADO PARAFISCALES** **Fecha de Pago: 2022-11-09**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO			
Garantías: Cumplimiento	**No. 25-44-101171674**	**Fecha**	N/A
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No.**	**Fecha**	N/A

NOTA: Las garantías, que debían actualizarse por modificación en el plazo del contrato y/o valor del mismo, fueron actualizadas y aprobadas de manera previa a la presente acta.

8. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No. FE - 3497		
Valor sin IVA: $45.378.151,26	**Valor IVA: $ 8.621.848,74**	
Amortización Anticipo: $0	**Valor total Pago: $ 54.000.000**	
Disponibilidad Presupuestal: 2022000504	**Registro Presupuestal: 2022002645**	
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.008.002 154 2022734490005 23 2301 2301024 91199 001	**Valor: $ 54.000.000**	
Nombre titular de la cuenta: FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO-MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG.	**No: Identificación titular cuenta: 900.335.352**	
Entidad Financiera: BANCOLOMBIA S.A.	**No. Cuenta: 06803566466** **Ahorros** [x] **Corriente** [ ]	
Certificación Inscripción de cuenta:	**Si**	**NO x**
Certificó que el contratista en mención cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Alcaldía de Melgar Tolima. En consecuencia, se puede tramitar el pago correspondiente al periodo indicado.		
9. Datos del Supervisor		
Nombre:	**Cargo:**	**Firma:**
ING. SANDRA MILENA RODRIGUEZ GUTIERREZ **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION**	**DIRECTORA**	

Proyecto: Luz Herminda Rozo
Profesional Grado 10