DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud

Pereira, septiembre 15 de 2022

Doctora
LIBIA ESPERANZA FORERO GARCIA
Directora de Prestación de Servicios y Atención Primaria
Ministerio de Salud y Protección Social
Bogotá – D.C.

Asunto: Remisión Informe No.9 - Avance Convenio MSPS-1014- 2021/DR-1955-2021 Ministerio de Salud y Protección Social – Departamento de Risaralda.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, parágrafo primero, del Convenio de la referencia, a continuación, presento el informe sobre el avance de la gestión realizada entre el 01 y el 31 de agosto de 2022:

DATOS RELEVANTES DEL CONVENIO

NUMERO DEL CONVENIO	MSPS-1014-2021/ DR-1955-2021
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de adelantar las gestiones necesarias para el desarrollo del proyecto de la construcción y dotación del Hospital Regional de Alta Complejidad, para los Departamentos de Caldas, Chocó, Quindío y Risaralda.
PLAZO	Del 12 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024
VALOR	$ 599,971,286,503

PERIODO REPORTADO
Agosto 01 al 31 de 2022

Durante el periodo reportado se avanzó principalmente en los siguientes aspectos:

1. EJECUCIÓN ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

El 5 de agosto pasado se realizó reunión extraordinaria del Comité Fiduciario con la asistencia de los Secretarios de Hacienda y Salud del Departamento de Risaralda, la Supervisora designada por el Departamento, el Dr. Cristian López en representación del Ministerio de Salud y Protección Social y la Dra. María Antonia Torres, Directora del Encargo Fiduciario. En esta reunión se trataron principalmente los siguientes temas (se adjunta acta):

- Inversión y rentabilidad de los recursos.

- Revisión del Reglamento Operativo del Comité Fiduciario.

Así mismo, el 29 de agosto del 2022, se realizó la reunión mensual del Comité Fiduciario con la asistencia de los Secretarios de Hacienda y Salud del Departamento de Risaralda, la Supervisora designada por el Departamento, el Dr. Cristian López en representación del Ministerio de Salud y Protección Social y la Dra. María Antonia Torres, Directora del Encargo Fiduciario. En esta reunión se trataron los siguientes temas (se adjunta acta):

- Presentación Informe Financiero con corte a 31 de julio de 2022. Se adjunta. Se destacan los siguientes puntos:
    - *"El estado de los bienes fideicomitidos tuvo un saldo inicial de $199,648,495,997.00 y no se presentaron aportes ni se realizaron pagos durante este período, quedando como saldo final de los bienes fideicomitidos del negocio un saldo de $199,648,495,997.00."*
    - *"El negocio ha generado rendimientos por un valor total de $1,739,031,552.90; en el mes de mayo se generaron rendimientos por valor de $82,191.78 y estos rendimientos fueron girados a la nación el 15 de junio de 2022; en el mes de junio se generaron rendimientos por valor de $302,424,232.30 los cuales fueron girados a la nación el 13 de julio de 2022; y en el mes de julio los rendimientos en la cuenta de ahorros ascendieron a $925,745,389.90. Así mismo, se aclara que el 03 de agosto de 2022, el Banco de Occidente reintegró en la cuenta del Encargo Fiduciario $510,779,738.92, correspondientes a los rendimientos pendientes por reconocer del período comprendido entre el 31 de mayo y el 06 de julio de 2022 y el giro del mes de julio más el reintegro de estos rendimientos, se realizó en solo giro a la nación el 10 de agosto por valor de $1,436,525,128.82."*
- Saldo de Cuenta Bancaria al 26 de agosto de 2022. El saldo al 26 agosto es de $200,641,887,550.
- Aprobación Reglamento Operativo Comité Fiduciario. Se adjunta.

2. ESTUDIOS Y DISEÑOS

Durante el mes de agosto de 2022, se continuó con la ejecución por parte del Consorcio Hospital Eje Cafetero, del Contrato 1672 de 2021, cuyo objeto es adelantar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, CHOCO, QUINDIO Y RISARALDA".

Sin embargo, el 26 de agosto de 2022 se firmó el Acta de Suspensión No. 2 al contrato, con la siguiente justificación:

> *"El pasado 23 de agosto de 2022, el contratista CONSORCIO HOSPITAL EJE CAFETERO, remitió a la interventoría del contrato, con copia al Departamento de Risaralda, solicitud de prórroga No 2, en la cual se señalaban todas las justificaciones que a juicio del consultor sustentan la necesidad de prorroga al contrato.*
>
> *El día 25 de agosto de 2022, INVER MIL GROUP SAS, remitió al consultor con copia al Departamento de Risaralda, algunas observaciones frente al documento de solicitud de*

prórroga allegado por el Consorcio Hospital Eje Cafetero.

A la fecha, el Departamento solo tiene conocimiento de algunos documentos enviados entre el Consultor y la Interventoría, pero a la fecha, no se ha remitido la solicitud de trámite de prorroga formal y conforme a los procedimientos fijados por el Departamento en el manual de contratación y en el manual de supervisión e interventoría, para el análisis y tramite de prorrogas a los contratos.

En razón a lo anterior y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato No 1672 del 21 de Septiembre de 2021, vence el próximo lunes 29 de agosto de 2022, se hace necesario suspender el plazo de ejecución del contrato, hasta tanto el consultor y la interventoría realizan un análisis minucioso a las situaciones actuales acaecidas con relación al contrato y remitan al Departamento de Risaralda, Secretaria de Salud, la documentación necesaria para el análisis de viabilidad de prorroga No 2 al contrato, conforme a los procedimientos adoptados por el Departamento."

El 31 de agosto de 2022, el Contrato continúa suspendido.

3. LICITACION PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRATIVO.

El 1 de agosto de 2022 se dio inicio al proceso de licitación pública para la construcción del Edificio de Consulta Externa y Administrativo con la publicación en el SECOP II e identificado como SS-LP-002-2022 y por un valor de Col$48.120.325.422,oo, así:

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

Información

GOBERNACION DE RISARALDA

Precio estimado total:	48.120.325.422 COP
Numero del proceso	SS-LP-002-2022
Titulo:	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL ALTA COMPLEJIDAD
Fase:	Presentación de observaciones
Estado:	Publicado
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS.
Tipo de proceso	Licitación publica (Obra pública)

El proceso inició con la publicación del estudio previo, el proyecto de pliego de condiciones y el aviso de convocatoria pública, utilizando los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente. El cronograma inicial propuesto fue el siguiente:

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	90 (Días)
Publicacion del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	2/08/2022 8:00:00 AM
Publicación del aviso de convocatoria pública	2/08/2022 8:00:00 AM
Publicación de estudios previos	2/08/2022 8:00:00 AM
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	1/08/2022 11:19:44 PM
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	29 días de tiempo transcurrido
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	22 días de tiempo transcurrido
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	22 días de tiempo transcurrido
Audiencia de asignación de Riesgos	20 días de tiempo transcurrido
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	16 días de tiempo transcurrido
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	14 días de tiempo transcurrido
Plazo máximo para expedir adendas	13 días de tiempo transcurrido
Presentación de Ofertas	8 días de tiempo transcurrido

Los documentos publicados son los siguientes:

Documentación

Nombre del documento	
APROBACION COMITE DE CONTRATACION .pdf	Descargar
Analisis del sector SS-LP-02-2022_.pdf	Descargar
Formulario Nro. 1 SS-LP-02-2022.xlsx	Descargar
Matriz experiencia salud - SS-LP-02-2022.xlsx	Descargar
Anexo 1 - Anexo técnico SS-LP-02-2022_.pdf	Descargar
Aviso Nro. 1 SS-LP-02-2022_.pdf	Descargar
Estudio previo SS-LP-02-2022_.pdf	Descargar
Lira Anexos técnicos - SS-LP-02-2022.pdf	Descargar
Veeduirias SS-LP-02-2022.pdf	Descargar
Banco de proyectos SS-LP-02-2022.pdf	Descargar
Formato 1- Carta de Presentacion de la Oferta SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Matriz de Riesgos excel SS-LP-02-2022.xlsx	Descargar
Formato 9 -Puntaje de Apoyo a la Industria Nacional SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Matriz 2 - Riesgos SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Formato 12 - Factor de Sostenibilidad - SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Formato 11 - Autorizacion para el tratamiento de datos personales SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Formato 10 - Factores de desempate SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Formato 8- Vinculación de personas con discapacidad SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Formato 7- Factor de calidad SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Formato 6- Pago de Seguridad Social y Aportes Legales SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Formato 3- Experiencia SS-LP-02-2022.xlsx	Descargar
Documento base SS-LP-02-2022.docx	Descargar
CDP Nro. 1850 2022 SS-LP-02-2022.pdf	Descargar
Ordenanza 31 Vigencias Futuras SS-LP-02-2022.pdf	Descargar
DOCUMENTO CONPES 4038.pdf	Descargar
Anexo 3 - Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-34.docx	Descargar
Anexo 4- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-35.docx	Descargar
Matriz 3- Bien relevantes infraestructura social - SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Matriz 1 - Indicadores Financieros y Organizacionales SS-LP-02-2022.docx	Descargar
Formato 5 - Capacidad Residual -SS-LP-02-2022.xlsx	Descargar

En la actualidad, el proceso se encuentra en la fase de respuestas a las observaciones presentadas por los interesados. Se recibieron 193 observaciones.

4. **GESTION DE CONTROL SOBRE EL PREDIO**

   Se han realizado visitas permanentes al predio, y se han presentado ante las instancias respectivaslos trámites necesarios para mantener saneado el predio.

5. **GERENCIA INTEGRAL**

   El Departamento de Risaralda continúa adelantando análisis de diferentes alternativas para la contratación de la Gerencia Integral para el proyecto.

   Se adjunta el estudio previo elaborado para tal efecto.

6. **INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO – ENTES DE CONTROL**

   En el marco del seguimiento permanente de acción preventiva a la ejecución del Proyecto de Construcción y Dotación del Hospital Regional de Alta Complejidad – Carolina Larrarte – Nuestra Señora de los Remedios - adelantado por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República se realizaron reuniones los días agosto 5 y 19.

Adicionalmente, se adjunta la siguientes respuestas enviadas:Pereira, 02 de agosto de 2022

- Comunicación con fecha 2 de agosto, dirigida a la Dra. Lina María Aldana Acevedo, Contralora Delegada para el Sector Salud y al Dr. Gabriel del Toro Benavides, Procurador Delegado Primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Publica, dando respuesta al requerimiento "inquietudes etapa proceso contractual – HRAC Risaralda.

- Comunicación con fecha 11 de agosto de 2022, dirigido a la Doctora CLAUDIA MARCELA RAMIREZ RAMIREZ, Líder Seguimiento Permanente proyecto CONSTRUCCIÓN HRAC - RISARALDA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA con la respuesta a oficio radicado 2022EE0121821 "Solicitud inicial de Información. Seguimiento Permanente Construcción Hospital Regional de Alta Complejidad – HRAC- Carolina Larrarte - Nuestra Señora de los Remedios".

Atento saludo,

BRUNA PATRICIA CARRILLO MEJIA
Secretaría de Salud - Ad Hoc
Supervisora del Convenio No. MSPS 1014-2021/ DR1955-2021

Reviso: Jhonathan Nieto– Contratista

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud

Proyectó: Equipo Técnico del Proyecto:

Ing. Patricia Cortes Marín
Apoyo Técnico Sec. Salud - Contratista

Arq. Beatriz Eugenia Ramírez Restrepo.
Apoyo Técnico Sec. Salud - Contratista

Ing. Piedad Jiménez Montoya
Apoyo Técnico Sec. Salud - Contratista

Anexos:

1. Borrador Reglamento Operativo del Comité Fiduciario
2. Acta No.3 del Comité Fiduciario
3. Acta No.4 del Comité Fiduciario
4. Acta de Suspensión No. 2 al Contrato de Consultoría de Estudios y Diseños
5. Estudio previo Gerencia Integral
6. Comunicación con fecha 2 de agosto, dirigida a la Dra. Lina María Aldana Acevedo, Contralora Delegada para el Sector Salud y al Dr. Gabriel del Toro Benavides, Procurador Delegado Primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Publica, dando respuesta al requerimiento "inquietudes etapa proceso contractual – HRAC Risaralda.
7. Comunicación con fecha 11 de agosto de 2022, dirigido a la Doctora CLAUDIA MARCELA RAMIREZ RAMIREZ, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, respuesta a oficio radicado 2022EE0121821