material nuevo.
clima: seco.
Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibro. compactadores, carrotanque, Minicargador, retrocargador mixer de concreto

Agosto 18 de 2022 (Jueves).
se realizan las siguientes actividades:
-Vaciado de concreto para reconstrucción de guardarueda alcantarilla K97+975. MD.
- Vaciado de concreto para cunetas en:
• K97+281/355 MI complementarias • K97+357/369 Inicrales MI
• K97+370/377 MI complementarias • K97+391/451 complem. MI.
• K97+464/487 MI Complement. • K95+895/925 MD. Inicrales.
-Instalación de acero de refuerzo modelo No4 zarpa y dente llon. muro de contencion K96+566/914 MI.
- Instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para la losa de piso caja de entrada alcantarilla K94+470 MD. y tambien construyen relleno.
- Instalación y conformación de Subbase de nivelación K94+470/580 calzada completa
-Cageo para mejoramiento de subrasante en ampliación de calzada MD K93+680/750.
- Corte para ampliación de calzada K93+680 a menores MI.-
Notas: Se solicita al contratista irrigar con más frecuencia la via y sobretodo los tramos donde se instalo SBE. para darle un buen curado.
2- Se solicita al contratista darle continuidad al filtro que existe en el costado izquierdo del pavimento del K93+580 M
3- Se hace observación por no retirar los arboles talados, ya que se estan dejando en el predio, se recuerda al con

Incluido que el desmonte incluye el retiro de los taludes y traslado del material al sitio de disposición de RCD.
clima: Seco
equipo: Retroexcavadora, Motoniveladora, Vibrocompactadores (2), Retrocargador, Minicargador, Volquetas y mixers. carrotanque de agua

Agosto 19 de 202 (Viernes).
Se realizan las siguientes actividades:
-Instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para la zanja y el dentellon del modelo 4 muro de contención del K96+566/714 MI.
-Instalación de acero de refuerzo para la caja de entrada de la alcantarilla del K91+470 MD y vaciado de concreto placa pie
-Vaciado de concreto para cunetas. K95+925/970 MD - Izquierda y del K91+355/785 MI. complementarias.
-Conformación de cunetas K98+094 a K99+980 MD e I con material de corte
- Corte talud ampliación de calzada K93+945/94+020 MD.
-Continuan con la conformación de calzada sector del K94+470/635 MD e I.
Clima: seco.
equipo: Motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactadores, retrocargador, Minicargador, Carrotanque, Volquetas, mixeres.

Nota: hoy tambien iniciaron el corte del talud del K95+600 MI.

Agosto 20 de 2022 (Sábado)
Se realizan los siguientes actividades:
-Terminan instalar acero de refuerzo, formaleteo y vaciado de concreto para los muros dela caja de entrada de la alcantarilla del K94+470 MD.
-Inician instalación de acero de refuerzo para la construcción dela caja de entrada de la alcantarilla del K94+565 MI y vaciado de concreto para la placa de piso.
-Construcción de los accesos K97+815 MI y 97+835 MD.
clima: lluvioso todo el día
equipo: Mixer de concreto

Agosto 22 de 2022 (Lunes).
Se realizan las siguientes actividades:
-Continua la conformación y compactación de la subbase de nivelación en el sector del K94+580/630 MI
-Cereo de Subrasante K94+480/560 MD.
-Instalación de Subbase de nivelación K93+580/
-Instalación de acero de refuerzo para los muros de la caja de entrada dela alcantarilla K94+565 MI. e instalación de formaleta.
-retiro de falla SBE. K94+840/95+000 MD.
-Continua corte de talud K95+510/750 MI.
-Instalación de acero de refuerzo modelo 5 muro de contención K96+566/714 MI.
-Corte para sello de junta pavimento hidráulico K96+166/306 MI.
-Construcción de accesos entre K97+000 y K98+000
Nota: El fin de semana (Domingo) realizan la construcción del relleno para el muro del K93+766/784 MD.
Clima: Seco
Equipo: Motoniveladoras (2), retrocargador, Minicargador, Vibrocom

padadores (2), retroexcavadora, Volquetas, carrotanque, mixer de concreto (4)

Agosto 23 de 2022 (Martes).
El contratista continua ejecutando las siguientes actividades:
- Instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para los accesos del K97+319/325 MD. MD, K97+708/711 MD, K97+582 MD. K97+580 MD, K97+910 MI, K97+815 MI.
- Vaciado de concreto para la zarpa y dentellón del modulo 5 del muro de contención del K96+566/714 MI. el concreto de la mixer TAM035 llega a la obra con slump. de 2 3/4", le se adicionan 2 lts de aditivo plastificante para mejorar asentamiento y se instala con Slum de 4 1/2".
- Instalación de Subbase estabilizada en el sector del K94+370/510 MD.
- nivelación de subbase para subbasante K93+130/330 MI.
- Vaciado de concreto para la placa de piso previa instalación del acero de refuerzo en la caja de entrada de la alcantarilla del K94+635 MI.
- Demolición, Vaciado de solados e instalación de tubería para las alcantarillas K94+060 MI y K94+345 MI.
- Vaciado de concreto para cunetas complementarias del K97+580/575 MD e intermedio K97+622/610 MD.
Clima: seco.
Equipo: Motoniveladoras (2), retrocargador, Vibrocompactador, Minicargador, mixer de concreto, Volquetas, carrotanque.

Agosto 24 de 2022 (Miércoles)
Se continua ejecutando las siguientes actividades:
-Instalación de acero de refuerzo para muros de la caja de entrada de la alcantarilla del K94+635 MI
-Cereo de subbase para nivelación de sobrasante del K94+120/320 MI.
-Continuan conformando para nivelación de sobrasante del K93+580/670 MI.
-Instalación de subbase estabilizada del K94+600/750 MD
-Vaciado de concreto para muros caja de entrada alcantarilla del K94+570 MI.
-Vaciado de concreto para concreto hidraulico del K97+082.75/028 MD.
-Conformación de cunetas del K97+970 a K97+890 MD y MI
-Instalación de formaleta y alistado de terreno para construcción de cunetas K95+890/950 MI
-Continuan con el corte de talud para ampliacion de calzada del K95+510/760 MI.
-Desmonte en el talud del K93+750/900 MI.
-Se realiza acompañamiento en el tramo, a la visita realizada por la veeduria del proyecto.
Clima: Seco
Equipo: Motoniveladoras (2), vibrocompactadores (2), Minicargador, retrocargador, retroexcavadora, Volquetas, mixer, carrotanque de agua

Agosto 25 de 2022 (Jueves).
El contratista realiza las siguientes actividades:
-Continua instalando acero de refuerzo para la zampa y el dentellon del módulo 6 del muro del K96+566 MI y vaciado de concreto para el mismo.
-Instalación de tuberia y vaciado de atraque para la alcan

tarilla del K94+345 MI. y K94+060 MI.
-terminan de cerear la subrasante y hacen la instalacrón de la SBE en el sector K94+130/320 MI.
-Instalacrón de acero de refuerzo para los muros de la caja de entrada dela Alcantarilla K94+635 MI.
-Continuan excavando enel corte del talud sector del K95+610/750 MI. - ampliacrón de calzada. Esta actividad se realiza hasta las 10:00 pm.
- Clima! Seco.
Equipo: Motoniveladoras (2), Retroexcavadora, Retrocargador (2), Minicargador, Vibrocompactadores (2), Volquetas, carrotanque.

Agosto 26 de 2022 (Viernes).
Se ejecutan las siguientes actividades:
-Vaciado de concreto para cunetas del K95+965/96+020 MD y K95+940/970 MI. Intradel y K96+060/075 MD, del K95+900/920 MI complementarias.
-Continuan cereo de subrasante K94+550/600 MD.
-Terminan de hacer el corte del talud del K95+600/780 MI.
-Vaciado de concreto para los muros de la alcantarilla del K94+635.
-Continuan instalando acero de refuerzo para los vástagos ~~de~~ los módulos 1 y 3 del muro del K96+566/614 MI
-Continuan instalando mineral de corte para conformación de los espaldones delas cunetas en el sector del K92+800 a K97+600 ambos margenes.
Clima: Seco.
Equipo: Motonreladoras, vibrocompactadores, retrocargadores, mini-cargador, retroexcavadora, Volquetas, mixers, carrotanque,

Agosto 27 de 2022 (Sábado)
Se realizan las siguientes actividades:
- Instalación de acero de refuerzo para el cabezal de salida alcantarilla K94+065 MI. y Vaciado de concreto para la losa de piso.
- Continuan instalando acero de refuerzo y formaleta para los vástagos de los módulos 1 a 5 del muro K96+566/619. MI
- Instalación de subbase estabilizada K94+550/600 MD.
- Vaciado de concreto para cunetas interiales del K95+931/96+004 y K96+026/045 y complementarias del K95+927/970 y del K95+950/96+023
Nota: El contratista solicita autorización para hacer el traslado de los postes de energía ubicados entre los K93+700/750 MI. para poder continuar con el corte para ampliación de la calzada en este sector. La interventoría niega dicha solicitud debido a que el ajuste al diseño presentado, no fue aprobado por el especialista, y hasta tanto no se realicen las correcciones acorde a las observaciones realizadas por el especialista en diseño Geométrico de Interventoría, no se tendrá la certeza de la necesidad de reubicación de los postes. No obstante, si el contratista decide continuar con los cortes y hacer el traslado de los postes de energía, lo hace bajo su cuenta y riesgo. El contratista inició el corte del K94+010 hacia menores. MI.
Clima: Seco
Equipos: Motoniveladoras (2), Vibrocompactadores (2), retroexcavadoras, Retrocargadores, Minicargador, Volquetas, carrotanque, mixer de concreto

Ing. Residente

Agosto 29 de 2022 (Lunes).
Se realizan las siguientes actividades:
-Continuan con el corte para ampliación de calzada en el sector del K93+940 / 900 MI.
-terminan la instalación del acero de refuerzo para el cabezal de salida de la alcantarilla del K94+060 MI.
-Excavación y vaciado de solado para el cabezal de salida de la alcantarilla del K94+345 MI.
-Vaciado de concreto para pavimento hidráulico del K94+929.55 / 95+028 MD.
-Instalación de acero de refuerzo para la zarpa y dentellon del módulo 7 del muro del K96+566 / 614 MI y vaciado de concreto.
- Instalación de formaleta y vaciado de concreto para los vástagos de los módulos 2 y 3 del muro del K96+566 / 714 MI
-Conformación espaldar de cuneta) K97+500 / 650 MD e Izq.
-Cajeo y mejoramiento de subrasante con crudo (pedraplen) en el sector del K94+050 / 035 MD.
-Conformación de terreno e instalación de formaleta para const. cunetas. K96+025 / 060 MI.
Nota: El domingo 28-08-2022 construyen el relleno para el muro del K94+022 / 040 MD.
clima: Seco
Equipo: retroexcavadora, Motoniveladora, vibrocompactador, retro cargadores, Minicargador, Volquetas, carrotanque, mixer para concreto.

Agosto 30 de 2022 (Martes)
El contratista continua ejecutando las ctes actividades:
-Continua corte de talud para ampliación de calzada del K9 / +900 / 880 MI.
-Vaciado de concreto para las aletas del cabezal de

Salida de la alcantarilla del K94+060 MI.
-Instalación de acero de refuerzo cabezal de salida alcantarilla K94+345 MI.
-Instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para el vástago del modulo 5 muro de contención K566/614 MI.
-Vaciado de concreto hdco para pavimento del K94+955/878.35 MD y del K95+367.45/416.15 MI.
Clima: lluvia moderada de 3:00 a 5:00 pm.
Equipo: Retroexcavadora, Motoniveladoras (2), retrocargadora, Minicargador, vibrocompactadores (2), Volquetas, camión mixer para concreto.

Agosto 31 de 2022 (Miércoles)
Se realizan las siguientes actividades:
-Continuan con el corte del talud para ampliación de calzada a nivel de terraza K93+870 MI.
-Instalación de acero de refuerzo para el cabezal de salida alcantarilla K94+345 MI. y vaciado ccto placa pie
-Vaciado de concreto para pavimento hidráulico del K95+416.15/520.65 MI.
-Vaciado de concreto para cunetas K96+005/040 contramentunas MI.
-Instalación de acero de refuerzo e instalación de formaleta para la zarpa y dentellon del modulo 8 y vaciado modulo 5 del muro de contención del K96+566
Clima: Seco
Equipo: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora retrocargador, minicargador, volquetas, camión mixer de concreto.

Julio 30 de 2022. (sábado) Clima. Coconuco y Paletará: seco.
Personal y equipo en obra: El mismo del dia anterior.
Actividades Ejecutadas: Se instala tubería ϕ 36", se funden atraques y se rellenan alcantarillas de los PR18+895. y PR18+973, se funden losas a reparar en el tramo 3 en PR46+892 /900 MI, se funden cunetas alternadas en PR50+170/250 MD (completas), se funden solados de limpieza para cabezales de alcantarillas de los PR23+271MI, PR22+429, PR22+242, PR22+173 a ambos lados.

Agosto 01 de 2022 (lunes) Clima: Coconuco nublado con 2 horas de lluvia en la tarde. Paletará: Nublado.
Actividades Ejecutadas: Se arman aceros para refuerzo cabezales de entrada y salida, se funden solados, se funden losas de piso en PR21+979, PR21+899, PR22+173, PR22+242, PR22+429. a ambos lados, se demuelen cabezales y se remueven tuberias alcantarillas en PR18+576 y en PR18+220 calzada completa, se instala relleno para tubería en PR18+973, se demuelen y reparan losas de pavimento fisuradas en PR46+900/908. Se realiza recorrido y reunión con el cabildo de Paletará para hacer seguimiento al inventario de las losas fisuradas para reparación

Agosto 02 de 2022 (martes). Clima: Coconuco. Nublado con 2 horas de lluvia. Paletará Nublado con 2 horas de lluvia.
Personal y Equipo en obra: El mismo del dia anterior.
Actividades Ejecutadas. Se instala tubería de concreto ϕ 36", se funden atraques y se instala relleno alcantarilla del PR 18+575. completa, se demuelen cabezales, se remueve tubería en PR18+160 calzada completa se funden solados y se arman aceros para caja de entrada y muro de salida de alcantarillas de los PR21+776, PR21+616. calzada completa y en PR23+271MI, se realiza medición conjunta cunetas. PR28+815/PR29+228MD y en PR28+837/PR29+068MI.

Agosto 03 de 2022 (miercoles) Clima: Coconuco: Nublado con 1 hora de lluvia en la tarde Paletará. Nublado con 3 horas de lluvia.

Escaneado con CamScanner

Personal y Equipo en obra: El mismo del dia anterior.
Actividades Ejecutadas: Se funde cabezal de entrada(aleta) en PR24+535MD. se funde cabezal de entrada (caja) para alcantarilla del PR23+514 MD, se funde cabezal de salida alcantarilla en PR23+017 MI, se funden losas para cabezales de entrada y salida en PR21+776 MD, MI, PR21+616 MI MD, se funde solado, se instala tuberia ϕ 36", se funden atraques y se hacen rellenos en alcantarilla del PR18+220 calzada completa, se funden losas para reparación en PR47+290/301 MI tramo 4.

Agosto 04 de 2022 (jueves) Clima: Coconuco. Nublado con 1 hora de lluvia en la tarde. Poletará Nublado con 2 horas de lluvia en la tarde.
Personal en obra: 1 Ingeniero Residente de obra, 1 inspector SISO, 1 residente social, 1 residenete ambiental, 2 inspectores de obra, 1 comisión de topografia 3 cuadrillas.
Equipo activo en obra
1 retroexcavadora de oruga.
1 minicargador, 1 retroexcavadora de llantas
1 camión turbo Nissan.
13 volquetas.
Actividades Ejecutadas.
Se funden solados para caja y zaipa muro pantalla, se arman aceros y se funden losas de piso en PR21+291, PR21+359, PR21+474, PR21+747, PR21+531 a ambos lados, se funde muro pantalla para descole alcantarilla en PR22+429MI, se demuele cabezal de salida, se remueve 1/2 alcantarilla, se funde solado de limpieza para tuberia en PR23+117MI.

Agosto 05 de 2022 (viernes) Clima Coconuco: Nublado seco. Poletará Nublado con 2 horas de lluvia en la tarde.
Personal y Equipo: El mismo del dia anterior
Actividades Ejecutadas: Se demuelen cabezales de entrada y salida, se remueve tuberia, se excava, se funden solados para piso tuberia, se instala tuberia ϕ=36", se funden atraques para tuberia, se hacen rellenos de alcantarilla del PR23+117 calzada completa,

Escaneado con CamScanner

Agosto 06 de 2022 (sábado): Clima: Coconuco: Nublado seco. Paletará Nublado. Personal y Equipo en obra: El mismo del dia anterior. Actividades Ejecutadas: Se funde muro pantalla. descole alcantarilla, se funde losa piso zarpa encole alcantarilla en PR20+845MD, se funde losa piso zarpa. descole alcantarilla en PR20+645MI.

Agosto 08 de 2022 (Lunes) Clima. Coconuco y Paletará: Nublado Se funden solados, se arman aceros y se funden loso de piso caja y zarpa. cabezal de salida en alcantarillo del PR20+645 a ambos lados y en el PR20+316 a ambos lados, se realiza sello de juntas de losas de pavimento en PR46+850/47+013 tramo 3, se realiza la instalación de señalización vertical (PR51) a ambos lados, se corrige la instalación de defensas metalicas en el PR50+170/240 quebrada Bujios

Agosto 09 de 2022 (martes) Clima: Coconuco Nublado. Paletará. Nublado con 3 horas de lluvia en la mañana.
Personal y Equipo en obra: El mismo delos días anteriores.
Actividades Ejecutadas: Se continua con el relleno detrás de cunetas en el tramo 4 Paletará, se funde solado, se arman aceros y se funde losa de piso caja de entrada alcantarilla del PR23+117MD, se asiste a reunión con la territorial para definir el tipo de solucion a ejecutar de pavimento para la rehabilitacion del PR27+800 hacia menores.

Agosto 10 de 2022 (miercoles) Clima: Coconuco Nublado Paletará lluvias durante el dia nublado en la noche.
Personal y equipo El mismo del dia anterior
Actividades Ejecutadas. Se funden solados, se arman aceros de refuerzo y se funden losa. de piso y zarpa cabezales de entrada y salida del PR19+208 a ambos lados y en PR19+308 a ambos lados, se arman aceros, se funde solado y zarpa muro pantalla alcantarilla del PR20+011.MD.

Escaneado con CamScanner

Se continua con el llenado detras de cunetas en: PR42+400/300 tramo 4 a ambos lados.

Agosto 11 de 2022 (jueves) Clima: Coconuco y Paletará: seco
Personal en obra: 1 Ingeniero Residente de obra, 1 ingeniero auxiliar, 3 Inspectores de obra, 2 comisiones de topografia, 1 Ingeniero Residente de interventoria, 1 residente social, 1 profesional SISO, 1 topógrafo, 1 inspector.
Equipo en obra activo:
1 Retroexcavadora de orugas, 1 Compresor, 2 Mixer, 2 Volquetas, 1 cargador de llantas, 1 vibrocompactador, 1 NPR Turbo, 1 camioneta 1 fresadora.

Actividades Ejecutadas: Se funden soladas de limpieza para caja y zampa Se arman aceros de refuerzo y se funden losas de piso y zampa para cabezales de alcantarilla en PR23+117 a ambos lados, Se demuele losa #77 margen derecha en el sector poblado de Coconuco en PR23+530/575.
Se funde muro pantalla descole alcantarilla en PR21+646 MI, se funden aletas para descole alcantarilla en PR24+200 MI, se funden muros pantalla descole alcantarillas en PR24+480 y en PR25+628 MI.

Agosto 12 de 2022 (viernes) Clima: Coconuco: Seco con una hora de lluvias en la tarde. Paletará: seco.
Personal y Equipo en obra: El mismo del dia anterior
Actividades Ejecutadas: Se instala acero de refuerzo muro pantalla y caja de enlace Se funden soladas de limpieza, losas de piso y losa de zampa cabezales alcantarillas de las PR18+885 y PR18+978. Se demuelen losas #78, #79, #82, #85 y #86 para reparación en el sector urbano de Coconuco del PR23+575/625MD
Se continua con los rellenos detras de cunetas en el tramo 4

Agosto 13 de 2022 (sábado) Clima: Coconuco: Seco con 1 hora de lluvia en la tarde. Paletará: seco con 1 hora de lluvias en la tarde.

Escaneado con CamScanner

Personal y Equipo en obra: Los mismos del dia anterior.
Se funden losas #77, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 87, se demuele loso #87, se instala material de subbase para reparar fallo en losas #78, 79, 81. Se funden muros pantalla de descoles alcantarillas en PR21+531, PR23+716MI y en PR24+300MI, se funde caja de entrada en PR 23+140 MD.

Agosto 15 de 2020 (lunes). Coconuco: Seco con 2 horas de lluvia en la tarde. Paletará: seco
Personal y Equipo el mismo del dió anterior.
Actividades Ejecutadas: Demolición de losas Nos 88, 89, 91, 92 y 93 del sector poblado de Coconuco para su reparación.

Agosto 16 de 2022 (martes). Clima: Coconuco y Paletará: seco.
Personal y Equipo en obra: El mismo del dia anterior.
Actividades Ejecutadas: Se funden losas en concreto MR42. Nos 88, 89, 91, 92 y 93 del sector poblado de Coconuco en PR25+625/655MD. Se demuelen cabezales de entrada y salida de los PR18+464 además cunetas, cárcamo, se funden solados de limpieza para instalación de tubería Ø36"; se funde caja encole alcantarilla de los PR24+088 MD, y en PR24+200MD.

Agosto 17 de 2022 (miercoles). Clima Coconuco y Paletará: seco,
Personal y Equipo en obra. El mismo del dia anterior.
Actividades Ejecutadas: Se funden cajas de entrada en PR24+088MD y en PR24+200 MD, se demuelen cabezales, se remueve tubería de Ø24", se excava, se funden solados, se instala tubería Ø36", se hacen rellenos en PR18+464 en toda la calzada, se continua con la demolición de losas en mal estado #6, #7 y #8 de los PR25+238/223 MI en el centro poblado de Coconuco.

Escaneado con CamScanner

Agosto 18 de 2022. (jueves) Clima: Coconuco Nublado con 1 hora de lluvias en la tarde.
Se demuele para reparación losa completa No 13 MI, se instala acero de refuerzo. Se funden losas Nos 6B, 7B, 12B, 13B en el sector poblado de Coconuco. Se instala solado de limpieza, se instala tubería Ø 36"; se funden atraques alcantarillas del PR18+160 calzada completa, se demuele cárcamo alcantarilla del PR18+693 MD, se funden aletas descole del PR24+200MI, se funde muro pantalla descole alcantarilla del PR21+474, se inicia el fresado de pavimento asfáltico en PR27+610/805MI.
Yonier Alvarez.

Agosto 19 de 2022 (viernes). Clima. Coconuco: seco
Personal en obra: 1 ingeniero residente de obra, 3 inspectores de obra, 2 comisiones de topografía, 4 cuadrillas, 1 residente ambiental, 1 residente social Ingeniero residente de interventoria, 1 topografo, 1 inspector de obra, 1 inspector siso, 1 residente ambiental.
Equipo en obra.
1 retroexcavadora de orugas, 1 retrocargador de llantas, 1 compresor para demolición losas, 1 carrotanque para agua, 1 camión tolva Nissan, 1 fresadora, 2 mixer, 4 volquetas doble troque.

Actividades Ejecutadas: Se demuelen losas # 15B y 16B en el sector poblado de Coconuco en PR25+267/277MI. Se demuelen cabezales de entrada y salida cunetas, se remueve tubería Ø 24"; se excava, y se funden solados de limpieza en PR18+693 y en PR19+039 calzada completa, se continua con el fresado en PR27+410/610 MI, se realiza estabilización con cemento en PR27+510/610 MI.
Yonier Alvarez

Agosto 20 de 2022 (sábado) Clima: Coconuco Nublado-seco.
Personal y Equipo en obra: El mismo del dia anterior.
Actividades Ejecutadas Se funde cajas de entrada alcantarillas en PR23+808MD, PR24+011MD, se hace cereo del estabilizado en PR27+330/510 MI, se instala tubería Ø36" y se funden atraques y llenos con mejoramiento alcantarillas de los PR19+039

Escaneado con CamScanner

y PR18+693 calzada completa, se funde cabezal de salida en PR24+146 MI y en PR23+117 MI, se remueve derrumbe en PR18+220 (alcantarilla) y en PR18+693 calzada completa.

Agosto 22 de 2022 (lunes) Clima Coconuco Nublado - seco
Personal y Equipo en obra: El mismo del día anterior.
Actividades ejecutadas Se demuelen para reparación las losas Nos. 18B, 19B, 20B, 21B, 22B, 23B, 31B, 34B, 35B, 36B, 39B, 41B, 42B, 49B, 50B, 51B, 54B, 55B, 56B, 57B, 58B, 59B, 61B, 62B, 63B, 64B, 65B de los PR25+281/515 Margen Izquierda, se continua con el pisado y estabilización con cemento para rehabilitación en PR27+000/300 y en PR27+190/310 margen izquierda.

Agosto 23 de 2022 (martes) Clima: Coconuco. Soleado - seco
Paletará soleado - nublado.
Actividades Ejecutadas: se demuelen losas # 66B, 67B, 68B, 69B, 70B, 89B, 90B y 91B para reparación en PR25+515/657 MI, se funden losas # 15B, 16B, 18B, 19B, 20B, 21B, 22B, 23B, 31B, ~~68B~~, en el sector poblado de Coconuco, se funde solado de limpieza para tubería en PR20+156 calzada completa.

Agosto 24 de 2022 (miercoles) Clima: Coconuco. Nublado seco.
Personal y Equipo en obra: El mismo del lunes.
Actividades Ejecutadas: Se instala acero de refuerzo y se funde losa de aproximación y pata de elefante en PR27+800/804 MD
Se demuelen cabezales de entrada y salida, se remueve alcantarilla y se excava en PR20+631 calzada completa, se funden losas Nos 42, 49 y 50.
Se realiza imprimación en PR27+610/780 MD, se excava para construcción dentellón para empalme en PR27+800/804

Escaneado con CamScanner

Agosto 25 de 2022 (jueves) Clima: seco.
Maquinaria y Equipo
1 Motoniveladora Caterpillar, 1 vibrocompactador Caterpillar, 1 carrotanque combustible Chevrolet, 1 retroexcavadora de oruga Kobelco, 1 cargador de llantas Caterpillar, 1 camión turbo Chevrolet, 1 tracto camión Kenvarth, 2 mixer 1 fresadora, 1 Bobcat caterpillar; 1 carrotanque emulsión, 1 compresor.
Personal en obra: 1 ingeniero residente de obra, 3 inspectores de obra, 2 comisiones de topografía, 4 cuadrillas, 1 residente ambiental, 1 residente social, Ingeniero residente de interventoría, 1 topógrafo, 1 inspector de obra, 1 inspector SST, 1 residente ambiental
Actividades Ejecutadas:
Se funden cabezales de salida alcantarillas de los PR24+088MI y PR24+011MI, se funden cajas de entrada alcantarillas de los PR22+429MD, PR22+320MD y en PR22+320MD., se funden losas Nos. 92B, 93B, 94B, 61B, 62B, 63B.
Se realiza la imprimación de la vía en PR27+320/610MI, se funden solados de limpieza, se instala tubería ϕ 36"; se funden atraques alcantarilla del PR20+531 calzada completa, se funden atraques tubería en PR20+156 calzada completa y se hacen rellenos, se continua con el fresado en PR26+770/880, se realiza mezclado para base estabilizada. en PR26+880/PR27+080 MI.
Yenia Y.

Agosto 26 de 2022 (viernes) Clima - seco.
Maquinaria en obra activa. Además del de el día anterior, 1 finisher, 1 compactador neumático.
Personal en obra: El mismo del día anterior.
Equipo en obra: 1 Motoniveladora, 1 compactador, 1 carro tanque combustible, 1 retroexcavadora, cargado de llantas, 1 camión turbo, 1 tracto camión, 2 mixer, 1 fresadora, 1 bocat, compresor.
Actividades Ejecutadas
Se funden losas pavimentar Nos. 58B, 64B, 65B, 66B, 67B, 68B, 69B, 70B.
El contratista continua con el fresado en PR26+660/770 calzada completa, se realiza mezclado y compactación para base estabilizada en PR26+770/880 MI. De manera verbal se le informa al contratista que la instalación de mezcla asfáltica MDC-19 queda en observación hasta que se aprue-

Escaneado con CamScanner

ben los diseños de mezclas. sin embargo, realiza la instalación de mezcla asfáltica en PR27+805 MD/619 MD.
La mezcla asfaltica del tramo del PR 27+
al PR 27+722,40 MD; queda en observa
ya que la mezcla se compacto con tempera
menor a 120°.

27 de agosto de 2022 (sabado)
clima: Mañana soleado, tarde: soleada.
Personal y equipo: El mismo del día anterior.
Actividades ejecutadas:
Instalación de asfalto MDC 19 del PR 27+635 a
PR27+805 MI, en el tramo del PR 27+80
al PR27+635 MI, la mezcla asfaltica se
instalo con temperatura menor a 120°, este
tramo queda en observación.
Instalación de mezcla asfaltica MDC 25 del
PR27+574 al PR 27+612 MI.
Se realiza cercо estabilizado del PR 27+660
al PR26+770 calzada completa.
Se realiza demolición de bordillos y cunetas
del PR 27+030 al PR 27+214, del PR 27+1
al PR 27+185 MI.
Se realiza fundición de losa 2 tercios #34B,
#35B, #39B, #54B, #55B, #56B, #57B
#59B, #60B, del PR 25+352 al PR25+490 M
Se realiza instalación de aceros faltantes para
aletas sobre los PRs: PR23+808, PR24+011,
PR24+088, PR24+140, PR24+200, PR24+535 MD
PR24+668, PR24+300 MI

29 de agosto de 2022 (Lunes)
clima: Mañana: soleado; tarde: soleado.

Escaneado con CamSca

Personal y equipo: El mismo del día anterior.
Actividades ejecutadas:
Instalación de mezcla asfaltica MDC 25, del PR 27+393 al PR 27+574 MI; el tramo del PR27+579 al PR27+512 MI, queda en observación ya que la mezcla se compacto en temperatura inferior a 120°.
Se realiza fundición de muro pantalla sobre los: PR21+291 y PR21+359
Se realiza fundición de caja, construcción de alcantarilla: del PR 21+899, PR 22+242 y PR 22+074 MD.
Se suspende el fresado de la vía, ya que no estan las actas de vecindad.
Yorvi

30 de agosto de 2022 (Martes)
clima: Mañana: Soleada, Tarde: soleada.
Personal y equipo: El mismo del día anterior.
Actividades ejecutadas:
Instalación de carpeta asfaltica MDC 25 (4 viajes) del PR 27+250 al PR 27+393 MI.
Se tomaron muestras del viaje #4 SPV 430 temp. 140°C del PR 27+287 al PR 27+250 MI.
Se realiza cercо estabilizado del PR27+610 al PR 27+510 MD.
Se realiza demolición de cunetas y bordillos del PR27+470 al PR 27+604 MD.
Instación de aceros de refuerzo para zarpa y muro pantalla sobre el PR 20+531 MI
Fundición de solado para zarpa de descole, se realiza fundición de losa zarpa de descole. de PR 20+531 MI y PR 20+156 MI.
Se realiza corte de talud para ampliación de la vía del PR27+080 al PR27+160 MD.
Yorvi

Escaneado con CamScanner

31 de agosto de 2022, (miercoles)
clima: Mañana: Soleado, Tarde: 1 hora lluvias
Personal y equipo: El mismo del día anterior.
Actividades ejecutadas:
Se realiza cerco y estabilización con cemento del tramo del PR 27+510 al PR 27+270 MD
Fundición de caja de entrada sobre: PR 21+53
PR 21+775, PR 21+616. MD.
Se realiza corte de talud para ampliación de la vía del PR 27+080 al PR 27+160 MD.
Demolición de media losa del PR 25+575 al PR 25+580 MI. # 58B y sobre el PR 25+5
al PR 25+585 MI; # 59B.

Septiembre 01 de 2022. (jueves). Clima: seco.
Se funde muro pantalla en los PR 20+845, PR 20+971 y en PR 21+211, se continua con el fresado de la vía en PR 25+084/24+950 calzada completa, se continua con la ampliación de la vía en el PR 27+080/160 MD, se demuelen losas para reparación en PR 25+580/620 MI. Nos. 79B, 84B, 85B, 86B, se realiza imprimación en PR 27+270/610 y en PR 26+580/27+200 MI.
Equipo activo en obra. 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 retroexcavadora de oruga, 1 retrocargada de llantas, 1 camión turbo, 1 tracto camión, 4 volquetas, 2 camionetas, 1 mixer, 1 carrotanque de agua, 1 carro para imprimación, 1 compresor, 1 buseta.
Personal en obra: 1 ingeniero residente de obra, 1 ingeniero auxiliar, 2 inspectores, 2 laboratoristas, 11 operadores maquinaria, 3 cuadrillas, 4 ordenadores de trafico, 6 conductores.

Septiembre 2 de 2022. (viernes) Clima: seco.
Equipo en obra. 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 retroexcavadora de orugas, 1 cargador de llantas, 1 retrocargador de llantas, 1 camión turbo, 1 tractocamión, 12 volquetas, 3 camionetas, 1 mixer

Escaneado con CamScanner