FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: FGN-AP06-F-18 Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X]	**CN:** Contrato	[ ]	**RS:** Resolución	[ ]	**CM:** Caja Menor
[ ]	**CNA:** Contrato Adicional	[ ]	**SPC:** Servicios Públicos		

No. FGN-RP-0006 **VIGENCIA** 2022

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
CÉDULA O NIT	901061710-0
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	TBS.ISS.SAS@GMAIL.COM
PERIODO DEL SERVICIO:	Noviembre 01 de 2022 a Noviembre 30 de 2022
OBJETO:	Mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y desinstalación a todo costo (incluidos repuestos, mano de obra, técnica, civil, eléctrica y mecánica, así como todos los trabajos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento) para los equipos de aire acondicionado al servicio de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico, a precio fijo y monto agotable
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de Diciembre de 2022
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico, pagará al contratista el valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de entrega y recibo a satisfacción de los servicios prestados suscrita por el supervisor del contrato.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	130
VALOR A PAGAR:	SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($69.856.171)

			DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No** S/N SECOP II	Fecha:	04-03-2022		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No** 9322	Fecha:	20-1-2022	Vr. $	564.233.530,00
	No	Fecha:		Vr. $	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.** 95422	Fecha:	3-3-2022	Vr. $	564.233.530,00
	No.	Fecha:		Vr. $	

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	ALEXIS RUBIANO OVALLE
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	16.739.587
CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL DE GESTIÓN II (e)
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO BIENES **TEL. Ext.:** 3989980 / 23231
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	alexis.rubiano@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	 **FECHA:** 5-dic-22

OBSERVACIONES: Cuenta Ahorros del Banco de Colombia No. 78400000351

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios**

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/



Factura Electrónica De Venta No

TCB No. 130

Resolución de Facturación Electronica DIAN No. 18764040606972 del 01 de Diciembre de 2022 Facturación Electronica Desde la TCB No. 129 Hasta la TCB No. 1000 Vence el 30 de Noviembre de 2023

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS

Nit 901061710

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1812 8.00 X 1000

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI		
NIT	800187575 8	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
6 A N 11 P 3 BRR SANTA MC		Cali	3927505

POR CONCEPTO DE
#$29-01-01-L05;FGN-RP-0006-2022;alexis.rubiano@fiscalia.gov.co#$
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
05/12/2022	05/01/2023	MARIA MONICA VALDES GARCES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MCMO_A/A	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO FGN-RP- N 006 - 2022 OBJETO SEGÚN ANEXO	1	Und.	$ 58.702.665	$ 0	1.153.506,33	58.702.664,90

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**58.702.664,90**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.153.506,33**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**69.856.171,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**69.856.171,23**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

MZ F LT 9 URB CIUDAD SEVILLA LOCAL 101 Teléfono 3126283262 Cartagena
Correo Electrónico TBS.ISS.SAS@GMAIL.COM

CUFE: d0de900ff28c6069f051ea5820765438a6a6988071040737de9bea4cbb4ece36e2786122df16fe704a0ae572bde1f794--Expedición:05/12/2022 10:10 AM

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL [X] **INFORME FINAL** [ ]

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 09

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: 01 Mes: 11 Año: 2022 (Al) Día 30 Mes: 11 Año: 2022

CONTRATO: No. FGN-RP-0006-2022 de fecha 04/03/2022

OBJETO: Mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y desinstalación a todo costo (incluidos repuestos, mano de obra, técnica, civil, eléctrica y mecánica, así como todos los trabajos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento) para los equipos de aire acondicionado al servicio de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico, a precio fijo y monto agotable

1.4. NOMBRE DEL CONTRATISTA: TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS

1.5. CÉDULA O NIT: 901061710-0	**1.6. CORREO ELECTRÓNICO:** TBS.ISS.SAS@GMAIL.COM
1.7. DIRECCIÓN: MZ F LT 9 URB CIUDAD SEVILLA LOCAL 101 CARTAGENA	**1.8. TELÉFONO:** 3126283262

1.9. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. FECHA DE INICIO: Día 15 Mes MARZO Año 2022

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	X	Registro presupuestal	X
Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	X

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día _____ Mes_____ Año_____

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALEXIS RUBIANO OVALLE

2.2. DEPENDENCIA: Bienes	**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO 23231**
2.4. CORREO ELECTRÓNICO: alexis.rubiano@fiscalia.gov.co	
2.5. NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR DELEGADO: N/A	
2.6. DEPENDENCIA: N/A	**2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO:** N/A
2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A	

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

Es hasta por la suma de Cuatrocientos noventa y cuatro millones doscientos treinta y tres mil quinientos treinta pesos m/cte. ($494.233.530).

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
9322	**20/01/2022**

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
95422	**03/03/2022**

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día N/A Mes N/A Año N/A

3.6. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)*

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
13/04/2022	$494.233.530	$0	$33.126.459	$461.107.071
13/05/2022	$494.233.530	$33.126.459	$59.551.841	$401.555.230
13/06/2022	$494.233.530	$92.678.300	$65.401.841	$336.153.389
13/07/2022	$494.233.530	$158.080.141	$49.924.520	$286.228.869
11/08/2022	$494.233.530	$208.004.661	$100.124.145	$186.104.724
13/09/2022	$494.233.530	$308.128.806	$85.985.036	$100.119.688
7/10/2022	$494.233.530	$394.113.842	$73.513.696	$26.605.992
15/11/2022	$564.233.530	$467.627.538	$26.749.822	$69.856.170
15/11/2022	$564.233.530	$494.377.360	$69.856.170	$0

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 100

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación : **01/12/2022**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es “SÍ” al último punto (*), explicar:

_____

_____

_____

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

INFORMES ANEXOS: SI [X] **NO** [ ] **N/A** [ ]

Tipo y detalle del informe: Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato y Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***
Desde la primera reunión por deficiencias en el servicio se ha mejorado en cuanto a la prestación del mismo. Ingresaron 4 técnicos que apoyan de mejor forma los mantenimientos programados.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No._____ y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
	N/A			

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato** No. FGN-RP-0006-2022 de 04/03/2022.

PREFACTURA NOVIEMBRE -DICIEMBRE

Id Cot	CORTE	Activo	Concepto	Estatus
TCB-356	DICIEMBRE	CTI BUGA PISO 2 INSTALACIONES Y SALAS DE ENTREVISTAS, DESMONTE Y MONTAJE DE 8 AIRES ACONDICIONADOS	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO
TCB-349	DICIEMBRE	DESMONTE E INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS GUAPI	CORRECTIVO	EJECUTADO
TCB-350	DICIEMBRE	CENTRAL5-BTU-FCP8000BV-STARLIGHT-L0305973454-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 8	CORRECTIVO	EJECUTADO
TCB-352	DICIEMBRE	FISCALIA PISO 8	INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO	EJECUTADO
TCB-353	DICIEMBRE	CTI PUERTO TEJADA	INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO	EJECUTADO
TCB-354	DICIEMBRE	SAN VICENTE	ADECUACION DE DRENAJE	EJECUTADO
TCB-355	DICIEMBRE	CONQUISTADORES CENTRAL DE 5 TR PISO 1	INSTALACION DE TERMOSTATO	EJECUTADO
TCB-357	ENERO	AIRE ACONDICIONADO PISO 10 SAN FRANSISCO	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☐

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	**CÉDULA**
ALEXIS RUBIANO OVALLE	16.739.587

CIUDAD Y FECHA: Cali, Diciembre 05 de 2022

Proyectó:	**Nombre:**	**Alexis Rubiano**	**Cargo:**	**Secretario** **Profesional de Gestión II (e)**	**Correo electrónico:**	**alexis.rubiano @fiscalia.gov.co**
Revisó:	**Nombre:**	**Rikelme Cuartas Ramirez**	**Cargo:**	**Auxiliar I**	**Correo electrónico:**	**rikelme.cuartas@fiscal**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

CARTAGENA DE INDIAS, Jueves 1 de Diciembre del 2022.

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad **TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS**, identificada con **NIT. 901.061.710 – 0**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Cartagena el primer día del mes de Diciembre del año 2022.

Cordialmente,

María Monica Valdez

MARIA MONICA VALDES GARCES
C.C 1.128.045.768 de Cartagena
REPRESENTANTE LEGAL
TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
3126283264
901.061.710 – 0
contratacion@tcbsas.com
CARTAGENA, MZ F LT 9 URB CIUDAD SEVILLA LOCAL 101

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO



FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 28-NOV-22	DIRECCION: Fiscalia Sede Santa monica	OFICINA: Piso 8 Balistica
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3 TIPO DE EQUIPO: fancoil

MARCA: York. MODELO: RMB1200-D

SERIAL EVAPORADORA: RHGM607ADL SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se Suministra y se instala Bomba de Condensado tipo tanque para drenajes de N/A tipo fancoil y minisplit, Area Grupo Balistica.
Equipos quedan operativos

VOLTAJE: LR1 115 LR2 115 LR3 — AMPERAJE: 2,2 PRESION (PSI): N/A

José Rodriguez Patiño.	Edwin Valero
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Equipo queda operativo.

Escaneado con CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades	
Fecha 28-NOV-22	DIRECCION: Fiscalia Sede infancia y Adolescencia OFICINA: 2 Piso Coordinación
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea: FIOR

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: M/S

MARCA: TRANE MODELO: 4MYW4S12A1000AA

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 76078371 NUMERO DE TAREA RELACIONADA: —

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se Realizó adecuación a dos drenajes, cambio de Recorrido y mangueras de drenaje de 2 Bombas de Condensado.

- Manguera Para drenaje de 1/4" x 25mts.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

Steven Morales Judicante AdHonorem	Edwin Vallejo
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Equipos quedan operativos con descarga de drenajes a Patio interno de la Sede fiscalia infancia y adolescencia.

Escaneado con CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03-11-22	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 12000 TIPO DE EQUIPO: mini Split

MARCA: YORK MODELO: YHJE12XT6A

SERIAL EVAPORADORA: YHJE12XT6A SERIAL CONDENSADORA: 343601961AJ

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: _____

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: 15 PRESION (PSI): 120

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO____ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI_____ NO_____

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Javier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES NIT 901061710-0

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades	
Fecha	DIRECCION: OFICINA: CTI
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 12000 TIPO DE EQUIPO: miniSPLIT

MARCA: YORK MODELO: YHJE12ZT6AMHORX

SERIAL EVAPORADORA: YHJE12ZT6AMH SERIAL CONDENSADORA: YHJE12XT5AMH

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 208 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 8.5 PRESION (PSI): 125

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Jhovel Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES NIT 901.061.710

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 08-11-22	DIRECCION:	OFICINA: CT1
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12 000 CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: YORK MODELO: YHE12ZT6E

SERIAL EVAPORADORA: YHE12ZT6E SERIAL CONDENSADORA: 349601196160

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: _____

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: 9 PRESION (PSI): 120

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO____ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI_____ NO_____

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Jhavier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03-11-22	DIRECCION:	OFICINA: C+I
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18 000 CAPACIDAD EN TONELADA: 18 000 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: CIOC MODELO: CH43Px018 H3N2C

SERIAL EVAPORADORA: CH43Px018 H3N2C SERIAL CONDENSADORA: 052538702864

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 230 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 15 PRESION (PSI): 120

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Jhavier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03-11-22	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 12000 TIPO DE EQUIPO: miniSplit

MARCA: YORK MODELO: YHJEZZTGE

SERIAL EVAPORADORA: YHEJZZTGE SERIAL CONDENSADORA: 343611961160

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se instalo Equipo en oficina del cti
Se llevo a cabo 3 metros de cable y 3 metros de tobera

VOLTAJE: LR1 220 LR2 _____ LR3 _____ AMPERAJE: 11.5 PRESION (PSI): 125

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Javier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03-11-22	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000 CAPACIDAD EN TONELADA: 18000 TIPO DE EQUIPO:

MARCA: Midea MODELO: MSAFC18CRN

SERIAL EVAPORADORA: MSAFC18CRN SERIAL CONDENSADORA: MOX230I8CN

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 134076094226 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

-Equipo fue instalado, nuevo marca Midea de 18000 BTU en oficina CTI
- Se llevo a cabo 4 metros de tubería y 4 metros de cable

VOLTAJE: LR1 220 LR2 _____ LR3 _____ AMPERAJE: 7.8 PRESION (PSI): 120

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
	Jhavier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESON SOLUCIONES Y ALMACENTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 05-11-22	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: minisplit

MARCA: YORK MODELO: YHJE12Z1GEA

SERIAL EVAPORADORA: YHJE12Z1GEA SERIAL CONDENSADORA: 39360119 61608

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se instalo equipo york en oficina cti para reubicación se llevo 3metros de cable y 3metros de tuberia

VOLTAJE: LR1 220 LR2 _____ LR3 _____ AMPERAJE: 12 / 11.5 PRESION (PSI): 125

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Jhavier Alonso

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO



FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades	
Fecha 03-11-	DIRECCION: OFICINA: ctl
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000 CAPACIDAD EN TONELADA: 18000 TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: Ciac MODELO: CH43PX 018 H3NZC

SERIAL EVAPORADORA: CH43PX018H2NZC SERIAL CONDENSADORA: 052538702B4

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se instalo equipo en oficina ctl
Se llevo a cabo 4 metros de cable y 4 metros de tuberia

VOLTAJE: LR1 230 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 15 PRESION (PSI): 120

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Jhovia Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03-11-22	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 12000 TIPO DE EQUIPO: minisplit

MARCA: YORK MODELO: YHJE12XT6A

SERIAL EVAPORADORA: YHJE12XT6A SERIAL CONDENSADORA: 343601196170

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

- Se instalo equipo en oficina cti
- se llevo a cabo 3metros de tuberia y 3metros de cable

VOLTAJE: LR1 220 LR2 208 LR3 _____ AMPERAJE: 11.5 PRESION (PSI): 120

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Jhavier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 05-11-25	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientacion	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 12.000 TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: YORK MODELO: YHE16XT6A

SERIAL EVAPORADORA: YHE16XT6A SERIAL CONDENSADORA: 393601196170

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

-Se instalo equipo marca YORK para reobicación en oficina cti
-Se llevo a cabo 3 metros de tuberia y 3 metros de cable

VOLTAJE: LR1 208 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 11.5 PRESION (PSI): 120

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Javier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03-11-22	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 12000 TIPO DE EQUIPO: mini SPLIT

MARCA: YORK MODELO: YHJE12XTGA

SERIAL EVAPORADORA: YHJE12XTGA SERIAL CONDENSADORA: 393601961170

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Equipo fue instalado en oficina del jefe cti
Se llevo a cabo 3 metros de toberia y 3 metros de cable
Se instalo bomba de condensado

VOLTAJE: LR1 220 LR2 _____ LR3 _____ AMPERAJE: 15 PRESION (PSI): 120

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Jhavier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOR SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | **EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710**

Informaciones de las actividades		
Fecha 03-11-22	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000 CAPACIDAD EN TONELADA: 18000 TIPO DE EQUIPO: mini Split

MARCA: Midea MODELO: MSAFC18CRN

SERIAL EVAPORADORA: MSAFC18CRN SERIAL CONDENSADORA: MOX23018CN1

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 139076094312 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

-Equipo nuevo marca Midea de 18000 btu fue instalado
-Se llevo a cabo 3 metros de tuberia y 3 metros de cable

VOLTAJE: LR1 220 LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: 7.8 PRESION (PSI): 120

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Jhavier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03-11-21	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientacion	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12 000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TON TIPO DE EQUIPO: miniSplit

MARCA: YORK MODELO: YHJE12xT6A

SERIAL EVAPORADORA: YHJE12xT6A SERIAL CONDENSADORA: 3936019617O

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

-Se desinstalo equipo de oficina del CTI

VOLTAJE: LR1 220 LR2 208 LR3 ____ AMPERAJE: 11.5 PRESION (PSI): 120

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Javier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB LIMPIEZAS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03-11-22	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientación	Se realizan actividades correctivas según formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 12000 TIPO DE EQUIPO: mini Split

MARCA: YORK MODELO: YHJE12XT6

SERIAL EVAPORADORA: YHJE12XT6 SERIAL CONDENSADORA: 343601196170

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio)

Equipo fue desinstalado para reubicar en oficina jefe CTI

VOLTAJE: LR1 220 LR2 _____ LR3 _____ AMPERAJE: 15 PRESION (PSI): 120

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Jhonier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y después

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 04-11-22	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 12000 TIPO DE EQUIPO: minisplit

MARCA: YORK MODELO: YHJE12ZT6EA

SERIAL EVAPORADORA: YHJE12ZT6EA SERIAL CONDENSADORA: 3136011961608

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se desinstalo Equipo de Oficina del cti

VOLTAJE: LR1 208 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 11.5/12 PRESION (PSI): 125

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Jhavier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03-11-22	DIRECCION:	OFICINA: CH1
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18 000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1800 TIPO DE EQUIPO: minisplit

MARCA: Ciac MODELO: CH43PX018H3N2C

SERIAL EVAPORADORA: CH43PX018H3N2C SERIAL CONDENSADORA: 052538702894

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se desinstalo equipo para reubicar en oficina ch1 se llevo a labo 4 metros de tuberia y 4 metros de cable para instalación

VOLTAJE: LR1 230 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 15 PRESION (PSI): 120


NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Jhavier Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO



FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03-11-25	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: mini SPLIT

MARCA: YORK MODELO: YHJE12XT6A

SERIAL EVAPORADORA: YHJE12XT6A SERIAL CONDENSADORA: 393601961720

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

-se desinstala Equipo de oficina ctl para reubicar

VOLTAJE: LR1 208 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 11.5 PRESION (PSI): 120

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Javier Ayala

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 09-11-22	DIRECCION:	OFICINA: CTI
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 12000 TIPO DE EQUIPO: minisplit

MARCA: YORK MODELO: YHJEIZETGEA

SERIAL EVAPORADORA: YHJEIZETGEA SERIAL CONDENSADORA: 3936019 61608

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

- Se desinstalo equipo de oficina cti

VOLTAJE: LR1 209 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 11.5/12 PRESION (PSI): 126

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO Jhoveir Blanco

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES NIT 901.061.710-0

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 10/11/22	DIRECCION: Puerto tejada	OFICINA: Fiscalia 3
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: Haceb MODELO: AA AS S12 220 BL

SERIAL EVAPORADORA: 0220 SERIAL CONDENSADORA: — o —

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: 8.2 PRESION (PSI): 65

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI X NO___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI X NO_____

Mo Alvarez Rodriguez	Satisfactorio.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Correcto funcionamiento

Lobulo de tostes de temperatura, se encontro desoldado de tarjeta principal.

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 10/11/22	DIRECCION: Fiscalia 3 Seccional	OFICINA: Puerto Tejada
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: Haceb CAPACIDAD BTU: CAPACIDAD EN TONELADA: 12000 TIPO DE EQUIPO: Minsplit

MARCA: Haceb MODELO: AA AS SN2 220 BL

SERIAL EVAPORADORA: 0220 SERIAL CONDENSADORA: — o —

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Arreglo de bujc de Blower

Carga de Refrigerante R22

Desincrust de Serpentin

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: 8.2 PRESION (PSI): 65

Mc Alvarez Rodelo	Sebastian Tunon.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Correcto funcionamiento

- lobulo de testeo de temperatura desalojado, recomienda arreglo de circuito.

Powered by CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades	
Fecha 23-NOV-22	DIRECCION: Fiscalia Sede San francisco OFICINA: Piso 8 Dirección
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 5 TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Starlight MODELO: FCP6000BV

SERIAL EVAPORADORA 973454 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se Realizó cambio de capacitor de marcha para motor compresor, capacitor 70uf/440v; Terminales electricos.
Equipo queda operativo.

VOLTAJE: LR1 211 LR2 211 LR3 AMPERAJE: 23 PRESION (PSI): 65.

Gladys Cortés M	Edwin Valko
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Equipo queda operativo.

Escaneado con CamScanner

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 23-NOV-22	DIRECCION: Fiscalia Sede San Francisco	OFICINA: Piso 8 Dirección
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 5 TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Starlight MODELO: FCP60000BV

SERIAL EVAPORADORA: 973051 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A. NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se Suministra y Se instala motor Ventilador de 1/3 Para unidad condensadora; 1075 RPM / 220V / 1Ph; con capacitor de marcha 10 uf 370V.
Equipo queda operativo.

VOLTAJE: LR1 211 LR2 211 LR3 ____ AMPERAJE: 21.7 PRESION (PSI): 60

Edwin Vallejo	
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Equipo queda operativo.

Escaneado con CamScanner