MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2022-214167-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-214167-CI del 24 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Teniente Coronel
JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5 (E)
Rionegro - Antioquia

Asunto: Solicitud Cambio Supervisor Cto 013-00-H-CACOM-5-GRUAL-2022

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate No.5 (E), se autorice entregar a la señorita Capitán FANY MILENA SANDOVAL VASQUEZ la supervisión principal del proceso contractual, No.013-00- H-CACOM-5-GRUAL-2022, cuyo objeto es objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORATIVO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAS INSTALACIONES AERONAUTICAS Y NO AERONAUTICAS DEL CACOM-5".

Lo anterior teniendo en cuenta la finalización de su turno vacacional, el cual inició el 10 de octubre y finalizó el 09 de noviembre de 2022.

Técnico Tercero JESUS ANDRES MURILLO CAICEDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Copia: CR DELGADO / JEOEA

Elaboró: T3. MURILLO / MANIN Aprobó:T3. MURILLO / MANIN



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-018
	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O INTERVENTORIA	Versión:	1
		Vigencia:	14/11/2019

LUGAR Y FECHA	9/11/2022
SUPERVISOR QUE SALE	T3. MURILLO CAICEDO JESUS ANDRES
SUPERVISOR QUE RECIBE	CT. SANDOVAL VASQUEZ FANY MILENA
RAZONES DE ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN	LLEGADA DE VACACIONES DEL SUPERVISOR PRINCIPAL
CONTRATO DE OBRA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	29/06/2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORATIVO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAS INSTALACIONES AERONAUTICAS Y NO AERONAUTICAS DEL CACOM-5"
FORMA DE PAGO	PAC: PAC NOVIEMBRE / PAC DICIEMBRE; VALOR: De acuerdo a facturación; FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO: A más tardar el día 30 de SEPTIEMBRE 2022 / A más tardar el día 07 de NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA	INARCO PROYECTOS Y CONTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	751.646.822,13
PLAZO DE ENTREGA	7/11/2022
FECHA DE INICIO	7/07/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA
CONTRATO DE INTERVENTORIA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
CONTRATISTA	NO APLICA
INTERVENTOR	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	NO APLICA
FECHA DE INICIO	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 ADICIÓN POR VALOR DE $ 61.000.000.00 Y PRÓRROGA HASTA 07-12-2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/10/2022
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZA MODIFICATORIO DE ADICION PRESUPUESTAL.
FORMA DE PAGO	PAC: PAC NOVIEMBRE / PAC DICIEMBRE; VALOR: De acuerdo a facturación; FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO: A más tardar el día 30 de SEPTIEMBRE 2022 / A más tardar el día 07 de NOVIEMBRE 2022
PLAZO DE ENTREGA	07-12-2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 812.646.822,13

El día 09 del mes de Noviembre del 2022 a las 10:00 horas se reunieron: la señorita CT SANDOVAL VASQUEZ FANY MILENA, el señor T3. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con el fin de realizar la entrega de la supervision del contrato por llegada de vacaciones del supervisor principal.

ESTADO CONTRATO

PORCENTAJE PONDERADO

PROGRAMADO A LA FECHA	87%	EJECUTADO A LA FECHA	76,00%	ATRASO (-) / ADELANTO (+)	11,00%
JUSTIFICACION DEL ATRASO	El atraso de acuerdo a lo programado se debe a que el grueso de actividades que se realizan son a la intemperie y en la zona se han presentado fuertes lluvias dificultando el adelanto en dichas actividades. Como acciones el contratista extendio los horarios incluyendo fines de semana y contrato más personal, disminuyendo en atraso con respecto al mes anterior.				

LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP DEL PROCESO		x		Se encuentra en digital en el PC y publicado en el secop ii
2	ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		x		Se encuentra en digital en el PC y publicado en el
3	ACTA DE INICIO		x		Se encuentra en digital en el PC y publicado en el
4	REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES		x		Se encuentra en digital en el PC y publicado en el secop ii
5	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO		x		Se encuentra en digital en el PC y publicado en el secop ii
6	REVISION Y APROBACION DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO		x		Se encuentra en digital en el PC y publicado en el secop ii
7	REVISION Y APROBACION DE PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO			x	
8	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA		x		Se encuentra en digital en el PC y publicado en el secop ii
9	CORTE DE OBRA Y/O INTERVENTORIA		x		Se encuentra en digital en el PC con el fin de tramitar el pago
10	RELACION DE PAGOS REALIZADOS		x		Pendiente publicacion de modificatorio para adelanto del PAC
11	DEMAS FORMATOS QUE REQUIERA DEPENDIENDO EL ESTADO DEL PROYECTO		x		Se realizo adicion por valor de $ 61,000,000

REGISTRO FOTOGRÁFICO










EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

CT. SANDOVAL VASQUEZ FANY MILENA	**T3. MURILLO CAICEDO JESUS ANDRES**
SUPERVISOR QUE ENTRA FIRMA Y POSTFIRMA	SUPERVISOR QUE SALE FIRMA Y POSTFIRMA