FACTURA PROFORMA No.
OV-00000045

CONSORCIO ISLA SANTANDER

Nit: 901441547
CR 7 C 125 08
Tel: (7)4926970Fax:
BOGOTA D.C.

CONSORCIO ISLA SANTANDER

ORDEN DE VENTA

Nombre:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección:	TV 45 26 60
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	7056000

Fecha:	27/08/2022
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DÍAS
Moneda:	COP
Vendedor:	JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1,0000	$8.144.247.495,00	$0,00		$8.144.247.495,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1,0000	$1.628.849.498,00	$0,00		$1.628.849.498,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1,0000	$407.212.375,00	$0,00		$407.212.375,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	$407.212.375,00	$77.370.351,00		$484.582.726,00
VS0039	GESTIÓN PREDIAL GRAVADA AL 19%	1,0000	$38.806.000,00	$7.373.140,00		$46.179.140,00
VS0059	REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	1,0000	$32.873.248,00	$0,00		$32.873.248,00
VS0057	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,0000	$1.479.296,00	$281.066,00		$1.760.362,00
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				$3.176.256.523,00	-$3.176.256.523,00

TOTALES	**$10.660.680.287,00**	**$85.024.557,00**	**-$3.176.256.523,00**	**$7.569.448.321,00**

Notas

#$24-02-00;1684-2020;lorjuela@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 17 DEL CONTRATO 1684 DE 2020
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO JULIO 2022

ccalderon	mforero	
Elaborado	Aprobado	Recibido

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	31	7	2022
		(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER PERIODO MES: 1 JUL 22 - 31 JUL 22

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 17 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 10.660.680.287

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	29/08/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Pedro Nel Sarmiento		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	29/08/2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Pedro Nel Sarmiento		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	05/09/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	05/09/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diego Osorio Gamboa		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER **NIT.** 901.441.547-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista Consorcio ISLA SANTANDER AUTORIZA EL PAGO A: EL CONSORCIO ISLA SANTANDER

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 7,569,448,321.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 JUL 22 - 31 JUL 22 (Indicar el período del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma
Nombre: Edgar Jesús Rojas Ramírez
Matrícula No 68202090549
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma
Nombre: Edgar Jesús Rojas Ramírez
Matrícula No 68202090549
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Diego Osorio Gamboa
Matrícula No 68202-243884 STD
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

Firma
Nombre: Liliana Ivonne Orjuela Diaz
Matrícula No 68700-63803
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CODIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	DEF. No 17	julio 2022
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE		0 0	
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	89922	RUBRO No.	C-2401-0600-86-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 7.569.448.321
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 7.569.448.321

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: Edgar Jesús Rojas Ramírez
MATRICULA: 68202090549

NOMBRE
Mantricula N°

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31 / 7 / 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 17 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 10.660.680.287,00 **MES** 1 JUL 22 - 30 JUL 22

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: **CONSORCIO ISLA SANTANDER** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1912 DE 2020** INTERVENTOR: **CONSORCIO SAIN**

PLAZO INICIAL: **DIECIOCHO (18) MESES** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **VEINTITRÉS (23) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **17/03/2021** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **Hasta 31/12/2022** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 153.011.879.099,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 61.967.978.735,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 214.979.857.834,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha: 29-07-2022		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I- EXPLANACIONES														
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5,00	$ 1.324.813,00	$ 6.624.065,00	5,00	$ 6.624.065,00	0,00	$ -	0,90	$ 1.192.332,00
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	275,00	$ 121.488,00	$ 33.409.200,00	1.200,00	$ 145.785.600,00	67,00	$ 8.139.696,00	935,00	$ 113.591.280,00
3	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	45,00	$ 76.340,00	$ 3.435.300,00	100,00	$ 7.634.000,00	0,00	$ -	-	$ -
4	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	57.579,00	$ 12.480,00	$ 718.585.920,00	2.000,00	$ 24.960.000,00	0,00	$ -	-	$ -
5	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	32.746,00	$ 49.241,00	$ 1.612.445.786,00	8.566,00	$ 421.798.406,00	0,00	$ -	2.763,00	$ 136.052.883,00
6	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	343.405,00	$ 6.968,00	$ 2.392.846.040,00	142.074,00	$ 989.971.632,00	18.866,00	$ 131.458.288,00	60.998,00	$ 425.034.064,00
7	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	30.000,00	$ 9.626,00	$ 288.780.000,00	106.358,00	$ 1.023.802.108,00	2.686,00	$ 25.855.436,00	73.603,00	$ 708.502.478,00
8	1	220.1		Terraplenes	m3	29.140,00	$ 13.009,00	$ 379.082.260,00	35.918,00	$ 467.257.262,00	0,00	$ -	6.545,00	$ 85.143.905,00
9	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	57.579,00	$ 10.295,00	$ 592.775.805,00	50.262,00	$ 517.447.290,00	4.390,00	$ 45.195.050,00	30.940,00	$ 318.527.300,00
10	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	80.000,00	$ 7.380,00	$ 590.400.000,00	23.128,00	$ 170.684.640,00	0,00	$ -	-	$ -
II- SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS														
11	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	$ 843,00	$ 29.505.000,00	450.000,00	$ 379.350.000,00	36.729,00	$ 30.962.547,00	279.540,00	$ 235.652.220,00
12	2	311-13		Afirmado	m3	26.400,00	$ 99.742,00	$ 2.633.188.800,00	4.353,00	$ 434.176.926,00	0,00	$ -	569,00	$ 56.753.198,00
13	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	32.120,00	$ 140.088,00	$ 4.499.626.560,00	62.423,00	$ 8.744.713.224,00	773,00	$ 108.288.024,00	19.145,00	$ 2.681.984.760,00
14	2	330-13		Base granular clase A	m3	46.597,00	$ 161.475,00	$ 7.524.250.575,00	55.423,00	$ 8.949.428.925,00	1.258,00	$ 203.135.550,00	12.728,00	$ 2.055.253.800,00
15	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	1.400,00	$ 192.768,00	$ 269.875.200,00	7.886,00	$ 1.520.168.448,00	0,00	$ -	-	$ -
III- PAVIMENTOS ASFALTICOS														
16	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	189.351,00	$ 2.834,00	$ 536.620.734,00	343.073,00	$ 972.268.882,00	9.415,00	$ 26.682.110,00	117.887,00	$ 334.091.758,00
17	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	189.351,00	$ 1.765,00	$ 334.204.515,00	292.494,00	$ 516.251.910,00	6.938,00	$ 12.245.570,00	177.965,00	$ 314.108.225,00
18	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4.340,00	$ 802.053,00	$ 3.480.910.020,00	34.235,00	$ 27.458.284.455,00	902,00	$ 723.451.806,00	11.757,90	$ 9.430.458.968,00
19	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	560,00	$ 957.754,00	$ 536.342.240,00	27.024,00	$ 25.882.344.096,00	941,70	$ 901.916.942,00	7.415,00	$ 7.101.745.910,00
20	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	700,00	$ 83.887,00	$ 58.720.900,00	33.820,00	$ 2.837.058.340,00	3.228,80	$ 270.854.346,00	23.849,00	$ 2.000.621.064,00
21	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	630,00	$ 78.663,00	$ 49.557.690,00	4.050,00	$ 318.585.150,00	920,60	$ 72.417.158,00	2.170,80	$ 170.761.641,00
IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO														
22	8	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	44.659,00	$ 696.518,00	$ 31.105.797.362,00	7.165,00	$ 4.990.551.470,00	400,90	$ 279.234.066,00	4.812,50	$ 3.351.992.876,00
V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
23	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.875,00	$ 32.493,00	$ 1.198.179.375,00	60.000,00	$ 1.949.580.000,00	4.690,80	$ 152.418.164,00	59.678,90	$ 1.939.146.499,00
24	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	33.266,00	$ 54.918,00	$ 1.826.902.188,00	3.000,00	$ 164.754.000,00	0,00	$ -	675,90	$ 37.113.584,00
25	2	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9.454,00	$ 43.718,00	$ 413.309.972,00	8.667,00	$ 378.903.906,00	78,30	$ 3.423.119,00	1.107,90	$ 48.435.173,00
26	2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	14.183,00	$ 95.040,00	$ 1.347.952.320,00	9.081,00	$ 863.058.240,00	1.493,90	$ 141.980.256,00	7.458,70	$ 708.874.848,00
27	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.290,00	$ 2.350.411,00	$ 5.382.441.190,00	244,00	$ 573.500.284,00	0,00	$ -	-	$ -
28	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3.200,00	$ 780.000,00	$ 2.496.000.000,00	1.010,00	$ 787.800.000,00	0,00	$ -	-	$ -
29	5	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	5.083,00	$ 318.427,00	$ 1.618.564.441,00	700,00	$ 222.898.900,00	0,00	$ -	-	$ -
30	5	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3.050,00	$ 391.615,00	$ 1.194.425.750,00	121,00	$ 47.385.415,00	0,00	$ -	-	$ -
31	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	13.995,00	$ 750.000,00	$ 10.496.250.000,00	3.506,00	$ 2.629.500.000,00	424,90	$ 318.675.000,00	2.517,80	$ 1.888.350.000,00
32	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	15.988,00	$ 664.980,00	$ 10.631.700.240,00	4.629,00	$ 3.078.192.420,00	14,20	$ 9.442.716,00	1.502,00	$ 998.799.960,00
33	6		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	754,00	$ 1.314.607,00	$ 991.213.678,00	252,00	$ 331.280.964,00	0,00	$ -	-	$ -
34	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	661,00	$ 546.793,00	$ 361.430.173,00	1.284,00	$ 702.082.212,00	29,30	$ 16.021.035,00	257,00	$ 140.525.802,00
35	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1.144,00	$ 415.902,00	$ 475.791.888,00	2.501,00	$ 1.040.170.902,00	392,40	$ 163.199.945,00	2.501,00	$ 1.040.170.902,00
36	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.296.399,00	$ 4.700,00	$ 10.793.075.300,00	815.607,00	$ 3.833.352.900,00	39.744,70	$ 186.800.090,00	216.839,40	$ 1.019.145.180,00
37	4	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	58.597,00	$ 4.963,00	$ 290.816.911,00	7.320,00	$ 36.329.160,00	0,00	$ -	-	$ -
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	609,00	$ 634.703,00	$ 386.534.127,00	1.099,00	$ 697.538.597,00	15,50	$ 9.837.897,00	425,20	$ 269.875.718,00
39	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	47.086,00	$ 24.918,00	$ 1.173.288.948,00	36.111,00	$ 899.813.898,00	2.401,30	$ 59.835.593,00	18.261,40	$ 455.037.565,00
40	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	6.240,00	$ 606.138,00	$ 3.782.301.120,00	558,00	$ 338.225.004,00	0,00	$ -	-	$ -
41	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	15.300,00	$ 73.550,00	$ 1.125.315.000,00	100,00	$ 7.355.000,00	80,00	$ 5.884.000,00	100,00	$ 7.355.000,00
42	6	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	72.280,00	$ 8.833,00	$ 638.449.240,00	109.722,00	$ 969.174.426,00	11.346,00	$ 100.219.218,00	76.670,20	$ 677.227.878,00
43	2	673-13		Material granular drenante	m3	35.417,00	$ 109.573,00	$ 3.880.746.941,00	32.694,00	$ 3.582.379.662,00	6.111,90	$ 669.699.219,00	30.289,40	$ 3.318.900.428,00
44	6		673.3P	Geodren	m	11.368,00	$ 109.918,00	$ 1.249.547.824,00	2.128,00	$ 233.905.504,00	68,40	$ 7.518.391,00	135,80	$ 14.926.864,00
45	6	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	16.925,00	$ 117.162,00	$ 1.982.966.850,00	3.516,00	$ 411.941.592,00	0,00	$ -	-	$ -
46	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.292,00	$ 240.205,00	$ 310.344.860,00	3.015,00	$ 724.218.075,00	90,00	$ 21.618.450,00	1.634,00	$ 392.494.970,00

FECHA: 31 / 7 / 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 17 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 10.660.680.287,00 **MES** 1 JUL 22 - 30 JUL 22

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: **CONSORCIO ISLA SANTANDER** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1912 DE 2020** INTERVENTOR: **CONSORCIO SAIN**

PLAZO INICIAL: **DIECIOCHO (18) MESES** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **VEINTITRÉS (23) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **17/03/2021** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **Hasta 31/12/2022** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A**

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 153.011.879.099,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 61.967.978.735,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 214.979.857.834,00**

VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
47	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	103.524,00	$ 1.804,00	$ 186.757.296,00	1.500.000,00	$ 2.706.000.000,00	0,00	$ -	846.054,00	$ 1.526.281.416,00
48	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	350,00	$ 22.657,00	$ 7.929.950,00	10.350,00	$ 234.499.950,00	0,00	$ -	1.699,30	$ 38.501.040,00
49	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1.644,00	$ 8.328,00	$ 13.691.232,00	15.644,00	$ 130.283.232,00	0,00	$ -	1.644,00	$ 13.691.232,00
50	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	196,00	$ 393.178,00	$ 77.062.888,00	196,00	$ 77.062.888,00	0,00	$ -	-	$ -
51	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	20,00	$ 322.901,00	$ 6.458.020,00	50,00	$ 16.145.050,00	0,00	$ -	-	$ -
52	8	720-13		Poste de referencia	u	27,00	$ 251.841,00	$ 6.799.707,00	27,00	$ 6.799.707,00	0,00	$ -	-	$ -
53	8	730-13		Defensa metálica	m	4.100,00	$ 228.676,00	$ 937.571.600,00	3.048,00	$ 697.004.448,00	0,00	$ -	-	$ -
54	8	730-13		Sección final	u	100,00	$ 102.870,00	$ 10.287.000,00	160,00	$ 16.459.200,00	0,00	$ -	-	$ -
55	8	740-13		Captafaros	u	1.039,00	$ 21.965,00	$ 22.821.635,00	800,00	$ 17.572.000,00	0,00	$ -	-	$ -
VII - OBRAS VARIAS														
56	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	300,00	$ 17.353,00	$ 5.205.900,00	31.500,00	$ 546.619.500,00	0,00	$ -	-	$ -
57	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	150,00	$ 33.469,00	$ 5.020.350,00	20,00	$ 669.380,00	0,00	$ -	-	$ -
58	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	16.120,00	$ 18.372,00	$ 296.156.640,00	16.120,00	$ 296.156.640,00	0,00	$ -	-	$ -
VIII - TRANSPORTES														
59	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.935.784,00	$ 1.100,00	$ 9.829.362.400,00	1.741.874,00	$ 1.916.061.400,00	616.448,00	$ 678.092.800,00	877.205,00	$ 964.925.500,00
60	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	607.500,00	$ 1.100,00	$ 668.250.000,00	3.263.580,00	$ 3.589.938.000,00	20.906,00	$ 22.996.600,00	1.709.155,00	$ 1.880.070.500,00
Ajuste el Peso														
ITEM NO PREVISTOS														
61	8		700.1.P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m		$ 1.443,00		262.494,00	$ 378.778.842,00	0,00	$ -	76.118,00	$ 109.838.274,00
62	8		700.3.P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m2		$ 19.052,00		207,00	$ 3.943.764,00	0,00	$ -	-	$ -
63	8		461.1.P	Reciclado de pavimento asfático en frio en el lugar	m3		$ 57.011,00		40.995,00	$ 2.337.165.945,00	2.459,90	$ 140.241.359,00	24.906,60	$ 1.419.950.172,00
64	6	663.1.1	663.1.1	Tubería de plástico tipo Novafort de 36"	m		$ 1.575.574,00		400,00	$ 630.229.600,00	0,00	$ -	400,00	$ 630.229.600,00
65	8		450.1.P	Mezcla Densa en Caliente MDC-25	m3		$ 801.420,00		17.469,00	$ 14.000.005.980,00	197,40	$ 158.200.308,00	3.123,50	$ 2.503.235.370,00
66	8		7P	Suministro e instalación de resalto de plastico	m		$ 361.131,00		80,00	$ 28.890.480,00	0,00	$ -	24,00	$ 8.667.144,00
67	6		8P	Manto permanente de fibras de alto modulo de 50 kn/m	m2		$ 31.539,00		4.316,00	$ 136.122.324,00	0,00	$ -	-	$ -
68	6		9P	Contenedor en geotextil de poliester de alto modulo de 150 kn/m, incluye llenado con material de sitio	und		$ 1.771.103,00		446,00	$ 789.911.938,00	0,00	$ -	-	$ -
69	6		10P	Geotextil tejido de poliéster de 650 kn/m.	m2		$ 19.549,00		2.200,00	$ 43.007.800,00	0,00	$ -	-	$ -
70	2		230-2P	Material de mejoramiento para subrasante	m3		$ 58.891,00		10.000,00	$ 588.910.000,00	2.838,00	$ 167.132.658,00	9.731,00	$ 573.068.321,00
71	2		230.3P	Material clasificado para relleno de geoceldas	m3		$ 24.577,00		12.000,00	$ 294.924.000,00	607,00	$ 14.918.239,00	2.019,00	$ 49.620.963,00
72	2		11P	Geocelda para refuerzo de terraplenes y capas granulares. geodren triplanar	m2		$ 81.678,00		120.000,00	$ 9.801.360.000,00	10.394,00	$ 848.961.132,00	47.906,00	$ 3.912.866.268,00
73	2		12P	Geodren Triplanar	m2		$ 70.056,00		120.000,00	$ 8.406.720.000,00	10.394,00	$ 728.162.064,00	48.183,00	$ 3.375.508.248,00
74	8		450.10P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo	m3		$ 934.237,00		21.277,00	$ 19.877.760.649,00	3.342,20	$ 3.122.406.901,00	18.228,90	$ 17.030.112.849,00
75	2		310-13 1P	Conformación de jarillon para encauce de rio	m3		$ 34.803,00		38.000,00	$ 1.322.514.000,00	0,00	$ -	30.059,00	$ 1.046.143.377,00
Ajuste el Peso										$ 66				

	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 133.797.906.926,00**	**$ 180.174.004.673,00**	**$ 10.587.521.743,00**	**$ 77.560.559.307,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 10.866.073.596,00	$ 24.236.346.491,00	$ -	$ 1.253.506.073,00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 180.803.590,00	$ 180.803.590,00	$ -	$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 144.844.784.112,00	$ 204.591.154.754,00	$ 10.587.521.743,00	$ 78.814.065.380,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 1.058.481.115,00	$ 1.495.089.208,00	$ 77.370.351,00	$ 575.948.940,00
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D`+E)	**$ 145.903.265.227,00**	**$ 206.086.243.962,00**	**$ 10.664.892.094,00**	**$ 79.390.014.320,00**
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 910.000.000,00	$ 910.000.000,00	$ -	$ 546.000.000
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 172.900.000,00	$ 172.900.000,00	$ -	$ 103.740.000
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	**$ 1.082.900.000,00**	**$ 1.082.900.000,00**	**$ -**	**$ 649.740.000,00**
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES		$ 1.500.000.000,00	$ -	$ -
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES		$ 285.000.000,00	$ -	$ -
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES		**$ 1.785.000.000,00**	**$ -**	$ -
	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)	**$ 360.000.000,00**	**$ 360.000.000,00**	**$ -**	$ 12.964.805,0
*	**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J)**	**$ 5.665.713.872,00**	**$ 5.665.713.872,00**	**$ 80.812.750,00**	$ 350.083.194,0
*					
*	**VALOR TOTAL**	**$ 153.011.879.099,00**	**$ 214.979.857.834,00**	**$ 10.745.704.844,00**	**$ 80.402.801.519**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 17 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 10.660.680.287,00 **MES** 1 JUL 22 - 30 JUL 22

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: **CONSORCIO ISLA SANTANDER**

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1912 DE 2020** INTERVENTOR: **CONSORCIO SAIN**

PLAZO INICIAL: **DIECIOCHO (18) MESES** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **VEINTITRÉS (23) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **17/03/2021** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **Hasta 31/12/2022** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 153.011.879.099,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 61.967.978.735,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 214.979.857.834,00**

AIU 30,0 %
Utilidad 5,0 %

		Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$	64.025.449.331,00	35,54%
Valor Amortizado Presenta Acta	$	3.176.256.523,00	30%
Valor Amortizado Acumulado	$	26.218.296.976,00	41%
Valor Saldo por Amortizar	$	37.807.152.355,00	59%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 10.587.521.743,00	$ 77.370.351,00	**$ 10.664.892.094**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
IMPLEMENTACION PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19			**$ -**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 38.806.000,00	$ 7.373.140,00	**$ 46.179.140**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 34.352.544,00	$ 281.066,00	**$ 34.633.610**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -		**$ -**
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 10.660.680.287,00**	**$ 85.024.557,00**	**$ 10.745.704.844**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
I	$ 210.648.470	$ 1.788.044.242
II	$ 342.386.121	$ 5.029.643.978
III	$ 2.007.567.932	$ 19.351.787.566
IV	$ 279.234.066	$ 3.351.992.876
V	$ 1.866.573.093	$ 12.956.380.373
VI	$ -	$ 1.578.473.688
VII	$ -	$ -
VIII	$ 701.089.400	$ 2.844.995.998
IX	$ 5.180.022.661	$ 30.659.240.586
TOTAL	**$ 10.587.521.743**	**$ 77.560.559.307**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 363.066.634,00	$ 3.764.304.325
2 Sub-bases y bases	$ 2.916.662.808,00	$ 18.063.061.604
3 Transporte de materiales	$ 701.089.400	$ 2.844.996.002
4 Aceros y elementos metálicos	$ 186.800.090	$ 1.019.145.180
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 712.252.245	$ 6.514.994.259
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 5.707.650.566	$ 45.354.057.937
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 10.660.680.287
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 7.484.423.764

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 7.569.448.321 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista confiesan que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

4. El valor basico del acta es $ 10,660,680,287.00 y la amortización es $ 5,139,018,531 equivalente al 48 %, el valor de IVA es $ 85,024,557,00. la factura es $ 7,569,448,321.00"
5. El valor del acta basico es $ 10,660,680,287.00, la amortización es 48% que corresponde en la presente acta a $5,139,018.531

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula No: 05202-66520 ANT

Firma:
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula No: 25202-40972 CND

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1684 DE 2020 Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER

Objeto del Contrat MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.

Acta Obra N° 16 Valor básico $ 10.660.680.287 Período 1 JUL 22 - 30 JUL 22

Valor Incluido Iva $ 10.745.704.844

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5503	PR 0 + 500 PR 41 +000	$ 859.656.387,52	$ -		$ 859.656.388,00
2	5503	PR 076 + 300 a PR 78 +000	$ 1.504.398.678,16	$ -		$ 1.504.398.678,16
3	5503	PR 91 + 500 a PR 97 + 500	$ -			$ -
4	5503	PR 127 + 500 a PR127 + 500	$ -			$ -
5	5503	PR 131 + PR 134 +200	$ -			$ -
6	5503	PR 5 + 315 a PR 5 + 973	$ -			$ -
7	5504	PR 7 + 479 a PR 8 + 066	$ 967.113.435,96	$ -		$ 967.113.435,96
8	5504	PR 10 + 000 a PR 12 + 000	$ -			$ -
9	5504	PR 27 + 835 a PR 28 + 060	$ -	$ -		$ -
10	5504	PR 58 +200 a PR 58 + 640	$ -			$ -
11	5504	PR 75 +524 a PR 98 + 079	$ 5.372.852.422,00	$ -		$ 5.372.852.422,00
12	5505	PR 0 + 00 a PR 68 +520	$ 2.041.683.920,36	$ -		$ 2.041.683.920,36
						$ -
		TOTALES	**$ 10.745.704.844**	**$ -**	**0**	**$ 10.745.704.844**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	DUITAMA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 2	SANTA ROSA DE VITERBO	$ 107.457.048	$ 106.606.803
	MUNICIPIO 3	CERINZA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 4	BELÉN	$ 752.199.339	$ 746.247.620
	MUNICIPIO 5	TUTAZÁ	$ -	$ -
	MUNICIPIO 6	SATIVANORTE	$ -	$ -
	MUNICIPIO 7	SUSACON	$ 1.289.484.581	$ 1.279.281.634
	MUNICIPIO 8	SOATA	$ 107.457.048	$ 106.606.803
	MUNICIPIO 9	TIPACOQUE	$ 107.457.048	$ 106.606.803
	MUNICIPIO 10	COVARACHIA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		**$ 2.364.055.066**	**$ 2.345.349.663**

NIT	DEPARTAMENTO 2	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CAPITANEJO	$ 967.113.436	$ 959.461.226
	MUNICIPIO 2	ENCISO	$ -	$ -
	MUNICIPIO 3	SAN JOSÉ DE MIRANDA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 4	MÁLAGA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 5	CONCEPCIÓN	$ -	$ -
	MUNICIPIO 6	CERRITO	$ 5.372.852.422	$ 5.330.340.144
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER		**$ 6.339.965.858**	**$ 6.289.801.369**

NIT	DEPARTAMENTO 3	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	$ 1.289.484.581	$ 1.279.281.634
	MUNICIPIO 2	CACOTA	$ 752.199.339	$ 746.247.620
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 2.041.683.920**	**$ 2.025.529.255**

TOTAL **$ 10.745.704.844** **$ 10.660.680.287**

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
CONSORCIO ISLA SANTANDER
05202-66520 ANT.
CONTRATISTA

SANTIAGO PAEZ TALERO
CONSORCIO SAIN
25202-40972 CND
INTERVENTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31 / 7 / 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1684 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ISLA SANTANDER

MES INFORME MENSUAL: 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2022 **PROYECTO:** VÍA PAMPLONA - DUITAMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SAIN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	237921	C-2401-0600-86-0-2401008-02	54	Nación	1684 de 2020	$ 61.868.235.264,00	
		C-2401-0600-86-0-2401023-02	54	Nación	1684 de 2020	$ 4.743.643.835,00	
2021	1045321	C-2401-0600-86-0-2401023-02	20	Nación	1684 de 2020	$ 3.008.000.000,00	
		C-2401-0600-86-0-2401023-02	54	Nación	1684 de 2020	$ 10.459.978.735,00	
2022	89922	C-2401-0600-86-0-2401008-02	11	Nación	1684 de 2020	$ 81.600.000.000,00	
2022	89922	C-2401-0600-86-0-2401008-02	11	Nación	1684 de 2020	$ 4.800.000.000,00	
2022	197622	C-2401-0600-86-0-2401023-02	20	Propios	1684 de 2020	$ 15.500.000.000,00	
2022	197622	C-2401-0600-86-0-2401023-02	20	Propios	1684 de 2020	$ 33.000.000.000,00	
				TOTAL		**$ 214.979.857.834,00**	**$ -**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 214.979.857.834,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
CDP No: 94321 de 11 DE Marzo de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401008-02									237921/2021	**$ 61.868.235.264**					
1	Acta Obra	17 Marzo a 30 Marzo de 2021							237921/2021	$ 61.868.235.264,00		65951/2021-447-IDP-2428	X		
1D	Ajuste Definitivo	17 Marzo a 30 Marzo de 2021							237921/2021	$ 61.868.235.264,00		65951/2021-447-IDP-2428	X		
2	Acta Obra	01 Abril a 30 Abril 2021	$ 115.461.914	$ 843.760	$ 116.305.674		$ 116.305.674		237921/2021	$ 61.751.929.590,00	$ 214.863.552.160,00	65951/2021-447-IDP-2428	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
2D	Ajuste Definitivo	01 Abril a 30 Abril 2021	$ 1.994.102	$ 14.572	$ 2.008.674		$ 2.008.674		237921/2021	$ 61.749.920.916,00	$ 214.861.543.486,00	65951/2021-447-IDP-2428	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
Anticipo No 122602721 de 26 de Mayo de 2021, Obligacion No 1121321					$ 43.453.435.235			$ 43.453.435.235	237921/2021	$ 18.296.485.681,00					
3	Acta Obra	01 Mayo a 31 Mayo 2021	$ 270.575.952	$ 1.954.608	$ 272.530.560	$ 81.172.786	$ 191.357.774	$ 43.372.262.449	237921/2021	$ 18.105.127.907,00	$ 214.589.012.926,00	66834/2021-447-IDP-2465	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
3D	Ajuste Definit	01 Mayo a 31 Mayo 2021	$ 2.830.666	$ 20.686	$ 2.851.352		$ 2.851.352	$ 43.372.262.449	237921/2021	$ 18.102.276.555,00	$ 214.586.161.574,00	68973/2021-447-IDP-2534	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
4	Acta Obra	01 Junio a 30 Junio 2021	$ 1.226.838.001	$ 8.965.355	$ 1.235.803.356	$ 368.051.400	$ 867.751.956	$ 43.004.211.049	237921/2021	$ 17.234.524.599,00	$ 213.350.358.218,00	70645/2021-447-IDP-2588	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
4D	Ajuste Definit	01 Junio a 30 Junio 2021	$ 29.438.382	$ 215.127	$ 29.653.509		$ 29.653.509	$ 43.004.211.049	237921/2021	$ 17.204.871.090,00	$ 213.320.704.709,00	71763/2021-447-IDP-2634	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
5	Acta Obra	01 Julio a 30 Julio 2021	$ 1.327.780.057	$ 9.703.008	$ 1.337.483.065	$ 398.334.017	$ 939.149.048	$ 42.605.877.032	237921/2021	$ 16.265.722.042,00	$ 211.983.221.644,00	73438/2021-447-IDP-2703	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
5D	Ajuste Definit	01 Julio a 30 Julio 2021	$ 36.347.830	$ 265.619	$ 36.613.449		$ 36.613.449	$ 42.605.877.032	237921/2021	$ 16.229.108.593,00	$ 211.946.608.195,00	81529/2021-447-IDP-2977	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
6	Acta Obra	01 Agosto a 31 Agosto 2021	$ 1.275.762.847	$ 9.322.882	$ 1.285.085.729	$ 382.728.854	$ 902.356.875	$ 42.223.148.178	237921/2021	$ 15.326.751.718,00	$ 210.661.522.466,00	81529/2021-447-IDP-2977	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
6D	Ajuste Definit	01 Agosto a 31 Agosto 2021	$ 31.786.627	$ 232.287	$ 32.018.914		$ 32.018.914	$ 42.223.148.178	237921/2021	$ 15.294.732.804,00	$ 210.629.503.552,00	103170/ 2021-447-IDP-3555	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
7	Acta Obra	1 Septiembre a 30 Septiembre 2021	$ 2.978.974.171	$ 21.769.427	$ 3.000.743.598	$ 893.692.251	$ 2.107.051.347	$ 41.329.455.927	237921/2021	$ 13.187.681.457,00	$ 207.628.759.954,00	102532/2021-447-IDP-3537	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
7D	Ajuste Definit	1 Septiembre a 30 Septiembre 2021	$ 82.725.933	$ 604.536	$ 83.330.469		$ 83.330.469	$ 41.329.455.927	237921/2021	$ 13.104.350.988,00	$ 207.545.429.485,00	112365/2021-447-IDP-3745	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
8	Acta Obra	1 Octubre a 30 Octubre 2021	$ 3.813.139.263	$ 77.740.248	$ 3.890.879.511	$ 1.062.041.779	$ 2.828.837.732	$ 40.267.414.148	237921/2021	$ 10.275.513.256,00	$ 203.654.549.974,00	116797/2021-447-IDP-3797	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
8D	Ajuste Definit	1 Septiembre a 30 Septiembre 2021	$ 94.107.155	$ 687.706	$ 94.794.861		$ 94.794.861	$ 40.267.414.148	237921/2021	$ 10.180.718.395,00	$ 203.559.755.113,00	122268/2021-447-IDP-4011	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
9	Acta Obra	1 Noviembre a 30 Noviembre 2021	$ 4.770.499.890	$ 34.861.345	$ 4.805.361.235	$ 1.431.149.967	$ 3.374.211.268	$ 38.836.264.181	237921/2021	$ 6.806.507.127,00	$ 198.754.393.878,00	122268/2021-447-IDP-4011	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
9D	Ajuste Definit	1 Noviembre a 30 Noviembre 2021	$ 111.994.507	$ 818.421	$ 112.812.928		$ 112.812.928	$ 38.836.264.181	237921/2021	$ 6.693.694.199,00	$ 198.641.580.950,00	122268/2021-447-IDP-4011	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
CDP No: 94321 de 11 DE Marzo de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401023-02										**$ 4.743.643.835**					
Adición CDP No: 234621 de 09 de Diciembre de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401023-02										**$ 3.008.000.000**					
10	Acta Obra	1 Diciembre a 30 Diciembre 2021	$ 6.126.474.689,00	$ 44.770.392,00	$ 6.171.245.081	$ 1.837.942.407	$ 4.333.302.674	$ 36.998.321.774,00	237921/2022	$ 10.112.035.360,00	$ 192.470.335.869,00	122268/2021-447-IDP-4011	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
10D	Ajuste Definitivo	1 Diciembre a 30 Diciembre 2021	$ 151.581.041,00	$ 1.107.708,00	$ 152.688.749		$ 152.688.749	$ 36.998.321.774,00	237921/2022	$ 9.959.346.611,00	$ 192.317.647.120,00				
Anticipo No 392061221 de 29 de Diciembre de 2021, Obligacion No 3176421								$ 10.459.978.735		$ 20.419.325.346,00	$ 192.317.647.120,00				
Anticipo No 382064521 de 29 de Diciembre de 2021, Obligacion No 3176521								$ 3.008.000.000		$ 23.427.325.346,00	$ 192.317.647.120,00				
Anticipo No 382046621 de 29 de Diciembre de 2021, Obligacion No 3176321								$ 7.104.035.361		$ 30.531.360.707,00	$ 192.317.647.120,00				
CDP: 31622 de 24 de Enero de 2022, registro presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401008-02										**$ 86.400.000.000**	$ 192.317.647.120,00				
11	Acta Obra	1 Enero a 30 Enero 2022	$ 3.967.519.867,00	$ 78.778.632,00	$ 4.046.298.499	$ 1.093.575.773	$ 2.952.722.726,00	$ 56.476.760.097,00	237921/2022	$ 83.447.277.274,00	$ 188.271.348.621,00	21764/2022-447-IDP-0692	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
11D	Ajuste Definitivo	1 Enero a 30 Enero 2022	$ 99.833.707	$ 729.554	$ 100.563.261		$ 100.563.261,00	$ 56.476.760.097	237921/2022	$ 83.346.714.013,00	$ 188.170.785.360,00	30435/2022-447-IDP-0972	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
12	Acta Obra	1 Febrero a 28 Febrero 2022	$ 3.693.173.110	$ 26.988.573	$ 3.720.161.683	$ 1.107.951.933	$ 2.612.209.750,00	$ 55.368.808.164	237921/2021	$ 80.734.504.263,00	$ 184.450.623.677,00	30435/2022-447-IDP-0972	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
12D	Ajuste Definitivo	1 Febrero a 28 Febrero 2022	$ 107.576.783	$ 786.138	$ 108.362.921		$ 108.362.921,00	$ 55.368.808.164	237921/2021	$ 80.626.141.342,00	$ 184.342.260.756,00	36675/2022-447-IDP-1098	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31 7 2022 (Día / Mes / Año)

13	Acta Obra	1 Marzo a 30 Marzo 2022	$ 7.945.398.372	$ 58.062.527	$ 8.003.460.899	$ 2.383.619.512	$ 5.619.841.387,00	$ 52.985.188.652	237921/2021	$ 75.006.299.955,00	$ 176.338.799.857,00	36675/2022-447-IDP-1098	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
13D	Ajuste Definitivo	1 Marzo a 30 Marzo 2022	$ 240.332.175	$ 1.756.273	$ 242.088.448		$ 242.088.448,00	$ 52.985.188.652	237921/2021	$ 74.764.211.507,00	$ 176.096.711.409,00	(50646/2022-447-IDP-1404	X		
14	Acta Obra	01 Abril A 30 DE Abril 2022	$ 10.550.911.254	$ 77.102.813	$ 10.628.014.067	$ 4.220.364.502	$ 6.407.649.565,00	$ 48.764.824.150	237921/2021	$ 68.356.561.942,00	$ 165.468.697.342,00	(50646/2022-447-IDP-1404	X		
14D	Ajuste Definitivo	01 Abril A 30 DE Abril 2022	$ 262.957.165	$ 1.921.610	$ 264.878.775		$ 264.878.775,00	$ 48.764.824.150	237921/2021	$ 68.091.683.167,00	$ 165.203.818.567,00	63739/2022-447-IDP-1701	X		
15	Acta Obra	01 Mayo A 30 DE Mayo 2022	$ 10.706.288.607	$ 78.238.263	$ 10.784.526.870	$ 5.139.018.531	$ 5.645.508.339,00	$ 43.625.805.619	237921/2021	$ 62.446.174.828,00	$ 154.419.291.697,00	63739/2022-447-IDP-1701	X		
Adición CDP No: 197622 de 27 de julio de 2022, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401023-02										**$ 48.500.000.000**					
16	Acta Obra	01 Junio A 30 DE Junio 2022	$ 8.997.060.566	$ 99.469.971	$ 9.096.530.537	$ 2.642.396.741	$ 6.454.133.796,00	$ 40.983.408.878	237921/2021	$ 104.492.041.032,00	$ 145.322.761.160,00	83177/2022-447-IDP-2034	X		
17	Acta Obra	1 Julio A 31 DE Julio 2022	$ 10.660.680.287	$ 85.024.557	$ 10.745.704.844	$ 3.176.256.523	$ 7.569.448.321,00	$ 37.807.152.355		$ 96.922.592.711,00	$ 134.577.056.316,00				
TOTALES			**$ 79.680.044.920,00**	**$ 722.756.598,00**	**$ 80.402.801.518,00**	**$ 26.218.296.976,00**	**$ 54.184.504.542,00**	**$ 37.807.152.355,00**		**$ 96.922.592.711,00**	**$ 134.577.056.316,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 77.560.559.307	$ 566.788.703	**$ 78.127.348.010**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			**$ -**
AJUSTES	$ 1.253.506.073	$ 9.160.237	**$ 1.262.666.310**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 546.000.000	$ 103.740.000	**$ 649.740.000**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 272.722.791	$ 42.726.793	**$ 315.449.584**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 34.352.544	$ 281.066	**$ 34.633.610**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
BIOSEGURIDAD	$ 12.904.205	$ 59.800	**$ 12.964.005**
VALOR TOTAL	**$ 79.680.044.920**	**$ 722.756.599**	**$ 80.402.801.519**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No: 05202-66520 ANT

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No: 25202-40972 CND

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 17 **DE** jul-22 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 10.660.680.287,00

SEGUIMIENTO No. 17 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1684 DE 2020

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSOCIO ISLA SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: VEINTITRÉS (23) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 153.011.879.099,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 61.967.978.735,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 214.979.857.834,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 mar-21	2 abr-21	3 may-21	4 jun-21	5 jul-21	6 ago-21	7 sep-21	8 oct-21	9 nov-21	10 dic-21
EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10)	$ 6.618.384,38	4,95%	47,35%	% P	0,00%	0,12%	0,12%	0,20%	0,19%	0,23%	0,26%	0,65%	0,65%	0,49%
	$ 3.775.965,00	2,82%	$1.788.044	$ P	$0	$158.995	$158.995	$272.992	$259.216	$302.419	$345.621	$864.054	$864.054	$476.727
				$ E	$0	$0	$67.716	$48.995	$64.610	$61.142	$97.302	$63.850	$309.867	$1.200
				% E	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	0,07%	0,05%	0,23%	0,00%
RELLENOS (11,12, 13, 14, 15)	$ 14.956.446,14	11,18%	25,11%	% P	0,00%	0,00%	0,09%	0,07%	0,16%	0,19%	0,19%	0,44%	0,44%	1,41%
	$ 20.027.837,52	14,97%	$5.029.644	$ P	$0	$0	$122.938	$97.703	$212.712	$252.249	$256.531	$587.735	$587.735	$1.881.635
				$ E	$0	$45.559	$72.833	$19.811	$94.270	$15.502	$357.450	$130.282	$587.611	$924.906
				% E	0,00%	0,03%	0,05%	0,01%	0,07%	0,01%	0,27%	0,10%	0,29%	0,69%
PAVIMENTO ASFALTICO(16,17, 18, 19, 20, 21)	$ 4.996.356,10	3,73%	33,37%	% P	0,00%	0,00%	0,03%	0,17%	0,26%	0,30%	0,34%	1,00%	1,00%	4,55%
	$ 57.984.792,83	43,34%	$19.351.788	$ P	$0	$0	$40.175	$223.465	$345.786	$401.797	$455.377	$1.344.254	$1.344.254	$6.087.509
				$ E	$0	$0	$0	$307.146	$959.803	$1.090.925	$1.804.525	$2.473.199	$2.423.350	$3.723.200
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,72%	0,82%	1,41%	1,85%	1,81%	2,78%
PAVIMENTO HIDRAULICO (22)	$ 31.105.797,36	23,25%	67,17%	% P	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	0,58%	0,64%	0,64%	1,39%	0,01%	0,00%
	$ 4.990.551,47	3,73%	$3.351.993	$ P	$0	$0	$311.058	$310.256	$777.645	$855.409	$855.409	$1.866.348	$14.426	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$299.572	$416.657	$583.214	$251.445
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,31%	0,44%	0,19%
ESTRUCTURA Y DRENAJE (23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46)	$ 64.047.548,34	47,87%	52,88%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,48%	0,56%	0,64%	1,92%	3,31%	10,45%
	$ 24.503.341,06	18,31%	$12.956.380	$ P	$0	$0	$0	$427.524	$642.943	$750.100	$857.258	$2.571.773	$4.423.695	$13.976.649
				$ E	$0	$69.903	$66.972	$118.276	$95.235	$46.714	$146.129	$447.838	$885.292	$1.225.726
				% E	0,00%	0,05%	0,05%	0,09%	0,07%	0,03%	0,11%	0,33%	0,66%	0,92%
SENALIZACIÓN (47,48, 49,50,51,52,53,54,55)	$ 1.269.379,33	0,95%	40,45%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,22%
	$ 3.901.826,48	2,92%	$1.578.474	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$270.600	$102.905	$109.654	$91.379	$1.168.175
				$ E	$0	$0	$0	$650.984	$21.071	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS (56,57, 58)	$ 306.382,89	0,23%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,04%	0,12%
	$ 843.445,52	0,63%	$0	$ P	$0	$0	$0	$8.413	$12.652	$14.760	$16.869	$50.607	$50.607	$155.394
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTE (59,60)	$ 10.497.612,40	7,85%	51,67%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,14%	0,15%	0,17%	0,34%	0,34%	0,91%
	$ 5.505.999,40	4,12%	$2.844.996	$ P	$0	$0	$0	$145.489	$187.657	$206.587	$225.518	$454.336	$454.336	$528.660
				$ E	$0	$0	$0	$1.625	$22.752	$56.481	$193.590	$8.313	$171.163	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,04%	0,14%	0,01%	0,13%	0,00%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,00%	52,28%	% P										
	$ 58.640.245,32	43,83%	$30.659.241	$ P										
				$ E										
				% E										0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 133.797.906,00**	**100%**	**57,97%**				Reprogramación 1 (Cantidades)				Reprogramación 2 (Cantidades)	Reprogramación 3 (Cantidades)		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 180.174.004,00**	**134,66%**	**$ 77.560.559,31**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,12%	0,47%	1,11%	2,02%	2,16%	2,32%	5,87%	5,85%	18,14%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$158.995	$633.165	$1.489.763	$2.709.210	$2.886.227	$3.103.963	$7.848.761	$7.830.485	$24.274.749
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,12%	0,59%	1,71%	3,73%	5,89%	8,21%	14,07%	19,93%	38,07%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$158.995	$792.160	$2.281.923	$4.991.133	$7.877.360	$10.981.322	$18.830.083	$26.660.568	$50.935.317
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,09%	0,20%	0,92%	0,99%	0,95%	2,23%	2,65%	3,57%	4,58%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$115.462	$262.093	$1.226.838	$1.327.780	$1.275.763	$2.978.974	$3.540.139	$4.770.500	$6.126.475
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,09%	0,28%	1,20%	2,19%	3,14%	5,37%	8,02%	11,58%	16,16%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$115.462	$377.555	$1.604.393	$2.932.173	$4.207.936	$7.186.910	$10.727.049	$15.497.549	$21.624.024

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.866.073,60 / $ 24.236.346,90	$ 1.253.506,07	3,98%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y/O DÍAS DE LA SEMANA	$ 180.803,59 / $ 180.803,59	$ -	0,00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1.058.481,12 / $ 1.495.089,21	$ 575.948,94	1,83%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 910.000,00 / $ 910.000,00	$ 546.000,00	1,73%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 172.900,00 / $ 172.900,00	$ 103.740,00	0,33%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES	$ - / $ 1.500.000,00	$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES	$ - / $ 285.000,00	$ -	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)	$ 5.665.714,00 / $ 5.665.714,00	$ 350.083,19	1,11%
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ - / $ -	$ -	0,00%
PROVISIÓN BIOSEGURIDAD	$ 360.000,00 / $ 360.000,00	$ 12.964,01	0,04%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 18.155.491,59	$ 2.266.293,27	7,19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 18.155.491,59	$ 2.266.293,27	7,19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 31.525.764,49		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 153.011.878,30**		%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 214.979.857,69**		

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
Reprogramación 1		
Reprogramación 2		
Reprogramación 3		
Reprogramación 4		

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 16 **DE** jun-22 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $** 8.997.060.566,00

SEGUIMIENTO No. 16 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1684 DE 2020

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONOCIO IGLA SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 163.011.870.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 214.979.857.834,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTITRÉS (23) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 61.067.079.735,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22
EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10)	$ 6.618.384,38	4,95%	47,35%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 3.775.965,00	2,82%	$1.788.044	$ E	$44.057	$66.696	$112.723	$133.130	$256.490	$249.624	$210.648			
				% E	0,03%	0,05%	0,08%	0,10%	0,19%	0,19%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
RELLENOS (11,12, 13, 14, 15)	$ 14.956.446,14	11,18%	25,11%	% P	0,27%	0,32%	0,21%	0,96%	1,25%	1,14%	1,27%	1,31%	1,60%	1,75%
	$ 20.027.837,52	14,97%	$5.029.644	$ P	$362.944	$432.052	$287.335	$1.292.683	$1.679.014	$1.525.405	$1.696.589	$1.747.234	$2.147.234	$2.347.234
				$ E	$10.369	$294.324	$901.207	$460.314	$781.611	$590.018	$347.386			
PAVIMENTO ASFALTICO(16,17, 18, 19, 20, 21)	$ 4.996.356,10	3,73%	33,37%	% E	0,01%	0,17%	0,67%	0,37%	0,58%	0,16%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 57.984.792,83	43,34%	$19.351.788	% P	0,35%	0,48%	0,40%	0,30%	0,30%	0,00%	0,30%	1,72%	2,24%	2,24%
				$ P	$472.127	$644.254	$529.510	$396.124	$396.124	$396.124	$396.124	$2.296.124	$2.996.124	$2.996.124
				$ E	$2.678.129	$2.247.218	$2.360.428	-$4.656.562	$929.529	$862.922	$2.007.568			
				% E	2,00%	1,68%	1,76%	-3,48%	0,69%	0,64%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTO HIDRAULICO (22)	$ 31.105.797,36	23,25%	67,17%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 4.990.551,47	3,73%	$3.351.993	$ P	$0	$0								
				$ E	$76.707	$318.587	$440.617	$316.846	$49.525	$315.592	$279.234			
				% E	0,06%	0,24%	0,33%	0,24%	0,04%	0,24%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURA Y DRENAJE (23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46)	$ 64.047.548,34	47,87%	52,88%	% P	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 24.503.341,06	18,31%	$12.956.380	$ P	$353.722									
				$ E	$753.876	$772.461	$1.141.162	$1.002.814	$1.880.044	$2.242.364	$1.866.573			
				% E	0,56%	0,58%	0,85%	0,82%	1,41%	1,75%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%
SENALIZACIÓN (47,48, 49,50,51,52,53,54,55)	$ 1.269.379,33	0,95%	40,45%	% P	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 3.901.826,48	2,92%	$1.578.474	$ P	$1.159.332									
				$ E	$0	$0	$0	$570.797	$13.691	$321.831	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,01%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS (66,67, 68)	$ 306.382,89	0,23%	0,00%	% P	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 843.445,52	0,63%	$0	$ P	$25.303									
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTE (59,60)	$ 10.497.612,40	7,85%	51,67%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 5.505.999,40	4,12%	$2.844.996	$ P										
				$ E	$71.125	$62.887	$135.709	$330.463	$489.859	$475.302	$701.089			
				% E	0,05%	0,05%	0,10%	0,25%	0,37%	0,36%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS ITEMS (61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75)	$ -	0,00%	52,28%	% P	0,00%	1,98%	0,76%	0,29%	0,29%	2,75%	3,76%	3,35%	3,52%	3,43%
	$ 58.640.245,32	43,83%	$30.659.241	$ P		$2.649.816	$1.016.350	$392.356	$382.809	$3.682.809	$5.032.809	$4.482.809	$4.711.809	$4.582.809
				$ E	0,00%	1,98%	$2.853.553	$12.300.089	$6.305.341	$4.020.235	$5.160.023			
				% E		0,00%	2,13%	9,19%	4,71%	3,00%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 133.797.906,00**	**100,00%**	**57,97%**			Reprogramación 4 (Cantidades	Reprogramación 5 (Cantidades			Prorroga No 1, Reprogramación no 6				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 180.174.004,00**	**134,66%**	**$ 77.560.559,31**		139%									

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,77%	2,78%	1,37%	1,55%	1,84%	4,19%	5,33%	6,37%	7,37%	7,42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.373.429	$3.726.124	$1.833.195	$2.073.162	$2.459.947	$5.610.428	$7.127.522	$8.528.167	$9.857.167	$9.928.167
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	39,84%	42,63%	44,00%	45,55%	47,39%	51,58%	56,91%	63,28%	70,65%	78,07%
	VALOR (Miles de Pesos)	$53.308.746	$57.034.870	$58.868.064	$60.941.227	$63.401.174	$69.011.602	$76.139.124	$84.667.291	$94.524.457	$104.452.624
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2,72%	2,76%	5,94%	7,89%	8,00%	6,58%	7,91%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$3.645.253	$3.693.173	$7.945.398	$10.550.911	$10.706.299	$8.807.989	$10.587.522			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	18,89%	21,65%	27,58%	35,47%	43,47%	50,06%	57,97%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$25.269.277	$28.962.450	$36.907.848	$47.458.759	$58.165.048	$66.973.037	$77.560.559			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluyo IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.866.073,60	$ 1.253.506,07	3,98%
	$ 24.236.346,90		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA	$ 180.803,59	$ 0,00	0,00%
	$ 180.803,59		
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1.058.481,12	$ 575.948,94	1,83%
	$ 1.495.089,21		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 910.000,00	$ 546.000,00	1,73%
	$ 910.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 172.900,00	$ 103.740,00	0,33%
	$ 172.900,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES	$ -	$ 0,00	0,00%
	$ 1.500.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES	$ -	$ 0,00	0,00%
	$ 285.000,00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)	$ 5.665.714,00	$ 350.083,19	1,11%
	$ 5.665.714,00		
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluyo PAGA e IVA)	$ -	$ 0,00	0,00%
	$ -		
PROVISIÓN BIOSEGURIDAD	$ 360.000,00	$ 12.964,01	0,04%
	$ 360.000,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 18.155.491,59	$ 2.266.293,27	7,19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 18.155.491,59	$ 2.266.293,27	7,19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 31.525.764,49		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 153.011.870,30**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 214.979.857,69**		%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parci

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
Reprogramación 1		
Reprogramación 2		
Reprogramación 3		
Reprogramación 4		
Reprogramación 5		
Reprogramación 6		

OBSERVACIONES:

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 16 **DE** jun-22 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $** 8.997.060.566,00

SEGUIMIENTO No. 16 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1684 DE 2020

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONOCIO ICLA SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 163.011.870.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 214.979.857.834,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTITRÉS (23) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 61.067.078.736,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	21	22									
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	nov-22	dic-22									
EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10)	$ 6.618.384,38	4,95%	47,35%	% P	0,03%	0,03%									%
	$ 3.775.965,00	2,82%	$1.788.044	$ P	$36.446	$36.446									
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%									
RELLENOS (11,12, 13, 14, 15)	$ 14.956.446,14	11,18%	25,11%	% P	0,94%	0,94%									
	$ 20.027.837,52	14,97%	$5.029.644	$ P	$1.256.393	$1.256.393									
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%									
PAVIMENTO ASFALTICO(16,17, 18, 19, 20, 21)	$ 4.996.356,10	3,73%	33,37%	% P	10,83%	16,24%									
	$ 57.984.792,83	43,34%	$19.351.788	$ P	$14.463.768	$21.725.652									
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%									
PAVIMENTO HIDRAULICO (22)	$ 31.105.797,36	23,25%	67,17%	% P	0,00%	0,00%									
				$ P	$0	$0									
	$ 4.990.551,47	3,73%	$3.351.993	$ E											
				% E	0,00%	0,00%									
ESTRUCTURA Y DRENAJE (23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46)	$ 64.047.548,34	47,87%	52,88%	% P	0,11%	0,26%									
	$ 24.503.341,06	18,31%	$12.956.380	$ P	$149.993	$349.773									%
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%									
SENALIZACIÓN (47,48, 49,50,51,52,53,54,55)	$ 1.269.379,33	0,95%	40,45%	% P	0,00%	0,68%									
				$ P		$908.400									
	$ 3.901.826,48	2,92%	$1.578.474	$ E											
				% E	0,00%	0,00%									
OBRAS VARIAS (66,67, 68)	$ 306.382,89	0,23%	0,00%	% P	0,19%	0,19%									
				$ P	$254.420	$254.420									
	$ 843.445,52	0,63%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%									
TRANSPORTE (59,60)	$ 10.497.612,40	7,85%	51,67%	% P	1,11%	1,36%									
				$ P	$1.484.774	$1.814.724									
	$ 5.505.999,40	4,12%	$2.844.996	$ E											
				% E	0,00%	0,00%									
TOTAL OTROS ITEMS (61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75)	$ -	0,00%	52,28%	% P	13,03%	10,66%									
				$ P	$17.439.227	$14.267.640									
	$ 58.640.245,32	43,83%	$30.659.241	$ E	9,68%	7,92%									
				% E		0,00%									0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 133.797.906,00**	**100,00%**	**57,97%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 180.174.004,00**	**134,66%**	**$ 77.560.559,31**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**26,24%**	**30,36%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$35.105.932**	**$40.615.449**								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**104,31%**	**134,66%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$139.558.555**	**$180.174.005**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluyo IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.866.073,60	$ 1.253.506,07	3,98%
	$ 24.236.346,90		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 180.803,59	$ 0,00	0,00%
	$ 180.803,59		
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1.058.481,12	$ 575.948,94	1,83%
	$ 1.495.089,21		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 910.000,00	$ 546.000,00	1,73%
	$ 910.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 172.900,00	$ 103.740,00	0,33%
	$ 172.900,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES	$ -	$ 0,00	0,00%
	$ 1.500.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS Y/O SITIOS INESTABLES	$ -	$ 0,00	0,00%
	$ 285.000,00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)	$ 5.665.714,00	$ 350.083,19	1,11%
	$ 5.665.714,00		
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ 0,00	0,00%
	$ -		
PROVISIÓN BIOSEGURIDAD	$ 360.000,00	$ 12.964,01	0,04%
	$ 360.000,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 18.155.491,59	$ 2.266.293,27	7,19%

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
Reprogramación 1		
Reprogramación 2		
Reprogramación 3		
Reprogramación 4		
Reprogramación 5		
Reprogramación 6		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Humberto Ramirez Arroyave
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 05202-66520 ANT,

Aprueba Firma:
Nombre: Santiago Páez Talero
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profe 25202-40972 CND

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1		
CONTRATO DE OBRA No	1684 de 2020	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	**1912 de 2020**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ISLA SANTANDER	**NOMBRE INTERVENTORIA**	**CONSORCIO SAIN**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo	
CA 035-F1	890.207.840 28.052.034	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO	KM 8+367 D	KM 8+460 D	$ 47.654.316,00	PREACTA 11

Firma

Nombre: MICHAEL LEONARDO OCHOA DELGADO
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 01112-10627 CPITVC

Firma

Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2022
(Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3
DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 17
PERIODO - MES: JULIO DE 2022
FECHA ELABORACION: 31 de julio de 2022

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020

PLAZO ACUMULADO: 18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2022
VALOR ADICIÓN No 1: $ 13.467.978.735,00
VALOR TOTAL ADICIONES: $ 13.467.978.735,00

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios					Gestión Mejoras		
								Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
CA 035-F1	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO									11					
002-I-T2-MCDP	CRISTANCHO PATINO MARÍA-MERCEDES Y OTRA	16		16											
005-I-T2-MCDP	BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO Y OTRAS	16		16											
006-D-T2-MCDP	BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO	16		16											
007-I-T2-MCDP	RODRIGO GALVIS CACERES	16		16											
009-D-T2-MCDP	CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS	16		16											
010-D-T2-MCDP	ORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO	16		16											
011-D-T2-MCDP	JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS	17		17											
012-D-T2-MCDP	FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA	16		16											
013-A-ID-T2-MCDP	RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA	16		16											
014-D-T2-MCDP	ORTIZ JAIMES CHELO	16		16											
015-D-T2-MCDP	ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA	17		17											
016-D-T2-MCDP	MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS	17													
017-ID-T2-MCDP	SALINAS RANGEL JORGE	16		16											
018-I-T2-MCDP	JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO Y OTRA	17		17											
019-ID-T2-MCDP	PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO	17		17											
020-D-T2-MCDP	CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO	16		16											
021-D-T2-MCDP	BASTO MANOSALVA MAXIMINA	17		17											
022-I-T2-MCDP	LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA	17		17											
023-D-T2-MCDP	BASTO ORTIZ GONZALO	17		17											
024-D-T2-MCDP	LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO	16		16											
025-ID-T2-MCDP	JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA	17		17											
025-A-I-T2-MCDP	ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA	16		16											
026-I-T2-MCDP	VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO	16		16											
026A-ID-T2-MCDP	EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS	17		17											
026B-ID-T2-MCDP	ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ	16		16											
026C-ID-T2-MCDP	CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO	16		16											
027-D-T2-MCDP	SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS	17			17										
028-I-T2-MCDP	FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	16		16											
029-I-T2-MCDP	FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	17		17	17										
030-I-T2-MCDP	SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS	16		16											
031-I-T2-MCDP	CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL	16		16											
032-I-T2-MCDP	JULIO CESAR CONDE OSORIO	16		16											
033-I-T2-MCDP	PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO	16		16											
034-I-T2-MCDP	MUNICIPIO DE CERRITO	17		17	17										
035-I-T2-MCDP	MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO	17			17										
036-I-T2-MCDP	CORREA MORENO MARGARITA	17		17	17										
037-I-T2-MCDP	FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO Y OTROS	17		17											

No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios					Gestión Mejoras		
								Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
038-D-T2-MCDP	MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO	16		16											
TOTAL		**16**	**0**	**13**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 16	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 17	16	0	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	**38**	**0**	**35**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Firma

Nombre: MICHAEL LEONARDO OCHOA DELGADO
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 01112-10627 CPITVC

Firma

Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31-07-2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3
DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

Pre-acta Predial No. 17
PERIODO - MES: JULIO DE 2022
FECHA ELABORACION: 31 de julio de 2022

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020
PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de julio de 2022

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)
VALOR ADICIÓN No 1: $ 13.467.978.735,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020
VALOR TOTAL ADICIONES: $ 13.467.978.735,00

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
															$ -	
															$ -	
															$ -	
															$ -	
															$ -	
															$ -	
															$ -	
														$ -	$ -	
													TOTAL	$ -	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma
Nombre: MICHAEL LEONARDO OCHOA DELGADO
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 01112-10627 CPITVC

Firma
Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25335144832 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO: MASPS-MN1-IN-5-FR-11 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1

FECHA: 31/07/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3			2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	SANTANDER
3. AÑO	**2022**	MES	JULIO		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)		TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	1684 de 2020				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1				
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO ISLA SANTANDER			NIT	901441547-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO SAIN			NIT	901442347-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1912 de 2020				
11. PLAZO INICIAL:	18 MESES	12. FECHA DE INICIO:	17/03/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
14. PLAZO ACUMULADO:	18 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2022
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 5.665.713.872,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 5.665.713.872,00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$ 153.011.879.099,00
21. VR. ANTICIPO:	$ 43.453.435.234,00
22. VR. ADICIÓN No 1:	$ 13.467.978.735,00
23. VR. ADICIÓN No 2:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 3:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 4:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 5:	$ 0,00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$ 13.467.978.735,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$ 166.479.857.834,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	16	$ 1.394.000,00	22.304.000
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ 2.788.000,00	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.045.000,00	0
	29. ELABORACION DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 348.500,00	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1.074.000,00	0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA	0	$ 805.500,00	0
	32. ELABORACION DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 268.500,00	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	13	$ 754.000,00	9.802.000
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 377.000,00	0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 377.000,00	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 320.000,00	0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 217.000,00	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	5	$ 1.340.000,00	6.700.000
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2.680.000,00	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 860.000,00	0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ 430.000,00	0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	$ 0,00	0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	$ 0,00	0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ 346.500,00	0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	$ 346.500,00	0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 115.500,00	0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 462.000,00	0
	50. TRAMITE DE PAGO – VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 231.000,00	0
	51. RADICACION SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 231.000,00	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 321.000,00	0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 321.000,00	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 107.000,00	0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 749.000,00	0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 642.000,00	0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 150.000,00	0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 300.000,00	0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 150.000,00	0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 150.000,00	0
1.4. RESTITUCION DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 640.000,00	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		34		38.806.000
IVA				7.373.140
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**46.179.140**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/…...)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**
						0		0	$ -	$ -	
						0		0	$ -	$ -	
						0		0	$ -	$ -	
						0		0	$ -	$ -	
						0		0	$ -	$ -	
						0		0	$ -	$ -	
						0		0	$ -	$ -	

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-
IV. VALORES LIQUIDADOS		
67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	38.806.000,00
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	7.373.140,00
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**46.179.140,00**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	46.179.140,00
V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS		
71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	269.270.444,00
72. GESTIÓN PREDIAL	$	38.806.000,00
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	7.373.140,00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	315.449.584,00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**5.350.264.288,00**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
NOMBRES Y APELLIDOS	SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE	NOMBRES Y APELLIDOS	SANTIAGO PAEZ TABLERO
C.C. X_ C.E. __	NUMERO 71.714.292	C.C. X C.E. __	NUMERO 79.339.188
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 05202-66520 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 25202-40972 CND
Representante Legal [x]	Apoderado [ ]	Representante Legal [x]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PREACTA DE GESTIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MSOMBI-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 17
PERIODO - MES: JULIO DE 2022
FECHA ELABORACION: 31 de Julio de 2022

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1912 de 2020

PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2022

VALOR ADICIÓN No 1: $ 13.467.978.735,00

VALOR ADICIÓN No 2: $ -

VALOR ADICIÓN No 1: $ -

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 13.467.978.735,00

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 DE 2014	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL PARA MEJORA	MODIFICAR Y ACTUALIZAR SIN TRABAJO DE CAMPO	ELABORAR FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TITULOS PARA MEJORAS	ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS		ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL						ENAJENACIÓN VOLUNTARIA								TRAMITES ADICIONALES PARA EL INICIO DE LA EXPROPIACIÓN JUDICIAL					COMPRA DE MEJORAS				RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO
												SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA	CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN	MEJORAS SIN TERRENO	AVALÚOS ENTRE 3,5 HASTA 2 SMMLV	AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 3,5 SMMLV	AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA	ELABORACIÓN LEGALIZACIÓN PROMESA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA A	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA	NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA CON	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL IVIA2 O	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD
CA 035-F1	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HIJOS LTDA GRACIELLA BALLESTEROS CENTENO	0							0					0														11			11							
002-I-T2-MCDP	CRISTANCHO PATINO MARIA-MERCEDES Y OTRA	16							16					0																							
005-I-T2-MCDP	BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO Y OTRAS	16							16					0																							
006-D-T2-MCDP	BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO	16							16					0																							
007-I-T2-MCDP	RODRIGO GALVIS CACERES	16							16					0																							
009-D-T2-MCDP	CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS	16							16					0																							
010-D-T2-MCDP	ORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO	16							16					0																							
011-D-T2-MCDP	JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS	17							17					0																							
012-D-T2-MCDP	FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA	16							16					0																							
013-A-ID-T2-MCDP	RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA	16							16					0																							
014-D-T2-MCDP	ORTIZ JAIMES CHELO	16							16					0																							
015-D-T2-MCDP	ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA	17							17					0																							
016-D-T2-MCDP	MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS	17							0					17																							
017-ID-T2-MCDP	SALINAS RANGEL JORGE	16							16					0																							
018-I-T2-MCDP	JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO Y OTRA	17							17					0																							
019-ID-T2-MCDP	PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO	17							17					0																							
020-D-T2-MCDP	CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO	16							16					0																							
021-D-T2-MCDP	BASTO MANOSALVA MAXIMINA	17							17					0																							
022-I-T2-MCDP	LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA	17							17					0																							
023-D-T2-MCDP	BASTO ORTIZ GONZALO	17							17					0																							
024-D-T2-MCDP	LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO	16							16					0																							
025-ID-T2-MCDP	JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA	17							17					0																							
025-A-I-T2-MCDP	ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA	16							16					0																							
026-I-T2-MCDP	VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO	16							16					0																							
026A-ID-T2-MCDP	EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS	17							17					0																							
026B-ID-T2-MCDP	ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ	16							16					0																							
026C-ID-T2-MCDP	CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO	16							16					0																							
027-D-T2-MCDP	SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS	17							0					17																							
028-I-T2-MCDP	FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	16							16					0																							
029-I-T2-MCDP	FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	17							17					17																							
030-I-T2-MCDP	SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS	16							16					0																							
031-I-T2-MCDP	CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL	16							16					0																							
032-I-T2-MCDP	JULIO CESAR CONDE OSORIO	16							16					0																							
033-I-T2-MCDP	PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO	16							16					0																							
034-I-T2-MCDP	MUNICIPIO DE CERRITO	17							17					17																							
035-I-T2-MCDP	MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO	17							0					17																							
036-I-T2-MCDP	CORREA MORENO MARGARITA	17							17					17																							
037-I-T2-MCDP	FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO Y OTROS	17							17					0																							
038-D-T2-MCDP	MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO	16							16					0																							
	TOTAL	16	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 16	22	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acta consolidada gestión y adquisición No 17	16	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA		38	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0

Firma:
Nombre: MILA ALEJANDRA OCHOA DELGADO
Profesional Predial Contratista:
Matrícula Profesional No: 01110-10627 CPTVC

Firma:
Nombre: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ
PROFESIONAL PREDIAL INTERVENTORÍA:
Matrícula Profesional No: 2533514483Z CND

SS 44949

Bogotá D. C., 03 de agosto de 2022

INGENIERO
CESAR AUGUSTO HIGUERA P
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DUITAMA-PAMPLONA
CLL 70 BIS 4 60
311 531 3050
inter.duitama-pamplona@incoplansa.com
Bogotá

Asunto: Respuesta a Entrada No. 81528 con Fecha 02/08/2022

Referencia: CONTRATO 1684 DE 2020 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

Respetado Ingeniero,

Mediante Radicado Invias No. 81528 del 02 de agosto de 2022, la interventoría CONSORCIO SAIN, Contrato No. 1912 de 2020; remitió la Preacta Predial No.17 correspondiente al contrato de Obra N° 1684-2020 por un valor de $ 46.179.140,00.

En atención al asunto en referencia teniendo en cuenta lo establecido en el MANUAL DE INTERVENTORÍA – INSTRUCTIVO GESTIÓN Y ADQUISICION PREDIAL, FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-8, MASPS-MN1-IN-5-FR-9, MASPS-MN1-IN-5-FR-10 y MASPS-MN1-IN-5-FR-11, CORRESPONDIENTE A LA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL, esta subdirección en cumplimiento de sus funciones, una vez verificada la información aportada por el contratista y aprobada por la interventoría, con respecto a las Pre Acta predial No. 17, manifiesta que la información allí registrada, es consistente, por lo que esta subdirección da su VISTO DE NO OBJECIÓN, aclarando que los vistos de no objeción que generan tanto el Subdirector de Sostenibilidad, así como los diferentes gestores prediales sobre los insumos, no constituyen aprobación sino la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en los apéndices, manual de contratación y manual de

interventoría, en el entendido de que la aprobación es competencia del Interventor, teniendo en cuenta lo expuesto en este documento a fin de continuar con su respectivo trámite.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector De Sostenibilidad

Proyecto: NATALIA CAROLINA SANCHEZ

Reviso: OMAR CAMELO OSORIO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	31 (Día)	7 (Mes)	2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL _____
(Debe corresponder con el No. del Acta del Pacífico Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N.A (Indicar con una X) **Resolución N°** N.A (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER **INTERVENTORA** CONSORCIO SAIN

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

N° CONTRATO 1464 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 17/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

N° CONTRATO 1912 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 17/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

Valor Inicial Contrato Obra	$	5.155.011.475,00
Valor Adicional No.	$	13.465.978.170,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	18.146.479.957,53

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	5.665.713.872,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	5.665.713.872,00
Valor Total Provisión Ambiental	$	-
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado:	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	-

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	7.199.540.492,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	7.199.540.492,00

AIU %:	32%
U %:	5%

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha _____									EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte corespondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
										SUBTOTAL		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma: _____
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 05202-66520 ANT.

Firma: _____
Nombre: SANTIAGO PAÉZ TALERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoria: CONSORCIO SAIN
Matricula No. : 25202-40972 CND

Vo. Bo. Firma: _____
Nombre : MARY NANCY RIVERA DELGADO
Profesional Ambiental
Contratista de Obra CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 12.014 AGR

Vo. Bo. Firma: _____
Nombre : GERMAN ALFONSO NIÑO MORENO
Profesional Ambiental
Interventoria CONSORCIO SAIN
Matricula No. : 15237-261586

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	17	FECHA	31 JULIO 2022 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 3	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1684 de 2020
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1912 de 2020

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	30 MARZO 2022									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
2, Información y Divulgación	1. Volantes	Unitario	3000	$ 400	$ 1.200.000	X		$ 1.264.260	1000	$ 250.000	4,5%	$ 13.388	$ 263.388	1000	$ 263.388	$ 1.000.873	Soportes: Factura - registros fotográficos
	2. Abanicos	Unitario	1000	$ 1.500	$ 1.500.000	X		$ 1.567.500	1000	$ 1.000.000	4,5%	$ 53.550	$ 1.053.550	1000	$ 1.053.550	$ 513.950	Soportes: Factura - registros fotográficos
	3. Pasacalles	Unitario	15	$ 350.000	$ 5.250.000	X		$ 5.531.138	14	$ 4.040.000	4,5%	$ 216.342	$ 4.256.342	14	$ 4.256.342	$ 1.274.796	Soportes: Factura - registros fotográficos
	4. Folletos inicio de Contrato	Unitario	3000	$ 150	$ 450.000	X		$ 474.098	1000	$ 360.000	4,5%	$ 19.278	$ 379.278	1000	$ 379.278	$ 94.820	Soportes: Factura - registros fotográficos - listados de entrega - listado de asistencia a reuniones
	5. Avisos	Unitario	10	$ 450.000	$ 4.500.000	X		$ 4.740.975	0	$ 1.740.000	4,5%	$ 93.177	$ 1.833.177	0	$ 1.833.177	$ 2.907.798	Soportes: Cuenta de cobro - registros fotográficos
	6. Cuñas radiales	Campañas	18	$ 1.500.000	$ 27.000.000	X		$ 28.445.850	14	$ 12.200.000	4,5%	$ 653.310	$ 12.853.310	12	$ 12.853.310	$ 15.592.540	Soportes: cuentas de cobro - certifciados de emisión - audios
	7. Perifomeo	Campañas	3	$ 500.000	$ 1.500.000	X		$ 1.580.325	3	$ 1.350.000	4,5%	$ 72.293	$ 1.422.293	3	$ 1.422.293	$ 158.033	Soportes: Cuentas de cobro - certificado de emisiones - videos de perifoneo
	Folleto cierre del Contrato	Unitario	2000	$ 150	$ 300.000	X		$ 316.065	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 316.065	
	8. Logística para reuniones extraordinarias	Unitario	10	$ 200.000	$ 2.000.000	X		$ 2.107.100	6	$ 962.900	4,5%	$ 51.563	$ 1.014.463	6	$ 1.014.463	$ 1.092.637	Soportes: Facturas - cuentas de cobro - listados de asistencia a reuniones - actas de reunión - registros fotográficos
5. Cultura vial y participación comunitaria	9. Campaña # 1 Bolsas de cambrel	Unitario	1000	$ 1.500	$ 1.500.000	X		$ 1.580.325	1000	$ 1.099.988	4,5%	$ 58.904	$ 1.158.892	1000	$ 1.158.892	$ 421.433	Soportes: Factura - registros fotográficos
	10. Campaña # 2 Kit de seguridad vial	Global	150	$ 50.000	$ 7.500.000	X		$ 7.901.625	150	$ 4.390.360	4,5%	$ 235.104	$ 4.625.464	150	$ 4.625.464	$ 3.276.161	Soportes: Facturas - listado de asistencia - registros fotográficos
	11. Campaña # 3 Biciusuarios	Unitario	500	$ 10.000	$ 5.000.000	X		$ 5.267.750	500	$ 4.934.500	4,5%	$ 264.242	$ 5.198.742	500	$ 5.198.742	$ 69.008	Soportes: Facturas - registros fotográficos
	Campaña # 4 Cartilla Pedagógica	Unitario	600	$ 8.000	$ 4.800.000	X		$ 5.057.040	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 5.057.040	
	12. Logística para reuniones con el Comité de Participación Comunitaria	Unitario	9	$ 500.000	$ 4.500.000	X		$ 4.740.975	6	$ 545.500	4,5%	$ 29.212	$ 574.712	6	$ 574.712	$ 4.166.263	Soportes: Facturas - cuentas de cobro - listado de asistencia - actas de reunión - registros fotográficos
7. Obras con participación comunitario	Obras con participación comunitaria	Global	1	$ 400.000.000	$ 400.000.000	X		$ 421.420.000	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 421.420.000	
8. Protección al patrimonio	Arqueología preventiva	Global	1	$ 30.000.000	$ 30.000.000	X		$ 31.606.500	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 31.606.500	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	30 MARZO 2022									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - UMV	Unitario	1	$ 90.000.000	$ 90.000.000	X		$ 94.819.500	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 94.819.500	
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - TDO	Unitario	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	X		$ 2.107.100	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.107.100	
	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz -UME	Unitario	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000	X		$ 2.633.875	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.633.875	
	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - Arrendamiento	Unitario	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	X		$ 2.107.100	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.107.100	
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal UMV	Unitario	1	$ 90.000.000	$ 90.000.000	X		$ 94.819.500	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 94.819.500	
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal TDO	Unitario	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	X		$ 2.107.100	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.107.100	
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal Arrendamiento	Unitario	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	X		$ 2.107.100	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.107.100	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	32.873.248	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$	32.873.248	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	1.479.296
C	VALOR IVA MENSUAL	$	281.066	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$	34.633.610
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$	34.633.610	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$	689.669.190	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	34.633.610
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$	724.302.800	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		4,78%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

Firma
Nombre: **SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE**
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma
Nombre: **LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 111794 COLPSIC

Firma
Nombre: **SANTIAGO PAEZ TALERO**
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: **25202-40972 CND**

Firma
Nombre: **DORY SMITH CARO JIMENEZ**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: Resolución 9522/05

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SS 42557

Bogotá D. C., 26 de julio de 2022

Consorcio SAIN
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 03 Agosto 2022
HORA: 08:00 Am
Leydi Cordero
RECIBIDO
EL RECIBIDO DE LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Ingeniero
PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ
Director de Interventoria
CONSORCIO SAIN
CLL 70 BIS 4 60
3215958
inter.duitama-pamplona@incoplansa.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Radicado INVIAS 75309 del 19 de julio de 2022. Contrato obra 1684 de 2020, contrato interventoría 1912 de 2020. Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Duitama - Pamplona en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, en marco del programa de obra pública

Respetado Ingeniero Sarmiento,

En atención su comunicación con radicado INVIAS 75309 del 19 de julio de 2022, mediante la cual se allega para concepto, la Pre-acta social # 17 correspondiente al mes de julio de 2022, debidamente firmada por las partes; esta Subdirección acusa recibido de la información e indica:

Se verifica que la información aportada por el contratista y aprobada por la Interventoría es consistente con las actividades realizadas y con lo establecido en el Plan de Inversión Social versión 2, además, que las cantidades, precios y valores totales no superan las aprobadas por la Interventoría en dicho plan. Por lo cual esta dependencia da su **concepto de no objeción a la pre-acta social # 17 por valor de $34.633.610 correspondiente a reembolso de gastos**, a fin de continuar con el trámite respectivo.

Finalmente cabe precisar, que de acuerdo a lo establecido en el manual de Interventoría los valores y cantidades aprobados son de total responsabilidad de la Interventoría.

La presente comunicación se expide en los términos y con los alcances previstos en el Manual de

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SS 42557

Interventoría vigente del INVIAS.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector De Sostenibilidad

C.C. INVIAS - GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3
INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Proyecto: FRANCIA LUZ NARANJO

Reviso: LUZ MARINA VELEZ GUTIERREZ

Certificado Bancario

Sabado, 20 de Marzo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO ISLA SANTANDER identificado(a) con NIT 901441547, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400001138	2021/01/20	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Establecimiento Bancario BANCOLOMBIA S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es el momento de todos Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14747932816

(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ISLA SANTANDER

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CARRERA 7 C NO 125 08

42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 7 1 4 9 2 6 9 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 0 1 2 1 7	4 2 9 0	2 0 2 0 1 2 1 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 17 / 16 : 31: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747932816

(415)7707212489984(8020) **000001474793281 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 1 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 1 1 0	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 1 1 1 0	
81. Hasta	2 0 2 3 0 6 3 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Transporte 2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 1 2 2 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747932816

(415)7707212489984(8020) **000001474793281 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 5 6 7 8 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESCOBAR	SAAVEDRA	ALVARO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747932816

(415)7707212489984(8020) **000001474793281 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 0 1 1 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ISMOCOL S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 0 1 1 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747932816

(415)7707212489984(8020) **000001474793281 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 0 3 0 9 7		2 3 8 1 3 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CLARO	JAIME	EDUARDO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 1 1 0

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/07/2022 (Día / Mes / Año) — 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 14 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 1684 DE 2020 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. N/A **DE** N/A (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo) **ENTIDAD FINANCIERA:** BANCOLOMBIA

CUENTA BANCARIA No. 29100002138 **BANCO** BANCOLOMBIA (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta) **SUCURSAL:**

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 64.025.449.330,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES.

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1912 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
EGRESO	T103-60301873	21-jun-22	G Y J FERRETERIAS S A	$ 29.816.640,00	5	PASADOR BARRA LISA
EGRESO	T103-60301874	21-jun-22	G Y J FERRETERIAS S A	$ 66.830.400,00	5	PASADOR BARRA LISA
EGRESO	FE02-1981	21-jun-22	TRANSPORTES CIUDAD BONITA SA	$ 7.162.500,00	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS
EGRESO	2119	21-jun-22	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA	$ 160.219.895,00	1	GASTOS NOMINA FEBRERO 2022
EGRESO	LA-865	21-jun-22	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA	$ 9.808.766,00	4	SERVICIO TRANSPORTE
EGRESO	2129	21-jun-22	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA	$ 7.824.436,00	1	GASTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2022
EGRESO	CRCR-3452	21-jun-22	UNIONAGRO SA	$ 1.049.999,00	5	FUMIGDORA ROYAL CONDOR CLASICA 20LTX1UN
EGRESO	OT-227	21-jun-22	ONTIME SERVICIOS ESPECIALES SAS	$ 16.740.306,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL
EGRESO	BU-10582	1-jun-22	WEST ARMY SECURITY LIMITADA	$ 114.662.863,00	1	SERVICIO VIGILANCIA MES DE MARZO 2022
EGRESO	BUFE-25040148	1-jun-22	PARTEQUIPOS SAS	$ 1.033.796,00	5	FILTROS
EGRESO	BUFE-25040149	1-jun-22	PARTEQUIPOS SAS	$ 3.186.162,00	5	FILTROS
EGRESO	SIKA-193335	1-jun-22	SIKA COLOMBIA SAS	$ 20.720.280,00	2	SIKAPLAST
EGRESO	SIKA-193336	1-jun-22	SIKA COLOMBIA SAS	$ 2.009.196,00	2	SIKAGROUT
EGRESO	SIKA-194596	1-jun-22	SIKA COLOMBIA SAS	$ 669.732,00	2	SIKAGROUT
EGRESO	388352	1-jun-22	PRODUCCIONES GENERALES SA	$ 8.106.280,00	5	SEÑAL PARE-SIGA, SEÑALIZADOR
EGRESO	MR17-10008525	1-jun-22	PRACO DIDACOL SAS	$ 8.007.034,00	5	ARANDELA, DIENTE BLADE, PASADOR DIENTE.
EGRESO	BTA3-70574	1-jun-22	CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCION INDUSTRIAL SA	$ 4.852.820,00	5	ELECTRODOS REVESTIDOS, BOQUILLAS
EGRESO	M50-13497	2-jun-22	ORLANDO RIASCOS F DISMACOR SA	$ 2.787.192,00	5	CHV DELO GEAR EP 85W140 GL-5
EGRESO	CMC-229	1-jun-22	COOPERATIVA MULTIACTIVA CLAVERIANA	$ 5.412.000,00	4	TRANSPORTE DE PERSONAL
EGRESO	51	2-jun-22	ISMOCOL SA	$ 40.089.086,00	1	GASTOS NOMINA DURANTE PERIODO DEL 01 AL 28 FEB 2022
EGRESO	52	2-jun-22	ISMOCOL SA	$ 779.355,00	1	GASTOS, COMPRAS Y SERVICIOS PERIODO DEL 01 AL 28 FEB 2022
EGRESO	57	2-jun-22	ISMOCOL SA	$ 9.376.352,00	1	GASTOS NOMINA OFICINA CENTRAL BGA PERIODO DEL 01 AL 28 FEB
EGRESO	ISM-3627	2-jun-22	ISMOCOL SA	$ 2.740.894,00	4	TRANSPORTE EN TRACTO CAMION
EGRESO	ISM-3633	2-jun-22	ISMOCOL SA	$ 34.645.050,00	4	TRANSPORTE EN TRACTO CAMION
EGRESO	BODD-127822	1-jun-22	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ 8.883.343,00	1	SERVICIO MANTENIMIENTO CARGADOR HL770-9S, ENCISO
EGRESO	BODD-127848	1-jun-22	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ 3.897.926,00	1	SERVICIO MANTENIMIENTO CARGADOR HL770-9S, ENCISO
EGRESO	FE-1535	1-jun-22	PRODUMALLAS R.C S A S	$ 2.344.373,00	5	MALLA AUTOLIMPIANTE
EGRESO	4706	2-jun-22	TRANSPORTES BICENTENARIO SAS	$ 7.720.000,00	4	TRNASPORTE DE PERSONAL
EGRESO	FE-23880	1-jun-22	COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACI	$ 3.460.050,00	5	POLIETILENO NEGRO 4X6
EGRESO	FE-23989	1-jun-22	COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACI	$ 2.813.475,00	5	TELA VERDE 2.10X100
EGRESO	FE-23998	1-jun-22	COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACI	$ 18.222.930,00	5	SEÑALES TEMPORALES MOVILES Y FIJAS
EGRESO	FE-23999	1-jun-22	COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACI	$ 833.000,00	5	PALETA 45X45 ALT INT
EGRESO	GT-572	1-jun-22	GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS	$ 56.985.164,00	1	ACTA 1 PRO-149-1388-21 REVISION, AJUSTE ACTUALIZACION Y ADAP
EGRESO	FITK-3735	1-jun-22	ITK SOLUCIONES SAS	$ 8.539.759,00	5	SENSOR DE NIVEL DIGITAL, GPS-GPRS
EGRESO	FITK-3736	1-jun-22	ITK SOLUCIONES SAS	$ 4.269.880,00	5	SENSOR NIVEL DIGITAL, GPS-GPRS
EGRESO	FX-591	1-jun-22	FULEX SAS	$ 49.755.545,00	5	ACEITE USADO PROCESADO
EGRESO	FEGM-438	1-jun-22	GLOBAL DE MALLAS Y ACEROS SAS	$ 1.861.670,00	2	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE BWG 14
EGRESO	AT-6478	1-jun-22	ANDINA DE TRANSMISIONES SAS	$ 296.548,00	5	RETENEDOR 100X125X3 VITON
EGRESO	AT-6576	1-jun-22	ANDINA DE TRANSMISIONES SAS	$ 2.835.610,00	5	CINTA TEFLON, LOCTITE
EGRESO	AT-6603	1-jun-22	ANDINA DE TRANSMISIONES SAS	$ 3.197.925,00	5	RODAMIENTO, RETENENDOR
EGRESO	FE-28	1-jun-22	BECA CONSTRUCCIONES SAS	$ 9.160.746,00	1	ACTA 1 PRO-149-1741-22 COMPACTACION MATERIAL GRANULAR
EGRESO	FE-29	1-jun-22	BECA CONSTRUCCIONES SAS	$ 2.970.000,00	4	SERVICIO TRANSPORTE EQUIPO AUTOHORMIGONERA, PERISDENTE
EGRESO	T-13572	1-jun-22	ASFALCARGO SAS	$ 6.374.500,00	4	TRANSPORTE DE ASFALTO DE BCA A MALAGA
EGRESO	T-13620	1-jun-22	ASFALCARGO SAS	$ 6.524.600,00	4	TRANSPORTE DE ASFALTO, BCA A MALAGA
EGRESO	T-13692	1-jun-22	ASFALCARGO SAS	$ 3.404.000,00	4	TRANSPORTE DE EMULSION, BCA A MALAGA
EGRESO	T-13719	1-jun-22	ASFALCARGO SAS	$ 6.410.600,00	4	TRANSPORTE DE ASFALTO, BCA A MALAGA
EGRESO	T-13749	1-jun-22	ASFALCARGO SAS	$ 3.416.000,00	4	TRANSPORTE DE EMULSION DESDE BCA A MALAGA
EGRESO	T-13769	1-jun-22	ASFALCARGO SAS	$ 6.511.300,00	4	TRANSPORTE DE CEMENTO DESDE BCA A MALAGA
EGRESO	T-13770	1-jun-22	ASFALCARGO SAS	$ 6.596.800,00	4	TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE BCA A MALAGA
EGRESO	T-13826	1-jun-22	ASFALCARGO SAS	$ 6.330.800,00	4	TRANSPORTE DE ASFLALTO , BCA A MALAGA
EGRESO	EL-1211	1-jun-22	ANCHICOS TECNOLOGÍA E INGENIERIA SAS	$ 466.480,00	5	AZUL METILENO POLVO
EGRESO	FE-11359	1-jun-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	$ 320.646,00	5	TONILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS
EGRESO	FE-11549	1-jun-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	$ 378.151,00	5	MANGUERAS HIDRAULICAS, HEMBRA R2, GRASERA
EGRESO	FELE43	1-jun-22	ANAOS SAS	$ 11.263.336,00	4	ACTA 1 PRO-149-1708-22 TRANSPORTE DE AGUA EN CARROTANQUE
EGRESO	CA-207	1-jun-22	MARTINEZ VARGAS SAUL ENRIQUE	$ 6.058.000,00	5	CARPA TIPO KIOSCO Y ESTRUCTURA METALICA
EGRESO	FV-1043	1-jun-22	MELENDEZ SANDOVAL FAIBER YESID	$ 250.000,00	5	MMILLAR DE VOLANTES MEDIA CARTA
EGRESO	FV-1053	1-jun-22	MELENDEZ SANDOVAL FAIBER YESID	$ 550.000,00	5	VALLA GALVANIZADA IMPRESION DIGITAL. MALAGA
EGRESO	7	1-jun-22	RODRIGUEZ TORRES MILTON JAVIER	$ 8.910.000,00	4	ACTA 6 PRO-149-1503-21 TRNASPORTE DE AGUA
EGRESO	505	2-jun-22	CARRILLO LOPEZ ANGELA YURANI	$ 705.000,00	5	RECARGA DE EXTINTORES. MALAGA
EGRESO	506	2-jun-22	CARRILLO LOPEZ ANGELA YURANI	$ 405.000,00	5	RECARGA Y MANTENIIENTO EXTINTORE. MALAGA
EGRESO	FEV-373	1-jun-22	MONROY AVILA MARY LUZ	$ 570.168,00	1	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTA
EGRESO	FEV-374	1-jun-22	MONROY AVILA MARY LUZ	$ 367.227,00	1	SERVICIO MANTENIMIENTO MANGUERAS HIDRAULICAS PLANTA TRIT
EGRESO	FEV-375	1-jun-22	MONROY AVILA MARY LUZ	$ 83.300,00	1	SERVICIO RECTIFICADO FLANCHE
EGRESO	FBE-39621	1-jun-22	LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS SAS	$ 219.385,00	5	EXAMEN DE INGRESO
EGRESO	FME-86222	1-jun-22	LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS SAS	$ 7.377.744,00	5	EXAMENES DE INGRESO
EGRESO	6-20311496	2-jun-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM SAS	$ 1.802.950,00	4	SERVICIO TRANSPORTE DE CEMENTO PLANTA EN NOBSA
EGRESO	BOG-10958	1-jun-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	$ 226.100,00	5	CHUMACERA DE PARED
EGRESO	BOG-11223	1-jun-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	$ 874.650,00	5	PISTOLA SURTIDOR, ESCUALIZADOR C1/2"
EGRESO	BOG-11233	1-jun-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	$ 202.300,00	5	CHUMACERA F208
EGRESO	BOG-11255	1-jun-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	$ 386.750,00	5	TORNILLO CARRIAJERO 5/8
EGRESO	BOG-11256	1-jun-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	$ 235.025,00	5	CHUMACERA C/RODAMIENTO
EGRESO	BOG-11263	1-jun-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	$ 309.400,00	5	MANGUERA SUCCION 3"
EGRESO	FA-4285	2-jun-22	EMPSA LTD SAS	$ 1.626.340,00	5	LLAVE AJUSTABLE 24"
EGRESO	FVE-6545	1-jun-22	LAMAOS SA	$ 3.704.700,00	5	DIENTE ESCARLAF LARGO,TORNILLO CUCHILLA, TUERCA ALTA
EGRESO	IM-71380	1-jun-22	IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES SAS	$ 11.170.323,00	5	BRACO, PALHETA DA USINA
EGRESO	IGAE-215638	1-jun-22	IMPORTADORA GRAN ANDINA SAS	$ 1.079.330,00	5	ARANDELA, DIENTE Y PASADOR
EGRESO	IGAE-215639	1-jun-22	IMPORTADORA GRAN ANDINA SAS	$ 10.234.000,00	5	PUNTA RECICLADORA ACANALADA 22MM
EGRESO	IGAE-215642	1-jun-22	IMPORTADORA GRAN ANDINA SAS	$ 18.810.092,00	5	CUCHILLA CENTRAL DE ACERO, CUCHILLA CENTRAL DE ACEROS
EGRESO	550484	1-jun-22	AGRO-COSTA SAS	$ 3.056.903,00	5	CUCHILLA MOTO3/4X8X7, BOLT
EGRESO	ESES-7782	1-jun-22	TRANSPORTES PIEDECUESTA SA	$ 7.874.400,00	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS PERIODO ENERO 2022, MALAGA
EGRESO	AO-121417	1-jun-22	SUMATEC SA	$ 147.858,00	5	TUERCA, TORNILLO HEXAGONAL
EGRESO	AO-121420	1-jun-22	SUMATEC SA	$ 563.347,00	5	ARANDELAS, TUERCAS, TORNILLOS
EGRESO	FVEP-11014	1-jun-22	GUIA INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS	$ 6.071.107,00	5	DESINCRUSTANTE QUIMICO, DESENGRASANTE INDUSTRIAL, ACEITE
EGRESO	PAVC-2153	1-jun-22	PAVICONCRETOS S.A.S PAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTO	$ 3.564.000,00	4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, DESDE BOGOTA A VITERBO
EGRESO	FE-5347	1-jun-22	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS SAS	$ 1.631.000,00	5	LIMPIONES IND WYPALL
EGRESO	FX-603	1-jun-22	FULEX SAS	$ 55.299.205,00	2	ACEITE USADO PROCESADO
EGRESO	FE-30	10-jun-22	BECA CONSTRUCCIONES SAS	$ 2.970.000,00	1	TRANSPORTE DE EQUIPO AUTOHORMIGONERA
EGRESO	FE-31	10-jun-22	BECA CONSTRUCCIONES SAS	$ 53.677.458,00	4	ACTA 4 PRO-149-1560-21 OBRAS CONTENCION, DRENAJE Y PAVIMENT
EGRESO	CCI-1	10-jun-22	C&C INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	$ 34.121.731,00	1	ACTA 1 PRO-149-1742-22 FRESADO CARPETA ASFALTICA
EGRESO	FEBJ-127	10-jun-22	B&J ALQUILER MAQUINARIA SAS	$ 4.261.526,00	1	ACTA 6 PRO-149-1645-21 EXCAVACION MECANICA
EGRESO	JSEF-14	10-jun-22	JSR INGENIERIA SAS	$ 21.520.986,00	1	ACTA 3 PRO-149-1553-21 EXCAVACION MECANICA

GDIM

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 14 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 1684 DE 2020 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. N/A **DE** N/A ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 29100002138 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 64.025.449.330,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES.

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1912 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

EGRESO	FE-6	10-jun-22	JD ASOCIADOS SAS	$	8.460.000,00	4	ACTA 5 PRO-149-1624-21 SERVICIO TRANSPORTE DE AGUA
EGRESO	FEGP-19	13-jun-22	PLATA VELASQUEZ GONZALO	$	85.718.403,00	1	ACTA 1 PRO-149-1778-22 INSTALACIONES ELECTRICAS OFICINAS
EGRESO	CCBR-01	13-jun-22	CASTANEDA MERCHAN NAIRA MARCELA	$	54.901.153,00	4	ACTA 1 PRO-149-1747-22 TRANSPORTE DE MATERIAL
EGRESO	6-20311364	13-jun-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM S A S	$	1.793.304,00	4	TRANSPORTE DE CEMENTO, NOBSA
EGRESO	6-20311450	13-jun-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM S A S	$	1.820.083,00	4	SERVICIO DE TRNASPORTE DE CEMENTO, NOBSA
EGRESO	2137	13-jun-22	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA	$	185.817.630,00	1	REINTEGRO GASTOS DE NOMINA MARZO 2022 LATINCO SA
EGRESO	CRE-4310	13-jun-22	CA-TEKOM SAS	$	1.069.988,00	5	PIN, RETAINER, DIENTE TIPO STD
EGRESO	CMC-248	13-jun-22	COOPERATIVA MULTIACTIVA CLAVERIANA	$	5.307.500,00	4	ACTA 3 ADM-149-1674-22 TRNASPORTE DE PERSONAL
EGRESO	ISM-3712	13-jun-22	ISMOCOL SA	$	29.848.500,00	4	TRNASPORTE EN TRACTOCAMION PERIODO MARZO 2022
EGRESO	84	13-jun-22	ISMOCOL SA	$	61.249.412,00	1	GASTOS DE NOMINA PERIODO MARZO 2022 ISMOCOL SA
EGRESO	85	13-jun-22	ISMOCOL SA	$	701.518,00	1	GASTOS, COMPRAS Y SERVICIOS PERIODO MARZO 2022
EGRESO	88	13-jun-22	ISMOCOL SA	$	11.501.779,00	1	GASTOS DE NOMINA OFICINA BGA PERIODO MARZO 2022
EGRESO	FE-686	13-jun-22	HYMAC INGENIERIA SAS	$	31.090.800,00	1	ACTA 2 PRO-149-1387-21 DISEÑOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y S
EGRESO	CK-5373	13-jun-22	CATKO DIESEL SAS	$	254.660,00	5	PARCHES #20
EGRESO	FE-151	13-jun-22	SDI SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	$	12.746.400,00	4	ACTA 2 PRO-149-1711-22 SERVICIO TRANSPORTE CONCRETO
EGRESO	SC-1063	10-jun-22	GRUPO SC INGENIEROS SAS	$	102.519.848,00	1	ACTA 11 PRO-149-1303-21 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL
EGRESO	CA-77	10-jun-22	INVERSIONES CHICAMOCHA NEWS AND TRAVELS SAS	$	3.070.500,00	1	PUBLICIDAD RADIAL PERIODO MARZO-ABRIL 2022. MALAGA
EGRESO	AT-6741	10-jun-22	ANDINA DE TRANSMISIONES SAS	$	173.740,00	5	RODAMIENTO DE RETENEDOR
EGRESO	T-13692	10-jun-22	ASFALCARGO SAS	$	3.404.000,00	4	TRANSPORTE DE EMULSION, BCA A MALAGA
EGRESO	T-13749	10-jun-22	ASFALCARGO SAS	$	3.416.000,00	4	TRANSPORTE DE EMULSION DESDE BCA A MALAGA
EGRESO	T-13769	10-jun-22	ASFALCARGO SAS	$	6.511.300,00	4	TRANSPORTE DE CEMENTO DESDE BCA A MALAGA
EGRESO	T-13770	10-jun-22	ASFALCARGO SAS	$	6.596.800,00	4	TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE BCA A MALAGA
EGRESO	T-13826	10-jun-22	ASFALCARGO SAS	$	6.330.800,00	4	TRANSPORTE DE ASFLALTO , BCA A MALAGA
EGRESO	FE-66	10-jun-22	OBRAS CIVILES Y TRANSPORTES GR SAS	$	156.660.080,00	4	ACTA 14 PRO-149-1301-21 TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACION
EGRESO	FE-11692	10-jun-22	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL SAS	$	397.960,00	5	TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS
EGRESO	FEBJ-126	10-jun-22	B&J ALQUILER MAQUINARIA SAS	$	14.054.153,00	1	ACTA 5 PRO-149-1525-21 EXCAVACION MECANICA
EGRESO	FE-1433	10-jun-22	ORTIZ TARAZONA JUAN DE JESUS	$	8.256.960,00	4	ACTA 3 PRO-149-1640-21 TRANSPORTE DE AGUA
EGRESO	FEV-407	10-jun-22	MONROY AVILA MARY LUZ	$	571.000,00	5	REPUESTOS PARA EQUIPOS EN OBRA
EGRESO	FEV-408	10-jun-22	MONROY AVILA MARY LUZ	$	1.449.580,00	5	SERVICIO DE MANTENIMINETO MANGUERAS HIDRAULICAS
EGRESO	WACG-9	10-jun-22	CRISTANCHO GARCIA WILLIAM ARMANDO	$	114.558.454,00	1	ACTA 6 PRO-149-1599-21 DRENAJE, BERMAS Y FILTROS PERIODO MA
EGRESO	AMYM-944	10-jun-22	ACEROS METALES Y MALLAS LTDA	$	6.462.255,00	2	GAVION CLASE III
EGRESO	AMYM-945	10-jun-22	ACEROS METALES Y MALLAS LTDA	$	43.081.700,00	2	MALLAGA GAVION
EGRESO	6-20311533	10-jun-22	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S TRANSCEM S A S	$	1.787.391,00	4	SERVICIO TRANSPORTE CEMENTO
EGRESO	FECR-1423	10-jun-22	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS	$	1.675.037,00	5	COSTALES DE FIBRA
EGRESO	HI-7500	10-jun-22	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS	$	1.753.325,00	5	JUEGO DE LLAVES
EGRESO	FEC-3897	10-jun-22	CONFORT OPORTUNO, EMPRESA COOPERATIVA	$	19.840.000,00	4	SERVICIO TRANSPORTE TERRETRE ESPECIAL PASAJEROS
EGRESO	BOG-11429	10-jun-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	$	362.355,00	5	FILTRO AIRE, FILTRO COMBUSTIBLE
EGRESO	BOG-11430	10-jun-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	$	440.300,00	5	CHUMACERA21340
EGRESO	BOG-11431	10-jun-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	$	398.174,00	5	JGO MACHUELO, TRONILLO, BROCA, ARANDELA
EGRESO	BOG-11466	10-jun-22	CORREAS MANGUERAS Y SELLOS SAS	$	849.660,00	5	ABRAZADERA INDUSTRIAL, MANGUERA CAUCHO
EGRESO	BUFE-25040452	10-jun-22	PARTEQUIPOS SAS	$	511.208,00	5	FILTRO DE COMBUSTIBLE
EGRESO	BUFE-25040453	10-jun-22	PARTEQUIPOS SAS	$	4.751.000,00	5	FILTROS
EGRESO	IM-71737	10-jun-22	IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES SAS	$	8.155.000,00	5	PALETA MEZCLADORA
EGRESO	TFAD-194	21-jun-22	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COTRANS	$	20.160.000,00	4	SERVICIO DE TRNASPORTE DE PERSONAL
EGRESO	FE-1355	21-jun-22	TIGRE ADS COLOMBIA LIMITADA	$	123.535.062,00	2	TUBOS NOVAFORT Y TRNASPORTE
EGRESO	T-13622	21-jun-22	ASFALCARGO SAS	$	3.000.000,00	4	STAND BY
EGRESO	T-13975	21-jun-22	ASFALCARGO SAS	$	6.452.400,00	4	TRANSPORTE DE ASFALTO BCA-MALAGA
EGRESO	T-13976	21-jun-22	ASFALCARGO SAS	$	6.285.780,00	4	TRANSPORTE DE ASFALTOBCA-CACOTA
EGRESO	T-14014	21-jun-22	ASFALCARGO SAS	$	6.509.400,00	4	TRNASPORTE DE ASFALTO DESDE BCA A MALAGA
EGRESO	FE-6170	10-jun-22	BAMACOLGROUP SAS	$	9.338.826,00	5	MANGUERA CAUCHO, ACOPLES
EGRESO	CA-223	10-jun-22	MARTINEZ VARGAS SAUL ENRIQUE	$	21.203.000,00	5	CARPAS TIPO KIOSCO
EGRESO	CA-224	10-jun-22	MARTINEZ VARGAS SAUL ENRIQUE	$	25.164.000,00	5	CUBIERTA CARPA PLASTICA
EGRESO	FVEC-37	10-jun-22	MORALES TORRES SOREL AUGUSTO	$	136.367.730,00	4	TRANSPORTE DE GEOCELDAS, CACOTA
EGRESO	215	10-jun-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	$	339.001.797,00	1	REEMBOLSO RUBRO 1
EGRESO	215	10-jun-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	$	43.336.033,00	2	REEMBOLSO RUBRO 2
EGRESO	215	10-jun-22	CONSORCIO ISLA SANTANDER	$	100.000.000,00	4	REEMBOLSO RUBRO 3
EGRESO	CC-007-2022	3-jun-22	PROBILT SAS	$	816.755.000,00	2	SUMISTRO DE MATERIAL GEOSINTETICOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	11/07/2022 3 de 3 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 14 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 1684 DE 2020
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. N/A **DE** N/A ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 29100002138 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 64.025.449.330,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES.

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1912 DE 2020
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

SEGUIMIENTO INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MANO DE OBRA	$ 18.063.563.743,00	$ 11.536.201.995,00	$ 1.425.058.398,00	$ 12.961.260.393,00	$ 5.102.303.350,00
2	MATERIALES	$ 25.059.543.916,00	$ 18.680.215.363,00	$ 1.113.730.133,00	$ 19.793.945.496,00	$ 5.265.598.420,00
3	EQUIPOS	$ 6.029.293.167,00	$ 6.029.293.167,00	$ -	$ 6.029.293.167,00	$ -
4	TRANSPORTES	$ 9.792.415.253,00	$ 5.529.207.887,00	$ 826.315.841,00	$ 6.355.523.728,00	$ 3.436.891.525,00
5	EQUIPOS MENORES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SI	$ 5.013.402.359,00	$ 3.560.459.868,00	$ 377.817.862,00	$ 3.938.277.730,00	$ 1.075.124.629,00
6	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 67.230.892,00	$ 67.230.892,00	$ -	$ 67.230.892,00	$ -
	TOTALES	$ 64.025.449.330,00	$ 45.402.609.172,00	$ 3.742.922.234,00	$ 49.145.531.406,00	$ 14.879.917.924,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JUNIO) : $ 9.769.642,08
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 238.461.487,72
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
1	$ 3.557.338		may-21	4/06/2021	$ 3.557.338
67	$ 25.845.791		jun-21	8/07/2021	$ 29.403.129
121	$ 24.622.791		jul-21	6/08/2021	$ 54.025.920
199	$ 23.477.200		ago-21	8/09/2021	$ 77.503.120
243	$ 20.341.197		sep-21	8/10/2021	$ 97.844.316
369	$ 18.413.243		oct-21	9/11/2021	$ 116.257.559
450	$ 14.823.050		nov-21	9/12/2021	$ 131.080.609
522	$ 11.952.388		dic-21	7/01/2022	$ 143.032.997
561	$ 22.206.406		ene-22	9/02/2022	$ 165.239.403
659	$ 17.958.038		feb-22	10/03/2022	$ 183.197.441
772	$ 17.054.139		mar-22	12/04/2022	$ 200.251.581
855	$ 14.771.186		abr-22	11/05/2022	$ 215.022.767
927	$ 13.669.079		may-22	8/06/2022	$ 228.691.846

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
La consignación de los rendimientos del mes de Junio se ve reflejada en el extracto del siguiente mes, por tal motivo no se relaciona la consignación en el cuadro Resumen Relación de Consignaciones.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.**

Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal o Delegado
Contratista: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma: Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal o Delegado
Interventor: CONSORCIO SAIN
Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO ISLA SANTANDER

BOGOTÁ - COLOMBIA
CARRERA 7C N° 125-08
USAQUÉN-BOGOTÁ
PBX: +57 (1) 492 69 70

NIT: 901441547-7

Bogotá, 1 de Agosto de 2022

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Julio de 2022, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 201918509

WEB
17:09:27

Bogotá DC, 01 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LATINCO S.A. identificado(a) con NIT número 8002338814:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 201918574

WEB
17:09:52

Bogotá DC, 01 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71714292:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 201908170

WEB
16:06:21

Bogotá DC, 01 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5567800:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 201908243

WEB
16:06:41

Bogotá DC, 01 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ISMOCOL S.A. identificado(a) con NIT número 8902091741:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 01 de agosto de 2022, a las 16:07:41, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	5567800
Código de Verificación	5567800220801160741

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 01 de agosto de 2022, a las 17:08:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	71714292
Código de Verificación	717142922208011708 05

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 01 de agosto de 2022, a las 16:08:03, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8902091741
Código de Verificación	8902091741220801160803

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 01 de agosto de 2022, a las 17:08:30, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8002338814
Código de Verificación	8002338814220801170829

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	77098294	1638882656	05/09/2022 06:28:22-p.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **901441547**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **190.0.43.170**

Total Pagado **$ 23,454,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 23,454,000.00	COP$ 23,454,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	77098294	1638882656	05/09/2022 06:28:22-p.m.

Tipo de Documento
NIT

Numero Identificación Contratista
901441547

Nombre Contratista
CONSORCIO ISLA SANTANDER

Numero Identificación Contratante
800215807

Nombre Contratante
INVIAS

Numero de Contrato
1684

Vigencia
072022

Base Gravable
2345349663.00

ecollect
Seguro para ti