Oficio N° IOM-DAGRD2022-018

Medellín, 30 de noviembre de 2022

Ingeniero

JHON WALTER PEREZ
Supervisor Designado DAGRD
Ciudad

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS EN LAS COMUNAS 3,8,80 Y 90 DEL DISTRITO DE MEDELLIN, EN EL MARCO DE LAS URGENCIAS MANIFIESTAS 473 Y 499 DE 2022

ASUNTO: Aprobación solicitud ampliación de plazo para cierre del contrato de consultoría # 4600095696 DE 2022. V2

Apreciado Ingeniero Pérez.

La dirección de la interventoría, una vez revisado el comunicado C-1233-22-2812. Solicitud de ampliación de plazo para cierre del contrato # 4600095696 DE 2022 y el cual se anexa a este oficio, se aceptan los avances descritos en cada sitio critico y se aprueba la solicitud de la ampliación del plazo para cumplir con el objeto del contrato 4600095696 de 2022, teniendo presente que no se requiere ninguna adición.

El resumen del seguimiento al cronograma inicial, con corte al 24 de nov., realizado por la interventoría se presenta a continuación y se anexa completo a este oficio.

Resumen Avance Cronograma Inteinsa				Fecha de corte 24 nov. 22
CAPITULO	**% Teórico**	**% Ejecutado**	**F. Entrega**	**Observaciones**
OBRAS DE EMERGENCIA 2022	99%	79%	2/12/2022	Ensayos de laboratorio
PALOS VERDES	100%	100%	14/10/202	Completado al 100%
LA PALMERA	99%	64%	18/11/2022	Falta: Ensayos de laboratorio: avance 10%; levantamiento topografico detallado con amarre: avance 90%; Análisis interdisciplinarios para diagnóstico y diseño de la solución, avance 15%; eleboracion de informe y planos, avance 0%.
LA MONTANA	100%	88%	11/11/2022	Falta: levantamiento topografico detallado con amarre: avance 90%; eleboracion de informe y planos, avance 15%.
TIERRA ALTA	100%	76%	18/11/2022	Falta: Ensayos de laboratorio: avance 60%; levantamiento topografico detallado con amarre: avance 90%; Análisis interdisciplinarios para diagnóstico y diseño de la solución, avance 60%; eleboracion de informe y planos, avance 0%.
POLLOS COA	83%	64%	2/12/2022	Falta: Ejecución de sondeos directos e indirectos, avance 95%; Ensayos de laboratorio: avance 80%; levantamiento topografico detallado con amarre: avance 70%; Análisis interdisciplinarios para diagnóstico y diseño de la solución, avance 5%; eleboracion de informe y planos, avance 0%.

Se adjunta, además, el cronograma ajustado a la fecha de entrega 31 de diciembre de 2022 presentado por el consultor y aprobado por la interventoría.

Atentamente,



GLADIS ARBOLEDA G.
Directora de interventoría
Tel. 3108339071

Anexos:

- Comunicado C-1233-22-2812. Solicitud de ampliación de plazo para cierre del contrato # 4600095696 DE 2022
- Seguimiento cronograma a 24 de nov., realizado por la interventoría
- 18. Tercera version del cronograma, enviado por el consultor