FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME

Fecha Desde:	1 (día)	12	2022 (año)	**Fecha Hasta:**	31 (día)	12 (mes)	2022 (año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: IDU-1197-2022 **CONSECUTIVO No.:** 5

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios profesionales especializados para brindar apoyo en la supervisión de los proyectos de infraestructura contratados por el IDU a cargo de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

	día	mes	año
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	05	08	2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	19	05	2023

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES / PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO
1	Realizar la gestión Integral de los proyectos de infraestructura vial, asegurando que se tenga toda la información que el interventor, el contratista y el IDU requieran para la ejecución de los proyectos asignados en las etapas precontractual, contractual, y postcontractual a cargo de la Dirección Técnica de Construcciones y sus subdirecciones técnicas.	Realicé el apoyo a la supervisión de los contratos asignados mediante memorandos 20223361380221, con la gestión de la correspondencia en ORFEO, asistencia a comités técnicos y demás reuniones vinculadas con la gestión de los contratos para el seguimiento y acompañamiento a las actividades en trámite.
2	Recibir, revisar y verificar toda la información generada y requerida en el proyecto asignado, atendiendo de forma oportuna los requerimientos de las partes involucradas.	Tramité toda la documentación recibida de los contratos que tengo asignados, vía correo electrónico y ORFEO, cumpliendo los plazos establecidos para ello. Realicé la revisión de la documentación correspondiente de los contratos IDU-1842 y 1847-2022 y verifiqué el cumplimiento de las obligaciones de los mismos. Revisé la actualización de Las pólizas correspondientes al contrato que fueron radicadas tras el proceso de ampliación de suspensión por 15 días Verifiqué las actas de continuidad de suspensión de los contratos de interventoría y de obra y se tramitó las respectivas firmas, así como se requirió vía correo electrónico el trámite de las pólizas modificatorias del contrato.

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME

Fecha Desde:	1 (día)	10	2022 (año)	**Fecha Hasta:**	30 (día)	10 (mes)	2022 (año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: **IDU-153-2022** **CONSECUTIVO No.:** 5

3	Preparar y presentar los informes de avance necesarios y todos aquellos que le sean asignados, así como las programaciones de los diferentes sistemas y/o aplicativos de la entidad para mantener actualizada la información requerida en las fechas establecidas.	Entregué la información solicitada por la Entidad, actualizada de las actividades encaminadas a resolver las dificultades existentes con la resolución de terceros en especial las ESP del contrato, cada vez que fue solicitado por el Supervisor de los contratos. Actualicé las bases de datos requeridas con información recientemente obtenida y gestionada. Actualicé y entregue la presentación de los contratos, las veces que fue solicitada. Se realizó las respectivas actualizaciones contractuales delos contratos de interventoría y de obra.
4	Articular con las áreas involucradas en los proyectos, los temas asociados para lograr el avance y dar cumplimiento a los contratos de obra e interventoría en lo concerniente a las especificaciones generales (técnicas, administrativas, financieras, legal, ambiental y social).	Gestioné reunión de las diferentes mesas de trabajo con los profesionales de la OGA de la SGI de la ORSC y la DTP con el objetivo de avanzar en la resolución de los pendientes por terceros del proyecto. Se estableció controles a la información con el profesional de la DTP respecto del trámite surtido con la EAAB y VANTI. Se realizaron las reuniones pertinentes con los abogados de STESV y DTC con el objetivo de dar respuesta a requerimiento EER presentado por el contratista Consorcio Sabana Centro y de esa manera dar las respectiva respuesta.

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME

Fecha Desde:	1 (día)	10	2022 (año)	**Fecha Hasta:**	30 (día)	10 (mes)	2022 (año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: **IDU-1197-2022** **CONSECUTIVO No.:** 5

5	Gestionar, verificar y hacer seguimiento de las acciones en conjunto con las ESP a fin de que quede debidamente documentado, ejecutado y garantizados los trámites para el buen desarrollo del proyecto	Gestioné en las reuniones para los temas requeridos y necesarios del contrato IDU-1847-2022, especialmente de aprobación de terceros Realicé los oficios de respuesta a derechos de petición radicados por ciudadanos a través de diferentes medios, así como temas de actualización de retiro de profesionales en SIAC. Se requirió a la DTP para obtener la información necesaria y actualizada para dar respuesta a la interventoría sobre el estado actual y las actividades realizadas para poder levantar la suspensión del contrato de obra.

6	Brindar el soporte y las gestiones necesarias a fin de continuar con el cumplimiento de los cronogramas establecidos dentro de los proyectos asignados ante cualquier evento o situación que exponga el normal desarrollo del mismo.	Se desarrollaron nuevamente reuniones entre las distintas áreas involucradas dentro de los diferentes procesos para poder dar fecha lo más pronto posible de reinicio de los contratos 1842 y 1847-2021 Se solicitó a la DTP información requerida y relacionada con los trámites de terceros para el caso de VANTI y la EAAB, en la búsqueda de dar reinicio al contrato de obra.

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME

Fecha Desde:	**1** (día)	**10**	**2022** (año)	**Fecha Hasta:**	**30** (día)	**10** (mes)	**2022** (año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: **IDU-1197-2022** **CONSECUTIVO No.:** 5

7	Revisar y tramitar oportunamente ante la dependencia que corresponda todas las actas legales, financieras y técnicas, que se generen en el desarrollo de los proyectos.	Se ha tramitado con la oficina de gestión contractual la actualización del acta número 9 y 10 de ampliación de suspensión del contrato de obra y de interventoría por un término de 15 días calendario.
8	Revisar y validar las cuentas de pago de los proyectos de infraestructura vial asignados, solicitando los soportes que las justifiquen y verificar la consistencia de las cuentas de pago, previa revisión y validación de la interventoría, de acuerdo con la normatividad vigente.	Esta actividad no se desarrolló durante este periodo

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME								
Fecha Desde:	**1** día	**10** mes	**2022** año	**Fecha Hasta:**	**30** día	**10** mes	**2022** año

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: **IDU-1197-2022** **CONSECUTIVO No.:** 5

9	Apoyar el seguimiento del balance económico y de los cronogramas de obra a su cargo e informar cuando se generen situaciones de atraso, propendiendo por las soluciones a que haya lugar con el fin de ejecutar las obras en los plazos establecidos.	Se identificaron las actividades pendientes dentro del marco del proyecto que forman parte de las actividades preliminares para poder dar cumplimiento a estas cuando se reinicie el proyecto.
10	Brindar apoyo en la revisión, verificación y seguimiento a la programación PAC de los proyectos asignados, para mantener el cumplimiento de ejecución en los indicadores.	Está actividad no se desarrolló durante éste periodo
11	Participar activamente de las reuniones, comités, visitas y recorridos de obra que requieran los proyectos asignados a fin de cumplir con los lineamientos emitidos por la dependencia.	Asistí y participé en los comités de los contratos a cargo y las demás reuniones programadas durante el periodo correspondiente al informe, entre los cuales se encuentran los comités técnicos semanales, cada una de las reuniones o mesas de trabajo programadas para revisar diferentes temas del contrato.

CONTRATISTA		**SUPERVISOR**	
NOMBRE	WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ	**NOMBRE**	JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
Doc. Identificación	52.542.591	**CARGO**	SUBDIRECTOR TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

Contrato Obra:	CONTRATO DE OBRA IDU-1847-2021: CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4"
Contratista:	: CONSORCIO INTERDISEÑOS EP ZONA INDUSTRIAL
Contrato interventoría:	*CONTRATO INTERVENTORÍA IDU-1842-2021: "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.GRUPO 4"*
Contratista:	CONSORCIO SABANA CENTRO
Estado:	SUSPENDIDO
Porcentaje de avance de ejecución:	0.32%

ANTECEDENTES CONTRATO DE OBRA IDU-1847-2021CONSORCIO INTERDISEÑOS EP ZONA INDUSTRIAL

1. El presente proyecto tiene como objetivo materializar la construcción de parte de los contratos de consultoría IDU 1671 DE 2020 suscrito con el CONSORCIO SPM 020 y contrato IDU 1672 DE 2020 suscrito con el CONSORCIO TERRA INTERSA, tienen como principal objetivo, adelantar los trabajos de "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". Lo anterior en cumplimiento del Acuerdo No. 724 del 6 de diciembre de 2018, "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL DE COBRO DE UNA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO LOCAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", específicamente en el Eje Zona Industrial: Infraestructura vial y de Espacio Público asociado, referente a las Zonas Industriales. La reconstrucción de la vía y espacio público asociado a veintinueve (29) CIV's o segmentos viales en las UPZ 108 y 111 de la Localidad de Puente Aranda, para lo cual se encuentra en ejecución los Estudios y Diseños del proyecto mediante los contratos IDU 1671 DE 2020 suscrito con el CONSORCIO SPM 020 y contrato IDU 1672 DE 2020 suscrito con el CONSORCIO TERRA INTERSA y que tienen por objeto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". Solo de esta manera se garantizará disminuir los problemas de fluidez del tránsito y área transitable para el peatón sobre las Zonas Industriales, entendiéndose que se mejorará las condiciones estructurales del pavimento y de accesibilidad en el espacio público. Según los estudios y diseños desarrollados a través de los contratos IDU 1671 de 2020 e IDU 1672 de 2020, se proyecta la reconstrucción de veintinueve (29) CIV's o segmentos viales distribuidos y aislados con una longitud aproximada de 2.704 m, con un espacio público asociado con área aproximada de 21.397 m2. Los CIV correspondientes a la UPZ 108 corresponden al contrato de consultoría 1671-2020 subgrupo 4 (16 CIV) y subgrupo 3 (1 CIV) y los CIV correspondientes a la UPZ 111 corresponde al contrato de consultoría 1672-2020 subgrupo 2 (12 CIV)..

2. Que la Licitación se rigió de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia

3. Que mediante la Resolución No. 004880 del 31 de agosto de 2020 del IDU, se adjudicó el Contrato a CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN, una vez cumplidos los trámites legales correspondientes.

4. Que conforme con la CLÁUSULA 5 del contrato de obra, se estableció en veinticuatro (24) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Iniciación, y contempló que la ejecución se adelantará en dos (2) fases, así:

FASE	DURACIÓN DE FASE	PLAZO TOTAL
Fase de Preliminares	Un (1) Mes	veinticuatro (24) meses
Fase de ejecución de obra	Veintidos (22) meses	

5. Que en el desarrollo del Contrato de Obra IDU-1847-2020, a la fecha se han suscrito las siguientes modificaciones, adiciones, prórrogas y/o suspensiones:

Modificatorios IDU-1842-2020

N°	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	Aclaratorio No. 1	2/05/2022	Se aclaró la cláusula 8 denominada valor del contrato en cuanto a su discriminación y se aclaró la cláusula "SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO", en cuanto a que lo corresponde el número 54.
2	Prórroga No. 1 Adición No 1 y Modificación No. 1	13/05/2022	Se prórroga la fase de obras iniciales y gestiones preliminares en un (1) mes y se adiciona el contrato en $170.218382. Motivada en la no disponibilidad de los productos de consultoría que requieren aprobación de terceros.

SUSPENCIONES

N°	ACTA	DÍAS CALENDARIO
1	Suspensión	32
1	Ampliación suspensión	34
1	Ampliación suspensión	15
1	Ampliación suspensión	34
1	Ampliación de Suspensión	30
1	Ampliación de Suspensión	15
Total		160

5. SITUACIÓN DE CONTRATOS:

El proyecto se divide en dos fases, una inicial denominada Fase de obras iniciales y gestiones preliminares y una segunda de ejecución, que a su vez se divide en obra y recibo de obra.

Plazo inicial

Fase		Duración
Fase de obras iniciales y gestiones preliminares		4 meses
Fase de Ejecución	Obra	18 meses
	Recibo de la obra	2 meses
TOTAL GRUPO 4		**24 meses**

En la fase de obras iniciales y gestiones preliminares, el objetivo principal es que el contratista realice las respectivas revisiones de los estudios y diseños entregados por el IDU y genere observaciones a los mismos sobre los aspectos que generaran yerros a los contratos de consultoría, esta fase era inicialmente de 4 meses, sin embargo, debido a la no aprobación de los componentes de redes por parte de terceros, se realizó una prórroga de 1 mes, termino en el cual no se lograron las respectivas aprobaciones por lo tanto se decidió suspender el contrato por 1 mes con 3 ampliaciones a esta para un total de 115 días.

Actualmente el estado de los productos de los contratos de consultoría, que no requieren aprobación de terceros es el siguiente:

Estado de Productos Zonas Industriales Grupo 1 (E&D 1671-2020) Obra Grupo 1 – 3 – 4

Productos QUE NO REQUIEREN trámite y/o aval y/o validación y/o aprobación en entidades diferentes al IDU

Producto	Aprobado por Interventoría	Recibido IDU	Versión	Fecha
Topografía	SI Fase 1 (23-08-2021) SI Fase 2 (16-09-2021)	SI SI	3 3	25/02/22 25/02/22
Diseño Geométrico	SI Fase 1 (06-08-2021) SI Fase 2 (17-09-2021)	SI SI	1 2	25/10/21 22/02/22
Urbanismo Producto Final	SI Fase 1 (21-09-2021) SI Fase 2 (03-11-2021)	SI SI	2 3	25/02/22 24/03/22
Geotecnia Estudios y diseños geotécnicos definitivos.	SI Fase 1 (16-09-2021) SI Fase 2 (29-10-2021)	SI SI	1 1	15/12/21 15/12/21
Estructurales Diseño de Estructuras Nuevas, Estimación de Cantidades de Obra y personal.	SI Fase 1 (07-09-2021) SI Fase 2 (07-09-2021)	SI SI	1 1	03/11/21 03/11/21
Estudios Ambientales -SST –Forestal (3) EIA, Documentos técnicos y SG-SST	SI Fase 1 (06-05-2021) SI Fase 2 (06-05-2021)	SI SI	2 2	28/03/22 28/03/22
Pavimentos (2) Plan de exploración y Estudio geotécnico para diseño de pavimento	SI Fase 1 (29-07-2021) SI Fase 2 (06-10-2021)	SI SI	3 2	03/03/22 03/03/22
Arqueología (3) Diagnóstico, Plan de Manejo Arqueológico, BIC	SI Fase 1 (05-08-2021) SI Fase 2 (05-08-2021)	SI SI	1 1	21/09/21 21/09/21
Estudios Sociales (8)	SI 8 Productos (29-06-2021)	SI 8 Recibidos	2	25/03/22
Presupuesto, Cronograma y Documentos para contratación (5)	SI Fase 1 (04-08-2021) SI Fase 2 (15-10-2021)	NO En revisión IDU, pendiente redes	1 1	

Estado de Productos Zonas Industriales Grupo 2 (E&D 1672-2020)

Obra Grupo 2 - 4

Productos que no requieren trámite y/o aval y/o validación y/o aprobación en entidades diferentes al IDU

Producto	Aprobado por Interventoría	Recibido IDU	Versión	Fecha
Topografía	SI Fase 1 (06-08-2021) SI Fase 2 (06-08-2021)	SI SI	2 2	10/11/21 16/11/21
Diseño Geométrico	SI Fase 1 (06-08-2021) SI Fase 2 (06-08-2021)	SI SI	2 2	04/02/22 04/02/22
Urbanismo (2) Esquema General y Producto Final	SI Fase 1 (07-12-2021) SI Fase 2 (07-12-2021)	SI SI	2 2	02/03/22 02/03/22
Geotecnia (3) Informe Avance 1, Informe Avance 2, Estudios y diseños geotécnicos definitivos.	SI Fase 1 (16-09-2021) SI Fase 2 (08-10-2021)	SI SI	2 2	09/12/21 09/12/21
Estructurales Diseño de Estructuras Nuevas, Estimación de Cantidades de Obra y personal.	SI Fase 1 (22-11-2021) SI Fase 2 (22-11-2021)	SI SI	2 2	01/12/21 01/12/21
Estudios Ambientales -SST –Forestal (3) EIA, Documentos técnicos y SG-SST	SI Fase 1 (29-03-2021) SI Fase 2 (29-03-2021)	SI SI	2 2	14/03/22 14/03/22
Pavimentos (2) Plan de exploración y Estudio geotécnico para diseño de pavimento	SI Fase 1 (08-10-2021) SI Fase 2 (08-10-2021)	SI SI	2 2	03/12/21 03/12/21
Arqueología (3) Diagnóstico, Plan de Manejo Arqueológico, BIC	SI Fase 1 (06-08-2021) SI Fase 2 (06-08-2021)	SI SI	1 1	18/11/21 18/11/21
Estudios Sociales (8)	SI 8 Productos (04-06-2021)	SI 8 Recibidos	2	22/02/22
Presupuesto, Cronograma y Documentos para contratación (5)	SI Fase 1 (20-11-2021) SI Fase 2 (20-11-2021)	NO En revisión IDU, pendiente redes		

Fase 1: CIV Priorizados (Subgrupos 2 y 5)
Fase 2: CIV No Priorizados (Subgrupos 1, 2, 3, 4 y 5)

Respecto a los productos del contrato de consultoría 1671-2020, el contratista de obra ya se pronunció indicando que acepta los diseños y que el estado de los mismos permite la construcción de la UPZ 111, ahora respecto al contrato de consultoría 1672-2020, el contratista de obra con revisión de la interventoría genero observaciones a los diseños quedando pendiente de respuesta del IDU, en las especialidades de redes secas, geotecnia y pavimentos.

En reuniones adelantadas con la Dirección Técnica de Proyectos, indican que la consultoría 1672-2020 debe realizar unos ajustes a los planos de espacio público, por lo tanto, se está esperando este ajuste para que el contratista de obra realice la revisión y genere en caso que aplique, observaciones adicionales.

Estado de Productos Zonas Industriales Grupo 1 (E&D IDU-1671-2020)

1. Se reciben observaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP para los Diseños de Redes de Acueducto del SG3 V3 el 21/10/2022 las cuales se encuentran en Interventoría con compromiso de entrega al IDU el 29/11/22 y de Redes de Alcantarillado V3 el 19/15/2022 las cuales están en atención del Consultor. En cuanto al SG4, se recibió de la Empresa observaciones de Acueducto en su V3 el 15/11/2022 las cuales ya se encuentran atendidas y en revisión de la Interventoría y de Redes de Alcantarillado V2 desde el 9/11/2022, las cuales también se encuentran en revisión de Interventoría.

2. Ante ENEL COLOMBIA S.A ESP ya se encuentra aprobado el diseño eléctrico de todas las series.

3. Ante VANTI ESP el Diseño de Redes de Gas Natural fueron aprobados por la ESP el 29/05/22 y 9/11/22 para los SG3 y SG4 respectivamente.

4. El Diseño de señalización se encuentra aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad tanto para SG3 como para SG4 desde el 27/07/2022.

Todos los demás productos de Diseño se encuentran debidamente aprobados por las ESP y por el IDU según corresponda.

Estado de Productos Zonas Industriales Grupo 2 (E&D IDU-1672-2020) (subgrupo 2)

1. Se recibieron observaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP para los Diseño de Redes de Acueducto V4 las cuales se encuentran en segunda revisión de la Interventoría con compromiso de revisión en mesa de trabajo con EAAB el 2/12/22 y de Redes de Alcantarillado V3, las cuales también se encuentran en segunda revisión de la Interventoría con compromiso de revisión en mesa de trabajo el 2/12/22; la fecha de la mesa de trabajo está por confirmar.

2. Ante ENEL COLOMBIA S.A ESP se encuentran aprobado el Diseño de Redes Eléctricas de las series 1, 3, 5 y 6; a la fecha no falta nada por aprobar.

3. EPM ESP emite aprobación del Proyecto el 12/10/22.

4. MOVISTAR ESP aprobó el Diseño de Redes el 3/09/22.

5. La Secretaría Distrital de Movilidad emite concepto favorable al diseño el 18/7/22.

ENEL

CONTRATO	PRODUCTO	SUBGRUPO	ESTADO	VERSIÓN	FECHA
1671-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 1	FASE 1	Subgrupo 3	APROBADO SUBGRUPO 3	3	26/05/22
	FASE 2	Subgrupo 4	APROBADO SUBGRUPO 4	4	31/05/22
	FASE 1	Subgrupo 3	Aprobado SUBGRUPO 3	1	14/07/22
	FASE 1	Subgrupo 3	Aprobado SUBGRUPO 3	1	14/07/22
	FASE 1	Subgrupo 3	Aprobado SUBGRUPO 3	1	14/07/22

CONTRATO	PRODUCTO	SUBGRUPO	ESTADO	VERSIÓN	FECHA
1672-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 2	Serie 1 FASE 1	Subgrupo 2 y 5	APROBADO SUBGRUPO 2 Y 5	4	22/04/22
	Serie 6	Subgrupo 2	APROBADO SUBGRUPO 2	2	18/06/22
	Serie 3 FASE 1	Subgrupo 2	Aprobado Subgrupo 2	2	23/07/22
	Serie 5 FASE 1	Subgrupo 2	Aprobado subgrupo 2	2	23/07/222

ETB

CONTRATO	PRODUCTO	SUBGRUPO	ESTADO	VERSIÓN	FECHA
1671-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 1	Planos	FASE 1	APROBADO	3	07/03/22
		FASE 2	APROBADO	3	14/04/22
1672-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 2	Planos	FASE 1	APROBADO	4	11/04/22
		FASE 2	APROBADO	4	11/04/22

VANTI

CONTRATO	PRODUCTO	SUBGRUPO	ESTADO	VERSIÓN	FECHA
1671-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 1	Interferencias	FASE 1 Subgrupo 3	Planos en firma de Vanti	5	01/07/22
		FASE 2 Subgrupo 4	En revisión VANTI	5	15/11/22
1672-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 2	Interferencias	FASE 1 Subgrupo 2	PLANOS FIRMADOS	3	20/05/22

EAAB

CONTRATO	PRODUCTO	SUBGRUPO	ESTADO	VERSIÓN	FECHA
1671-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 1 **Fase 1:** CIV Priorizados (Subgrupos 2 y 3) **Fase 2:** CIV No Priorizados (Subgrupos 1, 4 y 3) Cambio de etapa CIV's Priorizados	ACUEDUCTO	Subgrupo 4	En revisión de EAAB	2	11/11/22
	ALCANTARILLADO	**Subgrupo 4**	En revisión de Consultoría	2	04/05/22

13/05/2022					
1672-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 2 **Fase 1:** CIV Priorizados (Subgrupos 2 y 5) **Fase 2:** CIV No Priorizados (Subgrupos 1, 2, 3, 4 y 5) Cambio de etapa CIV's Priorizados 09/05/2022	ACUEDUCTO	**Subgrupo 2**	En revisión de Consultoría	3	02/06/22
	ALCANTARILLADO	**Subgrupo 2**	En revisión de EAAB	2	22/04/22

Actualmente los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos con la causal de no aprobaciones de terceros, a la fase de gestiones preliminares y obras iniciales le hacen falta 11 días de plazo para la culminación de la primera fase, la idea es que, al reiniciar el contrato, el contratista de obra revise los insumos que el IDU le entregue con las aprobaciones necesarias para dar inicio a la fase de ejecución e indique, en caso de requerir, que plazo adicional necesita para realizar el cambio de fase, así mismo realice las solicitudes de modificación necesarias para esto, con el respectivo aval de interventoría.

DIRECCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN TECNICA DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

CONTRATO DE SERVICIOS:	IDU-1197-2022		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL		
CONTRATISTA:	WILLIAM ALBERTO		
IDENTIFICACIÓN:	79540499	**EXPEDIDA EN:**	BOGOTA D.C.
PERIODO CERTIFICADO DESDE:	1/11/2022	**HASTA:**	30/11/2022

Valor de los honorarios y/o servicios: $9.330.000

Con el presente certifico que el contratista arriba mencionado, cumplió con las obligaciones contempladas en la correspondiente Contrato de Prestación de Servicios, por lo cual es procedente el pago de los honorarios para el periodo señalado.

Igualmente, el suscrito supervisor del contrato certifica que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto al pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la normatividad vigente; encontrando que existe una correcta relación entre el monto cancelado y la suma que debió haber sido cancelada.

JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ
SUBDIRECTOR TECNICO

2022125_79855049_5ba6e4ae-9362-4c63-a059-c39f65dac088
FIRMA