INFORME FINAL DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO No 4316 DE 2018		
FECHA DEL INFORME	**13/11/2018**	
TIPO DE CONTRATO	**CONSULTORIA**	
CONTRATISTA	TIBOCOR LTDA	NIT No. 830.085.235-1
OBJETO	CONSULTORÍA PARA DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA ESCALERA METALICA EXTERIOR Y LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO EXISTENTE.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES QUINIENTOS CUERENTA Y CINCO MIL PESOS M/Legal ($6.545.000)	
C.D.P No. Y FECHA	N° 872 DE 08 DE MAYO DE 2018	
R.P. No. Y FECHA	_____ DEL _____ DE _____	
RUBRO PRESUPUESTAL (CODIGO/ NOMBRE)	HONORARIOS	CODIGO: 3110203
PLAZO INICIAL	UN (1) MESES	
FECHA DE SUSCRIPCION	15 DE AGOSTO DE 2018	
FECHA DE INICIACION	15 DE AGOSTO DE 2018	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
SUPERVISOR	FREDDY ESTRADA RODRIGUEZ - ARQUITECTO	
ADICION / ´PRORROGA /ADICION PRORROGA/SUSPENSIONES /MODIFICACIONES (En orden de suscripción se inserta las filas cada vez que sea necesario)		
VALOR ADICIONADO	-	
CDP No Y FECHA	-	
R.P No. Y FECHA	-	
FECHA DE SUSCRIPCION	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES QUINIENTOS CUERENTA Y CINCO MIL PESOS M/Legal ($6.545.000)	
FECHA DE TERMINACION FINAL	14/09/2018	
SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA ASESORA DESARROLLO INSTITICUONAL - ARQUITECTO	

INFORME DE EJECUCION

Según certificación emitida por el supervisor del contrato de CONSULTORIA No 4316 de 2018, se acredita que el contratista TIBOCOR LTDA, cumplió con el objeto del contrato y con los alcances del mismo, dentro del plazo establecido con autonomía técnica, administrativa y financiera, sin reporte de incumplimiento del contrato.

Demás considerandos que se requieran plasmar dejados en el informe final del supervisor.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIO SI / NO
1. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, financieras y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato.	SI
2. Cumplir de las condiciones administrativas, técnicas, financieras, presupuestales, ambientales, de seguridad industrial, legal y social.	SI
3. Cumplir con la normatividad vigente y aplicable a la ejecución del contrato y su liquidación.	SI
4. Obtener cada una de las licencias o permisos requeridos por las entidades competentes para el desarrollo del contrato.	SI
5. Cumplir con a los plazos, términos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas.	SI
6. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.	SI
7. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.	SI
8. Contar con las herramientas físicas y tecnológicas (procesos, manuales, formatos, software) que permitan desarrollar las actividades del objeto del presente contrato.	SI
9. Utilizar la información entregada por la Subred Suroccidente estrictamente para el proyecto asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.	SI
OBLIGACIONES GENERALES: 1) Dar cumplimiento oportuno y estricto a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, presentando al supervisor previo a cada pago, certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal (sólo si por ley no está obligado a tener Revisor Fiscal), acreditando encontrarse al día en el pago y por el valor establecido en la ley respecto de todos sus empleados, en cuanto se refiere a aportes a salud, pensiones, cajas de compensación, ARL, ICBF y SENA, según el caso. 2) Cumplir con el pago de las obligaciones señaladas en el numeral anterior, so pena de aplicar multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. 3) El contratista deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a la Legislación Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional. 4) Cumplir con las Obligaciones descritas en el Decreto 4741 de 2005, Resolución 1362 de 2007 y Resolución 0371 de 2009 del Ministerio del Medio Ambiente, para los Generadores, Distribuidores y Comercializadores de Residuos o desechos peligrosos en cuanto a la devolución de productos Pos consumo. 5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones o entorpecimiento que pudieran presentarse. 6) Cumplir con diligencia lo pactado en el presente contrato. 7) El contratista será evaluado en relación a la ejecución de su contrato por parte del Supervisor designado, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, debe dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de	SI

Gestión de Calidad. Así mismo participara en la Encuesta a Satisfacción que realizará la Subred de manera aleatoria a los contratistas que hayan suscrito contratos con la misma. 8) Todas las demás relacionadas con el objeto del contrato.	
PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE CONTRATO	El contrato fue SE EJECUTADO en el 100 %
Igualmente, certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el ara financiera.	

EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	No FACTURA/ CUENTA COBRO	FECHA DE FACTURA / CUENTA DE COBRO	No ENTRADA	VALOR FACTURADO	SALDO	No ORDEN DE PAGO/ FECHA
1	TB-965	01/11/2018		$ 6.545.000	$ 0.00	
VALOR TOTAL EJECUTADO				$ 6.545.000	$ 0.00	

5, EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.545.000	**VALOR CANCELADO**	$ 6.545.000
VALOR DE ADICIONES	$ 0.00	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**$0.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.545.000	**SALDO A REINTEGRAR**	**$0.00**

NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
El contrato en su desarrollo tuvo contratiempos causados por la aparición de ítems no previstos que condujeron a que fuera suspendida su ejecución hasta tanto se dieran las adiciones de recursos al convenio 788 de 2016 del cual se originan los contratos en cumplimiento del mismo. No se presentaron inconvenientes técnicos.
El producto recibido fue ejecutado bajo las normas vigentes NSR 10 y normas técnicas para la construcción de infraestructura hospitalaria y de habilitación.

NOTA:	Junto al presente informe se debe anexar, (i) factura(s), (ii) certificaciones de cumplimiento de pago, (iv) informes de actividades, (v) productos, fotos, listados de asistencia, así como cualquier otro documento o anexo pertinente que demuestre la ejecución del contrato folios (xx) y/o CD.

FREDDY ESTRADA RODRIGUEZ
Supervisor del contrato C.C No.
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE
Arquitecto – contratista.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: __X__				INFORME PARCIAL: _____			Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	4316 DE 2018					FECHA DEL INFORME :	13/11/2018	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Descripcion	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	TIBOCOR LTDA.	NIT O C.C	830.085.235-1,	Valor Inicial:	$ 6.545.000,00	Acta de Inicio:	15/08/2018	Termino inicial 14/09/2018
Representante Legal:	LUIS FERNANDO CORREA JAIME	Cedula Representante	79.622.344			Acta de recibo:	14/09/2018	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA ESCALERA METALICA EXTERIOR Y LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO EXISTENTE.							
Duración Inicial	UN (1) MES	Prorrogas:						
Disponibilidades Números		Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal			CODIGO	Valor Total:	$ 6.545.000,00	Fecha Terminación actual:	14/09/2018	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

EL CONTRATO SE DESARROLLO EN FORMA CONTINUA. ESTE FUE RECIBIDO EL 14/09/2018

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	1. DISEÑO ESTRUCTURAL: Desarrollar diseño estructural de la escalera o punto fijo en concordancia con el proyecto arquitectónico entregado por la entidad, a lo exigido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente -NSR 10_ y a la microzonificación de Bogotá.	SU 37 T 08	X	N/A	Oportunidad de entrega	SI: N/A: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: N/A	NO: N/A
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A: X NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: N/A	NO: N/A
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A: X NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	TB-965	1/11/2018	UNICO		$ 6.545.000,00	$ 6.545.000,00	$ -	100%	
TOTAL					$ 6.545.000,00	$ -	$ -	100,00%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA ENTREGO A-Z CON EL COMPENDIO TECNICO QUE CONTINE LA PLANIMETRIA CON LOS DISEÑOS TECNICOS DE CADA UNO DE LOS ALCANCES Y SUS REPECTIVOS CALCULOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.	$ 6.545.000,00
Saldo por ejecutar	$ -	$ -

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
TB-965	1/11/2018
VALOR A PAGAR	SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	EL CONTRATO ALCANZO EL OBJETIVO DE SUS ALCANCES Y SE EJECUTA EN TOTALIDAD.

ANEXOS: ACTA DE RECIBO.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LILIANA RIOS VELANDIA
C.C. No.	52.260.453
CARGO/PERFIL	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA ASESORA DE DESARROLLO DE SERVICIOS

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [01/01/2018 12:00:00 a. m.] y [02/05/2019 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento		Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tercero:	Nit	830085235	TIBOCOR LTDA		
Cuenta:	249055001 Servicios				

Tipo documento :	Cuenta por pagar	**Documento:**	965	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$5.730.120,00	**Saldo actual:**	$0,00

Cuenta por pagar	965	30/11/2018	$0,00	$5.730.120,00
Comprobante de egreso	000000000009811	07/02/2019	$5.730.120,00	$0,00
		Total documento:	$5.730.120,00	$5.730.120,00
		Total cuenta:	$5.730.120,00	$5.730.120,00
		Total tercero:	$5.730.120,00	$5.730.120,00